Заказчик: **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «KC Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Устройство трубного полива зеленых насаждений в Драмтеатре, Выставочном комплексе, Салтанат сарайы, Этноауыл в городе Талдыкорган"**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Распределительный трубопровод									
		Раздел . Земляные работы									
11	1123-0101-0101	Основание из мягкого грунта под трубопроводы . Устройство НР = 99 %	м3 основания	173	1237,71	159,57	214123	27605	–	192907	439592
					1078,14	48,2	186518	8338	–	32562	
		Раздел . Трубопровод									
12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,359	301893,72	74254,54	1014061	249421	2809	826074	1987346

				226802,92	21609,71	761831	72587	–	147211	
13 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка кожуха НР = 99 %	км трубопровода	0,071	1282535,21	547084,51	91060	38843	4937	59757	162882
				665915,49	184239,44	47280	13081	–	12065	
15 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	3,43	24887,76	–	85365	–	3896	80654	179301
				23751,9	–	81469	–	–	13282	
23 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	176	1449,11	924,98	255043	162797	–	136852	423247
				524,13	261,3	92246	45988	–	31352	
28 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	109	779,05	5,52	84916	602	–	83768	182179
				773,52	2,75	84314	300	–	13495	
	Раздел . Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
42 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. НР = 108 %	м2 основания	13	623,85	33	8110	429	7228	617	9425
				34,85	9,08	453	118	–	698	
43 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	1193,85	99,85	15520	1298	13621	1093	17942
				46,23	31,62	601	411	–	1329	

44 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	13	512,23	0,08	6659	1	6652	6	7198
				0,46	–	6	–	–	533	
45 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	1419,23	100,08	18450	1301	16548	1095	21109
				46,23	31,77	601	413	–	1564	
	Раздел .Форсунки									
46 1312-0701-0503	Оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	224	568,04	0,83	127241	186	3676	75318	218764
				550,8	0,42	123379	93	–	16205	
48 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	224	779,05	5,52	174507	1237	–	172148	374387
				773,53	2,75	173270	617	–	27732	

Итого	**4 023 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 551 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	483 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 367
Накладные расходы, тенге	1 630 289
Сметная прибыль (8 %), тенге	298 028

Всего	**4 023 372**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	52 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	84 366
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 201**
Итого в текущих ценах	**4 243 243**
НДС (12 %)	509 189
Итого	**4 752 432**

Принял:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Сдал:

Директор ТОО «КС Construction»

_____ Землякова Е.П.