Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Стройка : Капитальный ремонт КГУ Каратальская средняя школа с дошкольным мини-центром акимата Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Отопление										
	Прокладка труб и запорной арматуры										
23	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	136,16	17975,91	160,48	2447600	21851	2306860	93526	2744416
					873,16	80,85	118889	11008	–	203290	
24	1116-0602-0102	установка клапанов и элементов термостатических на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	80	527,35	0,58	42188	46	3988	27487	75249
					476,93	0,29	38154	23	–	5574	

25 1118-1101-0105	Установка воздушных кранов Маевского НР = 72 %	шт.	140	445,84	–	62418	–	36739	18489	87380
				183,42	–	25679	–	–	6473	
26 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	770	1546,68	18,92	1190945	14566	852026	237702	1542939
				421,24	7,52	324353	5788	–	114292	
27 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	310	1307,09	18,92	405197	5864	268749	95699	540968
				421,24	7,52	130584	2331	–	40072	
28 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	1860,75	18,9	37215	378	28412	6174	46860
				421,25	7,5	8425	150	–	3471	

29	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР = 72 %	м трубопровода	1290	91,59	1,28	118156	1654	481	83535	217826
					89,94	–	116021	–	–	16135	
30	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильзы) К=16,000;	м	11,2	2129		23845		23845	–	25753
					–		–		–	1908	
31	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	260,2	914,77	1,05	238024	273	32514	147869	416764
					788,77	0,53	205237	137	–	30871	
32	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	28,5	636,77	69,02	18148	1967	7582	6898	27050

				301,72	34,42	8599	981	–	2004	
33	1116-0601-0101	Установка шаровых кранов диаметром до 25 мм (13+72+12+7) НР = 72 %	шт.	104	2314,6	99,82	240718	10381	30985	144595	416138
					1916,85	14,18	199352	1475	–	30825	
34	1116-0601-0102	Установка шаровых кранов диаметром до 50 мм НР = 72 %	шт.	1	2343	128	2343	128	298	1400	4042
					1917	28	1917	28	–	299	
35	1116-0602-0201	Установка на резьбовом соединении клапанов запорных балансировочных диаметром 25 мм (9+4) НР = 72 %	шт.	13	640,62	2,38	8328	31	901	5331	14752
					568,92	0,62	7396	8	–	1093	
36	1116-0601-0101	Установка гибких вставок диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	8	2314,63	99,88	18517	799	2383	11123	32011
					1916,88	14,13	15335	113	–	2371	
Раздел . Вентиляция											
37	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР = 72 %	вентилятор	1	8166	165	8166	165	737	5255	14495
					7264	35	7264	35	–	1074	

38	1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм (2,16+0,64) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4978,93	43,21	13941	121	8854	3611	18956
					1773,57	17,5	4966	49	–	1404	
39	1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (0,78+1,0) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,78	5153,37	53,93	9173	96	5629	2511	12619
					1937,08	21,91	3448	39	–	935	
40	1120-0101-0310	Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5146	42,8	12865	107	8921	2794	16912
					1534,8	17,2	3837	43	–	1253	

41 1126-0101-1101	Изоляция воздуховодов матами минераловатными из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (0,4х0,03) НР = 72 %	м3 изоляции	0,012	23000	1416,67	276	17	26	174	486
				19416,67	666,67	233	8	–	36	
42 1120-0301-0101	Установка воздухозаборных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР = 72 %	решетка	10	1574	58,2	15740	582	1193	10159	27971
				1396,5	14,5	13965	145	–	2072	
43 1109-0306-0103	Монтаж сетки НР = 72 %	м2	0,1	800	30	80	3	15	45	135
				620	10	62	1	–	10	
44 1120-0301-0101	Установка инерционной решетки НР = 72 %	решетка	1	1574	58	1574	58	119	1016	2797
				1397	14	1397	14	–	207	

Итого	**6 286 519**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 475 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 127 008
- накладные расходы, тенге	1 081 684
в т.ч. зарплата, тенге	97 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	531 220

Всего	**6 286 519**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	75 438
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	85 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 957**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 576 800**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 905 640**
НДС (12 %)	828 677
Итого	**7 734 317**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.