Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", 150000, Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик: ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция производственных помещений бывшего завода имени Калинина под "Дата-Центр Петропавловск" по адресу: СКО, г .Петропавловск, ул. Я.Гашека, 40

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 от 29.10.2020 г.

(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция производственных помещений бывшего завода имени Калинина под "Дата-Центр Петропавловск" по адресу: СКО, г .Петропавловск, ул. Я.Гашека, 40	18 184 106,08	16 235 809	16 235 809	16 235 809					1 948 297,08	18 184 106,08

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", 150000, Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

Руководитель _____ Сабралин Серик Аубакирович

(должность, фамилия, имя, отчество подпись, печать)

место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22

Директор _____ Магуперов Нурлан Жалелович

(должность, фамилия, имя, отчество подпись, печать)

место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VAP GROUP" _____ Ержанова Гульмира Маралбаевна

(должность, фамилия, имя, отчество подпись, печать)

место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО "Стадия" _____ Муковский Кирилл Вячеславович

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ГУЛЬМИРА ЕРЖАНОВА AUTHOR'S SUPERVISION

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", 150000, Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22, тел. 87013980385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция производственных помещений бывшего завода имени Калинина под "Дата-Центр Петропавловск" по адресу: СКО, г .Петропавловск, ул. Я.Гашека, 40

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция производственных помещений бывшего завода имени Калинина под "Дата-Центр Петропавловск" по адресу: СКО, г .Петропавловск, ул. Я.Гашека, 40

(наименование)

Акт выполненных работ №1 от 29.10.2020 г.

за октябрь, 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E11-010101-0313	**п 1. Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**331**		**169,13**	**159,23**	**55980**	**52706**	**--**	**12805**	**74288**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,89**	**43,84**	**3275**	**14510**		**5503**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**55980**	**52706**	**--**	**12805**	**74288**
								3275	**14510**	**--**	**5503**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**55980**				
		Всего заработная плата	Тенге						**17785**			
		Накладные расходы	Тенге					**12805**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5503**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**74288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**74288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17785**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
2	С123-010405-1008	**п 11. Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	239,673	11678,00	--	2798901	--	2798901	--	3022813
		СП - 8%			--	--	--	--		223912	
3	С123-020101-0641	**п 16 Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	26046,00	--	52092	--	52092	--	56259
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	
4	С123-010201-0252	**п 38. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17	20066,00	--	341122	--	341122	--	368412
		СП - 8%			--	--	--	--		27290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3192115	--	3192115	--	3447484
							--	--	--	255369	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3192115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3192115				
		Сметная прибыль	Тенге				255369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3447485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3447485				
		РАЗДЕЛ 3.Дополнительные или заменяемые работы.Протокол-согласование №1									
		РЛС2-1П2Водопровод В1									
5	ТОО"ГидроТехСнаб Астана"	**Задвижка с обрезин. клином со штурвалом (JAFAR) DN 250 PN10 тип 2111, GGG40**	шт	4	233950,89	--	935804	--		--	935804
					--	--	--	--	935804	--	
6	ТОО"IRON PLAST"	**Втулка под фланец 315 ПЭ PN10 SDR17**	шт	2	14528,57	--	29057	--	29057	--	31382
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
7	ТОО"ГидроТехСнаб Астана"	**Фланец ст. D300 PN 10, ГОСТ 12820-80**	шт	4	10446,43	--	41786	--	41786	--	45129
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
8	ТОО"ГидроТехСнаб Астана"	**Фланец ст. D250 PN 10, ГОСТ 12820-80**	шт	8	8080,36	--	64643	--	64643	--	69814
		СП - 8%			--	--	--	--		5171	
9	ТОО"NIK and MAN"	**Фланец D250 Ру 16**	шт	2	12053,57	--	24107	--	24107	--	26036
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТОО"NIK and MAN"	**втулка под фланец SDR 17 DN 250** *СП - 8%*	**шт**	**10**	**11473,21** **--**	**--** **--**	**114732** **--**	**--** **--**	**114732**	**--** **9179**	**123911**
11	Е12-160101-1512	**Трубопроводы диаметром до 800 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**10**	**3300,80** **2816,66**	**422,91** **178,23**	**33008** **28167**	**4229** **1782**	**612**	**21563** **4366**	**58937**
12	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**10**	**22,45** **--**	**22,45** **9,68**	**225** **--**	**225** **97**	**--**	**70** **24**	**318**
13	С121-010102-0101	**Глина** *СП - 8%*	**м3**	**10**	**1690,00** **--**	**--** **--**	**16900** **--**	**--** **--**	**16900**	**--** **1352**	**18252**
		РЛС2-2									
14	**ТОО «General Supply Company»**	**Дизель генераторная установка EDR. Номинальная мощность 120 кВт Двигатель Ricardo, альтернатор Stamford Исполнение - в кожухе, в комплекте АВР.**	**шт**	**1**	**11243858,04** **--**	**--** **--**	**11243858** **--**	**--** **--**	**11243858**	**--** **--**	**11243858**
15	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	**м3**	**100**	**1487,00** **--**	**--** **--**	**148700** **--**	**--** **--**	**148700**	**--** **11896**	**160596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12652819** **28167**	**4454** **1879**	**440537** **12179662**	**21633** **39585**	**12714037**
		Стоимость оборудования	Тенге				**12179662**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**12179662**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**274325**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**274325**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21946**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**296271**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**198832**				
		Материалы	Тенге				**612**				
		Всего заработная плата	Тенге					**30046**			
		Местные материалы	Тенге				**165600**				
		Накладные расходы	Тенге				**21633**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17637**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**238103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12714035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30046**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**16235809**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**31441**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57159**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16389**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3632652		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12179662		
		- Накладные расходы	Тенге							34438	
		- Сметная прибыль	Тенге							300457	
		С понижающим коэффициентом в договорную стоимость К=	*0,97085991*								*16235809*
		НДС			12 %						1948297,08
		Итого с НДС									18184106,08

Сдал (Подрядчик)
ТОО "УМиС"

(наименование организации)

Директор _____ Матуперов Нурлан Жалелович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

(наименование организации)

Руководитель _____ Сабралин Серик Аубакирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Стадия"

_____ Муковский Кирилл Вячеславович
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "VAP GROUP"

_____ Ержанова Гульмира Маралбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

АТТЕСТАТ № 02957 №02958
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГУЛЬМИРА
ЕРЖАНОВА
AUTHOR'S SUPERVISION