Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Golden City DS"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО «KC Construction»**
(полное наименование)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса с благоустройством территории и реставрации лукодрома областной специализированной школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Талдыкорган**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1-Архитектурное решение Потолок и стены. Подвал. (Ремонтные работы)									
1	1211-0101-0110	штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	112,5	1595,94	30,83	179543	3468	26221	109894	312592
					1332,04	24,68	149854	2776	–	23155	
2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	м2 окрашиваемой поверхности	112,5	944,71	6,07	106280	683	26799	63312	183159
					700,43	3,04	78798	342	–	13567	

3	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,2	435,7	2,02	10544	49	4094	5140	16939
					264,5	0,99	6401	24	–	1255	
4	1211-0101-0209	штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	39,8	2707,91	14,67	107775	584	12381	68484	190360
					2382,16	7,71	94810	307	–	14101	
5	1211-0101-0701	штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	7,2	5435,56	25,42	39136	183	4479	24890	69148
					4788,06	13,33	34474	96	–	5122	
6	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12:;	м2 облицовки	18	4708,17	31,22	84747	562	43659	32766	126914
					2251,44	24	40526	432	–	9401	
		Раздел Полы.									
		3.1 К-1. Подвал.									
7	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	112,5	689,51	35,78	77570	4025	27851	44888	132255
					406,17	18,3	45694	2059	–	9797	
8	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16	4600,25	94,88	73604	1518	48500	22834	104153
					1474,13	44,13	23586	706	–	7715	
9	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	10	626,1	2,1	6261	21	2560	3469	10508
					368	1	3680	10	–	778	
		Л-1. 1 этаж.									

10 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	10	2791,7	28,8	27917	288	24103	3439	33864
				352,6	13,2	3526	132	–	2508	
11 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	6	369,83	1	2219	6	1342	822	3284
				145,17	0,5	871	3	–	243	
	К-1. 2 этаж.									
12 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10	4600,3	94,9	46003	949	30313	14271	65096
				1474,1	44,1	14741	441	–	4822	
13 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5	626	2	3130	10	1280	1734	5253
				368	1	1840	5	–	389	
	Л-1. 2 этаж.									
14 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	15	2791,67	28,8	41875	432	36154	5158	50796
				352,6	13,2	5289	198	–	3763	
15 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	13	369,77	1	4807	13	2907	1780	7114
				145,15	0,54	1887	7	–	527	
	3.6 Д-1. 2 этаж.									
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15	5360,73	60,53	80411	908	67550	11657	99433
				796,87	29,87	11953	448	–	7365	
17 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	898,47	4,33	13477	65	3213	8185	23395
				679,93	2,13	10199	32	–	1733	
18 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	10	369,8	1	3698	10	2236	1370	5473

				145,2	0,5	1452	5	–	405	
	Раздел . ЛИТЕР А 1. Отделочные работы.									
	Потолок и стены. Подвал. (Ремонтные работы)									
19 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	60,2	2707,96	14,68	163019	884	18728	103588	287936
				2382,18	7,72	143407	465	–	21329	
20 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	92,1	165,85	3,02	15275	278	1076	10127	27434
				151,15	1,56	13921	144	–	2032	
	4.2 Потолок и стены. 1 этаж (Ремонтные работы) .									
21 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	534,4	435,7	2	232836	1068	90409	113517	374061
				264,52	1	141359	537	–	27708	
22 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	м2 облицовки	58,3	4708,16	31,25	274486	1822	141406	106126	411061
				2251,42	24	131258	1399	–	30449	
	Раздел. Полы.									
	Ц-1. Подвал.									
23 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	29,7	685,35	36,7	20355	1090	7082	11963	34903
				410,2	18,32	12183	544	–	2585	
	К-1. 1 этаж. Литер А 1.									
24 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	17,8	4600,28	94,78	81885	1687	53958	25404	115872

				1474,16	44,16	26240	786	–	8583	
25 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	32,1	626,04	2,06	20096	66	8217	11135	33729
				368,01	1,03	11813	33	–	2498	
26 1111-0101-3301	**Д-1.** Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	62	4619,81	46,68	286428	2894	238566	43599	356429
				725,29	22,81	44968	1414	–	26402	
27 1111-0101-3301	**Д-1. 2 этаж.** Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80,6	4619,83	46,67	372358	3762	310137	56680	463361
				725,3	22,82	58459	1839	–	34323	
28 1111-0101-2705	**К-1.** Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,3	4600,27	94,81	84185	1735	55473	26118	119127
				1474,15	44,15	26977	808	–	8824	
29 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	32,1	626,04	2,06	20096	66	8217	11135	33729
				368,01	1,03	11813	33	–	2498	
30 1111-0101-3604	**Л-1.** Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	27,5	2791,64	28,8	76770	792	66282	9455	93123
				352,58	13,16	9696	362	–	6898	
31 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	31,3	369,74	1,02	11573	32	6998	4285	17127
				145,14	0,51	4543	16	–	1269	
32 1111-0101-3302	**Д-1. 3 этаж.** Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81	5360,85	60,59	434229	4908	364772	62952	536955
				796,9	29,89	64549	2421	–	39774	
33 1111-0101-3604	**Л-1.** Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	41,6	2791,63	28,77	116132	1197	100267	14303	140870

				352,6	13,17	14668	548	–	10435	
34 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	46,6	369,76	1,03	17231	48	10419	6381	25501
				145,15	0,52	6764	24	–	1889	
	К-1.									
35 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (гидроизол), в 2 слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,9	92,89	1,41	1384	21	–	1291	2889
				91,48	0,67	1363	10	–	214	
36 2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 К=2,000;	м2	29,8	280		8344		8344		9012
37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (10 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	685,37	36,71	10212	547	3553	6002	17511
				410,2	18,32	6112	273	–	1297	
38 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	-29,8	141,34	12,48	-4212	-372	-3538	-453	-5038
				10,13	6,04	-302	-180	–	-373	
39 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,9	4600,27	94,83	68544	1413	45166	21266	96995
				1474,16	44,16	21965	658	–	7185	
40 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	25,2	626,03	2,06	15776	52	6450	8742	26479
				368,02	1,03	9274	26	–	1961	
	Л-1.									
41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (5мм) НР = 94 %	м2 стяжки	30,3	685,41	36,7	20768	1112	7226	12206	35612
				410,23	18,32	12430	555	–	2638	
42 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	-30,3	212,05	18,75	-6425	-568	-5396	-692	-7686

				15,21	9,08	-461	-275	–	-569	
43 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	30,3	2791,62	28,78	84586	872	73031	10416	102602
				352,57	13,14	10683	398	–	7600	
44 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	30,2	369,77	1,03	11167	31	6752	4136	16527
				145,17	0,53	4384	16	–	1224	
	Раздел . Витражи. (Литер А)									
45 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (В-1- В-5) НР = 90 %	м2	47,544	2552,06	3,45	121335	164	62379	52913	188188
				1236,58	–	58792	–	–	13940	
	Раздел. Оконные проемы (Литер А 1)									
46 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1) НР = 90 %	м2	303,5648	2638,16	218,6	800852	66359	306485	414635	1312726
				1409,94	107,71	428008	32698	–	97239	
	Раздел. Дверные проемы (Литер А 1)									
47 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Д-5) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	м2 проемов	1,89	2741,27	169,31	5181	320	230	4295	10234
				2450,26	74,6	4631	141	–	758	
	Раздел . Фасад. (Переход)									
	Наружная отделка.									
48 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	106,2	499,12	4,23	53007	449	18734	27172	86593

				318,49	1,33	33824	141	–	6414	
	Раздел . Фасад. (Литер А1)									
49 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	98,5	7826,43	39,4	770903	3881	381694	309786	1167144
				3911,96	19,33	385328	1904	–	86455	
	Раздел . Оборудование для адаптации МГН.									
50 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	1325,16	152,57	58307	6713	–	38334	104372
				1172,59	37,45	51594	1648	–	7731	
	Локальная смета 2-1-2-Усиление ж/бетонных конструкций									
	Раздел.Устройство дверного проема(Лист А1,А)(лист 37,38д,39д)									
51 1107-0701-0501	Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей. Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов НР = 118 %	проем	19	4433,16	52,32	84230	994	11050	85635	183454
				3799,26	20,32	72186	386	–	13589	
52 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,81	2755,12	56,42	82130	1682	–	65066	158972
				2698,69	29,69	80448	885	–	11776	
	Раздел.Пандус									
53 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	21026,04	2558,33	40370	4912	25753	9770	54151
				5054,69	536,98	9705	1031	–	4011	
54 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,14	16615,79	2135,09	18942	2434	13802	2983	23679
				2373,68	501,75	2706	572	–	1754	
	Локальная смета 2-1-3- Отопление и вентиляция									

Раздел.Система отопления Литер А,переход

55	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	240	1614,6	23,64	387504	5674	265567	116147	543943
					484,43	9,39	116263	2254	–	40292	
56	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	126	537		67662		67662		73075
57	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	73,36	18799	200,6	1379095	14716	1290716	79455	1575234
					1004,13	101,06	73663	7414	–	116684	
58	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка (СТД 7073В) НР = 98 %	шт.	71	318,35	–	22603	–	7627	14676	40261
					210,93	–	14976	–	–	2982	
59	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	848	3	1696	6	217	1446	3393
					736,5	1	1473	2	–	251	
60	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	727	3	1454	6	139	1285	2958
					654,5	1	1309	2	–	219	
61	1116-0701-0102	Краны пробно-спускной диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	1254,67	–	7528	–	4592	2877	11237
					489,33	–	2936	–	–	832	
62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18	98,67	2,94	1776	53	768	663	2634
					53,06	0,33	955	6	–	195	
63	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР = 69 %	м2	18	134,89	3,78	2428	68	1825	375	3027
					29,72	0,5	535	9	–	224	

Раздел.Система отопления Литер А1

64	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	1375	23,65	74250	1277	46814	26134	108415
					484,43	9,41	26159	508	–	8031	
65	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка (СТД 7073В) НР = 98 %	шт.	34	318,38	–	10825	–	3653	7029	19282
					210,94	–	7172	–	–	1428	
66	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	4	847,5	3	3390	12	433	2889	6781
					736,25	0,75	2945	3	–	502	
67	1116-0701-0102	Краны пробно-спускной диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	34	1254,76	–	42662	–	26025	16304	63683
					489,32	–	16637	–	–	4717	
68	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	98,73	3	2172	66	939	811	3222
					53,05	0,36	1167	8	–	239	
69	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР = 69 %	м2	22	134,86	3,82	2967	84	2230	459	3700
					29,68	0,55	653	12	–	274	

Локальная смета 2-1-4- Водопровод и канализация

Раздел.Водопровод холодной воды

70	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	250	2620,16	698,05	655041	174513	4911	514944	1263584
					1902,47	199,34	475617	49836	–	93599	
71	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,13	1030,77	–	134	–	16	94	246

				907,69	–	118	–	–	18	
72 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21727	–	21727	–	21252	466	23968
				475	–	475	–	–	1775	
73 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (200x200 мм, 200x100 мм) НР = 84 %	отверстие	5	2942,8	1212,6	14714	6063	–	9639	26301
				1730,2	564,8	8651	2824	–	1948	
74 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 (100x100 мм) НР = 84 %	отверстие	4	874,5	362	3498	1448	–	2288	6249
				512,5	168,5	2050	674	–	463	
75 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,022	91500	681,82	2013	15	737	1065	3324
				57318,18	318,18	1261	7	–	246	
76 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	7	802,71	336,29	5619	2354	–	3663	10025
				466,43	156,57	3265	1096	–	743	
77 1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260x260 мм НР = 84 %	шт.	3	1154,67	468	3464	1404	–	2280	6204
				686,67	218	2060	654	–	460	
78 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0494	125323,89	1194,33	6191	59	2253	3283	10232
				78522,27	587,04	3879	29	–	758	
79 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	111	699,3	86,28	77622	9577	29529	32902	119366
				346,99	43,03	38516	4776	–	8842	

Раздел.ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ-В2

80 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	65	2959,98	49,6	192399	3224	131138	58071	270508
				892,88	18,75	58037	1219	–	20038	
81 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,1	1033,06	1,26	11467	14	1384	8062	21091
				907,12	0,72	10069	8	–	1562	
82 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	707	3	707	3	69	623	1436
				635	1	635	1	–	106	
83 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636		2636		2636		2847
84 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=8,000;	кран	8	24135,25	149,13	193082	1193	180487	11579	221034
				1425,25	51,63	11402	413	–	16373	
85 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 % К=8,000;	шт.	8	2217,25	36	17738	288	211	17013	37531
				2154,88	15,13	17239	121	–	2780	
86 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 (100х100 мм) НР = 84 %	отверстие	8	874,38	362	6995	2896	–	4575	12496
				512,38	168,5	4099	1348	–	926	
87 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,008	91125	625	729	5	266	387	1205
				57250	375	458	3	–	89	
88 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	3	802,33	336	2407	1008	–	1570	4295

				466,33	156,67	1399	470	–	318	
89 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0038	125263,16	1315,79	476	5	173	252	786
				78421,05	526,32	298	2	–	58	
90 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (450х450 мм) НР = 84 %	отверстие	1	2197	904	2197	904	–	1440	3928
				1293	421	1293	421	–	291	
91 1146-0303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,081	108135,8	1197,53	8759	97	3519	4360	14169
				63493,83	592,59	5143	48	–	1050	
Раздел.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
92 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	333	2620,16	698,05	872514	232450	6542	685905	1683093
				1902,47	199,34	633522	66381	–	124674	
Раздел.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
93 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	24297,25	222,75	97189	891	82451	14014	120099
				3461,75	113,25	13847	453	–	8896	
94 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	8	9640,5	111,88	77124	895	51526	24653	109919
				3087,88	56,63	24703	453	–	8142	
95 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	6	14725,5	277	88353	1662	77285	10040	106264
				1567,67	139,83	9406	839	–	7871	

96	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	6	813		4878		4878		5268
97	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	8699,17	0,17	52195	1	45543	6518	63410
					1108,5	–	6651	–	–	4697	
98	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	13	8850,23	67,85	115053	882	97496	16777	142376
					1282,69	34,15	16675	444	–	10546	
99	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	13	3746,15	0,15	48700	2	34288	14122	67848
					1108,46	–	14410	–	–	5026	
	Раздел.КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
100	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	115	846,07	4,96	97298	570	689	69358	179988
					835,12	2,53	96039	291	–	13332	
	Раздел.Электромонтажные работы										
101	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	61	1990,74	789,02	121435	48130	7882	70573	207369
					1072,51	534,34	65423	32595	–	15361	
102	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	48	526,15	4,58	25255	220	325	17837	46539
					514,79	1,33	24710	64	–	3447	
103	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	176	431,27	3,64	75904	640	2277	52720	138914
					414,7	1,34	72987	235	–	10290	
104	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	47	431,28	3,64	20270	171	608	14079	37097
					414,7	1,34	19491	63	–	2748	

Раздел.Кабельная продукция

105	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	103	457,87	56,64	47161	5834	5602	26888	79973
					346,84	15,72	35725	1619	–	5924	
106	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	198	850,29	421,6	168358	83476	46712	48160	233839
					192,78	145,05	38170	28719	–	17321	

Раздел.Заземление

107	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,8	3174,26	–	34282	–	–	24683	63682
					3174,26	–	34282	–	–	4717	
108	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	1470,83	–	15885	–	–	11437	29508
					1470,83	–	15885	–	–	2186	
109	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	150	486,45	64,27	72967	9641	37313	20716	101178
					173,42	18,39	26013	2759	–	7495	

Локальная смета 2-1-6-Телефонизация

Раздел.Монтажные работы

110	1146-0301-0202	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм НР = 84 %	отверстие	13	1105	471,85	14365	6134	122	10390	26735
					623,77	327,69	8109	4260	–	1980	
111	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	13	1015,85	1,08	13206	14	1402	8494	23436

				906,92	0,54	11790	7	–	1736	
112 1146-0301-0102	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм НР = 84 %	отверстие	5	876,4	379,6	4382	1898	47	3146	8130
				487,4	261,6	2437	1308	–	602	
113 1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	5	808,8	1,8	4044	9	539	2521	7090
				699,2	1	3496	5	–	525	
114 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	248	244,31	2,29	60589	568	5240	39463	108056
				220,89	0,12	54781	29	–	8004	
115 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	394	333,69	151,61	131473	59735	17484	52574	198771
				137,7	47,63	54254	18766	–	14724	
116 2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,055	68855		3787		3787		4090
117 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	706	–	706	–	4	428	1225
				702	–	702	–	–	91	
118 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	13	526,08	4,54	6839	59	88	4830	12603
				514,77	1,31	6692	17	–	934	
119 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	4144	1036,75	16576	4147	1413	7862	26393
				2754	468,25	11016	1873	–	1955	

Раздел.Приборы приемно-контрольные охранной сигнализации

120	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	2516	–	2516	–	85	1483	4319
					2431	–	2431	–	–	320	
	Раздел.Источники питания охранной сигнализации										
121	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097
					7420	–	7420	–	–	970	
	Раздел.Извещатели-пожарные охранной сигнализации										
122	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2854,6	2,4	14273	12	491	8400	24487
					2754	–	13770	–	–	1814	
	Раздел.Кабели и провода охранной сигнализации										
123	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	110	244,31	2,29	26874	252	2324	17504	47928
					220,89	0,12	24298	13	–	3550	
124	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	112,2	56		6283		6283		6786
125	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	113	306,47	125,57	34631	14189	4882	14355	52905
					137,7	38,73	15560	4377	–	3919	
126	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75 К=1,020;	км	0,06426	20450		1314		1314		1419
127	2306-1623-0206	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,051	132347		6750		6750		7290

Локальная смета 7-1-2-Покрытия

Раздел. Тип-2.Плиточное покрытие

128	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	224	2881,73	38,25	645508	8567	546732	101275	806526
					402,72	15,91	90209	3564	–	59743	

Раздел.Бортовой камень

129	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	361	1610,76	31,73	581483	11456	284788	312952	965990
					790,14	12,55	285239	4531	–	71555	

Раздел.Тактильное покрытие

130	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	25,5	527,37	38,12	13448	972	131	13768	29393
					484,12	15,8	12345	403	–	2177	

Локальная смета 7-1-3-Озеленение

Раздел.Озеленение

131	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1105	414,74	9,9	458284	10940	150833	263474	779499
					268,34	2,62	296511	2891	–	57741	
131	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,1105	282072,4	4660,63	31169	515	30564	257	33940
					814,48	1828,05	90	202	–	2514	
132	1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	52	3034,92	–	157816	–	–	138878	320430
					3034,92	–	157816	–	–	23736	

Локальная смета 7-1-5-Ограждение

Раздел.ОГ-1

133 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,999	6470,47	1749,75	6464	1748	3818	1547	8652
				898,9	765,77	898	765	–	641	
134 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	277	3160,06	1094,92	875338	303293	12383	796999	1806124
				2020,44	417,91	559662	115761	–	133787	
135 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	81,32304	91,14	2,35	7412	191	3469	2604	10817
				46,14	0,27	3752	22	–	801	
136 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	81,32304	235,28	1,96	19134	159	17565	996	21740
				17,34	0,41	1410	33	–	1610	
								–	326	

Всего	**21 391 275**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**22 139 970**
НДС (12 %)	3 078 815
Итого	**25 218 785**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «КС Construction»

Землякова Е.П.