Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КС Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 13 дворов: мкр. Каратал №18/1, 18/2, 14Г, 14Д; мкр. Жастар 37,38; мкр. Самал №14; мкр. Самал №15; мкр. Мушелтой №12,12А; ул. Шевченко№117; ул. Шевченко№119; мкр. Жетысу №20; мкр. Жетысу №24; ул. Жансугурова №187; ул. Тауелсиздик №139; ул. Тауелсиздик №68/78; мкр. Восточный №20**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за июль

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Опора наружного освещения торшерного типа-5 шт.м-он Мушелтой №12-12А									
1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5	26510,59	9373,48	132553	46867	8406	76512	225790
					15456	3671,93	77280	18360		16725	
2	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2	12747		25494		25494		27534
										2040	
4	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	11178,61	6093,81	55893	30469	1486	25357	87750
					4787,64	2256,06	23938	11280		6500	
6	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	4899,23	987,57	24496	4938	8833	10122	37388
					2145	666,7	10725	3334		2769	
9	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	5	3283,9	495,84	16420	2479	0	10693	29282
					2788,06	182,25	13940	911		2169	
11	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	86,6	0,91	3464	36	760	1931	5826
					66,7	0,33	2668	13		432	
15	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	545,62	36,69	8184	550	1831	4297	13480
					386,86	11,04	5803	166		999	
17	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3135,09	177,66	31351	1777	20236	7060	41484
					933,8	46,82	9338	468		3073	
18	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	5	456,84	18,93	2284	95	1122	785	3315
					213,44	4,68	1067	23		246	
		Итого по разделу: 1. Опора наружного освещения торшерного типа-5 шт.м-он Мушелтой №12-12А									**300139,09**
		Раздел: 2. Опора освещения двумя светильниками-11 шт.									
19	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	11	26510,59	9373,48	291616	103108	18492	168326	496738
					15456	3671,93	170016	40391		36795	
20	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4	12747		56087		56087		60574
										4487	
22	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	13892,5	7207,14	152817	79279	3269	71726	242507
					6388,2	2668,08	70270	29349		17963	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах		22	4899,23	987,57	107783	21727	38866	44537	164506
			шт.		2145	666,7	47190	14668		12186	
28	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		11	3283,9	495,84	36123	5454	0	23525	64420
			шт.		2788,06	182,25	30669	2005		4772	
30	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		88	86,6	0,91	7621	80	1671	4247	12818
			м		66,7	0,33	5870	29		949	
34	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		33	545,62	36,69	18005	1211	4028	9454	29656
			м		386,86	11,04	12766	364		2197	
36	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		22	3135,09	177,66	68972	3909	44520	15533	91265
			шт.		933,8	46,82	20544	1030		6760	
37	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		11	456,84	18,93	5025	208	2469	1728	7293
			м		213,44	4,68	2348	51		540	
		Итого по разделу: 2. Опора освещения двумя светильниками-11 шт.									**744050,28**
		Раздел: 3. Линия КЛ-0,4 кВ									
38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		52,9	2056,82	0	108806	0	0	78340	202118
			м3 грунта		2056,82	0	108806	0		14972	
39	Е11-010205-0501	Мелкая просеянная земля. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		17,6	814,2	0	14330	0	0	10318	26619
			м3 грунта		814,2	0	14330	0		1972	
40	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		35,3	814,2	0	28741	0	0	20694	53390
			м3 грунта		814,2	0	28741	0		3955	
41	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,294	152062,72	0	44706	0	443	33640	84614
			канало-километр трубопровода		150556	0	44263	0		6268	
43	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		17	457,88	56,65	7784	963	925	4438	13199
			м		346,84	15,72	5896	267		978	
45	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		398	333,69	151,61	132810	60342	17664	53109	200792
			м кабеля		137,7	47,63	54805	18957		14873	
47	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		1,25	4116,88	1452,2	5146	1815	0	2939	8731
			м3 конструкции		2664,68	600,33	3331	750		647	
48	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		2,13	537,21	356,63	1144	760	0	407	1676
			м3 конструкции		180,58	85,11	385	181		124	
49	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		2,13	6765,8	1584,38	14411	3375	10558	1363	17036
			м3 материала основания в плотном теле		224,42	368,01	478	784		1262	
50	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		12,5	1338,47	100,11	16731	1251	14901	1053	19207
			м2 покрытия		46,27	31,74	578	397		1423	
51	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		12,5	1419,38	100,11	17742	1251	15913	1053	20299
			м2 покрытия		46,27	31,74	578	397		1504	
		Итого по разделу: 3. Линия КЛ-0,4 кВ									**392351,96**
		Раздел: 4. Учет электроэнергии									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя		1	3075,94	1182,74	3076	1183	156	1564	5011
			шт.		1736,81	434,72	1737	435		371	
54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2761,82	26,34	2762	26	1379	976	4037
			шт.		1356	0	1356	0		299	
56	Ц13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя		1	3075,94	1182,74	3076	1183	156	1564	5011
			шт.		1736,81	434,72	1737	435		371	
58	Ц13-080103-2904	Модульный контактор. Монтаж оборудования		1	2477,44	1000,78	2477	1001	100	1256	4032
			шт.		1377	367,84	1377	368		299	
60	Ц13-080103-2904	Реле времени. Монтаж оборудования		1	2477,44	1000,78	2477	1001	100	1256	4032
			шт.		1377	367,84	1377	368		299	
62	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2761,82	26,34	2762	26	1379	976	4037
			шт.		1356	0	1356	0		299	
64	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
			шт.		1244,1	33,44	1244	33		182	
		Итого по разделу: 4. Учет электроэнергии									**17986,87**
		ИТОГО:					**1454525**	**376456**	**301265**	**691699**	**2317925**
							776807	**145814**		**171700**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**30133**				
		Итого с временными									**2348058**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**31699**				
		Итого с зимними удорожаниями									**2379757**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**47595**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2427352**
		НДС			**12 %**		**291282**				
		Итого с НДС									**2718634**

Принял (Заказчик):
ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Сдал (Заказчик):
ТОО "KC Construction"

_____ Землякова Е.П.