Форма 2

Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Наименование объекта: Реконструкция со сейсмоусилением детского сада "Солнышко" в с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ЭТАЖ (АР,лист-4)										
		ТИП П1										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	233,8		243,00	39,49	56813	9233	27201	22485	85642
		НР - 94%; СП - 8%				87,16	15,15	20379	3541		6344	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	18,704		18449,50	10,20	345079	191	261676	78220	457163
		НР - 94%; СП - 8%				4448,91	--	83212	--		33864	
3	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	35,07		16934,01	2031,64	593876	71250	362662	174238	829563
		НР - 94%; СП - 8%				4561,27	724,16	159964	25396		61449	
4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя**	м2 изолируемой поверхности	467,6		201,32	0,69	94136	323	72423	20258	123546
		НР - 94%; СП - 8%				45,75	0,34	21390	161		9152	
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,69		17786,50	10,20	207924	119	155797	48887	277356
		НР - 94%; СП - 8%				4448,91	--	52008	--		20545	
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,72478		18082,98	1763,48	13106	1278	23	11252	26307
		НР - 91%; СП - 8%				16288,14	772,08	11805	560		1949	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,72478		249044,00	--	180502	--	180502	--	194942
		СП - 8%				--	--	--	--		14440	
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	233,8		716,61	36,71	167544	8583	63052	94177	282659
		НР - 94%; СП - 8%				410,22	18,30	95909	4279		20938	
		ТИП П2										
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	136,4		243,00	39,49	33145	5386	15870	13118	49964
		НР - 94%; СП - 8%				87,16	15,15	11889	2066		3701	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,912		17786,50	10,20	194086	111	145428	45634	258898
		НР - 94%; СП - 8%				4448,91	--	48547	--		19178	
11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	20,46		16934,01	2031,64	346470	41567	211579	101652	483971
		НР - 94%; СП - 8%				4561,27	724,16	93324	14816		35850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 30мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	136,4	716,61 410,22	36,71 18,30	97746 55954	5007 2497	36785	54943 12215	164904
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	136,4	156,96 10,14	12,49 6,05	21410 1383	1703 826	18324	2076 1879	25365
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,42284	18082,98 16288,14	1763,48 772,08	7646 6887	746 326	13	6565 1137	15348
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,42284	249044,00 --	-- --	105306 --	-- --	105306	-- 8424	113730
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	136,4	1663,86 802,76	114,70 15,78	226950 109496	15645 2152	101809	104949 26552	358451
17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	136,4	1028,38 484,35	56,50 9,00	140271 66066	7707 1227	66498	63255 16282	219808
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	136,4	716,61 410,22	36,71 18,30	97746 55954	5007 2497	36785	54943 12215	164904
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,42284	18082,98 16288,14	1763,48 772,08	7646 6887	746 326	13	6565 1137	15348
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,42284	249044,00 --	-- --	105306 --	-- --	105306	-- 8424	113730
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 15 мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	136,4	716,61 410,22	36,71 18,30	97746 55954	5007 2497	36785	54943 12215	164904
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	136,4	-78,48 -5,07	-6,24 -3,03	-10705 -692	-852 -413	-9161	-1038 -939	-12682
		ТИП П3									
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	95	243,00 87,16	39,49 15,15	23085 8281	3752 1439	11052	9136 2578	34799
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,6	17786,50 4448,91	10,20 --	135177 33812	78 --	101287	31783 13357	180317
25	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	14,25	16934,01 4561,27	2031,64 724,16	241310 64998	28951 10319	147361	70798 24969	337077
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 40 мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	95	716,61 410,22	36,71 18,30	68078 38971	3487 1739	25620	38267 8508	114853
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	95	313,93 20,28	24,98 12,11	29823 1927	2373 1150	25523	2892 2617	35332
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2945	18082,98	1763,48	5325	519	9	4572	10689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	4797	227		792	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2945	249044,00	--	73343	--	73343	--	79211
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	
		ТИП П4									
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,6	716,61	36,71	15479	793	5825	8701	26114
		НР - 94%; СП - 8%			410,22	18,30	8861	395		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3721369**	**218710**	**2384696**	**1123271**	**5232213**
							1117962	**78025**	--	**387573**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3721369**				
	Материалы		Тенге				**1920239**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1195987**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**464457**				
		Накладные расходы	Тенге				**1123273**				
		Сметная прибыль	Тенге				**387571**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5232213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1029**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195987**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5232213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1029**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195987**			

Всего	**5 232 213**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,2 %)	62 787
Итого	**5 295 000**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	71 482
Итого	**5 366 482**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	107 330
Итого по акту	**5 473 812**
В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**5 746 960**
НДС (12 %)	689 635
Итого	**6 436 596**

Заказчик

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик

Директор ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.