Заказчик: **ТОО "Golden city DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО «KC Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект :Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в смену в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области»

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Разработка грунта											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	648,93	192,44	182,57	124881	118478	–	25052	161928
					9,87	43,75	6403	28391	–	11995	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,07	1831,39	–	36756	–	–	26464	68278
					1831,39	–	36756	–	–	5058	

3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600	61,58	61,58	36947	36947	–	10423	51160
					–	24,13	–	14476	–	3790	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	125,94	796,07	–	100257	–	–	72185	186237
					796,07	–	100257	–	–	13795	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	503,76	31,95	31,95	16095	16095	–	4283	22008
					–	11,81	–	5948	–	1630	
6	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	503,76	61,58	61,58	31021	31021	–	8751	42954
					–	24,13	–	12154	–	3182	
Раздел 2 Фундаменты											
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	19887,06	1077,65	33808	1832	30007	2136	38820
					1158,24	222,35	1969	378	–	2876	
8	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7,9	29015,06	1883,42	229219	14879	162952	49632	301159
					6504,81	399,11	51388	3153	–	22308	

2.2 Фундамент Ф-1а

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	19885	1077,5	7954	431	7060	502	9132
					1157,5	222,5	463	89	–	676	
10	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	29011,67	1881,67	17407	1129	12375	3769	22870
					6505	398,33	3903	239	–	1694	
2.3 Ленточный фундамент											
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	31	23412,61	1972,97	725791	61162	543431	121064	914603
					3909,61	381,9	121198	11839	–	67748	
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	264	849,21	20,12	224191	5311	151327	63426	310626
					255,88	2,45	67553	647	–	23009	
13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	41,8	706,58	10,41	29535	435	12717	15427	48559
					391,94	4,9	16383	205	–	3597	
2.4 Приямки и лотки											
Раздел 5 Кровля											
5.1 Устройство кровли											
14	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,5	102211,43	1314,86	357740	4602	277799	69481	461399

				21525,43	532	75339	1862	–	34178	
15 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	3,5	10073,43	53,71	35257	188	32213	2644	40933
				816	23,43	2856	82	–	3032	
16 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	51	346	12,22	17646	623	13250	3605	22951
				73,98	2,84	3773	145	–	1700	
17 2105-0307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,35	300		405		405		437
18 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	212	4876,58	96,53	1033835	20464	634175	353816	1498663
				1788,66	25,41	379196	5387	–	111012	
19 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73	1202		87746		87746		94766
20 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	212	349,68	2,5	74133	530	67049	6106	86658

				30,92	1,08	6554	230	–	6419	
21 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	153	83,06	9,08	12708	1389	–	10813	25403
				73,98	2,84	11319	434	–	1882	
22 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	153	104		15912		15912		17185
23 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,169	686414,2	6656,8	116004	1125	105353	11492	137696
				56366,86	1260,36	9526	213	–	10200	
24 1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,0072	415833,33	1805,56	2994	13	1362	1479	4831
				224861,11	833,33	1619	6	–	358	
25 2113-0206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100, 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0302	258896		7819		7819		8445
26 2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 200, 250 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0262	244981		6419		6419		6933
27 2113-0203-0210	Шайбы оцинкованные, диаметр 42 мм ГОСТ 11371-78	кг	6,4	901		5766		5766		6227
28 2113-0201-0304	Гайки оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	14	629		8806		8806		9510

29	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М12х700 ГОСТ 28778-90	шт.	38	92		3496		3496	3776
30	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	60	317		19020		19020	20542
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Двери								
31	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2, Дн-3, Дв-6, Дв-7) НР = 69 %	м2	7,56	2659,39	44,71	20105	338	3554	11284	33900
					2144,58	18,52	16213	140	–	2511	
32	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Дн-1, Дв-1, Дв-2, Дв-3, Д-5) НР = 90 %	м2 проемов	32,34	3525,08	166,64	114001	5389	79314	28599	154008
					905,94	76,65	29298	2479	–	11408	
33	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (Дв-4) НР = 90 %	м2	5,04	2535,32	529,37	12778	2668	4918	5262	19483
					1030,16	129,96	5192	655	–	1443	
		6.2 Окна								
34	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1, ОК-2) НР = 90 %	м2 проемов	38,34	2753,89	163,22	105584	6258	57499	40290	157544

				1090,95	76,68	41827	2940	–	11670	
35 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	21,3	1440,28	5,21	30678	111	21655	7147	40851
				418,4	1,03	8912	22	–	3026	
Раздел 7 Полы										
36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	126,12	222,84	28,96	28104	3653	15940	9279	40374
				67,48	10,78	8511	1360	–	2991	
37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	7,5672	22391,11	7,66	169438	58	143318	24498	209451
				3444,07	–	26062	–	–	15515	
38 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	126,12	1459,4	86,34	184059	10889	94838	74964	279745
				621,09	11,24	78332	1417	–	20722	
39 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	126,12	913,5	42,55	115210	5366	62581	45187	173229
				374,75	6,41	47263	808	–	12832	
40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	126,12	594,54	27,01	74984	3407	31572	39149	123264
				317,2	13,03	40005	1643	–	9131	

41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	756,72	70,84	4,6	53607	3480	47160	4321	62562
				3,92	2,15	2967	1630	–	4634	
42 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	126,12	1031,28	27,07	130065	3414	75118	49985	194454
				408,6	13,03	51533	1643	–	14404	
43 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	2017,92	157,23	4,6	317284	9279	299943	11665	355265
				4	2,15	8062	4348	–	26316	
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	126,12	633,57	27,01	79906	3407	36494	39149	128579
				317,2	13,03	40005	1643	–	9524	
45 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	126,12	4398,55	121,88	554745	15372	416322	122189	731089
				975,67	55	123051	6937	–	54155	
46 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	134,95	1727,24	12,12	233091	1636	197126	32795	287157
				254,38	4,14	34329	559	–	21271	

Итого	**7 615 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 458 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	391 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 102

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 793 811
Накладные расходы, тенге	1 408 313
Сметная прибыль (8 %), тенге	564 124
Всего	**7 615 644**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	114 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	104 353
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 685**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 990 917**
Итого в ценах К-1,05	**8 390 463**
НДС (12 %)	**1 006 856**
Итого	**9 397 319**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «KC Construction»

_____ Землякова Е.П.