Форма КС-3

Заказчик: Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Атлант Строй Индустрия" БИН 050 640 006 623, ИИК KZ468 560 000 000 114 013, БИК KCJBKZKX В АГФ АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги общего пользования республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 25+800 - 320+800

СПРАВКА № 7 от 11 декабря 2020 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17	090140000306/200260/00	30.04.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	97 440 000,00								10 440 000,00	
в том числе: в текущем месяце - декабрь	15 026 694,82	13 416 691,80							1 610 003,02	15 026 694,82
Выплата аванса										
Погашение аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	4 872 000,00									751 334,74
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**92 568 000,00**									**14 275 360,08**

Заказчик:
И.о.заместителя директора филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Есперов М.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Атлант Строй Индустрия"

Кравченко Ю.А.

Заказчик: ***Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Атлант Строй Индустрия"***

Наименование стройки: ***Средний ремонт автомобильной дороги общего пользования республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 25+800 - 320+800***

Акт № 7
приемки выполненных работ за период с 26 октября по 10 декабря 2020 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	1. Устройство непрозрачного шумозащитного экрана на пунктах взимания платы, км 25+800 (г.Алматы)								
1	Устройство котлованов под фундамент (0,7*0,7*2,0)	шт	28	27 753,60	28,00	27 753,60	100%	28,00	27 753,60
2	Установка закладных деталей при бетонировании ЗФ-20/4/К180 со связями из арматуры	шт	28	163 072,00	28,00	163 072,00	100%	28,00	163 072,00
3	Устройство бетона В20	м3	27,44	682 268,16	27,44	682 268,16	100%	27,44	682 268,16
4	Монтаж стоек ограждения	шт	28,00	194 432,00	28,00	194 432,00	100%	28,00	194 432,00
5	Устройство каркаса ограждения	тн	2,12	3 523 686,00	2,12	3 523 686,00	100%	2,12	3 523 686,00
6	Монтаж поликарботаных листов (непрозрачные толщиной 4 мм)	м2	240,00	2 768 640,00	240,00	2 768 640,00	100%	240,00	2 768 640,00
7	Крепеж элементов поликарбоната: шнур резиновый диметром до 50мм, скобы стальные, саморезы 5,5*51 мм	тн	3,79	51 784,25	3,79	51 784,25	100%	3,79	51 784,25
	2. Устройство непрозрачного шумозащитного экрана на пунктах взимания платы, км 320+800 (Хоргос)								
8	Устройство котлованов под фундамент (0,7*0,7*2,0)	шт	28	27 753,60	28,00	27 753,60	100%	28,00	27 753,60
9	Установка закладных деталей при бетонировании ЗФ-20/4/К180 со связями из арматуры	шт	28	163 072,00	28,00	163 072,00	100%	28,00	163 072,00
10	Устройство бетона В20	м3	27,44	682 268,16	27,44	682 268,16	100%	27,44	682 268,16
11	Монтаж стоек ограждения	шт	28,00	194 432,00	28,00	194 432,00	100%	28,00	194 432,00
12	Устройство каркаса ограждения	тн	2,12	3 523 686,00	2,12	3 523 686,00	100%	2,12	3 523 686,00
13	Монтаж поликарботаных листов (непрозрачные толщиной 4 мм)	м2	240,00	2 768 640,00	240,00	2 768 640,00	100%	240,00	2 768 640,00
14	Крепеж элементов поликарбоната: шнур резиновый диметром до 50мм, скобы стальные, саморезы 5,5*51 мм	тн	3,79	51 784,25	3,79	51 784,25	100%	3,79	51 784,25
	3. Устройство компенсационных швов на цементобетонных покрытиях, км 25+800-136+700 (справа, слева)								
15	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м.бруса	872	865 024,00	872,00	865 024,00	100%		
16	Монтаж металлического барьерного ограждения	м.бруса	872	865 024,00	872,00	865 024,00	100%		
17	Разметка покрытия 18,5*109 шт	п.м. шва	2016,5	542 035,20	2 016,50	542 035,20	100%		
18	Нарезка и выемка бетонных перемычек ширина 25 мм, глубина 25 см	п.м. шва	2016,5	7 227 136,00	2 016,50	7 227 136,00	100%		
19	Очистка шва и просушка бетона в шве сжатым воздухом	п.м. шва	2016,5	2 710 176,00	2 016,50	2 710 176,00	100%		
20	Устройство фасок, 5мм*5мм	п.м. шва	4033,0	2 168 140,80	4 033,00	2 168 140,80	100%		
21	Заполнение шва пенополеуретоном и резиновым уплотнительным шнуром, глубина-21,5 см, ширина-28 мм	п.м. шва	2016,5	5 420 352,00	2 016,50	5 420 352,00	100%		
22	Грунтование поверхности шва битумным праймером	п.м. шва	2016,5	1 648 690,40	2 016,50	1 648 690,40	100%		
23	Герметизация паза шва герметиком (мастика) толщина-3 см, ширина-25 мм	п.м. шва	2016,5	16 048 288,01	2 016,50	16 048 288,01	100%		
24	Установка временных дорожных знаков/ограждение в местах производства работ	шт	19	4 468,80	19	4 468,80	100%		
25	Снятие временных дорожных знаков/ограждение в местах производства работ	шт	19	4 192,16	19	4 192,16	100%		

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
26	Установка дорожных конусов	шт	50	3 360,00	50	3 360,00	100%		
27	Снятие дорожных конусов	шт	50	3 360,00	50	3 360,00	100%		
	4. Устройство ограждения от выхода скота 75-80 (справа, слева), 154-157 (справа), 157-160 (слева)								
28	Устройство ям (глубина 1,0м, диам.0,2м) (ямка 0,0314м3)	шт	3 336,00	3 306 643,20	3 336	3 306 643,20	100%		
29	Установка железобетонных столбов (СПО или 11ПО-СЖ-длина 2,68м) с бетонированием 50% от объема	шт	3 336,00	24 286 080,00	3 336	24 286 080,00	100%		
30	Монтаж сетки рабицы (высота сетки 1,5 м, размеры 60мм*60мм*2,5мм)	м.п.	10 000,00	14 200 000,00	10 000	14 200 000,00	100%		
31	Транспорт материалов	тн	390,96	3 313 757,41	390,96	3 313 757,41	100%	24,00	203 422,80
	Итого:	**тенге**		**97 440 000,00**		**97 440 000,00**			**15 026 694,82**
	В том числе НДС 12%	тенге		10 440 000,00		10 440 000,00			1 610 003,02

от Заказчика:
Главный инженер филиала "Дирекция платных автомобильных дорог"

АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Садвакасов К.С.

Работу принял:
И.о.начальника отдела эксплуатации _____ Шыныбеков Т.О.

Начальник участка _____ Сырымбай М.Д.

Расценки проверил:
Начальник сметного отдела _____ Нургалиев Г.Х.

Технический надзор ТОО "ТОП Геодезия" _____ Муханов А.Б.

от Подрядчика
Директор ТОО "Атлант Строй Индустрия"

_____ Кравченко Ю.А.