Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Наименование объекта: Благоустройства школьного двора и стадиона ГКУ «Средняя школа №3» ГУ «Отдел образования города Капшагай»

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	д бульдозера	5000	1	1	5013	5013	–	1449	6979
					–	0,4	–	2012	–	517	
		Итого по разделу 1					**6 979**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 013				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 012				
		Накладные расходы, тенге					1 449				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					517				

Раздел 2 Благоустройство футбольного поля

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2400	644,37	216,13	1546483	518705	953251	264501	1955863
					31,05	70,99	74527	170381	–	144879	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	плотном теле	120	1108,83	978,08	133060	117370	–	44361	191615
					130,75	211,54	15690	25385	–	14194	
4	1111-0101-3702	Покрытия из искусственной травы	м2 покрытия	2400	448,19	20,77	1075655	49852	1080	985943	2226526
					426,97	10,06	1024723	24153	–	164928	
		Итого по разделу 2					**4 374 004**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 114 940				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					685 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					219 919				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					954 331				
		Накладные расходы, тенге					1 294 805				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					324 001				

Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие

5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120	644,38	216,13	77325	25936	47663	13224	97793
					31,05	70,98	3726	8518	–	7244	
6	1127-0602-0305	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120	1225,41	93,63	147049	11236	130874	8993	168525
					41,16	28,23	4939	3388	–	12483	

7	1127-0602-0405	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305К=2,000;	м2 покрытия	240	271,63	0,02	65190	5	65159	28	70435
					0,11	–	26	–	–	5217	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ітового камня	50	1701,38	28,64	85069	1432	48493	38559	133518
					702,88	11,18	35144	559	–	9890	
9	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	200	394,7	35,31	78940	7061	175	80499	172194
					358,52	14,16	71704	2832	–	12755	
		Итого по разделу 3					**642 465**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 539				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 670				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 297				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					292 364				
		Накладные расходы, тенге					141 303				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 589				
	Раздел 4 Озеленение										
10	1147-0102-0411	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	10	3707,4	–	37074	–	–	32625	75275
					3707,4	–	37074	–	–	5576	
11	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка	шт.	10	6332,6	1454,2	63326	14542	1278	45740	117791
					4750,6	447,1	47506	4471	–	8725	
12	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	25	137,44	35,32	3436	883	–	2600	6519

				102,12	16,08	2553	402	–	483	
13	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	25	543,12	94,4	13578	2360	47	10289	25776
					446,84	20,84	11171	521	–	1909	
14	1147-0113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	12	600,83	–	7210	–	–	6345	14639
					600,83	–	7210	–	–	1084	
15	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	12	544,5	–	6534	–	1541	4394	11802
					416,08	–	4993	–	–	874	
16	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	м2	12	1851	455,83	22212	5470	687	15191	40395
					1337,92	100,58	16055	1207	–	2992	
17	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	200	500,89	14,44	100177	2887	26010	63287	176541
					356,4	3,19	71280	637	–	13077	
18	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	250,48	152,13	50095	30425	9096	15213	70533
					52,87	33,57	10574	6713	–	5225	

Итого по смете	**5 562 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 438 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	793 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 285 354
Накладные расходы, тенге	1 633 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	412 052
Всего	**5 562 719**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	83 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	76 223

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 448**
Итого в текущих ценах	**5 836 831**
НДС (12 %)	700 420
Итого	**6 537 251**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «KC Construction»

_____ Землякова Е.П.