Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Объект:Устройство дворовой территории многоэтажного жилого дома №25 мкр. Восточный, г.Талдыкорган,согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за июль 2020 года
(локальная смета 2-9-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел . Озеленение											
11	1147-0108-0113	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 % ОПр п.3.12:	м траншеи	180	869,12	–	156442	–	19508	120502	299100
					760,74	–	136934	–	–	22156	
12	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 % ОПр п.3.12:	м изгороди	180	633,72	117,98	114069	21236	340	85518	215554
					513,85	26,03	92493	4686	–	15967	

Раздел . Покрытия

3.1 Тип 1

17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ОПр п.3.12:	м бортового камня	50	1705,62	35,8	85281	1790	43075	44403	140059
				808,32	13,96	40416	698	–	10375	
18 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	2,25	47777		107498		107498		116098
								–	8600	

3.2 Тип-2

19 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100; ОПр п.3.12:	м3 материала основания в плотном теле	5	2820	1266,4	14100	6332	7016	2300	17712
				150,4	275,6	752	1378	–	1312	
20 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 основания	50	755,64	270,16	37782	13508	22488	6721	48063
				35,72	88,74	1786	4437	–	3560	
21 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	50	1331,88	117,06	66594	5853	58374	4463	76742
				47,34	35,3	2367	1765	–	5685	

22 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	200	145,37	0,03	29073	5	29043	27	31428
				0,13	–	25	–	–	2328	
23 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	50	1301,56	117,06	65078	5853	56858	4463	75104
				47,34	35,3	2367	1765	–	5563	
24 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000; ОПр п.3.12: ;	м2 покрытия	100	141,56	0,03	14156	3	14141	13	15303
				0,12	–	12	–	–	1134	
3.3 Тип-3										
27 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 основания	87	785,98	270,17	68380	23505	41768	11693	86479
				35,71	88,74	3107	7720	–	6406	

28 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101	м2 основания	-435	43,51	13,91	-18925	-6050	-12875	-2179	-22792
				–	4,64	–	-2018	–	-1688	
29 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 тротуара	87	544,76	44,01	47394	3829	446	48217	103260
				495,62	17,54	43119	1526	–	7649	
31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ОПр п.3.12:	м бортового камня	65	1705,66	35,82	110868	2328	55999	57724	182079
				808,32	13,95	52541	907	–	13487	
3.4 Тип-4										
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080; ОПр п.3.12:	м3 подстилающего слоя	8,96	8636,61	1932,48	77384	17315	28654	36623	123128
				3506,14	842,19	31415	7546	–	9121	
34 1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	112	1763,32	72,02	197492	8066	185820	5586	219324
				32,2	13,98	3606	1566	–	16246	
35 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	112	10103,22	28,46	1131561	3187	1050812	84897	1313775
				692,52	9,34	77562	1046	–	97317	

Итого	**3 040 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	488 502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 708 965
Накладные расходы, тенге	510 971
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 218
Всего	**3 040 416**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 525
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	41 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 430**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 183 950**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 343 148**
НДС (12 %)	401 178
Итого	**3 744 326**

Сдал _____ Принял _____