Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Объект:Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №5 ул. Гали Орманова, г.Талдыкорган,согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за июль 2020 года
(локальная смета 2-9-1)

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел . Наружное освещение											
1	1101-0205-0406	Копание вручную грунта 2 группы для опор и заземления НР = 72 %	м3 грунта	7,6	1321,32	–	10042	–	–	7230	18654
					1321,32	–	10042	–	–	1382	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	10	24144,4	8705	241444	87050	16874	136158	407810
					13752	3267,8	137520	32678	–	30208	
7	1106-0101-0101	Бетонирование опор, В15 НР = 91 %	м3	4	18258,75	1078	73035	4312	64090	5024	84304
					1158,25	222	4633	888	–	6245	

8	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=10,000;	м шин заземления	10	231,4	47,6	2314	476	25	1549	4172
					181,3	12,3	1813	123	–	309	
10	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	10	1785,8	1308,7	17858	13087	64	6902	26741
					470,7	392	4707	3920	–	1981	
12	1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	796,11	–	2866	–	–	2064	5324
					796,11	–	2866	–	–	394	
14	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	10	2841,8	1084,1	28418	10841	2803	13422	45187
					1477,4	386,8	14774	3868	–	3347	
16	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=10,000;	м	30	501,3	33,83	15039	1015	3697	7647	24501
					344,23	9,8	10327	294	–	1815	
18	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=10,000;	м	80	78,69	0,84	6295	67	1480	3436	10509

				59,35	0,3	4748	24	–	778	
19 2306-0131-0101	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=10,000;	км	0,08	25579		2046		2046		2210
20 1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	13	4661,85	2461,69	60604	32002	225	33022	101116
				2182,85	992,31	28377	12900	–	7490	
Раздел . Кабельная линия 0,4 кВ										
22 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	0,5	2606	1096	1303	548	–	1077	2570
				1510	484	755	242	–	190	
23 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,85	337,65	237,65	287	202	–	138	459
				100	50,59	85	43	–	34	
24 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,09	476		995		–		1075
25 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,09	297		621		–		671
26 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	35,5	1526,14	–	54178	–	–	39008	100641
				1526,14	–	54178	–	–	7455	
27 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	197	489,62	416,12	96455	81975	–	31482	138172

				73,5	148,45	14480	29245	–	10235	
28 1310-0904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в траншее в одну нитку НР = 61 %	м канала	197	169,17	71,8	33327	14145	–	14822	52001
				97,37	25,97	19182	5116	–	3852	
29 2301-0503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	197	171		33687		33687		36382
30 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	197	310,06	142,72	61082	28115	8834	23388	91228
				122,5	42,39	24133	8350	–	6758	
31 1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	1	1324	–	1324	–	137	855	2353
				1187	–	1187	–	–	174	
34 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	151,65	6,65	2578	113	447	1482	4385
				118,71	2,41	2018	41	–	325	
35 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Ввод на опору НР = 72 %	м	3	151,67	6,67	455	20	79	261	773
				118,67	2,33	356	7	–	57	
37 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,6	796,06	–	18787	–	–	13527	34899
				796,06	–	18787	–	–	2585	

38	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	5	697	216	3485	1080	2250	551	4359
					31	71	155	355	–	323	
39	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	10	38,4	11	384	110	274	40	458
					–	3,7	–	37	–	34	
40	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5	1302,4	93,8	6512	469	5837	374	7437
					41,2	28	206	140	–	551	
41	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	20	145,35	–	2907	–	2905	2	3142
					0,1	–	2	–	–	233	
42	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5	1272,2	93,8	6361	469	5686	374	7274

				41,2	28	206	140	–	539	

Раздел . Питание, управление и учет электроэнергии освещения

43	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3891	1281	3891	1281	64	2178	6555
					2546	479	2546	479	–	486	
45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2561	25	2561	25	1329	869	3704
					1207	–	1207	–	–	274	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	14308
					2546	298	2546	298	–	1060	
49	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	9531	117	9531	117	5595	2771	13286
					3819	30	3819	30	–	984	
51	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	563	–	563	–	–	343	978
					563	–	563	–	–	72	
53	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2561	25	2561	25	1329	869	3704
					1207	–	1207	–	–	274	

55 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
				1108	30	1108	30	–	163	
57 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %	м	7	133,43	–	934	–	11	692	1756
				131,86	–	923	–	–	130	
58 2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	57738		58		58		63
59 2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	194513		195		195		211
60 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ОПр п.3.12:	км	0,005	169029		845		845		913
								–	68	

Итого	**1 272 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 564
- перевозка грузов, тенге	1 616
Накладные расходы, тенге	356 716
Сметная прибыль (8 %), тенге	94 253
Всего	**1 272 395**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 541
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 401
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 127**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 332 464**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 399 087**
НДС (12 %)	167 890
Итого	**1 566 977**

Заказчик_____ Подрядчик_____