Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Объект:Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №279 по ул. Абылайхана, г.Талдыкорган,согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел . Озеленение											
1	1147-0102-0401	деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	7	2696,71	–	18877	–	–	16612	38328
					2696,71	–	18877	–	–	2839	
2	1147-0102-0406	деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	3	3428,67	–	10286	–	–	9052	20885
					3428,67	–	10286	–	–	1547	
3	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	7	3829,71	1102	26808	7714	831	18264	48678
					2609	356	18263	2492	–	3606	

4	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	3	5664,67	1375,67	16994	4127	370	12131	31455
					4165,67	429,33	12497	1288	–	2330	
5	1147-0108-0113	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	м траншеи	50	869,12	–	43456	–	5419	33473	83083
					760,74	–	38037	–	–	6154	
6	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	50	633,72	117,98	31686	5899	95	23755	59876
					513,84	26,04	25692	1302	–	4435	
Раздел . Покрытия											
7	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	70	544,74	43,99	38132	3079	359	38796	83082
					495,63	17,54	34694	1228	–	6154	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	64	1705,61	35,8	109159	2291	55136	56835	179274
					808,31	13,95	51732	893	–	13280	
3.4 Тип-4											
9	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,68	8636,78	1932,54	83604	18707	30957	39566	133024
					3506,2	842,15	33940	8152	–	9854	
10	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	121	1763,33	72,02	213363	8714	200754	6037	236952
					32,19	14,01	3895	1695	–	17552	

11	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	121	10103,21	28,45	1222488	3442	1135252	91719	1419344
					692,51	9,35	83794	1131	–	105137	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	45	1705,64	35,82	76754	1612	38768	39962	126053
					808,31	13,96	36374	628	–	9337	
13	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,72	46977		33823		33823		36529
									–	2706	

Раздел 4 МАФы

4.3 МАФы по УСН

14	8601-0109-0307	Игровой модуль "Песочница Аквариум" НР = 91 %	комплект	1	82905	208	82905	208	72412	9424	99715
					10285	71	10285	71	–	7386	
15	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	4	43199	112	172796	448	164924	6872	194041
					1856	32	7424	128	–	14373	
16	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160586	157	160586	157	156962	3198	176887
					3467	47	3467	47	–	13103	
17	8601-0106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 91 %	шт.	2	221519	3010	443038	6020	417538	19407	499441
					9740	923	19480	1846	–	36996	
18	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	4	25425	20	101700	80	101244	364	110229
					94	6	376	24	–	8165	
19	8601-0602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом НР = 91 %	секция	30	18523	51	555690	1530	520380	31422	634081
					1126	25	33780	750	–	46969	

Итого	**4 210 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	442 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 935 224
Накладные расходы, тенге	456 889
Сметная прибыль (8 %), тенге	311 923
Всего	**4 210 957**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	54 742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	57 587
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86 466**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 409 752**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 630 240**
НДС (12 %)	555 629
Итого	**5 185 869**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «КС Construction»

_____ Землякова Е.П.