Форма № 3

Заказчик: АО «ПП» Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Западный"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование строительства: Постройка склада на ст. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код	НДС	К оплате
		№ 7-1/ЛВРЗ	18.07.2011 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3: СМР в сметных базисных ценах .	Из них: за отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты: СМР	дополнит. затраты: Другие доп. расходы	НДС	К оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Постройка склада на ст. Актобе	13 147 912,09	11 739 207,22	7 006 672,24	7 006 672,24					1 408 704,87	13 147 912,09
Всего по стройке:	**13 147 912,09**	**11 739 207,22**	**7 006 672,24**	**7 006 672,24**					**1 408 704,87**	**13 147 912,09**
Итого за август:		***11 739 207,22***							***1 408 704,87***	***13 147 912,09***

Итого к оплате: 13 147 912,09 (тринадцать миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот двенадцать) тенге девять тиинов

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
_____ Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

ТОО "СТРОНЕФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.АКТОБЕ

Заказчик: **АО «ПП» Региональный филиал по пас ирским перевозкам "Западный"** **Форма № 2**

Подрядчие: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Постройка склада на ст. Актобе**

А К Т

выполненных работ **за август** месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на единицу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № С-1/1. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	212	38,67	36,92	8197	7828	2410	0,01	3
					1,7	10,01	361	2123	97	0,03	7
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 в т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	212	42,53	40,62	9016	8611	2651	0,01	3
					1,87	11,02	397	2335	97	0,04	8
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 в т.ч.п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13	302,12		3928	0	4438	2,13	28
					302,12		3928	0	113		0
4	Е010333-А10 .-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	805,6	76,6	76,6	61709	61709	12342		0
						15,32	0	12342	100	0,32	259
5	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для пазух котлована)	м3	262	38,67	36,92	10131	9674	2978	0,01	3
					1,7	10,01	446	2624	97	0,03	9
6	Е010333-А10 .-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	458,5	76,6	76,6	35121	35121	7024		0
						15,32	0	7024	100	0,32	148
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр до 5 м	м3	206	3,35	3,35	690	690	232		0
						1,16	0	240	97		1
8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 5 м (пазух котлованов)	м3	206	1,48	1,48	305	305	103		0
						0,51	0	106	97		
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	69	134,1		9253	0	10456	0,97	67
					134,1		9253	0	113		0
10	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для подсыпки под полы)	м3	560	38,67	36,92	21653	20678	6365	0,01	7
					1,7	10,01	954	5608	97	0,03	19
11	Е010333-А10 .-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	980	76,6	76,6	75068	75068	15014		0
						15,32	0	15014	100	0,32	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С143008-21	Щебень из природного камня для строительных работ М-600 фракции 20-40 мм	м3	280	948		265440				
13	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр до 5 м	м3	392	3,35	3,35	1314	1314	442		0
						1,16	0	456	97		1
14	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 5 м	м3	392	1,48	1,48	581	581	195		0
						0,51	0	202	97		1
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	168	134,1		22529	0	25458	0,97	163
					134,1		22529	0	113		0
16	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	560	10,14	10,14	5678	5678	1963		0
						3,61	0	2024	97	0,01	7
17	Е0101-132-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	560	0,88	0,88	492	492	218		0
						0,4	0	225	97		1
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	206	21,55	4,52	4438	930	3403	0,11	22
					17,03		3508	0	97		0
19	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	225	343,74	343,74	77342	77342	48419		0
						221,85	0	49916	97	1,02	230
		Итого прямые затраты по разделу 1:					**612885**	**306021**			**295**
							41377	**100237**			**1006**
		Стоимость материалов, тенге					265487				
		Накладные расходы, тенге					144110				
		- заработная плата, тенге					21617				
		- трудоемкость, чел-ч					72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					45420				
		Итого по разделу 1:					**802415**				
		Нормативная трудоемкость					1373				
		Сметная зарплата					163230				
		Раздел 2. Фундаменты									
20	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	320	442,8	17,7	141695	5665	5422	0,05	17
					7,88	4,86	2522	1555	133	0,02	6
21	Е0127-49-7 к=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	м2	640	50,5	0,39	32323	247	179		
					0,05	0,16	32	103	133		0
22	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
					135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
					201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
24	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т	шт	35	952,52	669,02	33338	23416	24035	1,68	59
					283,5	207,02	9923	7246	140	0,86	30
25	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе- тона тона класса В15 прямоугольные плоские, прямоугольные трапе- цеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские	м3-	67,37	17700 -		1192449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	39	337,15	172,69	13149	6735	7452	0,48	19
					76,28	60,21	2975	2348	140	0,24	9
27	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	35	481,17	243,37	16841	8518	9406	0,67	23
					106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
28	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	14	724,2	389,08	10139	5447	5700	0,94	13
					153,9	136,92	2155	1917	140	0,55	8
29	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	27	1053,12	598,4	28434	16157	15486	1,18	32
					195,53	214,16	5279	5782	140	0,91	25
30	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	14,12	8060		113807				
31	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,65	7750		12788				
32	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	25,93	7440		192919				
33	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки	м3	3,3	7783,45	311,32	25685	1027	1936	2,82	9
					441	117,61	1455	388	105	0,57	2
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	20,31	10015,92	316,01	203423	6418	31719	8,25	168
					1368	119,39	27784	2425	105	0,58	12
35	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,673	100000		67300				
36	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,358	95500		34189				
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	129,38	302		39073				
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов .	м2	445	245,44	3,82	109221	1700	20369	0,21	94
					37,35	1,44	16621	641	118	0,01	4
39	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	85	709,1	11,21	60273	953	3582	0,2	17
					31,5	4,21	2678	358	118	0,02	2
		Итого прямые затраты по разделу 2:					**2335735**	**82136**			**468**
							77999	**27787**			**116**
		Стоимость материалов, тенге					2175600				
		Накладные расходы, тенге					132122				
		- заработная плата, тенге					19818				
		- трудоемкость, чел-ч					66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					148071				
		Итого по разделу 2:					**2615928**				
		Нормативная трудоемкость					650				
		Сметная зарплата					125604				
		Раздел 3. Стены									
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М125 на растворе М75 (1 этаж)	м3	81,7	8397,06	337,41	686040	27566	76787	4,38	358
					670,5	126	54780	10294	118	0,62	51
44	Е0106-19-1	Устройство подливки под перегородки из бетона В15	м3	7,2	10015,92	316,01	72115	2275	11245	8,25	59
					1368	119,39	9850	860	105	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеро-дистрй стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	51500		3605				
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляция оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	7	330,63	18,42	2314	129	800	0,42	3
					85,95	6,91	602	48	123	0,03	0
47	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (з/д ММ1)	т	0,04	132108,57	2434,57	5284	97	1841	170	7
					31950	920,25	1278	37	140	4,49	0
54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М125 на растворе М75 при высоте этажа до 4 м (1 этаж)	м3	132	8500,64	335,84	1122084	44331	128619	4,54	599
					699,75	126	92367	16632	118	0,61	81
56	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеро-дистрй стали В-1, ВР-1, d 4 мм	т	0,759	62100		47134				
		Итого прямые затраты по разделу 3:					**1938576**	**74399**			**1026**
							158876	**27871**			**136**
		Стоимость материалов, тенге					1705301				
		Накладные расходы, тенге					219292				
		- заработная плата, тенге					32894				
		- трудоемкость, чел-ч					110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					129472				
		Итого по разделу 3:					**2287340**				
		Нормативная трудоемкость					1272				
		Сметная зарплата					219641				
		Локальная смета № С-2/1. Демонтажные работы									
		Раздел 1. Демонтажнве работы									
1	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	10	68,08	55,91	681	559	229	0,08	1
					12,17	20,56	122	206	70	0,07	1
2	Е0101-195-1 прим.	Корчевка кустарников трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	куст	12	41,73	34,30	501	412	168	0,05	1
					7,43	12,61	89	151	70	0,04	0
3	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий проезжей части	м3	3,36	408,11	169,61	1371	570	1084	1,55	5
					238,50	4,07	801	14	133	0,01	0
4	Е0127-18-2	Разборка щебеночных оснований проезжей части	м3	9,24	66,75	51,25	617	474	309	0,12	1
					15,50	9,62	143	89	133	0,04	0
5	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	2,1	2430,59	1082,84	5104	2274	3841	8,27	17
					1347,75	481,5	2830	1011	100	1,95	4
6	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	4,4	1795,5	627,75	7900	2762	6178	7,1	31
					1167,75	236,25	5138	1039	100	1,16	5
7	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	6	24,56	3,34	147	20	135	0,15	1
					21,22	1,26	127	8	100	0,01	0
8	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из досок	м2	6	24,15	2,64	145	16	141	0,15	1
					21,51	0,45	129	3	107,1		0
9	Е0110-5-1 прим.	Демонтаж элементов каркаса (балок)	м3	0,14	3043,26	253,3	426	35	485	18	3
					2790	95,4	391	13	120	0,46	0
10	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	13,3	2430,59	1082,84	32327	14402	24329	8,27	110
					1347,75	481,5	17925	6404	100	1,95	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е0109-17-1	Демонтаж металлических стоек массой до 1 т	т	0,909	2938,49	1599,90	2671	1454	1129	5,61	5
	в т.ч. п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6, 0,7, 0,5				947,7	431,99	861	393	90	1,64	1
12	Е0109-35-1	Демонтаж ограждающих конструкций стен из стального листа	т	0,145	10513,97	439,38	1525	64	1121	51,9	8
	в т.ч. п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6, 0,7, 0,5				8518,5	70,88	1235	10	90	0,34	0
13	Е0109-24-1	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	2	8645,96	2815,67	17292	5631	11168	33,9	68
	в т.ч. п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6, 0,7, 0,5				5454	750,3	10908	1501	90	2,67	5
14	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	58	13,94	0,06	809	3	782	0,1	6
					13,88		805	0	97,2		0
15	Е0133-108-1	Снятие проводов ВЛ 0,38 кВ(/ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1 км	0,16	5644,62	3448,62	903	552	526	12,88	2
					2196	935,57	351	150	105	3,56	1
16	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
					405	197,14	405	197	105	0,82	1
17	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	175	23,36	22,08	4088	3864	1161	0,0	2
					1,28	5,56	224	973	97	0,02	3
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	45	218,93		9852	0	11133	1,54	69
					218,93		9852	0	113		0
19	Е0166-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	м	49	294,48	0,20	14430	10	16876	1,77	87
					294,28	0,09	14420	4	117		0
20	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	175	1,48	1,48	259	259	87		0
						0,51	0	90	97		0
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45	134,1		6035	0	6819	0,97	44
					134,1		6035	0	113		0
22	С01031-А26-.1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	79,4	27,1		2152				
23	Е010333-А15.-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	79,4	108,2	108,2	8591	8591	1718		
						21,64	0	1718	100	0,45	36
		Итого прямые затраты по смете № С-2/1:					**118932**	**42655**			**462**
							72792	**13973**			**85**
		Стоимость материалов, тенге					3485				
		Накладные расходы, тенге					90051				
		- заработная плата, тенге					13508				
		- трудоемкость, чел-ч					45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					12539				
		Итого по смете № С-2/1:					**221522**				
		Нормативная трудоемкость					592				
		Сметная зарплата					100273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № М-1. Электроснабжение									
		Раздел 1. ВЛ-0,4 кВ									
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котл.	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
					139,50	235,98	418	708	105	0,92	3
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,78	8264,15	95,97	6446	75	662	4,9	4
					771,75	36,25	602	28	105	0,18	0
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
4	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 кВ	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
5	С143019-101	Стойки для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	шт	3	11400		34200				
6	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1 км	0,16	7259,41	4310,78	1162	690	658	16,1	3
					2745	1169,46	439	187	105	4,45	1
7	С151607-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечением 25 мм2	т	0,011	408000		4488				
8	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2008 г.	Изолятор НС18А	шт	8	939,57		7517				
9	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2008 г.	Колпачок К5	шт	8	10,57		85				
10	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2008 г.	Зажим П5	шт	2	1409,35		2819				
11	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2008 г.	Зажим ПС1-1	шт	3	140,94		423				
12	Ц0108-152-3	Конмтрукции металлические	т	0,0303	82583	1343	2502	41	222	38	1
					7290	425,01	221	13	95	2,47	0
		Раздел 2. КЛ-0,4 кВ									
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,3	218,93		5320	0	6012	1,54	37
					218,93		5320	0	113		0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,2	134,1		2172	0	2455	0,97	16
					134,1		2172	0	113		0
15	Е010333-А20 .-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	14,18	139,8	139,8	1982	1982	396		0
						27,96	0	396	100	0,59	8
16	Е0122-1-1 прим.	Укладка асбоцементных труб диам. 100 мм с соединением при помощи асбоцементных муфт	км	0,006	387545,07	1984,82	2325	12	364	270	2
					45900	749,25	275	4	130	3,66	0
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	135	36,7	27,8	4955	3753	2014	0,06	8
					8,8	6,9	1188	931	95	0,04	5
18	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	135	32,4	23,7	4374	3200	1860	0,06	8
					8,6	5,9	1161	797	95	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых [illegible]шеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	135	26,[illegible]	3,1	3564	418	2514	0,11	15
					19,1	0,5	2579	67	95		0
20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в прокложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	7	60,4	15,6	423	109	283	0,24	2
					38,7	3,8	271	27	95	0,02	0
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям массой 1 м до 1 кг	м	8	34,1	2,7	273	22	193	0,15	1
					25	0,4	200	3	95		0
22	С1512601-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 (АВВБ)	1000 м	0,15	205600		30840				
23	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	0,54	10400		5616				
24	С143008-92	Песок природный	м3	8,1	593		4803				
25	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжением до 1 кВ, сечением до 240 мм2	шт	2	3905,1	2517	7810	5034	3635	8	16
					1355	557,99	2710	1116	95	3,24	6
26	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2007 г.	Концевая муфта GUST 014х120-150-750	шт	2	7034,98		14070				
27	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2007 г.	Наконечники кабельные 120-12-14-А УХЛ3 ИЭК	шт	8	54,16		433				
28	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	327	2	2
					340	4,5	340	4	95	0,03	0
29	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2007 г.	Выключатель автоматический 380 В ВА51-31-34300020 УХЛ	шт	1	7221,74		7222				
		Итого прямые затраты по смете № М-1:					**164569**	**21008**			**126**
							19389	**5079**			**32**
		Стоимость материалов, тенге					124172				
		Накладные расходы, тенге					25178				
		- заработная плата, тенге					3777				
		- трудоемкость, чел-ч					13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					11385				
		Итого по смете № М-1:					**201132**				
		Нормативная трудоемкость					171				
		Сметная зарплата					28244				
		Локальная смета № М-1. Наружные сети связи									
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	м	0,04	42828,5	13248	1713	530	1035	131,1	5
					20803,5	2717,43	832	109	110	15,76	1
2	Ц0110-879-10	Разные работы: устройство ввода кабеля в НУП	шт	2	6005,85	1012	12012	2024	4295	8,05	16
	-	-	-		1378,85	235,75	2758	471	133	1,37	3
3	Ц0110-879-10	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	короб ка	1	847,45	350,75	847	351	595	2,3	2
					457,7	82,8	458	83	110	0,48	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С151802-13 прим.	Коробка телефонная распределительная КРТ[illegible] (КРТВ 10х2)	шт	1	52[illegible]		526				
5	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000 м	0,04	40600		1624				
6	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	2	1120,95		2242	0	1960	8,05	16
					1089,05		2178		90		0
7	Спрайс ТОО "АзияТелеком 2002" 2005 г.	Телефонный аппарат Unitel City Самара	шт	2	7314,62		14629				
8	Ц0108-153-1 прим.	Короб со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ внутри и снаружи здания	м	10	373,29	110,28	3733	1103	2370	1,39	14
					230	19,44	2300	194	95	0,11	1
9	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2007 г.	Кабельный канал 12х12 мм	м	10	24,08		241				
10	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в прокложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15	30,97	2,42	465	36	331	0,12	2
					22,66	0,58	340	9	95		0
11	Спрайс ТОО "Казцентр-электропровод" г. Сарань 2006 г.	Кабель проводного вещания КРВПМ сечением 1х2х0,5	м	15	6,27		94				
12	Ц0110-347-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	2	122,15		244	0	230	1,15	2
					113,85		228		101		0
13	Спрайс маг. "220 Volt" г.Караганда 2007 г.	Розетка телефонная РТ-4АМ-6и	шт	2	105,84		212				
		Раздел 2. Монтажные работы									
14	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заволских условиях ККС-3	коло дец	6	1468,36	751,62	8810	4510	5989	3,94	24
					716,74	190,7	4300	1144	110	0,77	5
15	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	встав ка	6	1773,01		10638	0	4406	3,67	22
					667,58		4005		110		0
16	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	шт	6	9738,09		58429	0	5004	4,55	27
					758,14		4549		110		0
17	Ц0108-88-3 прим.	Запорное устройство для люка	т	0,12	103692,5	2150,5	12443	258	1121	59,8	7
					9522	310,51	1143	37	95	1,8	0
18	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	16	756,17		12099	0	2915	0,94	15
					165,6		2650		110		0
19	Е0134-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	кан. км	0,186	231784,13		43112	0	5982	187,45	35
					29238,75		5438	0	110		0
20	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	24	179,37		4305	0	3983	0,9	22
					150,86		3621	0	110		0
21	С143018-26 прим.	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом до 1 м3	м3	5,82	17100		99522				
22	С143018-26 прим.	Вставка угловая для железобетонного колодца ККС-3 из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом до 1 м3	м3	0,588	17100		10055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц0108-88-3 прим.	Кронштейны УККП 1-60	т	0,128	103692,3	2150,5	13273	275	1196	59,8	8
					9522	310,51	1219	40	95	1,8	0
24	Спрайс "Навигатор-связь" 2004 г.	Консоли для кабельных колодцев ККЧ-1	шт	16	466,3		7461				
25	С143018-70 прим.	Опорные кольца объемом до 0,2 м3	м3	0,48	20900		10032				
26	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,185	42828,5	13248	7923	2451	4787	131,1	24
					20803,5	2717,43	3849	503	110	15,76	3
27	С151604-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	1000 м	0,185	258300		47786				
28	Ц0110-894-12	Муфты газонепроницаемые: муфта МГ на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	шт	2	3777,95	603,75	7556	1208	2307	4,6	9
					906,2	142,6	1812	285	110	0,83	2
29	Спрайс ТОО "Казцентр-электропровод" г. Сарань 2004 г.	Муфта газонепроницаемая для кабеля емк. 100х2х0,4	шт	2	5837,67		11675				
30	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	100	27,85		2785	0	2910	0,15	15
					26,45		2645	0	110		0
31	Ц0110-896-1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	ка-бель	2	718,95		1438	0	1566	4,6	9
					711,85		1424	0	110		0
32	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80), Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	шт	62	67		4154				
		Раздел 3. Строительные работы									
33	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30	44,46	42,46	1334	1274	392	0,01	0
					1,96	11,52	59	345	97	0,04	1
34	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	57	88,09	88,09	5021	5021	1004		0
						17,62	0	1004	100	0,37	21
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	7,7	251,77		1939	0	2191	1,77	14
					251,77		1939	0	113		0
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,5	154,22		694	0	784	1,12	5
					154,22		694	0	113		0
37	С143008-92	Песок природный	м3	45,1	593		26744				
		Раздел 4. Демонтажные работы									
38	Ц0110-890-1	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,185	20430,9	7948,8	3780	1471	2872	78,66	15
					12482,1	1630,46	2309	302	110	9,46	2
		Итого прямые затраты по смете № М-1 "Наружные сети связи"					**451587**	**20511**			308
							50748	**4526**			39
		Стоимость материалов, тенге					380328				
		Накладные расходы, тенге					60223				
		- заработная плата, тенге					9033				
		- трудоемкость, чел-ч					30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					30709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете № М-1 : "Наружные сети связи"					**542519**				
		Нормативная трудоемкость					377				
		Сметная зарплата					64308				
		Итого по акту ф.№ 2:					**6 670 856**				
		в том числе: СМР:					6 670 856				
		СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,016					**6 777 589,70**				
		СМР с допзатратами на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 6 777 589,70 тн	1,98 %				134 196,28				
		СМР с допзатратами на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 6 777 589,70 тн	1%				67 775,90				
		СМР с допзатратами на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 6 777 589,70 тн	0,4 %				27 110,36				
		Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0338					7 006 672,24				
		Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г					**7 006 672,24**				
		Итого в текущих ценах 2009 г с К - 1,642581					**11 509 026,69**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					11 739 207,22				
		Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**11 739 207,22**				
		НДС 12%					1 408 704,87				
		Итого с НДС					**13 147 912,09**				
		Всего по акту ф. №2					**13 147 912,09**				

Заказчик:
Начальник ПТО
РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
_____ **Калаганов Н.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "СТРОНЕФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.

Заказчик: **АО «ПП» Регион[illegible]ный филиал по пассажирским перевозкам "Западный"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Форма № 3

Наименование строительства: **Постройка склада на ст. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код			НДС	К оплате
		номер	дата						
		№ 7-1/ЛВРЗ	18.07.2011 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3						
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты		
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Постройка склада на ст. Актобе	23 541 234,09	9 279 752	5 538 720	5 538 720					1 113 570	10 393 322
Всего по стройке:	**23 541 234,09**	**9 279 752**	**5 538 720**	**5 538 720**					**1 113 570**	**10 393 322**
Итого за сентябрь:		***9 279 752***							***1 113 570***	***10 393 322***

Итого к оплате: 10 393 323 (десять миллионов триста девяносто три тысячи триста двадцать два) тенге.

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **АО «ПП» Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Западный"** Заг.

Форма № 2

Подрядчие: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Постройка склада на ст. Актобе**

А К Т

выполненных работ **за сентябрь** месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на единицу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № С-1/1. Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50 (2 этаж)	м3	56,8	6953,06	337,41	394934	19165	53385	4,38	249
					670,5	126	38084	7157	118	0,62	35
42	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из пустотелого кирпича М100 на растворе М50	м2	355	1199,27	34,73	425741	12329	99702	1,43	508
					225	13,01	79875	4619	118	0,06	23
43	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистрй стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,242	51500		12463				
48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200		1608				
49	Е0110-29-1	Конопатка верхнего крепления перегородок к плитам перекрытия	м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
					56,48	0,05	339	0	120		0
50	Е0112-15-3	Устройство прокладной изоляции в один слой	м2	10	131,24	0,99	1312	10	142	0,07	1
					11,59	0,38	116	4	119		0
51	С11011-967	Ткань изоляционная толщиной 0,2 мм	м2	10	262		2620				
52	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (в тамбуре)	м3	1,83	4497,67	378,22	8231	692	6786	20,04	37
					3566,25	141,75	6526	259	100	0,69	1
53	Спрайс ТОО "Технониколь" г. Астана 2005 г.	Теплоизоляция "Техноблок"	м3	1,78	6454,08		11457				
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м (2 этаж)	м3	79	6994,24	335,84	552545	26531	76976	4,54	359
					699,75	126	55280	9954	118	0,61	48
62	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	162	103,01	66,43	16687	10762	10818	0,15	24
					23,85	23,85	3864	3864	140	0,11	17
63	Е0107-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 т до 0,7 т	шт	8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,81	7
					130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
64	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	6,98	15100		105398				
		Итого прямые затраты по разделу 3:					**1536757**	**71498**			**1187**
							185130	**26562**			**127**
		Стоимость материалов, тенге					1280129				
		Накладные расходы, тенге					250668				
		- заработная плата, тенге					37600				

3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- трудоемкость, чел-ч					125					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					107245					
		Итого по разделу 3:					**1894670**					
		Нормативная трудоемкость					1439					
		Сметная зарплата					249293					
		Раздел 4. Плиты перекрытия и покрытия										
65	E0107-46-4	Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6	1446,77	244,31	8681	1466	3703	2,1	13	
					353,25	87,6	2120	526	140	0,39	2	
66	E0107-46-5	Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	65	1888,49	403,26	122752	26212	54058	2,74	178	
					447,75	146,29	29104	9509	140	0,66	43	
67	C143017-8	Многопустотные панели	м2	826,2	1380		1140156					
68	E0107-20-3	Установка металлических анкеров массой до 20 кг	т	0,111	175710,1	1826,1	19504	203	1366	42,7	5	
					8100	690,75	899	77	140	3,37	0	
69	E0106-9-1	Устройство заделки анкеров сверху	м2	1,53	213,04	1,8	326	3	113	0,42	1	
					69,75	0,68	107	1	105			
70	E0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (МУ-1, МУ-2)	м3	0,56	12650,78	383,89	7084	215	1435	14,2	8	
					2295	145,01	1285	81	105	0,71	0	
71	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,007	95500		669					
72	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,036	89400		3218					
73	E0109-25-1	Монтаж одиночных балок	т	0,335	5030,5	2020,0	1685	677	837	14,1	5	
					2272,5	502,43	761	168	90	1,79	1	
74	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,335	154400		51724					
		Итого прямые затраты по разделу 4:					**1355799**	**28776**			**210**	
							34276	**10362**			**46**	
		Стоимость материалов, тенге					1292747					
		Накладные расходы, тенге					61511					
		- заработная плата, тенге					9227					
		- трудоемкость, чел-ч					31					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					85039					
		Итого по разделу 4:					**1502349**					
		Нормативная трудоемкость					287					
		Сметная зарплата					53864					
		Раздел 6. Лестницы										
		ЛК-1										
85	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	т	0,545	13711,47	5475,87	7473	2984	3234	28,9	16	
					5040	1552,87	2747	846	90	5,46	3	
86	C12021-146	Косоуры	т	0,377	108500		40905					
87	C12021-267	Ограждение лестничных маршей	т	0,122	133700		16311					
88	C12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,046	161100		7411					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е0106-22-1	Устройство бесбалочных перекрытий толщиной ... 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (Пм1)	м3	0,81	11733,59	241,1	9504	195	1168	8,06	7
					1282,5	91,08	1039	74	105	0,44	0
90	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,122	100000		12200				
91	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,078	101200		7894				
92	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций	шт	31	364,02	24,15	11285	749	7844	1,03	32
					171,9	8,83	5329	274	140	0,04	1
93	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	37,2	995		37014				
94	Е0112-14-1 прим	Утепление покрытий (монолитное и засыпное) легким (ячеистым) бетоном (Заделка газобетоном)	м3	0,33	11115,99	207,16	3668	68	231	3,63	1
					508,5	78,75	168	26	119	0,38	0
95	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков (Косоуров)	м2	19,2	1005,33	4,92	19302	94	4401	1,28	25
					216,45	1,87	4156	36	105	0,01	0
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	21,8	0,05	349	1	84	0,03	0
					5,81	0,02	93	0	90		0
97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	32	26,25	0,02	840	1	120	0,02	1
					4,16		133	0	90		0
		Л1									
98	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	т	0,708	13711,47	5475,87	9708	3877	4201	28,9	20
					5040	1552,87	3568	1099	90	5,46	4
99	С12021-146	Косоуры	т	0,132	108500		14322				
100	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (Балки)	т	0,21	154400		32424				
101	С12021-267	Ограждение лестничных маршей	т	0,253	133700		33826				
102	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113	161100		18204				
103	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из рифленной стали	т	0,271	14359,66	5522,03	3891	1496	1804	35,9	10
					6075	1322,37	1646	358	90	4,73	1
104	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 4 мм из горячекатанных листов с обрезными кромками, стпаль С235	т	0,271	43100		11680				
105	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций	шт	4	364,02	24,15	1456	97	1012	1,03	4
					171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
106	С143015-64 прим	Опорные подушки из бетона В15	м3	0,22	15100		3322				
107	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,029	175710,1	1826,1	5096	53	357	42,7	1
					8100	690,75	235	20	140	3,37	0
108	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,029	40200		1166				
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	21,8	0,05	610	1	147	0,03	
					5,81	0,02	163	1	90		
110	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	56	26,25	0,02	1470	1	210	0,02	
					4,16		233	0	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стремянка См1									
111	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	т	0,204	13711,47	5475,87	2797	1117	1210	28,9	6
					5040	1552,87	1028	317	90	5,46	1
112	C12021-267	Стоимость стремянок	т	0,204	133700		27275				
113	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	21,8	0,05	131	0	31	0,03	0
					5,81	0,02	35	0	90		0
114	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12	26,25	0,02	315	0	45	0,02	0
					4,16		50	0	90		0
115	1 Техн. ч. таб.3, п 3.2	Доплата за сталь марки С245	т	0,204	1860		379				
		Итого прямые затраты по разделу 6:					**342228**	**10736**			**125**
							21310	**3087**			**11**
							310182				
		Стоимость материалов, тенге					26099				
		Накладные расходы, тенге					3914				
		- заработная плата, тенге					13				
		- трудоемкость, чел-ч					22100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					**390427**				
		Итого по разделу 6:					149				
		Нормативная трудоемкость					28311				
		Сметная зарплата									
		Раздел 7. Полы									
		1-ый этаж Тип 1									
116	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	17,35	61,9	2,62	1074	45	245	0,07	
					10,51	0,99	182	17	123		
117	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,35	614,62	24,55	10664	426	1046	0,26	
					39,83	9,2	691	160	123	0,04	
118	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,39	6838,57	66,01	9492	92	322	1,35	
					195,75	24,93	272	35	105	0,12	
119	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,35	185,06	9,95	3211	173	1194	0,36	
					52,2	3,74	906	65	123	0,02	
120	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	17,35	27,26	0,67	473	12	19		
					0,63	0,25	11	4	123		
		Тип 2									
123	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,78	61,9	2,62	2215	94	506	0,07	
					10,51	0,99	376	35	123		
124	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,86	6838,57	66,01	19575	189	663	1,35	
					195,75	24,93	560	71	105	0,12	
		Тип 3									
128	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	46,28	61,9	2,62	2865	121	655	0,07	
					10,51	0,99	486	46	123		
129	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	46,28	614,62	24,55	28445	1136	2791	0,26	
					39,83	9,2	1843	426	123	0,04	
130	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,7	6838,57	66,01	25319	244	858	1,35	
					195,75	24,93	725	92	105	0,12	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм.	м2	46,28	206,6	9,95	9565	460	3184	0,36	16
				52,2	3,74	2416	173	123	0,02	1
E0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	185,12	32,67	0,67	6047	124	200		1
				0,63	0,25	117	46	123		0
	Тип 4									
E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	26,1	61,9	2,62	1615	68	369	0,07	2
				10,51	0,99	274	26	123		0
E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,1	614,62	24,55	16042	641	1574	0,26	7
				39,83	9,2	1040	240	123	0,04	1
E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,09	6838,57	66,01	14279	138	484	1,35	3
				195,75	24,93	409	52	105	0,12	0
E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	26,1	293,84	14,76	7669	385	1861	0,36	9
				52,43	5,54	1368	145	123	0,03	1
E0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	52,2	-36,94	-0,67	-1928	-35	-125	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-88	-13	123		0
	Тип 5									
E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	258,95	61,9	2,62	16028	678	3663	0,07	18
				10,51	0,99	2722	256	123		1
E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	258,95	614,62	24,55	159157	6357	15616	0,26	68
				39,83	9,2	10314	2382	123	0,04	12
E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,61	6838,57	66,01	17849	172	605	1,35	4
				195,75	24,93	511	65	105	0,12	0
	Итого прямые затраты по разделу 7:					**349656**	**11520**			**167**
						25135	**4323**			**19**
	Стоимость материалов, тенге					313001				
	Накладные расходы, тенге					35730				
	- заработная плата, тенге					5360				
	- трудоемкость, чел-ч					18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					23123				
	Итого по разделу 7:					**408509**				
	Нормативная трудоемкость					27				
	Сметная зарплата					313019				
	Раздел 10. Внутренняя отделка 1 этаж									
E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известково-вым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	578,05	304,77	4,07	176174	2350	82940	0,74	428
				135,68	0,97	78430	561	105	0,05	30
E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	558,4	244,83	3,39	136714	1890	69022	0,65	363
				117	0,72	65333	402	105	0,05	28
	Итого прямые затраты по разделу 10:					**312888**	**4240**			**791**
						143763	**963**			**58**
	Стоимость материалов, тенге					164885				
	Накладные расходы, тенге					151962				
	- заработная плата, тенге					22794				
	- трудоемкость, чел-ч					76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					27891				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 10:					**492741**				
		Нормативная трудоемкость					925				
		Сметная зарплата					167520				
		Раздел 13. Разные работы									
		Лифт									
239	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	8	61,9	2,62	495	21	113	0,07	1
					10,51	0,99	84	8	123		0
240	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (приямок лифта)	м3	6,48	9501,52	308,99	61570	2002	7224	5,92	38
					945	116,73	6124	756	105	0,57	4
241	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,48	302		1957				
242	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,103	100000		10300				
243	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм (Сетка С-1)	т	0,148	111900		16561				
244	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
					33075	114,75	165	1	105	0,56	
245	E0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из полосовой и тонколистовой стали	т	0,754	9850,48	1162,95	7427	877	5066	46,6	35
					7357,5	108	5548	81	90	0,53	
246	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,055	147100		8091				
247	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонколистовой стали массой до 0,5 т	т	0,68	154200		104856				
248	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,019	95500		1815				
249	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
250	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М125 на растворе М75 при высоте этажа до 4 м (Шахта лифта)	м3	26,7	8500,64	335,84	226967	8967	26016	4,54	121
					699,75	126	18683	3364	118	0,61	16
251	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,94	10015,92	316,01	9415	297	1468	8,25	8
					1368	119,39	1286	112	105	0,58	
		Итого прямые затраты по разделу 13:					**454342**	**12234**			**208**
							32562	**4348**			**20**
		Стоимость материалов, тенге					409546				
		Накладные расходы, тенге					40885				
		- заработная плата, тенге					6133				
		- трудоемкость, чел-ч					20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					29714				
		Итого по разделу 13:					**524941**				
		Нормативная трудоемкость					248				
		Сметная зарплата					43043				
		Локальная смета № М-1/1. Электроосвещение									
		Раздел 2. Провода, кабели и трубы									
39	E0121-2-1	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	250	72,13	6,92	18033	1730	13625	0,29	73
					46,13	4,33	11533	1083	108	0,02	5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спрайс ВЭСКО ООО 2004	Стоимость труб поливинилхлоридных ПВХ-ЭГ[illegible], д 20 мм	м	250	43[illegible]		10850				
41	E0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	250	9,33 7,99	0,82 0,5	2333 1998	205 125	2292 108	0,05	13 0
42	E0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	500	4,55 4,12		2275 2060	0 0	2225 108	0,03	15 0
45	C150607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000 м	0,5	9230		4615				
		Итого прямые затраты по разделу 2:					**38106** **15591**	**1935** **1208**			**101** **5**
		Стоимость материалов, тенге					20580				
		Накладные расходы, тенге					18142				
		- заработная плата, тенге					2721				
		- трудоемкость, чел-ч					9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					3375				
		Итого по разделу 2:					**59623**				
		Нормативная трудоемкость					115				
		Сметная зарплата					19520				
		Итого по акту ф.№ 2:					**5 273 260**				
		в том числе: СМР:					5 273 260				
		СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,016					**5 357 632**				
		Допзатраты на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 5 357 632 тн	1,98 %				106 081				
		Допзатраты на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 5 357 632 тн	1%				53 576				
		Допзатраты на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 5 357 632 тн	0,4 %				21 431				
		Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0338					5 538 720				
		Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г					**5 538 720**				
		Итого в текущих ценах 2009 г с К - 1,642581					**9 097 796**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					9 279 752				
		Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**9 279 752**				
		НДС 12%					1 113 570				
		Итого с НДС					**10 393 322**				
		Всего по акту ф. №2					**10 393 322**				

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **АО «ПП» Региональный филиал по пассажирским перевозка... Западный"** **Форма № 3**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства: **Постройка склада на ст. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				НДС	К оплате
		номер	дата							
		№ 7-1/ЛВРЗ	18.07.2011 г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Постройка склада на ст. Актобе	45 758 000,09	19 836 398	11 839 568	11 839 568					2 380 368	22 216 766
Всего по стройке:	**45 758 000,09**	**19 836 398**	**11 839 568**	**11 839 568**					**2 380 368**	**22 216 766**
Итого за октябрь:		***19 836 398***							***2 380 368***	***22 216 766***

Итого к оплате: 22 216 766 (двадцать два миллиона двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) тенге.

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
_____ **Доскалиев А.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ **Утепов Б.А.**

Заказчик: **АО «ПП» Региональный филиал по пас[illegible]ирским перевозкам "Западный"**

Форма № 2

Подрядчие: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Постройка склада на ст. Актобе**

А К Т

выполненных работ **за октябрь** месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на единицу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № С-1/1. Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м (2 этаж)	м3	79	6994,24	335,84	552545	26531	76976	4,54	358
					699,75	126	55280	9954	118	0,61	48
57	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	59,14	4497,67	378,22	265992	22368	219291	20,04	1185
					3566,25	141,75	210908	8383	100	0,69	41
58	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-K жесткие	м3	57,37	14600		837541				
59	Е0126-33-5	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	1,1	4003,58	185,63	4404	204	3668	18,17	20
					3264,75	69,75	3591	77	100	0,34	0
60	С11031-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола марка Solimate BE-AN 300-50	м3	1,08	26800		28890				
61	Спрайс ТОО "Капар и К" г. Астана 2005 г.	Дюбели для крепления теплоизоляции	шт	3700	15,27		56491				
		Итого прямые затраты по разделу 3:					**1745863**	**49103**			**1563**
							269780	**18414**			**89**
		Стоимость материалов, тенге					1426980				
		Накладные расходы, тенге					299935				
		- заработная плата, тенге					44990				
		- трудоемкость, чел-ч					150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					122748				
		Итого по разделу 3:					**2168546**				
		Нормативная трудоемкость					1802				
		Сметная зарплата					333184				
		Раздел 4. Плиты перекрытия и покрытия									
66	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	30	1888,49	403,26	56655	12097	24949	2,74	82
					447,75	146,29	13432	4389	140	0,66	20
		Итого прямые затраты по разделу 4:					**56655**	**12097**			**82**
							13432	**4389**			**20**
		Стоимость материалов, тенге					31126				
		Накладные расходы, тенге					24949				
		- заработная плата, тенге					3742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					4896				
		Итого по разделу 4:					**86500**				
		Нормативная трудоемкость					114				
		Сметная зарплата					21563				
		Раздел 5. Кровля									
75	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	435,6	236,12	1,19	102852	518	14229	0,16	68
					27	0,45	11761	196	119		1
76	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	435,6	189,45	4,72	82522	2056	37664	0,4	176
					70,88	1,78	30875	775	119	0,01	4
77	Спрайс ТОО "Капар и К" г. Астана 2005 г.	Минплита Техноруф Н30 толщ. 150 мм	м3	67,3	15750,87		1060037				
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**1245411**	**2574**			**244**
							42636	**971**			**5**
		Стоимость материалов, тенге					1200201				
		Накладные расходы, тенге					51893				
		- заработная плата, тенге					7784				
		- трудоемкость, чел-ч					26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					77838				
		Итого по разделу 5:					**1375142**				
		Нормативная трудоемкость					275				
		Сметная зарплата					51391				
		Раздел 8. Проемы дверные									
180	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,52	14806,01	1133,15	22505	1722	18182	82,1	125
					12892,5	398,25	19597	605	90	1,95	3
181	С12022-1 прим	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	9	25100		225900				
182	С11011-211	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0,0086	110000		946				
183	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом вяжущем, марки 125	м3	0,18	4260		767				
184	С11011-977	Ткань	т	0,0315	867400		27323				
185	С11011-722	Резина губчатая	кг	0,169	272		46				
186	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,774	31476,57	17434,99	24363	13495	7021	41,4	32
					7650	2428,67	5921	1880	90	8,15	6
187	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30 - огрунтованные и окрашенные	шт	1	131400		131400				
188	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,008	98800		790				
189	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,162	91000		14742				
190	С11011-877	Прокат полосовой толщиной 10 - 75 мм, при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,042	73700		3095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по разделу 8:					**451877**	**15217**			**157**
							25518	**2485**			**9**
		Стоимость материалов, тенге					411142				
		Накладные расходы, тенге					25203				
		- заработная плата, тенге					3780				
		- трудоемкость, чел-ч					13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					28625				
		Итого по разделу 8:					**505705**				
		Нормативная трудоемкость					179				
		Сметная зарплата					31783				
		Раздел 9. Проемы оконные									
191	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	40,32	498,09	19,17	20083	773	11474	1,38	56
					230,97	6,18	9313	249	120	0,03	1
192	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	12,6	378,28	18,53	4766	234	2453	0,93	12
					156,07	6,18	1966	78	120	0,03	0
193	Спрайс "Гедеон" KZ г.Караганда	Стоимость металлопластиковых окон	м2	52,92	6097,8		322695				
194	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	15,98	233,67	5,58	3734	89	1844	0,59	9
					94,05	2,12	1503	34	120	0,01	0
195	Спрайс ТОО "VBH" "ФауБеХа" г.Астана 2007 г.	Доски подоконные	м	53,28	435,79		23219				
		Итого прямые затраты по разделу 9:					**374498**	**1096**			**77**
							12782	**361**			**2**
		Стоимость материалов, тенге					360620				
		Накладные расходы, тенге					15772				
		- заработная плата, тенге					2366				
		- трудоемкость, чел-ч					8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					23416				
		Итого по разделу 9:					**413686**				
		Нормативная трудоемкость					87				
		Сметная зарплата					15509				
		Раздел 10. Внутренняя отделка 2 - этаж									
208	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	353,3	304,77	4,07	107676	1436	50692	0,74	261
					135,68	0,97	47936	343	105	0,05	18
209	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	667,92	244,83	3,39	163528	2261	82559	0,65	434
					117	0,72	78147	481	105	0,05	34
		Итого прямые затраты по разделу 10:					**271204**	**3697**			**695**
							126083	**824**			**52**
		Стоимость материалов, тенге					141424				
		Накладные расходы, тенге					133251				
		- заработная плата, тенге					19988				
		- трудоемкость, чел-ч					67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					24267				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 10:					**428722**				
	Нормативная трудоемкость					814				
	Сметная зарплата					146895				
	Раздел 11. Наружная отделка									
212 E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	730	150,62	0,62	109951	453	59704	0,43	318
				69,08	0,23	50428	168	118		1
213 E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	369,65	975,42	4,92	360564	1819	75655	1,15	425
				193,05	1,87	71361	691	105	0,01	4
215 E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинил-ацетатная	м2	369,65	86,48	1,65	31967	610	5923	0,09	33
				14,63	0,63	5408	233	105		1
	Итого прямые затраты по разделу 11:					**502482**	**2882**			**776**
						127197	**1092**			**6**
	Стоимость материалов, тенге					372404				
	Накладные расходы, тенге					141282				
	- заработная плата, тенге					21192				
	- трудоемкость, чел-ч					71				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					38626				
	Итого по разделу 11:					**682390**				
	Нормативная трудоемкость					853				
	Сметная зарплата					149481				
	Раздел 12. Козырьки									
	Козырек №1									
216 E0109-25-1	Монтаж прогонов	т	0,098	5030,5	2020,02	493	198	245	14,1	1
				2272,5	502,43	223	49	90	1,79	0
217 C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,098	162700		15945				
218 E0107-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	шт	3	364,02	24,15	1092	72	759	1,03	3
				171,9	8,83	516	26	140	0,04	0
219 C143015-64	Опорные подушки из бетона класса В15	м3	0,09	15100		1359				
прим		т	0,021	175710,1	1826,1	3690	38	258	42,7	1
220 E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100	690,75	170	15	140	3,37	0
		т	0,021	40200		844				
221 C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	м2	5,1	112,45	34,24	574	175	273	0,32	2
				51,08	8,45	261	43	90	0,03	0
222 E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	5,1	896		4570				
223 C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	4,7	21,8	0,05	102	0	25	0,03	0
				5,81	0,02	27	0	90		0
224 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,4	26,25	0,02	247	0	35	0,02	0
				4,16		39	0	90		0
225 E0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
	Козырек №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	т	0,148	5030,5	2020,02	745	299	370	14,1	2
					2272,5	502,43	336	74	90	1,79	0
227	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,148	162700		24080				
228	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	шт	4	364,02	24,15	1456	97	1012	1,03	4
					171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
229	С143015-64 прим	Опорные подушки из бетона класса В15	м3	0,12	15100		1812				
230	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,028	175710,1	1826,1	4920	51	345	42,7	1
					8100	690,75	227	19	140	3,37	0
231	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,028	40200		1126				
232	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	5,6	112,45	34,24	630	192	300	0,32	2
					51,08	8,45	286	47	90	0,03	0
233	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	5,6	896		5018				
234	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3	21,8	0,05	137	0	33	0,03	0
					5,81	0,02	37	0	90		0
235	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,6	26,25	0,02	331	0	47	0,02	0
					4,16		52	0	90		0
		Итого прямые затраты по разделу 12:					**69168**	**1123**			**17**
							2861	**310**			**1**
		Стоимость материалов, тенге					65184				
		Накладные расходы, тенге					3702				
		- заработная плата, тенге					555				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					4372				
		Итого по разделу 12:					**77242**				
		Нормативная трудоемкость					20				
		Сметная зарплата					3726				
		Локальная смета № С-1/2. Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е 118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	100,5	960,41	7,85	96522	789	5214	0,24	24
					37,58	2,95	3777	296	128	0,01	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комп	37	62,13		2299	0	1066	0,12	4
			лект		22,5		832	0	128		0
3	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Dy 15 мм	шт	37	362		13394				
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	84,5	266,48	3,96	22518	335	5807	0,3	25
					52,2	1,49	4411	126	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	174,5	318,48	3,96	55575	691	11992	0,3	52
					52,2	1,49	9109	260	128	0,01	1
6	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	24	418,48	3,96	10044	95	1649	0,3	7
					52,2	1,49	1253	36	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	31,5	518,48	3,96	16332	125	2165	0,3	9
					52,2	1,49	1644	47	128	0,01	0
8	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	14	589,48	3,96	8253	55	962	0,3	4
					52,2	1,49	731	21	128	0,01	0
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	328,5	10,99		3610	0	4495	0,05	16
					10,69		3512	0	128		0
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	65,7	200		13140				
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8	1250		10000				
12	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	24	1390		33360				
13	Спрайс "WL-AsTAnA " г.Астана 2007 г.	Кран шаровый муфтовый д 40	шт	4	2100,53		8402				
		Раздел 2. Котельная									
14	Е0118-2-6	Установка котлов стальных на жидком топливе или газе	котел	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,5	75
					6480	555,75	12960	1111	128	2,72	5
15	Спрайс ТОО НПФ "Энергономика" г.Караганда 2008 г.	Стоимость котла отопительного "RB-366SMF"	шт	1	149743,67		149744				
		Итого прямые затраты по разделам 1-2 сметы № С-1/2:					**465844**	**5059**			**216**
							25269	**1897**			**8**
		Стоимость оборудования, тенге					149744				
		Стоимость материалов, тенге					285772				
		Накладные расходы, тенге					51362				
		- заработная плата, тенге					7704				
		- трудоемкость, чел-ч					26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					22048				
		Итого по разделам 1-2 сметы № С-1/2:					**539254**				
		Нормативная трудоемкость					250				
		Сметная зарплата					34870				
		Локальная смета № С-1/3. Вентиляция									
		Раздел 1. Вентиляция									
8	Е0120-37-1	П -1 Установка фильтров ячейковых	м2	0,125	865,87	42,37	108	5	118	4,14	
					722,25	15,75	90	2	128	0,08	
9	Спрайс ТОО "Пека" г.Караганда 2006 г.	Установка фильтров ФВП 50-25	шт	1	4907,25		4907				
10	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	шт	1	893,62	55,49	894	55	665	3,2	
					517,5	2,25	518	2	128	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С131306-7 прим	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 300х150	шт	1	3278		3278				
12	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
13	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2007 г. прим	Решетка наружная воздухозаборная РНВ 300х150	шт	1	1268,16		1268				
14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,22	1929,43	9,15	4283	20	569	1,22	3
					196,88	3,42	437	8	128	0,02	0
15	Е0120-12-5 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РВР) номер 1 размером 150х200 мм	шт	7	590,15	16,15	4131	113	1653	1,07	7
					177,75	6,75	1244	47	128	0,03	0
16	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,4	1963,62	10,58	10604	57	1598	1,41	8
					227,25	3,96	1227	21	128	0,02	0
17	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	7,5	169,8	42,91	1274	322	822	0,54	4
					93,6	15,98	702	120	100	0,08	1
18	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные П - 2	м3	0,3	10300		3090				
26	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,125	865,87	42,37	108	5	118	4,14	1
					722,25	15,75	90	2	128	0,08	0
27	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Установка фильтров ФВП 50-25	шт	1	4907,25		4907				
28	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	шт	1	893,62	55,49	894	55	665	3,2	3
					517,5	2,25	518	2	128	0,11	0
29	С131306-7 прим	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 200х150	шт	1	2185		2185				
30	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
31	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2007 г. прим	Решетка наружная воздухозаборная РНВ 300х150	шт	1	845,44		845				
32	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,16	1929,43	9,15	4168	20	554	1,22	3
					196,88	3,42	425	7	128	0,02	0
33	Е0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	шт	5	255,13	5,38	1276	27	1094	1,03	5
					168,75	2,25	844	11	128	0,01	0
34	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан приточный КП-100	шт	3	588,87		1767				
35	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан приточный КП-125	шт	1	719,73		720				
36	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан приточный КП-200	шт	1	1308,6		1309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	E0120-12-5 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РВР) номер 1 размером 100х150 мм	шт	4	590,15	16,15	2361	65	945	1,07	4
					177,75	6,75	711	27	128	0,03	0
38	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	4	246,13	5,38	985	22	910	1,06	4
					175,5	2,25	702	9	128	0,01	0
39	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД133 д 100 мм с ручным управлением	шт	3	916,08		2748				
40	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД133 д 200 мм с ручным управлением	шт	1	1262,54		1263				
41	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
					175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
42	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД192 150х100 мм	шт	1	2883,3		2883				
43	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,99	1797,88	13,16	12567	92	2259	1,54	11
					247,5	4,93	1730	34	128	0,02	0
44	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,1	1867,88	13,16	39412	278	6818	1,54	32
					247,5	4,93	5222	104	128	0,02	1
45	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	37,5	169,8	42,91	6368	1609	4109	0,54	20
					93,6	15,98	3510	599	100	0,08	3
46	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные В - 1	м3	1,5	10300		15450				
52	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(переход)	м2	0,72	1929,43	9,15	1389	7	185	1,22	1
					196,88	3,42	142	2	128	0,02	0
53	E0120-12-5 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РВР) номер 1 размером 100х150 мм	шт	14	590,15	16,15	8262	226	3306	1,07	15
					177,75	6,75	2489	95	128	0,03	0
54	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
					175,5	2,25	351	5	128	0,01	0
55	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД192 150х150 мм	шт	2	2883,3		5767				
56	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,2	1867,88	13,16	19052	134	3296	1,54	16
					247,5	4,93	2525	50	128	0,02	
57	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,1	1843,62	10,58	14933	86	2397	1,41	11
					227,25	3,96	1841	32	128	0,02	
58	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	7,5	169,8	42,91	1274	322	822	0,54	4
					93,6	15,98	702	120	100	0,08	1
59	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные В - 2	м3	0,3	10300		3090				
62	E0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	шт	3	255,13	5,38	765	16	657	1,03	3
					168,75	2,25	506	7	128	0,01	0
63	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда	Клапан вытяжной КВ-125	шт	3	719,73		2159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2006 г.										
64	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,5	1797,88	13,16	9888	72	1777	1,54	8
					247,5	4,93	1361	27	128	0,02	0
65	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	5	169,8	42,91	849	215	548	0,54	3
					93,6	15,98	468	80	100	0,08	0
66	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные	м3	0,2	10300		2060				
		В - 3									
69	Е0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	шт	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
					168,75	2,25	338	5	128	0,01	0
70	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан вытяжной КВ-125	шт	2	719,73		1439				
71	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1797,88	13,16	8468	62	1522	1,54	7
					247,5	4,93	1166	23	128	0,02	0
72	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	5	169,8	42,91	849	215	548	0,54	3
					93,6	15,98	468	80	100	0,08	0
73	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные	м3	0,2	10300		2060				
		В - 4									
81	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,54	1963,62	10,58	1060	6	160	1,41	1
					227,25	3,96	123	2	128	0,02	
82	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,45	1843,62	10,58	830	5	133	1,41	1
					227,25	3,96	102	2	128	0,02	
83	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	5,8	107,48	1,2	623	7	67	0,05	0
					8,53	0,45	49	3	128		
84	Е0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	шт	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
					168,75	2,25	169	2	128	0,01	0
85	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан вытяжной КВ-100	шт	3	588,87		1767				
86	Е0120-12-5 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РВР) номер 1 размером 100х150 мм	шт	26	590,15	16,15	15344	420	6140	1,07	28
					177,75	6,75	4622	176	128	0,03	1
87	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
					175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
88	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная А3Д133 д 100 мм	шт	1	916,08		916				
89	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
					175,5	2,25	527	7	128	0,01	0
90	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная А3Д192 150х100 мм, 150х150, 200х200	шт	3	2883,3		8650				
91	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
92	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,91	1797,88	13,16	12423	91	2233	1,54	11
					247,5	4,93	1710	34	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,7	1867,88	13,16	23722	167	4104	1,54	20
					247,5	4,93	3143	63	128	0,02	
94	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,2	1843,62	10,58	55677	320	8938	1,41	43
					227,25	3,96	6863	120	128	0,02	1
95	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	7,5	169,8	42,91	1274	322	822	0,54	4
					93,6	15,98	702	120	100	0,08	1
96	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные В - 5	м3	0,3	10300		3090				
104	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,71	1929,43	9,15	1370	6	182	1,22	1
					196,88	3,42	140	2	128	0,02	0
105	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,632	1843,62	10,58	1165	7	187	1,41	1
					227,25	3,96	144	3	128	0,02	0
106	E0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	шт	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
					168,75	2,25	338	5	128	0,01	0
107	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан вытяжной КВ-100	шт	1	588,87		589				
108	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2006 г.	Клапан приточный КП-125	шт	1	719,73		720				
109	E0120-12-5 прим	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РВР) номер 1 размером 100х150 мм	шт	37	590,15	16,15	21836	598	8738	1,07	40
					177,75	6,75	6577	250	128	0,03	1
110	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
					175,5	2,25	351	5	128	0,01	0
111	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД133 д 100 мм	шт	1	916,08		916				
112	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД133 д 125 мм	шт	1	980,67		981				
113	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	5	246,13	5,38	1231	27	1138	1,06	5
					175,5	2,25	878	11	128	0,01	0
114	Спрайс ТОО "Лека" г.Караганда 2008 г.	Заслонка воздушная АЗД192 100х100 мм, 150х150	шт	5	2883,3		14416				
115	E0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	0
					81	2,25	81	2	128	0,01	0
116	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,45	1797,88	13,16	6210	45	1116	1,54	5
					247,5	4,93	855	17	128	0,02	0
117	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	4,95	1633,62	10,58	8086	52	1465	1,41	7
					227,25	3,96	1125	20	128	0,02	0
118	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	40	1867,88	13,16	74715	526	12924	1,54	62
					247,5	4,93	9900	197	128	0,02	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по акту ф.№ 2:					**11 421 071**				
	в том числе: СМР:					8 313 280				
	Оборудование					3 107 791				
	СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,016					**8 446 292**				
	Допзатраты на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 8 446 292 тн	1,98 %				167 237				
	Допзатраты на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 8 446 292 тн	1%				84 463				
	Допзатраты на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 8 446 292 тн	0,4 %				33 785				
	Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0338					8 731 777				
	Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г с учетом оборудования					**11 839 568**				
	Итого в текущих ценах 2009 г с К - 1,642581					**19 447 449**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					19 836 398				
	Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**19 836 398**				
	НДС 12%					2 380 368				
	Итого с НДС					**22 216 766**				
	Всего по акту ф. №2					**22 216 766**				

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Форма № 3

Заказчик: АО «ПП» Регион ный филиал по пассажирским перевозка(ападный"
Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование строительства: Постройка склада на ст. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код	НДС	К оплате
		№ 7-1/ЛВРЗ	18.07.2011 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3: СМР в сметных базисных ценах	Из них: за отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты: СМР	дополнит. затраты: Другие доп. расходы	НДС	К оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Постройка склада на ст. Актобе	62 543 520,09	14 987 071	8 945 195	8 945 195					1 798 449	16 785 520
Всего по стройке:	62 543 520,09	14 987 071	8 945 195	8 945 195					1 798 449	16 785 520
Итого за ноябрь:		*14 987 071*							*1 798 449*	*16 785 520*

Итого к оплате: 16 785 520 (шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) тенге.

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Форма № 2

Заказчик: АО «ПП» Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Западный"
Подрядчие: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Постройка склада на ст. Актобе

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге: всего / основн. з/платы	Стоимость ед-цы тенге: экс.маш. / в т.ч. з/платы	Стоимость общая тенге: всего / основн. з/платы	Стоимость общая тенге: экс.маш. / в т.ч. з/платы	Накладн. расходы: тенге / %	Трудозатраты: на единицу	Трудозатраты: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № С-1/1. Общестроительные работы									
		Раздел 5. Кровля									
78	Е0112-14-1	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	78,41	11115,99 508,5	207,16 78,75	871583 39870	16243 6175	54794 119	3,63 0,38	285 30
79	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	435,6	139,11 34,65	15,94 5,96	60596 15094	6943 2596	21051 119	0,24 0,03	106 13
80	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	15246	4,75 0,11	0,14 0,05	72391 1677	2134 762	2903 119		14 5
81	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	439,96	42,86 24,53	18,33 6,86	18857 10792	8064 3018	16434 119	0,14 0,03	61 15
82	Спрайс ТОО "ASG" г. Актобе 2005 г.	Битуный кровельный материал изопласт П (ЭПП-4,0)	м2	497,15	427,43		212495				
83	Спрайс ТОО "ASG" г. Актобе 2005 г.	Битуный кровельный материал изопласт П (ЭКП-5,0)	м2	505,95	516,74		261446				
84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	86,4	715,87 153,23	1,24 0,47	61851 13239	107 41	15803 119	0,97	84 0
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**1559218** 80672 1445055	**33491** 12592			**550** 63
		Стоимость материалов, тенге					110985				
		Накладные расходы, тенге					16648				
		- заработная плата, тенге					55				
		- трудоемкость, чел-ч					100212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					**1770415**				
		Итого по разделу 5:					668				
		Нормативная трудоемкость					109912				
		Сметная зарплата									
		Раздел 7. Полы									
		1-ый этаж Тип 5									
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	258,95	309,76 52,43	14,76 5,54	80212 13577	3822 1435	18464 123	0,36 0,03	93

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	258,95	-39	-0,67	-10252	-173	-618	-0,01	-3
					-1,69	-0,25	-438	-65	123		0
144	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	258,95	61,52	0,23	15930	60	13973	0,29	75
					51,3	0,09	13284	23	105		0
		2-ой этаж Тип 6									
145	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,38	206,69	9,95	3799	183	1265	0,36	7
					52,2	3,74	959	69	123	0,02	0
146	E0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	73,52	32,67	0,67	2402	49	80		0
					0,63	0,25	46	18	123		0
		Тип 7									
148	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,342	392,17	66,01	134	23	79	1,35	0
					195,75	24,93	67	9	105	0,12	0
149	C143001-73	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В15 (М-200)	м3	0,342	9970		3410				
150	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,1	194,65	9,95	3329	170	1177	0,36	6
					52,2	3,74	893	64	123	0,02	0
151	E0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	68,4	29,66	0,67	2028	46	74		0
					0,63	0,25	43	17	123		0
152	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	17,1	293,84	14,76	5025	252	1219	0,36	6
					52,43	5,54	897	95	123	0,03	0
153	E0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	34,2	-36,94	-0,67	-1263	-23	-82	-0,01	0
					-1,69	-0,25	-58	-9	123		0
		Тип 8									
154	E0115-65-8 прим	Насечка поверхности	м2	355,56	58,5		20800	0	21840	0,37	132
					58,5		20800	0	105		0
155	E0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	355,56	749,38	14,05	266450	4996	13575	0,2	72
					31,05	5,31	11040	1888	105	0,03	9
156	E0106-10-2 К=6,5	На каждые 10 мм изменения толщины (добавлять) (исключать)	м2	2311,14	-72,54	-1,42	-167641	-3282	-6067	-0,01	-30
					-1,96	-0,54	-4530	-1248	105		-6
157	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	3,2	5239,08	327,33	16749	1046	6760	11,6	37
					1890	123,75	6042	396	105	0,60	2
158	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,2	98800		315864				
159	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	355,56	206,69	9,95	73489	3538	24465	0,36	127
					52,2	3,74	18560	1330	123	0,02	6
160	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	355,56	309,76	14,76	110137	5248	25353	0,36	128
					52,43	5,54	18642	1970	123	0,03	10
161	E0111-11-2 К=1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	355,56	-29,66	-0,67	-10544	-238	-385		-2
					-0,63	-0,25	-224	-89	123		0
162	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	355,56	61,52	0,23	21874	82	19186	0,29	103
					51,3	0,09	18240	32	105		0
		Тип 9									
163	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,0572	392,17	66,01	22	4	13	1,35	0
					195,75	24,93	11	1	105	0,12	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
164	С143001-73	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В15 (М-200)	м3	0,0572	997		570						
165	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,9	206,69	9,95	591	28	197	0,36	1		
166	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,44	52,2	3,74	149	11	123	0,02	0		
		Итого прямые затраты по разделу 7:			29,66	0,67	339	8	12		0		
		Стоимость материалов, тенге			0,63	0,25	7	3	123		0		
		Накладные расходы, тенге					**753449**	**15839**			**752**		
		- заработная плата, тенге					**118007**	**5950**			**28**		
		- трудоемкость, чел-ч					619603						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					140579						
		Итого по разделу 7:					21087						
		Нормативная трудоемкость					70						
		Сметная зарплата					53642						
							947670						
							850						
							145044						
		Раздел 8. Проемы дверные											
168	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	30,66	403,71	102,53	12378	3144	6892	0,9	28		
169	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	17,04	151,65	35,67	4650	1094	120	0,14	4		
170	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,52	327,61	83,13	5582	1417	3435	0,8	14		
171	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	138,83	29,17	2366	497	120	0,12	2		
172	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	3760		9475						
173	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,8	4250		53052						
174	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	8,19	3500		28560						
175	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-12	м2	6,24	6390		37800						
176	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	12	5380		52334						
177	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	комп	3	1380		33571						
178	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комп	5	1500		16560						
179	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	3,78	1960		4500						
180	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,85	2105,37	4,64	9800						
181	С12022-1 прим	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	5	197,78	1,76	7958	18	905	1,31			
		Итого прямые затраты по разделу 8:			14806,01	1133,15	748	7	120	0,01			
					12892,5	398,25	12585	963	10167	82,1			
					25100		10958	339	90	1,95			
							125500						
							409655	**5542**					
							18722	**1937**					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов, тенге					385391				
	Накладные расходы, тенге					21399				
	- заработная плата, тенге					3210				
	- трудоемкость, чел-ч					11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					25863				
	Итого по разделу 8:					456917				
	Нормативная трудоемкость					136				
	Сметная зарплата					23869				
	Раздел 10. Внутренняя отделка									
	1 - этаж									
196	E0115-69-4 Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	384,19	57,32	0,35	22020	134	21025	0,3	114
				51,98	0,14	19970	54	105		
197	E0115-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	121,56	271,6	2,33	33016	283	5684	0,26	32
				43,65	0,88	5306	107	105		1
198	E0115-180-2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	262,63	212,3	1,65	55756	433	6938	0,15	40
				24,53	0,63	6442	165	105		1
199	E0115-69-2 Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	1009,11	79,51	0,65	80237	656	49376	0,29	297
				46,35	0,25	46772	252	105		1
202	E0115-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	450,71	266,12	1,88	119945	847	18764	0,23	104
				38,93	0,72	17546	325	105		2
203	E0115-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	558,4	209,28	1,19	116862	664	13327	0,14	77
				22,28	0,45	12441	251	105		1
	2 - этаж									
204	E0115-69-4 Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	393,9	57,32	0,35	22577	138	21557	0,3	117
				51,98	0,14	20475	55	105		0
205	E0115-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	110,51	271,6	2,33	30015	257	5167	0,26	29
				43,65	0,88	4824	97	105		0
206	E0115-180-2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	283,39	212,3	1,65	60163	468	7487	0,15	44
				24,53	0,63	6952	179	105		1
207	E0115-69-2 Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	1021,22	79,51	0,65	81200	664	49968	0,29	300
				46,35	0,25	47334	255	105		
210	E0115-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	353,3	266,12	1,88	94022	664	14709	0,23	8
				38,93	0,72	13754	254	105		
211	E0115-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	667,92	209,28	1,19	139782	795	15941	0,14	9
				22,28	0,45	14881	301	105		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты по разделу 10:					**855595**	**6003**			**1328**
	Стоимость материалов, тенге					**216697**	**2295**			**10**
	Накладные расходы, тенге					632895				
	- заработная плата, тенге					229943				
	- трудоемкость, чел-ч					34491				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					115				
	Итого по разделу 10:					65132				
	Нормативная трудоемкость					**1150670**				
	Сметная зарплата					1453				
	Раздел 11. Наружная отделка					253484				
213 E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	369,65	975,42	4,92	360564	1818	75655	1,15	425
				193,05	1,87	71361	691	105	0,01	3
214 E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких (Цоколь)	м2	48	507,39	2,65	24355	127	13077	1,43	69
				258,75	0,72	12420	35	105	0,03	1
215 E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинил-ацетатная	м2	369,65	86,48	1,65	31967	610	5923	0,09	32
				14,63	0,63	5408	233	105		1
	Итого прямые затраты по разделу 11:					**416886**	**2555**			**526**
	Стоимость материалов, тенге					**89189**	**959**			**5**
	Накладные расходы, тенге					325142				
	- заработная плата, тенге					94655				
	- трудоемкость, чел-ч					14198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					47				
	Итого по разделу 11:					30692				
	Нормативная трудоемкость					**542233**				
	Сметная зарплата					578				
	Раздел 13. Разные работы					104346				
	Оконные решетки									
236 E0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,809	9850,48	1162,95	7969	941	5436	46,6	38
				7357,5	108	5952	87	90	0,53	0
237 C12021-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,809	161100		130330				
238 E0115-172-4	Масляная окраска решеток диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,5	150,79	0,07	3544	2	2665	0,65	15
				108	0,02	2538	0	105		0
	Пандус									
261 E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	4	218,93		876	0	990	1,54	6
				218,93		876	0	113		0
262 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3	134,1		335	0	379	0,97	2
				134,1		335	0	113		0
263 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21	61,9	2,62	1300	55	297	0,07	1
				10,51	0,99	221	21	123		0
264 E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	4	337,15	172,69	1349	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	481,76	243,37	962	487	537	0,67	1
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	0,61	8060		4917				
C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	0,81	7750		6278				
E0106-1-20	Монолитные заделки (Бетон В15)	м3	0,01	8250,35	311,32	83	3	6	2,82	0
				441	117,61	4	1	105	0,57	0
E0106-1-16	Устройство фундаментнфх плит железобетонных плоских пандуса (Бетон В22,5)	м3	2,84	8091,86	196,62	22981	558	1033	1,79	5
				272,25	74,27	773	211	105	0,36	1
C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,168	111900		18799				
E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (Покрытие пандуса бетоном В25)	м2	20	314,35	14,76	6287	295	1426	0,36	7
				52,43	5,54	1049	111	123	0,03	1
E0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (До толщ. 50 мм)	м2	80	40,36	0,67	3228	54	191	0,01	1
				1,69	0,25	135	20	123		0
E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (Уклон из бетона В7,5)	м3	0,74	7254,61		5368	0	516	3,66	3
				567		420	0	123		0
E0109-29-1	Монтаж ограждения	т	0,013	13711,47	5475,87	178	71	77	28,9	0
				5040	1552,87	66	20	90	5,46	0
C130806-22	Трубы стальные водогазопроводные 36х3 мм	м	3,51	385		1351				
C130806-20	Трубы стальные водогазопроводные 25х2 мм	м	4,2	240		1008				
E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,66	6324,24	335,84	4174	222	643	4,54	3
				699,75	126	462	83	118	0,61	0
E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2,2	233,9	1,96	515	4	253	0,61	1
				108,9	0,45	240	1	105	0,03	0
E0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шуба"	м2	2,2	96,3	2,81	212	6	44	0,11	0
				17,78	1,06	39	2	105	0,01	0
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,6	245,44	3,82	3093	48	577	0,21	3
				37,35	1,44	471	18	118	0,01	0
E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	21,8	0,05	11	0	3	0,03	0
				5,81	0,02	3	0	90		0
E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1	26,25	0,02	26	0	4	0,02	0
				4,16		4	0	90		0
	Отмостка									
E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	72	225,91	27,83	16266	2003	1386	0,03	2
				5	9,47	360	682	133	0,03	2
C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	м3	4,9	-1060		-5194				
E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	72	455,71		32811		2370	0,14	10
				24,75		1782		133		0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Допзатраты на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 8 328 797 тн	0,4 %				33 315				
	Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0338					8 610 310				
	Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г с учетом оборудования					8 945 195				
	Итого в текущих ценах 2009 г с К - 1,642581					14 693 207				
	Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					14 987 071				
	Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					14 987 071				
	НДС 12%					1 798 449				
	Итого с НДС					16 785 520				
	Всего по акту ф. №2					16 785 520				

Заказчик:
Директор РФ по пассажирским перевозкам "Западный"
Доскалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Актобе «30» декабря 2011 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «30» *декабря* 2011 г.
ст. Актобе ул. Станционная 11, Г
(местонахождение объекта)
В составе:
председателя *Доскалиева А.Н. директора Регионального филиала «Западный» АО «Пассажирские перевозки»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции *Ковалик И. главный инженер проекта ТОО «Конэс»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии-представителей:
Заказчика (застройщика): *Жакипов Б.Е. главный инженер,*
Подлисовский В.А. начальник Актюбинского участка,
Ашубаев М.Б. главный механик,
Махамбетов Н.К. ведущий инженер ПТО,
Балжигитов А. мастер экипировки,
Касимов К. мастер экипировки
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика:
Утепов Б.А. директор ТОО «Стронеф»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика:
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Наурзалин С.У.
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной пожарной службы:

Файзулла Б. инструктор НОРИП-41

(фамилия, имя, отчество, должность)

государственного органа социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора:
Боранбаев Н.А. начальник управления архитектуры и градостроительства Актюбинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком *Региональным филиалом «Западный» АО «Пассажирские перевозки»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Строительство «Постройка склада на ст. Актобе»*

(наименование объекта, и вид строительства: новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *г.Актобе» ул.Станционная 11Г*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
приказа №600 от 14 июля 2011 года регионального филиала по пассажирским перевозкам «Западный»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ
от «01» августа 2011г. № 400
Управление государственного архитектурно-строительного контроля

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Стронеф»

(наименование организации)

Выполнившим
строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией ((при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «КОНЭС» г. Караганда

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _____проектно-сметную документацию_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____-_____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении: …. к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы ___РФ «Западный» АО «Пассажирские_____ ____перевозки»_____

(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … а акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ____№ 12-08-01_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам; для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта))

7. Проектно-сметная документация утверждена____ *приказом АО «Пассажирские перевозки» от 31 мая 2011 года*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«31» мая 2011г. № 221-ЦЛП

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2011 г.__ (месяц и год) окончание работ: декабрь 2011 г.__ (месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

__ _ _____проектно-сметная, исполнительная_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основанные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

			или очереди	принятых)	или очереди
Этажность здания	Этаж	2	-	2	-
Площадь участка	м2	899	-	899	-
Общая площадь здания	м2	842,4	-	842,4	-
Строительный объем здания	м3	3848,6	-	3848,6	-

Выпуск продукции (оказание услуг). предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир М2		Число квартир	Площадь квартир М2	
		общая	Жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание склада двухэтажное с размерами в осях 36 х12 м. Внутренняя высота помещений от пола до потолка принята 3,6 м. В здании предусмотрены: складские помещения, котельная, гардеробная с душевыми, саннузлы, кабинет, комната охраны, дебаркадер, грузовой лифт, электрощитовая, водомерный узел. Наружные инженерные сети, благоустройство территории.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении . . . а акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ____69 350,4_____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
____60 197,65____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
____9 152,75____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе, стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____хорошо_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и

конструкций) хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект *Постройка склада по ул. Станционная 11-Г на ст. Актобе*

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.