Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Объект:Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган,согласно программы "Модернизация ЖКХ": Работы по благоустройству двора №157 ул. Назарбаева

Акт
приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел . Покрытия											
Отмостка											
43	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	17,7	2819,89	1266,44	49912	22416	24835	8142	62698
					150,34	275,59	2661	4878	–	4644	
44	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки, В7,5 НР = 91 % К=0,100;	м3	11,8	16823,9	1347,2	198522	15897	166907	17284	233070
					1332,03	277,54	15718	3275	–	17264	

Раздел . МАФы
Стойки для ковров (л.8)- 2 шт.

45 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,192	2760,42	–	530	–	–	382	985
				2760,42	–	530	–	–	73	
46 1109-0302-0112	Стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13968	28021,19	14726,52	3914	2057	812	1110	5426
				7481,39	4030,64	1045	563	–	402	
47 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13968	439310		61363		61363		66272
48 1106-0101-0113	Бетонирование стоек, В15 НР = 91 %	м3	0,192	23197,92	1411,46	4454	271	3073	1064	5959
				5781,25	307,29	1110	59	–	441	
49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,06	79,31	1,97	322	8	202	79	433
				27,59	0,49	112	2	–	32	
Стойки для сушки белья (л.9)- 2 шт.										
50 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	2763,33	–	1658	–	–	1194	3080
				2763,33	–	1658	–	–	228	
51 1109-0302-0112	Стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10914	28037,38	14742,53	3060	1609	635	867	4241
				7476,64	4031,52	816	440	–	314	

52	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,10914	439310		47946		47946		51782
53	1106-0101-0113	Бетонирование стоек, В15 НР = 91 %	м3	0,6	23201,67	1413,33	13921	848	9604	3324	18625
					5781,67	306,67	3469	184	–	1380	
54	1114-0203-0201	Подвеска проволоки для белья НР = 99 %	м проволоки	48	32,77	0,33	1573	16	30	1519	3339
					31,81	0,15	1527	7	–	247	
55	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0074	205592		1521		1521		1643
56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,19	79,31	2,19	253	7	158	61	339
					27,59	–	88	–	–	25	
Ограждение спорт.площадки (л.10)- 62м											
57	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	62	3350,52	1238,55	207732	76790	2714	185311	424486
					2068,19	464,76	128228	28815	–	31443	
58	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,968	12153		48223		48223		52081
59	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,85	2166		253097		253097		273345

60	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,33954	462888		620057		620057		669662
61	2105-0308-0213	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	239,72	705		169003		169003		182523
62	2109-0404-0201	Навесы	шт.	2	490		980		980		1058
63	2109-0404-0507	Защелка	шт.	1	490		490		490		529
64	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	54	91,35	2,81	4933	152	2232	1770	7239
					47,2	0,3	2549	16	–	536	
65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 %	м2	186,2	79,23	2	14752	373	9242	3585	19804
					27,59	0,31	5137	58	–	1467	
МАФы по УСН											
66	8601-0109-0307	Игровой модуль "Песочница Аквариум" НР = 91 %	комплект	1	82905	208	82905	208	72412	9424	99715
					10285	71	10285	71	–	7386	
67	8601-0104-0110	Качалка "Ванька-встанька" НР = 0	комплект	1	95687	–	95687	–	95687	–	103342
					–	–	–	–	–	7655	
68	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	43199	112	129597	336	123693	5154	145531

				1856	32	5568	96	–	10780	
69 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160586	157	160586	157	156962	3198	176887
				3467	47	3467	47	–	13103	

Итого	**2 614 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 871 878
Накладные расходы, тенге	243 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 635
Всего	**2 614 094**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	33 983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 677**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 737 503**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 874 378**
НДС (12 %)	344 925
Итого	**3 219 303**

Заказчик: _____

Подрядчик _____