"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Объект:Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №173 ул.Шахворостова, г.Талдыкорган,согласно программы "Модернизация ЖКХ"

**Акт**
**приемки выполненных работ за август 2020 года**

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел . Озеленение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1147-0102-0401 | деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 % | яма | 10 | 2696,7 | – | 26967 | – | – | 23731 | 54754 |
| | | | | | 2696,7 | – | 26967 | – | – | 4056 | |
| 2 | 1147-0102-0406 | деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 % | яма | 12 | 3428,75 | – | 41145 | – | – | 36208 | 83541 |
| | | | | | 3428,75 | – | 41145 | – | – | 6188 | |
| 3 | 1147-0103-0105 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 % | шт. | 10 | 3829,9 | 1102,1 | 38299 | 11021 | 1188 | 26091 | 69541 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2609 | 355,9 | 26090 | 3559 | – | 5151 | |
| 4 2501-0203-0203 | Сирень, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м, прим. | шт. | 10 | 3067 | | 30670 | | 30670 | | 33124 |
| 5 1147-0103-0106 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 % | шт. | 12 | 5664,5 | 1375,58 | 67974 | 16507 | 1479 | 48523 | 125817 |
| | | | | 4165,67 | 429,33 | 49988 | 5152 | – | 9320 | |
| 6 2501-0203-2702 | Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 12 | 1738 | | 20856 | | 20856 | | 22524 |
| 7 1147-0108-0113 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 % | м траншеи | 48 | 869,13 | – | 41718 | – | 5202 | 32134 | 79760 |
| | | | | 760,75 | – | 36516 | – | – | 5908 | |
| 8 1147-0109-0101 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 % | м изгороди | 48 | 633,73 | 117,98 | 30419 | 5663 | 91 | 22805 | 57482 |
| | | | | 513,85 | 26,04 | 24665 | 1250 | – | 4258 | |
| 9 2501-0204-0702 | Бирючина, прим, высотой от 0,5 м до 1 м К=6,000; | шт. | 288 | 136 | | 39168 | | 39168 | | 42301 |
| | | | | | | | | – | 3133 | |
| **Раздел . МАФы** | | | | | | | | | | |
| **Ограждение спорт.площадки - 62м** | | | | | | | | | | |
| 10 1107-0111-0112 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м без цоколя. Установка НР = 118 % | м оград | 62 | 3350,52 | 1238,55 | 207732 | 76790 | 2714 | 185311 | 424486 |
| | | | | 2068,19 | 464,76 | 128228 | 28815 | – | 31443 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,968 | 12153 | | 48223 | | 48223 | | 52081 |
| 12 2301-0201-0180 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 116,85 | 2166 | | 253097 | | 253097 | | 273345 |
| 13 2106-0801-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,33954 | 462888 | | 620057 | | 620057 | | 669662 |
| 14 2105-0308-0213 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 239,72 | 705 | | 169003 | | 169003 | | 182523 |
| 15 2109-0404-0201 | Навесы | шт. | 2 | 490 | | 980 | | 980 | | 1058 |
| 16 2109-0404-0507 | Защелка | шт. | 1 | 490 | | 490 | | 490 | | 529 |
| 17 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 54,3 | 91,34 | 2,82 | 4960 | 153 | 2244 | 1780 | 7279 |
| | | | | 47,2 | 0,29 | 2563 | 16 | – | 539 | |
| 18 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % | м2 | 186,2 | 79,23 | 2 | 14752 | 373 | 9242 | 3585 | 19804 |
| | | | | 27,59 | 0,31 | 5137 | 58 | – | 1467 | |

**Итого** **2 199 611**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 341 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 110 507

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 38 850 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 204 704 |
| Накладные расходы, тенге | 380 168 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 162 933 |
| **Всего** | **2 199 611** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 28 595 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 30 081 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **45 166** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **2 303 453** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **2 418 626** |
| НДС (12 %) | 290 235 |
| **Итого** | **2 708 861** |

Заказчик _____ Подрядчик _____