Заказчик: **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО «KC Construction»**

Объект : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Доланалы Кербулакского района Алматинской области»**
(наименование объекта)

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-4-1-Резервуар на 100м3-2шт									
		Раздел .Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1660	155,15	146,58	257554	243329	–	55616	338224
					8,57	37,96	14225	63019	–	25054	
2	1101-0205-0202	Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1.2;	м3 грунта	36	3111,94	–	112030	–	–	80662	208107
					3111,94	–	112030	–	–	15415	

3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	324	207,01	197,41	67070	63960	30	15306	88966
				9,5	56,12	3077	18182	–	6590	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	567	118		66906		–	–	72258
				–		–		–	5352	
5 1101-0201-0903	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	232,78	1147,19	1065,3	267043	247980	8438	60371	353607
				45,64	314,56	10625	73223	–	26193	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1272	35,44	35,44	45079	45079	–	12150	61807
				–	13,27	–	16875	–	4578	
7 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1272	17,5	17,5	22260	22260	–	6000	30521
				–	6,55	–	8333	–	2261	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	424	894,24	–	379158	–	–	272994	704324
				894,24	–	379158	–	–	52172	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1272	163,62	76,47	208127	97265	–	112925	346736
				87,16	36,15	110862	45978	–	25684	

Раздел.Днище и стены,плиты покрытий резервуара

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под днище . Устройство НР = 91 %	м3	8,84	19858,03	1111,54	175545	9826	154203	12488	203076
					1302,71	249,66	11516	2207	–	15043	
11	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой(10мм) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	97,5	690,89	46,73	67362	4556	24495	36518	112190
					392,93	5,52	38311	538	–	8310	
12	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=8.000:	м2 изолируемой поверхности	780	255,88	24,13	199587	18818	77346	99476	322988
					132,59	3,08	103423	2403	–	23925	
13	1111-0101-1101	Защитная стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство(40мм с уклоном) НР = 94 %	м2 стяжки	76,38	707,25	29,37	54020	2243	24531	26662	87137
					356,72	14,64	27246	1118	–	6455	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(14.6+26.6) НР = 91 %	м3	82,4	32520,85	3188,34	2679718	262719	1701409	736764	3689801
					8684,34	1141,27	715590	94041	–	273319	
18	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой(10мм)- стены резервуара НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	252,96	690,87	46,72	174763	11819	63548	94744	291068
					392,93	5,52	99396	1396	–	21561	
19	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=8.000:	м2 изолируемой поверхности	2023,68	255,88	24,13	517817	48822	200667	258088	837977
					132,59	3,08	268328	6234	–	62072	
20	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1084	675885,61	1337,64	73266	145	45949	24784	105894

				250664,21	581,18	27172	63	–	7844	
21 1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %									
		м3 сборных конструкций	7,04	8543,47	4482,24	60146	31555	9277	27604	94770
				2743,47	579,4	19314	4079	–	7020	

Всего	**7 949 451**
Временные здания и сооружения (2,9x0,8 %)	184 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	188 706
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 452**
Итого в текущих ценах	**8 489 036**
НДС (12 %)	1 018 684
Итого	**9 507 720**

Заказчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО «KC Construction»