Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-2-1 Насосная станция 1-го подъема										
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6		5,92	114,3	108,66	677	643	0	130	872	
				м3 грунта		5,64	24,98	33	148		65		
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.		11,97	142,19	135,18	1702	1618	0	328	2193	
				м3 грунта		7,01	31,08	84	372		162		
3	3	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.		23,41	195,3	185,67	4572	4346	0	882	5890	
				м3 грунта		9,63	42,68	225	999		436		
4	4	Е11-010205-0304 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,28	4925,62	0	6305	0	0	4539	11712	
				м3 грунта		4925,62	0	6305	0		868		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,92	894,24	0	5294	0	0	3812	9834	
				м3 грунта		894,24	0	5294	0		728		
6	6	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		17,74	42,15	42,15	748	748	0	169	990	
				м3 грунта		0	13,2	0	234		73		
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,74	195,13	91,03	3462	1615	0	1879	5768	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	1847	763		427		
8	8	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		18,92	264,48	250,58	5004	4741	7	1063	6553	
				м3 грунта		13,54	64,52	256	1221		485		
9	9	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		37,84	42		1589				1716	
				т							127		
10	10	Е11-060101-0101	Замок бетонный. Устройство		0,6	16010,98	1111,55	9607	667	8158	848	11291	
				м3		1302,75	249,65	782	150		836		
11	11	Е11-060101-0101	Отмостка. Устройство		1,1	15347,98	1111,55	16883	1223	14227	1554	19912	
				м3		1302,75	249,65	1433	275		1475		
12	12	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,2	23102,63	9324,37	97031	39162	13289	60268	169883	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	44580	16297		12584		
13	13	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		4	31803,83		127215		127215		137393	
				шт.							10177		
14	14	С121-040301-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		2	11188,8		22378		22378		24168	
				шт.							1790		
15	15	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		2	3558,95		7118		7118		7687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							569		
16	16	С2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2		2	55140,61		110281		110281		119104	
				шт.							8822		
17	17	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	1986,4		3973		3973		4291	
				шт.							318		
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,52	624,55	29,37	8444	397	3224	4719	14216	
				м2 стяжки		356,71	14,64	4823	198		1053		
19	19	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		27,04	68,77	5	1859	135	1605	174	2196	
				м2 стяжки		4,41	2,42	119	65		163		
20	20	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		100	575		57500		57500		62100	
				кг							4600		
21	21	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,002	1231475,32	0	2463	0	2067	301	2985	
				канало-километр трубопровода		198100	0	396	0		221		
22	22	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	544370		18596		18596		20083	
				т							1488		
23	23	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,072	489448,15	13008,71	35240	937	16139	21559	61343	
				т стальных элементов		252280	1473,39	18164	106		4544		
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19727		39454		39454		42610	
				комплект							3156		
25	25	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной		0,0076	95954,91	1051,2	729	8	531	175	976	
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	190	4		72		
26	26	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны		0,51	4583,81	13,61	2338	7	1817	465	3027	
				м2		1007,14	5,98	514	3		224		
27	27	С121-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014		0,0255	8977		229		229		247	
				м3							18		
28	28	С121-090404-0201 #прим.	Ручка		2	490		980		980		1058	
				шт.							78		
29	29	Е11-100116-0101	Крышка. Антисептирование водными растворами		1,02	95,95	3,44	98	4	24	65	175	
				м2		68,77	1,55	70	2		13		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									**750271**	
			Раздел: 2. Монтаж оборудования										
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж стального оголовка		0,2748	1390063,39	515599,11	381989	141687	98862	182093	609209	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	141441	42492		45127		
31	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2517,46	0	5035	0	4387	635	6124	
				комплект		324,04	0	648	0		454		
32	32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		32	1120,14	71,28	35844	2281	1960	31287	72502	
				фланец		987,6	0	31603	0		5371		
33	33	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		32	2785		89120		89120		96250	
				шт.							7130		
34	34	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка		8	857,09	53,46	6857	428	372	5997	13882	
				фланец		757,16	0	6057	0		1028		
35	35	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		8	1986		15888		15888		17159	
				шт.							1271		
36	36	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	583,48	35,64	2334	143	84	2086	4773	
				фланец		526,72	0	2107	0		354		
37	37	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1420		5680		5680		6134	
				шт.							454		
38	38	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2119,61	82,83	4239	166	655	3466	8322	
				задвижка или клапан		1709,4	41,31	3419	83		616		
39	39	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sipmetex ГОСТ 5762-2002		2	42079		84158		84158		90891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6733		
40	40	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1275,21	27,61	2550	55	346	2155	5082	
				задвижка или клапан		1074,48	13,77	2149	28		376		
41	41	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	23909		47818		47818		51643	
				шт.							3825		
42	42	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,004	535675,1	112429,28	2143	450	62	1784	4241	
				км трубопровода		407700	42803,78	1631	171		314		
43	43	С123-010301-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74		4,016	3939		15819		15819		17085	
				м							1266		
44	44	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		0,96	92,74	1,68	89	2	62	18	116	
				м2		26,97	0,28	26	0		9		
45	45	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка		2	7178,36	164,12	14357	328	9546	4447	20308	
				счетчик (водомер)		2241,12	27,54	4482	55		1504		
46	46	Прайс лист	Водомеры WPH-N-K диам.65		2	66606,7		133213				133213	
				шт						133213			
			Отпускная цена			66607		133213					
			Сметная стоимость оборудования					*133213*					
47	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка		0,02438	1049024,39	515599,11	25575	12570	456	16155	45069	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	12548	3770		3338		
48	48	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		3,6	2607		9385		9385		10136	
				м							751		
49	49	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		2	2320,2	55,22	4640	110	428	4115	9456	
				шт.		2050,92	27,54	4102	55		700		
50	50	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80		2	130042		260084		260084		280891	
				шт.							20807		
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,023	1390063,39	515599,11	31971	11859	8274	15241	50989	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	11838	3556		3777		
52	52	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт (вентеляционная труба)		0,002	364304,45	7333,91	729	15	18	696	1539	
				км трубопровода		347760	3767,03	696	8		114		
53	53	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		2,016	1011		2038		2038		2201	
				м							163		
54	54	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0004	1558874,86	705076,44	624	282	37	395	1100	
				км трубопровода		761040	235230,7	304	94		81		
55	55	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,4016	9854		3957		3957		4274	
				м							317		
56	56	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,6	179,76	2,64	647	9	511	89	795	
				м2		35,25	0,41	127	1		59		
57	57	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		3,6	92,74	1,68	334	6	231	68	434	
				м2		26,97	0,28	97	1		32		
58	58	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		2	3045,43	44,39	6091	89	5028	983	7639	
				зонт		486,86	14,46	974	29		566		
59	59	Ц13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем,		1	113827,83	41079,92	113828	41080	7183	49150	176016	
				шт.		65565	15008,21	65565	15008		13038		
60	60	Прайс лист	Насос ЭЦВ 8-25-125		1	297694,92		297695				297695	
				шт						297695			
			Отпускная цена			297695		297695					
			Сметная стоимость оборудования					*297695*					
			Итого по разделу: 2. Монтаж оборудования									**2045166**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2196500	267811	1121261	423790	2795441	
								374929	86188	430908	175147		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							430908			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		49182					
			Итого с временными									2844620	
			Зимние удорожания			2,07 %		49964					
			Итого с зимними удорожаниями									2894584	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49274					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2943858	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									3090759	
			НДС			12 %		370891					
			Итого с НДС									3461650	

Заказчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "KC Construction"

Землякова Е.П.