Форма 2В

Заказчик - ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Подрядчик - ТОО "KC Construction"
Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Алмалы Панфиловского района Алматинской облати (корректировка)

Акт приемки выполненых работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 года

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1 Резервуары воды емк.500 м3 - 2 шт								
2	Е0101-27-5 1-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	370	3,35	3,35	1240	1240	417	--	--
		м3		--	1,16	--	430	97	--	1
3	Е0101-27-6 1-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	90	3,82	3,82	344	344	116	--	--
		м3		--	1,32	--	119	97	--	--
4	Е0101-27-11 1-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	370	1,48	1,48	548	548	185	--	--
		м3		--	0,51	--	190	97	--	1
5	Е0101-27-12 1-27-12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	90	1,57	1,57	141	141	48	--	--
		м3		--	0,54	--	49	97	--	--
8	Е0101-35-2 1-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	380	12,61	12,61	4793	4793	1613	--	--
		м3		--	4,38	--	1663	97	0,01	5
9	Е0101-13-2 1-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3**	300	28,89	27,85	8666	8354	2757	0,01	2
		м3		1,04	8,44	312	2531	97	0,03	9
10	Е0101-130-6 1-130-6	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	1140	3,41	3,41	3892	3892	1282	--	--
		м3		--	1,16	--	1322	97	--	4
		Камера лаза, камера приборов								

54	Е0113-26-8 13-26-8 к-4 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5	71,50	0,12	357	1	13	0,01	--
		м2		2,77	0,05	14	--	90	--	--
55	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00824	70437,87	304,24	580	3	85	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	80	1	105	0,56	--
56	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00824	40200,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20893	19315			3
			Тенге			406	6306			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20893				
	Материалы -		Тенге			841				
	Всего заработная плата -		Тенге				6711			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331				
		Накладные расходы -	Тенге			6515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				7688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				7688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							29 053
		Временные здания и сооружения				3,1.0,8 %	721			
										29 774
		Доп. Затраты на зимнее время				2,07 %	616			
		Затраты на выслугу лет				1 %	298			
		Затраты на дополнительные отпуска				0,4 %	119			
										30 807
		В текущих ценах на 2020 год				3,42065				
										105 379
		Налоги, сборы, обязательные платежи				2 %	2 108			
										107 486
		НДС				12 %	12 898			
		ИТОГО с НДС								120 385

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории

Планировка территории

Насыпь

4	Е0101-25-3 1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	42,6	12,31	12,31	524	524	139	--	--
		м3		--	3,37	--	143	97	0,01	--
		Ограждение из колючей проволоки								
		Узел Б								
17	Е0107-24-13 7-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	111,4	371,27	137,18	41360	15281	30762	0,98	109
		м		159,53	37,71	17772	4201	140	0,14	15
18	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	10,85	3774,00	--	40948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел В								
21	Е0107-24-13 7-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	204,2	371,27	137,18	75813	28011	56387	0,98	200
		м		159,53	37,71	32576	7700	140	0,14	28
22	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	23,45	3774,00	--	88500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-97 2-1-97 Изм. и доп. вып. 25	М/конструкции стоек	2,08837	87220,00	--	182148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота и калитка								
25	Е0107-25-1 7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
26	Е0107-25-8 7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
27	С12021-97 2-1-97 Изм. и доп. вып. 25	М/конструкции стоек	0,206962	87220,00	--	18051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-268 2-1-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,15887	111158,00	--	17660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,144	3774,00	--	543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,609128	16,36	0,05	174	1	56	0,03	--
		м2		5,81	0,02	62	--	90	--	--

31	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,218256	16,58	0,02	352	--	79	0,02	--
		м2		4,16	--	88	--	90	--	--
		Щебеночное покрытие								
32	Е0127-26-2 27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	312,36	186,45	34,56	58240	10795	5979	0,04	12
		м2		6,01	8,38	1877	2618	133	0,03	9
33	Е0127-26-3 27-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	624,72	-13,41	-1,37	-8379	-854	-416	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-62	-251	133	--	-1
		МАФ								
34	У1-43-18 Т1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	1	2759,30	80,96	2759	81	419	2,30	2
		скамья		376,20	22,56	376	23	105	0,11	--
35	У1-49-2 Т1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	1	3005,91	74,49	3006	74	929	5,20	5
		урна		864,60	19,74	865	20	105	0,10	--
36	С12022-20 2-2-20	Металический мусоросборник с тележкой	1	18800,00	--	18800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Нагорная канава								
39	Е0101-33-9 1-33-9	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 1 группы	18,4	37,17	36,38	684	669	207	0,01	--
		м3		0,79	10,83	15	199	97	0,04	1
40	Е0101-33-11 1-33-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	65,69	55,54	54,28	3649	3566	1097	0,01	1
		м3		1,26	15,96	83	1048	97	0,05	4
41	Е0101-134-2 1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	65,69	25,65	5,38	1685	353	1292	0,13	8
		м3		20,27	--	1332	--	97	--	--
42	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,4	21,55	4,52	396	83	304	0,11	2
		м3		17,03	--	313	--	97	--	--
		Установка указателей столбов								
43	Е0127-61-1 27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
		шт		100,35	29,70	803	238	133	0,12	1
44	Прайс СТПРАЙС лист	Столбик сигнальный СС-1	8	822,14	--	6577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			561847	60751			371
			Тенге			60751	16287			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325189				
	Материалы -		Тенге			29012				
	Всего заработная плата -		Тенге				77038			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6577				
Местные материалы -		Тенге			168097				
	Накладные расходы -	Тенге			105617				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15843			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25848				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456654				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
	Сметная заработная плата -	Тенге				92881			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236659				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236659				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14200				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			250858				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			707512				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
	Сметная заработная плата -	Тенге				92881			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**707 512**
	Временные здания и сооружения			**3,1.0,8 %**	**17 546**			
								725 058
	Доп. Затраты на зимнее время			**2,07 %**	**15 009**			
	Затраты на выслугу лет			**1 %**	**7 251**			
	Затраты на дополнительные отпуска			**0,4 %**	**2 900**			
								750 218
	В текущих ценах на 2020 год			**3,42065**				
								2 566 233
	Налоги, сборы, обязательные платежи			**2 %**	**51 325**			
								2 617 557
	НДС			**12 %**	**314 107**			
	ИТОГО с НДС							**2 931 664**

	Итого по Локальной смете № 2-2-1							**120 385**
	Итого по Локальной смете № 7-1-1							**2 931 664**
	ИТОГО							**3 052 049**

Заказчик:
ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО "KC Construction"

Землякова Е.П.