ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **"Altynzhol Group"**

Наименование работ: **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км**

Основание: **Доп.соглашение №2 от 11.01.2021г. к Договору №4/20 от 04.02.2020 года.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км	**33 644 774,74**								**4 037 372,97**	**37 682 147,70**
в том числе:										
за апрель месяц 2021 г.		**8 929 272,24**		**8 929 272,24**					**1 071 512,67**	**10 000 784,91**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**10 000 784,91** **(Десять миллионов семьсот восемьдесят четыре) тенге 91 тиын**									

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "УПТиАД Мангистауской области"
_____ **Калиев А.У.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"
_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Altynzhol Group"

АКТ - приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район),
общая протяженность 301 км, за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, в тенге	Итого на 2021 год, тенге
	Содержание земполотна				
1	Планировка обочин автогрейдером, 1 раз в квартал	км прохода	518,00	3 322,88	1 721 251,84
2	Скашивание травы на откосах, 2 раза в год	км прохода	120,00	502,66	60 319,20
3	Укрепление обочин ПГС толщиной 8 см	100м2	102,00	19 256,49	1 964 161,98
4	Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и с использованием нового материала грунтом	м3	52,00	1 882,72	97 901,44
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	230,00	2 712,24	623 815,20
	Итого по земполотну				**4 467 449,66**
	Дорожная одежда				
6	Ремонтное профилирование гравийных дорог без добавления материала, 1 раз в квартал	1км прохода	18,00	14 802,36	266 442,48
7	Ямочный ремонт а/б покрытия, в том числе:				
	"Жетибай-Карамандыбас-Жанаозен" 32-33 км				
7.1	- расстояние перевозки 38 км	1м2	223,00	4 267,25	951 596,75
8	Заделка трещин битумом	100м	13,00	27 725,44	360 430,72
9	Устройство разметки сплошной линией (шир.0,1м), 1 раз в год	км. линии	11,00	53 135,52	584 490,72
10	Устройство разметки прерывистой линией (шир.0,1м), 2 раз в год	км. линии	9,00	36 024,57	324 221,13
	Итого по дорожной одежде				**2 487 181,80**
	Обстановка дороги				
11	Убока различных предметов и мусора проезжей части,вручную	1км	181,00	3 323,19	601 497,39
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	181,00	443,62	80 295,22
13	Очистка дорожных знаков и указателей водой	шт	152,00	217,36	33 038,72
14	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со световозвращающими элементами) 1 раз в год	10шт	163,00	392,81	64 028,03
15	Очистка и мойкаограждений (криволинейный брус)	100 м	25,00	3 579,66	89 491,50
16	Установка стоек под дорожные знаки	шт	3,00	21 812,19	65 436,57
17	Замена стоек дорожных знаков на новые (поврежденных после ДТП и т.д.)	шт	2,00	19 795,28	39 590,56
18	Установка недостающих дорожных знаков(щитков) 1 раз в год	шт	3,00	20 781,26	62 343,78
19	Установка информационных указателей и панно 1 раз в год	шт	1,00	28 504,28	28 504,28
20	Замена сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	28,00	11 237,49	314 649,72
21	Установка сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	12,00	9 224,57	110 694,84
22	Замена километровых указателей	шт	23,00	6 850,00	157 550,00
23	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики (реставрация) 1 раз в год	м2	1,00	6 402,07	6 402,07

24	Покраска элементов обстановки пути (автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоценкованных стоек дор.знаков и ограждений, шумозащитных ограждений, памятников, архитектурных форм, стел, исключая криволинейный брус 1 раз в год	м2	22,00	1 906,59	41 944,98
25	Покраска криволинейного бруса с двух сторон	100м2	1,00	67 125,50	67 125,50
26	Ремонт автопавильонов (побелька, штукатурка, без покраски) 1 раз в год (1 автопавильон 50 м2)	100м2	1,00	3 130,16	3 130,16
27	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)	1 элемент бруса	2,00	36 339,65	72 679,30
28	Замена поврежденных перильных ограждений мостов	шт	8,00	3 547,02	28 376,16
	Итого по обстановке дороги				**1 866 778,78**
	Искусственные сооружения				
29	Содержание мостов	м2	42,00	600,62	25 226,04
30	Скашивание травы у оголовков трубы вручную	м2	12,00	1 453,85	17 446,20
31	Ремонт оголовков водопроводных труб с приготовлением раствора	м2	8,00	1 158,19	9 265,52
35	Очистка водопропусных труб от насосов вручную	м3	7,00	10 545,51	73 818,57
	Итого по искусственным сооружением				**125 756,33**
	Итого по содержанию дороги				**8 947 166,57**
	НДС 12%:				1 073 659,99
	ВСЕГО с НДС:				**10 020 826,56**
	ВСЕГО, с кояффициентом понижения - 0,998				**10 000 784,91**
	в том числе НДС, 12%				1 071 512,67

Принял:

Руководитель

ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

_____ **Калиев А.У.**

Сдал:

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**