Заказчик : ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик : ТОО «KC Construction»

Объект :«Устройство освещения демонтированных опор и светильников уличного освещения на второстепенных улицах г.Талдыкорган»

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2020г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-8 Устройство освещения ул.Акбастау									
		Раздел . Металлическая опора освещения ОМ-1(47шт)									
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,8	2702,02	–	50798	–	–	36575	94363
					2702,02	–	50798	–	–	6990	
2	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	18,8	17299,63	26,38	325233	496	252988	57399	413243
					3816,44	–	71749	–	–	30611	
3	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,06784	74760,26	1332,6	79832	1423	–	71920	163892

				73427,67	584,36	78409	624	–	12140	
4	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка под монолитные фундаменты. Группа грунта 2 НР = 80 %	опора	47	6624,17	3512,15	311336	165071	–	169746	519569
					3112,02	1402,49	146265	65917	–	38487	
5	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	4,5825	17492,85	12372,5	80161	56697	4723	25377	113981
					4089,69	2832,52	18741	12980	–	8443	
6	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	47	5063,98	2592,7	238007	121857	802	134216	402001
					2454,21	1115,36	115348	52422	–	29778	
7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	470	333,69	151,61	156836	71259	20858	62716	237116
					137,7	47,63	64719	22387	–	17564	
8	2307-0202-0104	Коробки ответвительные с кабельными вводами У614	шт.	47	778		36566		36566		39491
9	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	47	305,06	12,91	14338	607	3699	7381	23457
					213,45	4,68	10032	220	–	1738	
10	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	47	109		5123		5123		5533
Раздел .Оборудование											
11	1308-0304-0203	Ящик управления освещением шкафного исполнения. Установка НР = 72 %	шт.	1	12411	1061	12411	1061	8490	2300	15888
					2860	335	2860	335	–	1177	

12	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	
13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4979	123	4979	123	2144	1977	7512
					2712	34	2712	34	–	556	
	Раздел. Кабельно-проводниковые изделия										
14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	348	333,7	151,61	116126	52762	15444	46437	175568
					137,7	47,63	47920	16576	–	13005	
15	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	1276	231,2	101,68	295011	129738	59850	106001	433093
					82,62	32,76	105423	41800	–	32081	
16	1308-0201-0801	Кабель . Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	5	306,6	125,6	1533	628	216	636	2343
					137,8	38,8	689	194	–	174	
17	1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый кабельный . Присоединение НР = 72 %	шт.	5	1029,6	22	5148	110	176	3506	9346
					972,4	1,4	4862	7	–	692	
18	2306-1702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА 16-8-5,4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	5196		260		260	–	281
					–		–		–	21	
	Раздел . Заземление опор										
19	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	47	2333,38	123,06	109669	5784	59996	32506	153549

				933,81	26,77	43889	1258	–	11374		
20	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	73	451,93	18,93	32991	1382	16028	11465	48012
					213,44	4,68	15581	342	–	3556	

Итого	2 860 696
Временные здания и сооружения 2,4%	68 657
Зимние удорожания 1,71%	50 092
Итого с непредвиденными затратами 2%	59 589
Всего	3 039 034
Коэфициент =1,05	3 190 986
НДС 12%	382 918

Заказчик :
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Субподрядчик:
Директор ТОО «КС Construction»