Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка:Средний ремонт дорог улиц населенных пунктов с 10лет Казахстану Коксуского района

Объект: Средний ремонт дорог улиц населенных пунктов с 10 лет Казахстану Коксуского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		13	14.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог улиц населенных пунктов с 10 лет Казахстану Коксуского района	9 540 137	8 517 979							1 022 158	9 540 137

Сдал (Подрядчик):
ТОО"Ау сункар-ай", БИН 000 84 000 30 42

Директор _____Чурегеева А.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Коксуского района Алматинской области
БИН 130840013869

Руководитель _____Карбаев М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002" _____ А.С.Нурхат
ИИН: 8506 1930 0110
№KZ 62VJE00042052

Заказчик: **ГУ " ОПТ и АД Коксуского района", Юридический адрес: Казахстан, БАЛПЫК, Мырзабекова 38**
БИН: 130840013869

Подрядчик: **ТОО " Ақ сұңқар-ай", Юридический адрес: Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183,**

Объект : **Средний ремонт дорог улиц с.10 лет Казахстану Коксуского района**
Договор о государственных закупках работ №13 от 14.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ за май 2021 года
Средний ремонт дорог с.10 лет Казахстану Коксуского района, Алматинской области

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Улица Оспанова - 470м										
			1.1 Устройство дорожного полотна										
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2820	7,06	7,06	19917	19917	–	4206	26053	
						–	2,07	–	5841	–	1930		

2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	846	3767,74	1098,78	3187508	929568	2125761	383552	3856745
						156,24	263,55	132179	222962	–	285685	
3	3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	117,5	8706,58	1794,19	1023023	210817	384299	491167	1635325
						3641,76	805,2	427907	94611	–	121135	
Устройство трубных переездов- 4шт												
4	7	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	0,96	198,96	190,63	191	183	–	30	239
						8,33	35,42	8	34	–	18	
5	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	0,0288	1840,28	–	53	–	–	38	98
						1840,28	–	53	–	–	7	

6	9	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 % К=4,000;	м3 основания	0,24	4179,17	237,5	1003	57	671	290	1396
						1145,83	75	275	18	–	103	
7	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9216	35,81	35,81	33	33	–	9	45
						–	14,11	–	13	–	3	
8	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3072	950,52	–	292	–	–	210	542
						950,52	–	292	–	–	40	
9	12	1123-0401-0301	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % К=4,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м трубопровода	24	1310,38	2,75	31449	66	–	31103	67556
						1307,63	1,42	31383	34	–	5004	

10	13 1123-0401-0201	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=4,000;	м трубопровода	24	1525,29	343,96	36607	8255	8361	22145	63452	
					832,96	99,08	19991	2378	–	4700		
11	14 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	24	1048		25152		25152	–	27164	
					–		–		–	2012		
12	15 1129-0173-0201	Крнструкции железобетонные. Устройство обмазочной гидроизоляции НР = 110 % К=4,000;	м2 поверхности	7,536	282,51	11,54	2129	87	1330	783	3145	
					94,48	–	712	–	–	233		
1.2 Укрепление обочин												
13	17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61,1	2058		125744		125744	–	135804	Казахстан
					–		–		–	10060		
Раздел 2 Улица Сатпаева- 670м												
2.1 Устройство дорожного покрытия												
14	18 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4020	7,06	7,06	28393	28393	–	5995	37139	

						–	2,07	–	8326	–	2751	
15	19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1206	3767,74	1098,78	4543895	1325129	3030341	546766	5497914
						156,24	263,55	188425	317840	–	407253	
16	20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	167,5	8706,58	1794,19	1458352	300527	547830	700174	2331208
						3641,76	805,2	609995	134871	–	172682	
2.2 Устройство трубного переезда -1 шт												
17	24	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,24	200	191,67	48	46	–	7	59
						8,33	33,33	2	8	–	4	
18	25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,0072	1805,56	–	13	–	–	9	24
						1805,56	–	13	–	–	2	

19	26	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,06	4183,33	233,33	251	14	168	72	349
						1150	66,67	69	4	–	26	
20	27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;									
				м3 грунта	0,1404	35,61	35,61	5	5	–	1	6
						–	14,25	–	2	–	–	
21	28	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;									
				м3 грунта	0,0468	961,54	–	45	–	–	32	83
						961,54	–	45	–	–	6	
22	29	1123-0401-0301	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м трубопровода	6	1310,33	2,67	7862	16	–	7775	16888
						1307,67	1,33	7846	8	–	1251	

23	30 1123-0401-0201	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	6	1525,33	344	9152	2064	2090	5537	15864
					833	99,17	4998	595	–	1175	
24	31 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6	1048		6288		6288	–	6791
					–		–		–	503	
25	32 1129-0173-0201	Конструкции железобетонные. Устройство обмазочной гидроизоляции НР = 110 %	м2 поверхности	1,884	282,91	11,68	533	22	333	196	787
					94,48	–	178	–	–	58	
2.3 Укрепление обочин											
26	34 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,1	2058		179252		179252	–	193592 Казахстан
					–		–		–	14340	

Всего	**13 918 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 424 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 825 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	787 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 437 620
- накладные расходы, тенге	2 200 097
в т.ч. зарплата, тенге	198 009

- сметная прибыль (8 %), тенге		1 030 981
Всего		**13 918 268**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**278 365**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**14 196 633**
НДС (12 %)		1 703 596
Итого		**15 900 229**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика	**k=0,59999999353**	**9540137**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Коксуского района Алматинской области
БИН 130840013869

Руководитель _____ Карбаев М.М.

Сдал (Подрядчик) Директор ТОО "Ақ сұңқар-ай" _____ А.С.Чурегеева
БИН 000 84 000 30 42

Эксперт техническогонадзора ТОО "ТЛГ 2002" _____ А.С. Нурхат

ИИН: 8506 1930 0110
№KZ 62VJE00042052