Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Благоустройство детских игровых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области (ул.Жансугурова 57/63,)

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за май 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел . Наружное освещение двора												
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2702	–	2702	–	–	1945	5019	
					2702	–	2702	–	–	372		

2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	5	26510,6	9373,4	132553	46867	8406	76512	225790
				15456	3672	77280	18360	–	16725	
3 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01	152100	–	1521	–	15	1145	2879
				150600	–	1506	–	–	213	
4 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	109		1090		1090	–	1177
				–		–		–	87	
5 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	5	5064	2592,8	25320	12964	85	14278	42766
				2454,2	1115,4	12271	5577	–	3168	
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	17,5	333,66	151,54	5839	2652	777	2335	8828
				137,71	47,6	2410	833	–	654	
7 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0175	168503		2949		2949	–	3185

				–		–		–	236	
8 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2038,2	177,6	10191	888	4634	3530	14819
				933,8	46,8	4669	234	–	1098	
9 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	391,2	19	1956	95	794	786	2961
				213,4	4,8	1067	24	–	219	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	6,75	124,74	3,11	842	21	684	97	1014
				20,3	0,44	137	3	–	75	

Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ

11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,1	1714,05	–	20740	–	–	14933	38527
				1714,05	–	20740	–	–	2854	

12	1101-0205-0501	Подсыпка вручную мелкой просеянной землей. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	814,25	–	3257	–	–	2345	6050
					814,25	–	3257	–	–	448	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,04	894,28	–	7190	–	–	5177	13356
					894,28	–	7190	–	–	989	
14	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,082	152073,17	–	12470	–	124	9383	23601
					150560,98	–	12346	–	–	1748	
15	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82	311		25502		25502	–	27542
					–		–		–	2040	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	82	333,7	151,62	27363	12433	3639	10941	41368
					137,7	47,62	11291	3905	–	3064	

17	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	26	355,69	160,15	9248	4164	1146	3774	14064
					151,46	50,15	3938	1304	–	1042	
18	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,108	284727		30751		30751	–	33211
					–		–		–	2460	
Раздел 3 Учет электроэнергии											
19	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1961	91	1961	91	56	1331	3555
					1814	34	1814	34	–	263	
20	2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774		774		774	–	836
					–		–		–	62	
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2415	26	4830	52	2066	1953	7326
					1356	–	2712	–	–	543	

22	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
23	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
24	1308-0305-0902	щитки учетно-распределительные . Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4822	98	4822	98	434	3113	8570
					4290	34	4290	34	–	635	
25	2307-0201-0319	щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7863		7863		7863	–	8492
					–		–		–	629	
26	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478	1001	2478	1001	100	1256	4033
					1377	367	1377	367	–	299	

27	2307-0208-0144	Контакторы модульные модели КМ25- 40, типа ИЭК	шт.	1	8041		8041		8041	–	8684
					–		–		–	643	
28	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	4010
					2306	–	2306	–	–	297	
29	2307-0208-0246	Реле времени программируемое PCZ -524, типа ИЭК	шт.	1	35241		35241		35241	–	38060
					–		–		–	2819	
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	
31	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438	–	52313
					–		–		–	3875	

32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	333,57	151,57	2335	1061	310	935	3532
					137,71	47,71	964	334	–	262	
33	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	50139		50		50	–	54
					–		–		–	4	
34	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	128851		129		129	–	139
					–		–		–	10	
35	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648		698		698	–	754
					–		–		–	56	

Раздел 4 Демонтаж

36	1133-0301-0401	Опоры стальные .Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	опора	4	7448,75	2812	29795	11248	–	18363	52011
					4636,75	1101,75	18547	4407	–	3853	

37	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	200	93,25	0,22	18649	44	–	13412	34626
					93,03	0,12	18605	23	–	2565	

Раздел 5 Перенос существующих малых архитектурных форм

38	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	160,2	782,34	–	125331	–	–	135357	281543
					782,34	–	125331	–	–	20855	
39	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	9,224	2947,42	1250,22	27187	11532	–	22318	53465
					1697,2	543,15	15655	5010	–	3960	
40	1101-0207-0512	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	710,38	569,63	5683	4557	–	1827	8111
					140,75	176,5	1126	1412	–	601	
41	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	10981		24158		24158	–	26091
					–		–		–	1933	

42	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	29,79792	97		2890		–	–	3121
					–		–		–	231	
43	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	29,79792	323		9625		–	–	10395
					–		–		–	770	
Раздел 6 Вертикальная планировка											
44	1101-0105-0801	Выемки. Срезка плодородного грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	48,3	719,71	327,56	34762	15821	–	16816	55704
					392,15	91,39	18941	4414	–	4126	
45	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытие) НР = 72 %	м3 грунта	131,7	50,56	50,56	6659	6659	–	1795	9130
					–	18,93	–	2493	–	676	

46	1101-0205-0801	Грунты I группы. Разравнивание избытка плодородного грунта вручную (прим) НР = 72 %	м3 грунта	18,3	967,49	91,2	17705	1669	–	12036	32120
					876,28	37,21	16036	681	–	2379	
47	1101-0102-0307	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	133,5	168,31	160,52	22469	21429	9	5129	29806
					7,72	45,63	1031	6092	–	2208	
48	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	213,6	323		68993		–	–	74512
					–		–		–	5519	

Раздел 7 Покрытия

49	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	104,4	1609,46	31,73	168028	3313	82225	90505	279216
					790,13	12,56	82490	1311	–	20683	

50	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,698	47744		224301		224301	–	242245
					–		–		–	17944	
51	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	50	27,74	27,74	1387	1387	–	420	1952
					–	11,68	–	584	–	145	
52	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.=12см) НР = 108 %	м2 основания	50	736,04	232,58	36802	11629	23429	6192	46434
					34,88	79,78	1744	3989	–	3440	

53	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-150	40,65	11,92	-6097	-1788	-4309	-675	-7314
					–	4,17	–	-625	–	-542	
54	1131-0501-0102	Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР = 88 %	м3 основания	2	2275,5	180	4551	360	4044	200	5131
					73,5	40	147	80	–	380	
55	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	50	3941	129,02	197050	6451	131681	57214	274605
					1178,36	38,96	58918	1948	–	20341	

56 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	138,6	1499,5	31,73	207831	4398	93920	120152	354222
				790,14	12,55	109513	1739	–	26239	
57 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,2176	47744		105877		105877	–	114347
				–		–		–	8470	
58 1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	120	27,73	27,73	3328	3328	–	1009	4684
				–	11,68	–	1402	–	347	
59 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,29	2648,99	1079,08	37854	15420	20335	6092	47462
				146,89	247,87	2099	3542	–	3516	
60 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	120	4176,98	23,84	501237	2861	417144	88819	637260
				676,93	8,4	81232	1008	–	47204	

61 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	60,4	1499,52	31,74	90571	1917	40930	52361	154367
				790,13	12,55	47724	758	–	11435	
62 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9664	47744		46140		46140	–	49831
				–		–		–	3691	
63 1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	131,5	27,73	27,73	3647	3647	–	1107	5134
				–	11,69	–	1537	–	380	
64 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,89	2964,13	1079,09	23387	8514	13714	3364	28891
				146,89	247,91	1159	1956	–	2140	
65 1135-0140-1102	Отмостки бетонные. Устройство Бетон В12,5 НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	10,52	15534,7	18,06	163425	190	129688	27509	206209
				3188,88	–	33547	–	–	15275	
66 1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м НР = 108 %	км линии	0,0455	53252,75	9560,44	2423	435	1853	286	2926
				2967,03	2857,14	135	130	–	217	

67	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4962,5	816,5	9925	1633	913	8561	19965
					3689,5	274	7379	548	–	1479	
Раздел 8 Озеленение											
68	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	249,7	415,66	14,86	103791	3711	–	88857	208060
					400,8	3,58	100080	894	–	15412	
69	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (50гр.семян/м2) НР = 88 %	м2	249,7	288,1	156,62	71939	39108	17991	21350	100752
					59,43	37,73	14840	9421	–	7463	
70	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	4,6	438,04	–	2015	–	–	1773	4091
					438,04	–	2015	–	–	303	

71 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	5	1983,4	506	9917	2530	–	7377	18678
				1477,4	199,2	7387	996	–	1384	
72 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	5	7024,4	1558,2	35122	7791	631	25707	65695
				5340	502,6	26700	2513	–	4866	

Итого	**4 187 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	967 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	272 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 562 591
- перевозка грузов, тенге	81 508
- накладные расходы, тенге	993 329
в т.ч. зарплата, тенге	89 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 207
Всего	**4 187 799**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	54 441

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	84 845
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 327 085**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 543 439**
НДС (12 %)	545 213
Итого	**5 088 652**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «КС Construction»

Землякова Е.П.