Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая 241, в лице и.о руководителя Алтынбеков Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «20» 12 **2020 год, ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор –Комшабаев С.К. г.Талдыкорган ул.Чкалова 1в**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «20» 12 **2020год, ТОО «УКС» директор – Чормаков Д.А, инженер - эксперт технического надзора – Кульчанов Б. приказ №24 п/п от 27.04.2020г , аттестат № KZ77VJE00045759 от 03.04.2019г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО «Каздопроект» в лице директора Каримов С.М эксперт- Гончар Н.В приказ №68-п от 20.05.2020г**

20.12.2020г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

г.Талдыкорган Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

Акимат города Талдыкорган от 23.12.2019г №601

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Алматинской области» № KZ54REA00174594 от 22.05.2020**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Каздопроект» 106-ТК-2019-РП-КДП-1**

наименование проектной организации. Номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» №22-н от 15.05.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **7 месяца**;

фактически, месяц: **7 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. На территории водозабора запроектирована: Река Каратал имеет длину 390 км, площадь бассейна 19,1 тыс. км2. Обязуется при слиянии трёх речек, называющихся Текелинка, Чажа и Кора. Река Биже, являясь последним и самым длинным притоком Каратала, впадает в него слева. Согласно акту выбора трассы и экспликации земель, отвод составил: Постоянный отвод на мост – 0,0832 га, постоянный отвод по подходы – 0,4756 га, временный отвод под строительную площадку – 0,126 га. Строительство автодорожного моста ПК1+37,89 – ПК2+06,89 с подходами ПКО+000 – ПКО2 +87,25 и двумя примыкающего участка ПКО+000 – ПКО+50 соответственно

Нулевой пикет основной трассы находится на правом берегу реки Каратал в районе дачного сообщества «Шайкорган». Габарит моста Г-9+2х1,5 м под 2 полосы движения. Схема моста 3х21,0м, длина моста по концам открылков 69,00 м. Расчетное временные вертикальные нагрузки А14, НК-120, НК-180 и пешеходная нагрузка интенсивностью 400 кг/м2. Группа дорожных условий Ж и тип барьерного ограждения приняты по СТ РК ГОСТ Р52607-2010:

- На подходах к мосту – барьерное ограждения тип У1;
- На мосту – барьерное ограждения тип У2.

Расчетная сейсмичность сооружения 8 баллов. Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).

Устой №1,4 – обсыпные с фундаментом размером 13,38х3,0х1,3 (h) м. Промежуточные опоры №2,3 – опоры-стенка индивидуальной разработки. Пролетное строение моста из предварительно напряженных балок длиной L-21м с усиленной накладной плитой.

Мостовое полотно состоит из гидроизоляции, укладываемой поверх накладной плиты, и двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 800 мм. Гидроизоляция из рулонного направляемого материала. Бартерное ограждение 11МО (Ц)- СТ РК 2386/200-1А-0,55-0,75 на цоколе. Высота конструкции ограждения 0,6 м, тип У-2.

Перильное ограждение металлическое высотой 1.1м из секций, длиной 3м (средние) и 1,5 (концевые), крепятся сварными швами к закладным деталям на монолитные железобетонные тумбы h-100 мм. Тротуары шириной 1,5 м с мелкозернистым горячим плотным асфальтобетонным покрытиям 40 мм тип Б марки I на БНД90/131, уложенному на слой гидроизоляции, с уклоном в сторону проезжей части не менее 3%. Покрытие проезжай части на мосту – двухслойное асфальтобетонное общей толщиной 80 мм из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I на БНД90/130. Водоотвод с проезжай и тротуаров продольно-поперечной.

Деформационные швы проезжай части и тротуаров металлические закрытого типа h=80мм с латунным компенсатором.

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками консольного типа, установленными на металлических фланцевых опорах с подвеской провода марки СИП4 расчетного сечения.

Автомобильная дорога местного значения соединяет дачное сообщества «Красный камень» получивший статус городского, с дорогами районного значения города Талдыкорган. Категория улицы – улица в жилой застройке. В данном варианте предлагалось сохранить существующий пешеходный переход, снос строений отсутствовал, имелся лишь захват территории дачного участка. Осевое положение трассы проходит по существующим автомобильным дорогам местного значения, соединяя их. Земляное полотно на протяжении 10 м от задних грани устоев имеет ширину не менее расстояние между перилами плюс 0,5 м с каждой стороны. Переход от увеличенной ширины к нормальной предусмотрен на 36 м.

Видимость в плане и продольном профиле на участке обеспечена – минимальная величина видимости для данной категории улицы 110 мм, минимальная величина продольном профиле -155 м. Тип поперечных профилей земляного полотна: Насыпь высотой до 3,0 без кюветов. Крутизна откосов земляного полотна принята 1:1,5. Поперечный уклон земляного полотна двускатный 20%.

На всем участке автомобильной дороги по результатам обследования дорожная одежда представлена одним конструктивными слоями:

- покрытие – асфальтобетон средней толщиной 5 см.
- основание +- печанисто– гравийная смесь средней толщиной 9 см.

Покрытие из горячего асфальтобетона.

Горячая асфальтобетонная смесь на битуме БНД 70/100 доставляется с АБЗ в г. Талдыкорган и укладывается при температуре не ниже 120 С. Смеси должны быть приготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 9128.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно смете.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодной воды) выполнены.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **370 699,610** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **315 302,566** тысяч тенге, прочие работы и затраты **55 397,044** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **353 491,669** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **315 302,566** тысяч тенге; прочие работы **38 189,103** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, в лице и.о руководителя Алтынбеков Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «УКС » Кульчанов Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Каздопроект » Гончар Н.В**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические граненная	штук (далее – шт)	11
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,32867
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	21
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	23
10	Кабели:		
	1) марки...ВВГ 3*1,5 напряжением...	км	0,07
	2) марки...АВБбШв 4х16 напряжением...	км	0,045
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Трансформаторная подстанция	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** **Алтынбеков Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Каздопроект »** **Гончар Н.В**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	20,853-21,050	Опора ж/б, пролетные балки ж/б, накладная плита	
2	Ширина между перилами	м	13,380	Стальная труба	
3	Ширина тротуаров	м	1,590	Асфальтобетонные покрытия	
4	Высота моста	м	9	Опора ж/б, пролетные балки ж/б, накладная плита	
5	Высота пролетного строения	м	1,6	Пролетные балки ВТК-21У, накладная плита	
6	Длина пролетного строения	м	63	Пролетные балки ВТК-21У, накладная плита	
7	Ширина пролетного строения	м	13,38	Пролетные балки ВТК-21У, накладная плита	
8	Сечение пролетного строения				
9	Расстояние между осями ферм	м	20,835-21,050	ж/б подферменники	
10	Электроосвещение	шт	3	Опора металлическая граненная коническая	

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** **Алтынбеков Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Каздопроект »** **Гончар Н.В**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	345	Асфальтобетонное покрытия	
2	Ширина проезжей части	м	7-9		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,1		
6	Ширина обочины	м	20-40		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	17		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	М2	4416	Асфальтобетонное покрытия	
15	Электроосвещение	шт	8	Опора металлическая граненная коническая	

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** **Алтынбеков Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Каздопроект »** **Гончар Н.В**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" 12 **2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор –Комшабаев С.К. г.Талдыкорган ул.Чкалова 1в**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор – Комшабаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»**

заказчиком которого является **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, в лице и.о руководителя Алтынбеков Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жұмабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Каздопроект» 106-ТК-2019-РП-КДП-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» №22-н от 15.05.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. На территории водозабора запроектирована: скважина,скважина резервная,резервуары для воды емк. На 200 м3 в количестве 2шт.,противопожарные,водопроводные колодцы,мокрые колодцы, колодец с хлорсатуратором,пункт охраны,надворный туалет,трансформаторная подстанция. Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок.Отвод поверхностных вод осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка.Покрытие проездов принято асфальтобетонное,гравийное.Принятая в проекте система водоснабжения-централизованная,объединенная на хозпитьевые и противопожарные нужды. Существующий водозаборный узел состоит из стальной емкости. Вода из скважин оборудованных насосами в количестве 2 шт(1 рабочая,1резервная),через колодцы с хлор-сатуратором(1шт) подается в резервуары чистой воды,где хранится регулирующий,аварийный,и противопожарный объемы воды.Отвод воды из переливной и спускной системы резервуаров осуществляется в самотечную сеть трубопроводов через колодцы с задвижками и канализационные колодцы и отводятся на рельеф.Для подачи обеззараженной воды непосредственно в сеть от водовода минуя резервуары. Для заполнения пожарных машин и автоцистерн непосредственно от резервуаров,предусмотрены колодцы на отводящих линиях резервуаров с пожарными гидрантами.Внутрипоселковая сеть выполнена из полиэтиленовых и стальных труб.Предусмотрено строительство КПП,стены которого выполнены из кирпича обыкновенного на цементно-печаном расворе. Проектом предусмотрено устройство насосной станции,которое преставляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м диам.2,0 м на монолитном фундаменте из бетона. Наружное освещение предусмотрено подключением новой трансформаторной подстанции. Подстанцию предусмотрено установить на фундамент ленточный из бетона В-15.Прокладываются кабельные линии 0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до ЩРВ здания КПП,от ДЭС-АД16-Т400-2РН до ЩРВ здания КПП,от ЩРВ здания КПП до 1ЩР насосной 1-го подъема скважина №1,от ЩРВ здания КПП до 2ЩР насосной 1 подьема скважина №2,от проектируемой КТПН до ДЭС Кабельные линии 0,4 кВ выполнить кабелями марки АВБбШв,прокладываемыми в траншее на глубине 0,7м.Выполнено ограждение водозабора из железобетонного забора с башмаками.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяца** ;

фактически, месяц: **7 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Начальник КГП на ПВХ «Талдыкоргантеплосервис» _____
2. Директор ГГКП на ПВХ «Жетысу-Водаканал» _____
3. Начальник ТК РЭС _____
4. Директор ТОО «Жетысу ОблГаз» _____
5. Начальник РДТ АО «Алматытелеком» _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ»,**
считает объект: **«Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор Комшабаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя 20.12.2020г

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"20" 12 2020года

Технический надзор **ТОО «УКС» в лице директора Чормаков Д.А , Алматинская область г.Талдыкорган пр.Н.Назарбаева №75**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер - эксперт технического надзора – Кульчанов Б. приказ №24 п/п от 27.04.2020г , аттестат № KZ77VJE00045759 от 03.04.2019г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор от 20.05.2020г №123**

№ договора и дата по объекту

по объекту: «Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»

наименование и местонахождение объекта заказчиком которого **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, в лице и.о руководителя Алтынбеков Н**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жұмабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020год;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020год**;

по норме или по проекту организации строительства 7 месяца; фактически 7 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **370 699,610** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **315 302,566** тысяч тенге, прочие работы и затраты **55 397,044** тысяч тенге.

4 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **353 491,669** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **315 302,566** тысяч тенге; прочие работы **38 189,103** тысяч тенге.

5. Договорная сумма **318 142, 502 5** тысяч тенге, в.т.ч. СМР **283 760,699 803** тысяч тенге, прочие **35 085,42687** тысяч тенге.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Каздопроект» 106-ТК-2019-РП-КДП-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» №22-н от 15.05.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

10. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «УКС»** **Чормаков Д.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

Подпись 20.12.2020г

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **инженер - эксперт технического надзора – Кульчанов Б. приказ №24 п/п от 27.04.2020г , аттестат № KZ77VJE00045759 от 03.04.2019г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись.

Подпись 20.12.2020г

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"20" 12 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Каздопроект» Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, Ауэзовский район , мкр.Атамекен 3, в лице директора Каримов С.М**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **эксперт- Гончар Н.В приказ №68-п от 20.05.2020г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании**, Договора №121 от 28.05.2020г**
№ договора и дата

по объекту: «**Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, в лице и.о руководителя Алтынбеков Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями
ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жумабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Каздопроект» 106-ТК-2019-РП-КДП-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» №22-н от 15.05.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Каздопроект» директор - Каримов С.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись 20.12.2020г

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **эксперт Гончар Н.В приказ №68-н от 20.05.2020г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

Подпись 20.12.2020г

Место печати (при наличии)