Форма 2

Заказчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через р.Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган;

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крайние опоры										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	176		241,92	233,71	42578	41133	47	6812	53341
						7,94	45,81	1398	8063		3951	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19		2188,03	--	41573	--	--	29932	77225
						2188,03	--	41573	--		5720	
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	220,8		83,00	--	18326	--		--	19793
						--	--	--	--		1466	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	**Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)до 20 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75		46,00	46,00	3450	3450	--	1035	4844
						--	19,17	--	1438		359	
5	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подушки бетонные под фундаменты В20F200W4. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона	18,6		43128,80	4494,10	802196	83590	647255	79203	951911
						3836,10	1233,22	71351	22938		70512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные B25F200W6. Устройство**	м3 бетона в деле	104,4	26927,35	3870,33	2811215	404063	2036041	398407	3466391
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	988,34	371111	103183		256770	
7	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	5,18	64320,80	--	333182	--	1741	278411	660520
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	--	331441	--		48927	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75	19,08	19,08	1431	1431	--	429	2009
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	596		149	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	75	171,86	79,20	12890	5940	--	7079	21566
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	6950	2882		1597	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	75	110,61	97,34	8296	7301	210	1885	10996
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	24,45	785	1834		815	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5268596**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					546908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2685294		
		- Перевозка грузов	Тенге				18326				
		- Накладные расходы	Тенге							803193	
		- Сметная прибыль	Тенге							390266	

Всего	**5 268 596**
Временные здания и сооружения 6%	316 116
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	201 159
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 395**
Итого стоимость в ценах 2020 года	**5 377 991**
НДС (12 %)	645 359
Итого	**6 023 350**

Заказчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО «KC Construction»