Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик :ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина ,12"
Подрядчик:ТОО"Таскала Транс Газ"
Наименование строительства объекта : "Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа №12"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН271200001773	93	03.09.2014
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ718560000005015846		
Банк АО "Центркредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге)	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	**33 991 698,53**	**30349730,83**						**3641967,70**	**33991698,53**

ЗАКАЗЧИК **Директор:** **Койшыгалиев Н.Х.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **Директор:** **Ахметов Г.М.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина,12"
Подрядчик: ТОО"ТаскалаТрансГаз"
Наименование строительства объекта:"Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа№12"
Договор: №93 от 03.сентября 2014 года

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОД

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Тенге: Всего	Тенге: экспл. машин	Тенге: ЗП рабочих-строителей	Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Тенге: Всего	Тенге: экспл. машин	Тенге: ЗП рабочих-строителей	Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водоснабжение (6-1)												
10	CSIGMETEX 1,02	-Задвижки SIGMETEX Диам. 100мм (35200+1820):1,12:1,06:2,3897:	2 шт	12792,9	-	25586	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
13	CSIGMETEX	-Задвижки SIGMETEX Диам. 50мм (19250+980):1,12:1,06:2,3897:1,02	1	6990,83	-	6991	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

		шт							
15	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0175	47611,09	17877,09	833	313	783	173	3
				29700	4698,68	520	82	130	18,1	-
		км								
16	C130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	3,67	6470	-	23745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
17	C130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,75	2130	-	3728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
18	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	7098,67	66,01	710	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3			Демонтаж					
19	E0166-1-2	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	37	154,02	0,12	5699	4	6664	0,93	34
				153,9	0,05	5694	2	117	-	-
		м								
20	E0166-1-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм	10	130,84	0,07	1308	1	1530	0,78	8
				130,77	0,02	1308	-	117	-	-
		м								
21	E0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2

		301,5	1,26	302	1	115,2	0,01	-
	шт							
22 E0165-3-2 -Демонтаж вентиля	1	81,18	0,18	81	-	93	0,46	-
		---	---	---	---	---	---	---
	шт	81	0,02	81	-	115,2	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**93493**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
Сметная заработная плата -	Тенге			-	27549	-		-

Канализация (6-2)

1 E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	424,7	27,84	26,18	11822	11117	3650	0,01	5
		---	---	---	---	---	---	---
		1,66	7,2	705	3058	97	0,03	11
м3								
2 E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,2	218,93	-	2890	-	3266	1,54	20
		---	---	---	---	---	---	---
		218,93	-	2890	-	113	-	-
м3								
3 E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,8	134,1	-	8287	-	9365	0,97	60
		---	---	---	---	---	---	---
		134,1	-	8287	-	113	-	-
м3								
4 E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	374,5	6,48	6,48	2427	2427	764	-	-
		---	---	---	---	---	---	---

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	788	97	0,01	3
5	E0101-27-8 -Засыпка траншей и котлованов	м3 374,5	16	16	5991	5991	1887	-	-
К=5	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	5,19	-	1945	97	0,02	7
6	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 374,5	21,55	4,52	8069	1691	6186	0,11	40
			17,03	-	6378	-	97	-	-
7	E0101-173-1-Водоотлив из траншей	м3 30,2	289,15	289,15	8732	8732	5467	-	-
			-	186,62	-	5636	97	0,86	26
8	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 5,74	1114,7	152,52	6398	875	1573	1,02	6
			153,68	57,15	882	328	130	0,28	2
9	E0122-11-4 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м3 0,164	70811,26	30144,88	11613	4944	10342	236	39
			40500	8009,55	6642	1314	130	31,06	5
10	C130804-15 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	км 16,4	6470	-	106108	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		10м							
11	E0123-13-4	-Устройство канализационных	9,17	25834,14	2538,55	236899	23279	42867	15,87	146
	Изм. и	круглых сборных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	железобетонных колодцев диам.		2645,33	950,63	24258	8717	130	4,64	43
	1 СН РК	1 м в мокрых грунтах								
	8.02-02-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	2									
12	E0123-13-6	-Устройство канализационных	1,9	22660,81	1686,97	43056	3205	6172	11,16	21
	Изм. и	круглых сборных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	железобетонных колодцев диам.		1867,05	631,8	3547	1200	130	3,09	6
	1 СН РК	1,5 м в мокрых грунтах								
	8.02-02-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	2									
13	C143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	13,2	4250	-	56100	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	0,89-1,19 м и шахтных								
	8.02-04-20	колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
	02, СН РК	8020-90/, Dв 1000 мм								

	8.02-04С-2 004	м								
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,36	6780	-	22781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	6,32	26700	-	168744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0108-6-9	-Кладка горловин колодцев	0,58	7739,65	296,6	4489	172	702	5,95	3
				915,75	110,25	531	64	118	0,54	-
		м3								
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

8.02-04-20								
02, СН РК								
8.02-04С-2								
4								
19 С12021-267 -Стремянка С1	0,114	133700	-	15242	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
т		-	-	-	-	-	-	-
20 Е0106-1-1 -Устройство бетонной отмостки	13,2	7098,67	66,01	93702	871	3059	1,35	18
		---	---	---	---	---	---	---
м3		195,75	24,93	2584	329	105	0,12	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			888510	63304			358
	---			---	---			---
	Тенге			56704	23379			104
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692000	-	-		-
Материалы -	Тенге			53231	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	80083	-		-
Местные материалы -	Тенге			518760	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			95300	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47238	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834538	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
Сметная заработная плата -	Тенге			-	94378	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15242	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15242	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			915	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16156	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181268	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181268	-	-		-

Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			10876	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192144	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1042838**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
Сметная заработная плата -	Тенге			-	94378	-		
ОТОПЛЕНИЕ	Тенге			490229	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			1533067	-	-		-

Септик(6-3)

1 Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	220,5	33,67	32,1	7424	7078	2972	0,01	2
		1,57	12,33	346	2718	97	0,05	11
2 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Зачистка дна и стенок) м3	8,4	218,93	-	1839	-	2078	1,54	13
		218,93	-	1839	-	113	-	-
3 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	25,2	134,1	-	3379	-	3819	0,97	24
		134,1	-	3379	-	113	-	-
4 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при м3	228,9	6,48	6,48	1483	1483	467	-	-
		-	2,1	-	482	97	0,01	2

	перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
5	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	120	3,2 --- -	3,2 --- 1,04	384 --- -	384 --- 125	121 --- 97	- --- -	- --- -
6	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55 --- 17,03	4,52 --- -	3447 --- 2725	723 --- -	2643 --- 97	0,11 --- -	17 --- -
7	Е01031-А7-1	м3 -Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	224	30 --- -	30 --- 21	6720 --- -	6720 --- 4704	4704 --- 100	- --- 0,44	- --- 99
8 1	Е010333-А5	т --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	224	45 --- -	45 --- 9	10080 --- -	10080 --- 2016	2016 --- 100	- --- 0,19	- --- 42
9	Е0111-13-3	т -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,5	705,02 --- 39,83	24,55 --- 9,2	29964 --- 1693	1043 --- 391	2563 --- 123	0,26 --- 0,04	11 --- 2
10	Е0106-24-1	м2 -Устройство стен, днищ и	7,74	9855,42	493,75	76281	3822	6333	3,81	29

	перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм		609,75	169,52	4719	1312	105	0,67	5
		м3							
11	E0106-24-1	-Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	7,74	9854,08	493,75	76271	3822	6333	3,81	29
				609,75	169,52	4719	1312	105	0,67	5
		м3							
12	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,74	127	-	983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
13	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29	53000	-	15370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
14	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	12,34	17329,91	1152,38	213851	14220	28583	8,06	99
				1350,23	431,55	16662	5325	130	2,11	26
		м3							

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-06-20 2								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,34	127	-	1567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки	55	1387,75	14,12	76326	777	3369	0,27	15
				42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
		м2								
17	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(Скобы)	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198	11
				33075	114,75	1819	6	105	0,56	-
		1т								
18	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	250	134,45	3,39	33613	846	30902	0,65	163
				117	0,72	29250	180	105	0,05	13
		м2								
19	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,77	7800	-	29406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	5	127	-	635	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
21	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	250	102,33	0,12	25581	30	1829	0,04	10
				---	---	---	---	---	---	---
				8,08	0,05	2020	13	90	-	-
		м2								
22	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060	-	40300	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	Е0110-50-1	-Установка деревянной крышки	5	1383,55	35,45	6918	177	390	0,34	2
				---	---	---	---	---	---	---
				51,75	13,17	259	66	120	0,06	-
		м2								
24	С11011-773	-Скобы ходовые	66	221	-	14586	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0106-11-7	-Установка опорных скоб	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198	11
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	114,75	1819	6	105	0,56	-
		1т								
26	Е0110-28-8	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	4	1092,25	2,78	4369	11	685	0,94	4
				---	---	---	---	---	---	---
				141,75	1,06	567	4	120	0,01	-
		м2								
27	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	8	1755,02	274,19	14040	2194	10365	6,93	55
				---	---	---	---	---	---	---
				994,5	103,5	7956	828	118	0,5	4

	м3								
28 Е0116-4-3	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	4,2	1338,05	17,67	5620	74	773	0,81	3
			137,25	6,62	576	28	128	0,03	-
	м								
29 С130804-61	-Тройник прямой, d-160 мм	0,3	7300	-	2190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10шт								
30 Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	388244,67	1984,82	776	4	121	270	1
			45900	749,25	92	1	130	3,66	-
	км								
31 Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	598044,45	2029,45	2392	8	282	314	1
			53550	767,25	214	3	130	3,75	-
	км								
32 Е0106-11-7	-Установка крючков	0,0035	93997,62	304,24	329	1	122	198	1
			33075	114,75	116	-	105	0,56	-
	1т								
33 Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
			301,5	-	1206	-	128	-	-
	1сальник								
34 Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	16	3549,82	1,57	56797	25	10783	3,01	48
			526,5	-	8424	-	128	-	-

	1сальник							
35 Е0120-18-1 -Установка зонтов над шахтами	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
из листовой стали, круглого		---	---	---	---	---	---	---
сечения диаметром 200 мм		60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
	шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			778138	53567			559
	---			---	---			---
	Тенге			92886	19694			210
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668355	-	-		-
Материалы -	Тенге			88680	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	102221	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29956	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			413704	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			114532	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17180	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46973	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			829860	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		767
Сметная заработная плата -	Тенге			-	119400	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109783	-	-		-
Материалы -	Тенге			56855	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	10360	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42490	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			13261	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1989	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7383	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130427	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	66
Сметная заработная плата -		Тенге			-	12349	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**960287**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	833
Сметная заработная плата -		Тенге			-	131750	-	-

Теплосеть (6-4)

	ОТОПЛЕНИЕ	Тенге			490229	-	-		-
11	С143018-145-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5		0,25	19800	-	4950	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143018-145-Подушки опорные из тяжелого бетона класса В22,5		0,725	19800	-	14355	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0106-1-1 -Монолитная бетонная вставка		2	6976,27	66,01	13953	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
16	Е0124-2-1 -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и		0,355	212117,21	46381,71	75302	16466	42950	424	151
				76050	17015,25	26998	6040	130	88,37	31

	температуре 150 гр.С								
		км							
17	E0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,261	258653,73	52482,23	67509	13698	36699	494	129
				---	---	---	---	---	---	---
				91125	17035,5	23784	4446	130	88,49	23
		км								
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	358,55	279	-	100035	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	261	629	-	164169	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				---	---	---	---	---	---	---
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
21	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				---	---	---	---	---	---	---
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1

	труб диам. до 100 мм								
		1шт							
22	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
23	C130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	C130904-17	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1230	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	C130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
27	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	-	3936	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,355	112748,86	16526,11	40026	5867	12248	116	41
				---	---	---	---	---	---	---
				20295	6243,75	7205	2217	130	30,49	11
		км								
30	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,261	179757,9	17414,15	46917	4545	9179	117	31
				---	---	---	---	---	---	---
				20475	6579	5344	1717	130	32,13	8
		км								

02, СН РК
8.02-06-20
2

31	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	261	290,25	5,47	75756	1428	51563	1,07	279
				---	---	---	---	---	---	---
				195,53	2,03	51033	530	100	0,01	3
		м								
32	Е0126-1-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	355	204,94	5,31	72754	1885	48887	0,74	263
				---	---	---	---	---	---	---
				135,68	2,03	48166	721	100	0,01	4
		м								
33	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	9,14	18400	-	168176	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0003457	314500	-	109	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
						Деталь теплового ввода Ду 57мм.				
35	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен	0,146	8004,97	86,6	1169	13	80	3,06	-

	подвалов		---	---	---	---	---	---	---
			490,5	32,72	72	5	105	0,16	-
	м3								
36	Е0116-7-8	-Вент.труба диам. 80 мм	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м		92,93	4,57	372	18	128	0,02	-
37	Е0146-33-3	-Зачеканка асбестоцементным	0,003	27545,34	355,81	83	1	34	75,58	-
		раствором		---	---	---	---	---	---	---
				11301,75	135	34	-	100	0,66	-
	м3									
38	С11011-1028	-Шнур асбестовый общего	0,0086	736700	-	6336	-	-	-	-
		назначения /ШАОН/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
39	С143002-6	-Раствор готовый кладочный	0,026	5840	-	152	-	-	-	-
	Изм. и	тяжелый цементный М-75		---	---	---	---	---	---	---
	доп.			-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	м3								
40	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	4,86	437,14	5,38	2124	26	827	0,94	5
		на нефтебитуме рубероидом и		---	---	---	---	---	---	---
		гидроизолом в 1 слой		186,75	2,25	908	11	90	0,01	-
	м2									
41	Е0110-5-1	-Установка антисептированной	0,006	22541,72	316,57	135	2	26	22,5	-
		доски		---	---	---	---	---	---	---
				3487,5	119,25	21	1	120	0,58	-
	м3									
42	Е0126-8-13	-Изоляция герметиком	3,64	79	5,09	288	19	262	0,39	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		70,2	1,8	256	7	100	0,01	-
43	С11011-102	-Герметик У-30М	3,6	792	-	2851	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-

44	E0115-172-3	-Масляная окраска вент.трубы, количество окрасок 2	0,56	100,7	0,07	56	-	35	0,37	-
				---	---	---	---	---	---	---
				60,3	0,02	34	-	105	-	-
		м2								
45	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Сальник)	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,7	3
				---	---	---	---	---	---	---
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
		т								
						Деталь теплового ввода Ду 108мм.				
46	E0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,32	8004,97	86,6	2562	28	176	3,06	1
				---	---	---	---	---	---	---
				490,5	32,72	157	10	105	0,16	-
		м3								
47	E0116-7-8	-Вент.труба диам. 80 мм	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м		92,93	4,57	372	18	128	0,02	-
48	E0146-33-3	-Зачеканка асбестоцементным раствором	0,004	27545,34	355,81	110	1	46	75,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
				11301,75	135	45	1	100	0,66	-
		м3								
49	C11011-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,012	736700	-	8840	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	C143002-6	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	0,034	5840	-	199	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	E0126-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	8	79	5,09	632	41	576	0,39	3
				---	---	---	---	---	---	---
				70,2	1,8	562	14	100	0,01	-

		м							
52	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	5,1	437,14	5,38	2229	27	868	0,94	5
				---	---	---	---	---	---	---
				186,75	2,25	952	11	90	0,01	-
		м2								
53	E0110-5-1	-Установка антисептированной доски	0,006	22541,72	316,57	135	2	26	22,5	-
				---	---	---	---	---	---	---
				3487,5	119,25	21	1	120	0,58	-
		м3								
54	E0126-8-13	-Изоляция герметиком	3,64	79	5,09	288	19	262	0,39	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		70,2	1,8	256	7	100	0,01	-
55	C11011-102	-Герметик У-30М	3,6	792	-	2851	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
56	E0115-172-3	-Масляная окраска вент.трубы, количество окрасок 2	0,56	100,7	0,07	56	-	35	0,37	-
				---	---	---	---	---	---	---
				60,3	0,02	34	-	105	-	-
		м2								
57	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Сальник)	0,0164	247994,13	49389,75	4067	810	1736	312,7	5
				---	---	---	---	---	---	---
				62775	18657	1030	306	130	91,12	1
		т								
					Демонтаж надземной теплосети					
58	E0166-1-2	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	250	154,02	0,12	38505	30	45030	0,93	232
				---	---	---	---	---	---	---
				153,9	0,05	38475	13	117	-	-
		м								
59	E0109-34-1К	-Демонтаж металлических стоек	0,462	8847,77	1314,77	4088	607	3157	58,88	27

=0,6			---	---	---	---	---	---	---
	т		7533	60,75	3480	28	90	0,39	-
				Дренажный колодец					
60	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96	27,84	26,18	2672	2513	825	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1,66	7,2	159	691	97	0,03	2
		м3								
61	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	218,93	-	350	-	396	1,54	2
				---	---	---	---	---	---	---
				218,93	-	350	-	113	-	-
		м3								
62	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,1	-	101	97	0,01	-
		м3								
63	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48	21,55	4,52	1034	217	793	0,11	5
				---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	817	-	97	-	-
		м3								
64	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	8	289,15	289,15	2313	2313	1448	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	186,62	-	1493	97	0,86	7
65	Е010333-А5--	Перевозка грузов	48	56,2	56,2	2698	2698	540	-	-
2		автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2		-	11,24	-	540	100	0,24	11
		т							
66 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,84	245,44	3,82	4624	72	862	0,21	4
			---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	704	27	118	0,01	-
		м2							
67 Е0127-56-1	-Устройство отмотки каменной	11	50,65	12,52	557	138	621	0,24	3
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	38,03	4,39	418	48	133	0,02	-
68 Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2 2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,67	35083,78	1879,87	93674	5019	6852	8,86	24
			---	---	---	---	---	---	---
			1435,5	538,43	3833	1438	130	2,06	6
		м3							
69 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,67	127	-	339	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
70 С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	2,1	6780	-	14238	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м		---------- -	---------- -	---------- -	---------- -	---------- -	---------- -	---------- -
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,12	26700 ---------- -	- ---------- -	29904 ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
72	Е0108-6-9	-Кладка горловин колодцев	м3	0,01	7739,65 ---------- 915,75	296,6 ---------- 110,25	77 ---------- 9	3 ---------- 1	12 ---------- 118	5,95 ---------- 0,54	- ---------- -
73	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	13400 ---------- -	- ---------- -	26800 ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
74	С12021-267	-Стремянка С1	т	0,228	133700 ---------- -	- ---------- -	30484 ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
75	Е0124-8-4	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в		0,0075	442069,58 ---------- 132525	79946,33 ---------- 20125,75	3316 ---------- 994	600 ---------- 151	1488 ---------- 130	722 ---------- 95,42	5 ---------- 1

	ситуминеритовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
		км							
76 С130806-79	-Трубы электросварные	7,5	629	-	4718	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			3323427	129433			1813
		Тенге			316066	45523			222
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2866668	-	-		-
Материалы -		Тенге			571259	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	314727	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189163	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			1708680	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			373029	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		187
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55954	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			194382	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434078	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1934
Сметная заработная плата -		Тенге			-	370681	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34571	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3508	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30484	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3157	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	474	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2264	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3982	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	422188	-	-	-
Материалы -	Тенге	10674	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43353	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	367668	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	51259	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7689	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28407	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	501853	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	285
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51042	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3975924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	425706	-	-
ОТОПЛЕНИЕ	Тенге	490229	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге	4466153	-	-	-

Благоустройство (7-1)

				Демонтаж					
1	E0168-1-5	-Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования	320	77,11	74,08	24674	23704	6002	0,02	6
				3,03	12,64	970	4045	119,7	0,07	22

	500-1000 мм								
		м2							
2 E0109-53-2К=0,6	-Демонтаж старого металлического ограждения	4	5577,45	1162,95	22310	4652	16125	27,96	112
			4414,5	64,8	17658	259	90	0,32	1
		т							
3 E0107-25-11-К=0,6	-Демонтаж железобетонных столбов	80	1613,31	1078,71	129064	86296	86959	3,16	253
			534,6	241,82	42768	19345	140	0,9	72
		шт							
	РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
4 E0101-149-4-	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	332	162,72	143,86	54022	47761	17886	0,13	43
			18,86	36,68	6262	12178	97	0,14	47
		яма							
5 E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	3	1023,7	97,07	3071	291	526	0,78	2
			112,5	36	338	108	118	0,18	1
		м3							
6 E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	12,3	8524,25	95,97	104848	1180	10435	4,9	60
			771,75	36,25	9493	446	105	0,18	2
		м3							
7 C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,3	127	-	1562	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							

8 E0109-34-1 -Установка стоек металлических	3,47	17355,77	2191,25	60225	7604	39525	73,6	255
		---	---	---	---	---	---	---
т		12555	101,25	43566	351	90	0,49	2
9 C12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	3,47	172800	-	599616	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
т		-	-	-	-	-	-	-
10 E0109-53-2 -Монтаж панелей ограды,полотна,ворот и калиток	7,63	9850,48	1162,95	75159	8873	51266	46,6	356
		---	---	---	---	---	---	---
т		7357,5	108	56138	824	90	0,53	4
11 C12021-237 -Стоимость металлоконструкций	7,63	154400	-	1178072	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
т		-	-	-	-	-	-	-
12 EC120.Тех.ч-Окраска м/к асть.тб.4	11,1	6512	-	72283	-	26022	21,62	240
		---	---	---	---	---	---	---
т		1953,6	-	21685	-	120	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2148859	65710			957
	---			---	---			---
	Тенге			137480	13907			56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235787	-	-		-
Материалы -	Тенге			62300	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	50508	-		-
Местные материалы -	Тенге			86478	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			54869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8230	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17439	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	368095	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	424	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58738	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1913072	-	-	-	
Материалы -	Тенге	19203	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	100879	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1777688	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	90791	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13619	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120232	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2124094	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	662	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	114498	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2432190	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1086	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	173236	-	-	

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

Покрытие из брусчатки

13 Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	96	9,24	9,24	888	888	279	-	-
		-	3	-	288	97	0,01	1
14 Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов К=5	м3 96	39,55	39,55	3797	3797	1196	-	-
		-	12,84	-	1233	97	0,05	5

	добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3							
15	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32	1087,34	73,75	34795	2360	1407	0,14	5
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	684	373	133	0,04	1
		м3								
16	E0127-14-1	-Устройство цементно-песчанного основания толщ.7см.	22,4	89,51	68,13	2005	1526	1017	0,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	12,76	479	286	133	0,04	1
		м3								
17	C143008-110	-Смесь пескоцементная	24,64	1090	-	26858	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	E0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	320	363,41	29,99	116292	9597	79432	1,18	378
				---	---	---	---	---	---	---
				190,58	11,23	60986	3594	123	0,05	18
		м2								
19	C143003-40	-Брусчатка	320	1670	-	534400	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Бортовые камни					
20	E0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	172	445,02	6,63	76544	1140	25264	0,7	120
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК			---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	18693	302	133	0,01	1
		м								

8.02-03-20								
02, СН РК								
8.02-05-20								
02, СН РК								
8.02-06-20								
02, СН РК								
8.02-07-20								
02, РДС								
РК								
8.02-03-20								
2								
21 С143003-10 -Камни бетонные бортовые /ГОСТ		1,75	25000	-	43750	-	-	-	-
Изм. и 6665-91/ М-400			---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-
СН РК	м3								
8.02-04-20									
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
				Отмостка					
22 Е0111-2-9 -Устройство бетонных отмосток		45,5	7643,78	-	347792	-	32843	4,21	192
т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	м3		652,05	-	29668	-	110,7	-	-
К=1,15 и									
К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1187119	19308			697
	---	---	---			---
	Тенге	110510	6076			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1187119	-	-		-
Материалы -	Тенге	6160	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116586	-		-

Местные материалы -	Тенге	1051141	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	141438	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21216	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79713	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1408270	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137801	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1408270	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137801	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3512026	199670		2025
	Тенге	309386	43632		178
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1576645	-	-	-
Материалы -	Тенге	68460	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	234221	-	-
Местные материалы -	Тенге	1137619	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	289267	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	145
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43390	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111955	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1977867	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1618
Сметная заработная плата -	Тенге	-	277612	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1935381	-	-	-
Материалы -	Тенге	19203	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118796	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1777688	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106917	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16037	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122538	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2164836	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	783
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134834	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**4142703**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2402
Сметная заработная плата -	Тенге	-	412445	-	
ИТОГО по Электроосвещению	Тенге	224241	-	-	-

Пожарная сигнализация (2-1-5)

1 ЦО110-667-2-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		7155	-	7155	-	90	-	-
2 ЦО110-669-1-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1 шт	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		1982	-	1982	-	90	-	-
3 ЦО110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	38 шт	369,9	1,6	14056	61	11867	2	76
		347	-	13186	-	90	-	-

	шт							
4 Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические:	127	153,5	-	19495	-	16459	1	127
тепловой электро-контактный,		---	---	---	---	---	---	---
магнитоконтактный в		144	-	18288	-	90	-	-
нормальном исполнении								
	шт							
5 Ц0111-138-1-Извещатель ручной	31	211,71	103,32	6563	3203	2762	0,5	16
		---	---	---	---	---	---	---
	компл	76,5	22,5	2372	697	90	0,13	4
6 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-,	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
трехполюсный, устанавливаемый		---	---	---	---	---	---	---
на конструкции, на стене или		227	2,3	227	2	95	0,01	-
колонне, на ток до 25 А								
	шт							
7 Ц0110-898-1-Разные работы: Установка	2830	129	52,7	365070	149141	147245	0,21	594
4 монтажного короба		---	---	---	---	---	---	---
		33,8	13,5	95654	38205	110	0,08	222
	м							
8 Ц0108-399-1-Провод в коробах, провод,	2830	10	4,5	28300	12735	16669	0,03	85
сечение до 6 мм2		---	---	---	---	---	---	---
		4,9	1,3	13867	3679	95	0,01	21
	м							
9 Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ,	50	73,1	20,8	3655	1040	1321	0,14	7
прокладываемые с креплением		---	---	---	---	---	---	---
накладными скобами, масса 1 м		23,4	4,4	1170	220	95	0,03	1
до 1 кг								
	м							
10 Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по	15	108,6	48,9	1629	734	738	0,22	3
установленным конструкциям по		---	---	---	---	---	---	---
стенам и колоннам с		39,6	12,2	594	183	95	0,07	1

	креплением скобами, диаметр до 25 мм							
		м						
11	Ц0108-593-1-Световые настенные указатели 1	38	241,7	91	9185	3458	5657	0,82	31
		шт	131	25,7	4978	977	95	0,15	6
12	Ц0110-669-3-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок резервного питания аккумулятором	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
			936	-	936	-	90	-	-
		шт							
13	Ц0110-901-1-Коробка оконечная 2	15	85,5	0,2	1283	3	629	0,23	3
		шт	38	0,1	570	2	110	-	-
14	Ц0110-898-1-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке 2	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
			398	72	1990	360	110	0,42	2
		коробка							
15	Ц0110-667-6-Монтаж системы речевого оповещения	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16
			2970	-	2970	-	90	-	-
		шт							
16	Ц0108-408-4-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	15	127,1	39	1907	585	1235	0,4	6
			76,3	10,4	1145	156	95	0,06	1

		м							
17	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
			49,7	0,2	298	1	95	-	-
		шт							
			Материалы и оборудование не учтенные ценником						
18	Батыс-Энер -Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-16	1	5709,62	-	5710	-	-	-	-
	гон 16510:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
19	Батыс-Энер -Маяк 12К	1	691,66	-	692	-	-	-	-
	гон 2000:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
20	Батыс-Энер -Извещатель дымовой ИП 212-141	38	259,37	-	9856	-	-	-	-
	гон 750:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
21	Батыс-Энер -Извещатель тепловой ИП 103	127	69,17	-	8784	-	-	-	-
	гон 200:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
22	Батыс-Энер -Извещатель ручной ИПР-3 СУ	31	466,87	-	14473	-	-	-	-
	гон 1350:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23	С151801-11 -Микровыключатель	1	134	-	134	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
24	Батыс-Энер -Провод распределительный КСПВ	510	7,26	-	3704	-	-	-	-

	тон	4х0,4мм		---	---	---	---	---	---
		21:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-
		м							
25	Батыс-Энер	-Провод распределительный КСПВ	255	4,5	-	1146	-	-	-
	тон	2х0,4мм		---	---	---	---	---	---
		13:1,12:1,06:2,3879:1,02		-	-	-	-	-	-
		м							
26	С151601-365-ШВВП	сечение 2х0,75мм2	0,05	36500	-	1825	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
		1000м		-	-	-	-	-	-
27	С130804-68	-Трубы для водоснабжения	15	32	-	480	-	-	-
	Изм. и	полипропиленовые PN20,		---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	d-20х3,4 мм		-	-	-	-	-	-
	СН РК								
	8.02-04-20	м							
	2								
28	Батыс-Энер	-Указатель	38	1902,05	-	72278	-	-	-
	тон Иск.	"выход"5500:1,12:1,06:2,3879:1		---	---	---	---	---	---
	№135	,02		-	-	-	-	-	-
		шт							
29	Батыс-Энер	-Аккумулятор 7А/ч	1	968,32	-	968	-	-	-
	тон	2800:1,12:1,06:2,3879:1,02		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		шт							
30	С151803-48	-Коробки ответвительные	0,015	26100	-	392	-	-	-
		пластмассовые, степень защиты		---	---	---	---	---	---
		IP31, для соединения,		-	-	-	-	-	-
		протяжки и ответвления							
		проводов сечение до 4 мм2 или							

		скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2							
		1000шт							
31	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	5	526	-	2630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Батыс-Энергон	-Короб защитный пластмассовый 20х10 60:1,12:1,06:2,3879:1,02	2830	20,75	-	58722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Батыс-Энергон	-Блок речевого оповещения "Орфей" 19500:1,12:1,06:2,3879:1,02	1	6743,64	-	6744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Батыс-Энергон	-Аккустические колонки"Орфей" 2800:1,12:1,06:2,3879:1,02	1	968,32	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	15	204	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С151801-11	-Выключатель одноклавишный,	6	134	-	804	-	-	-	-

тип 0-1-76-10/220

		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		662719	172509			1032
	Тенге		167381	44483			258
Стоимость оборудования -	Тенге		48195	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		48195	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		610984	-	-		-
Материалы -	Тенге		129459	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	211864	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		141634	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		219408	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		110
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	32911	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49824	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		880216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1399
Сметная заработная плата -	Тенге		-	244775	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		3540	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3540	-	-		-

Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	212	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3752	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**932163**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	244775	-	-

ВСЕГО ПО АКТУ		11861878
Временные здания и сооружения(1,8*0,8=1,44%)	Тенге	170811,05
ИТОГО	Тенге	12032689
Зимнее удорожание(2,2*0,9*1,05=2,079%)	Тенге	250159,61
Выслуга лет 1%	Тенге	120326,89
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	48130,76
ИТОГО	Тенге	12451306,48
В текущих ценах к-2,38968	Тенге	29754638,07
Налог2%	Тенге	595092,76
ИТОГО	Тенге	30349730,83
Налог12%	Тенге	3641967,70
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**33991698,53**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Махметов Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 п.Деркул"

Койшыгалиев Н.Х.

ИП"Куспанова"

Технический надзор Куспанов Б.