Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик :ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина ,12"
Подрядчик:ТОО"Таскала Транс Газ"
Наименование строительства объекта : "Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа №12"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 980540001365,КБЕ12	номер	дата
	83	03.сен.14
БИК KKMFKZ2A		
ИИК KZ 87070103KSN2718000		
ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"КодГУ4642015		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге)	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:		**61817857**						**7418143**	**69236000**

ЗАКАЗЧИК

Директор **Койшыгалиев Н.Х.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор: **Махметов Т.М.** **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12г.Уральск п.Деркул ул.И.Алтынсарина,12"

Подрядчик: ТОО"ТаскалаГранеГаз"

Наименование строительства объекта:"Капитальный ремонт здания ГУ"Средняя общеобразовательная школа№12"

Договор: №83 от 03.сентября 2014 года

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы(Общестроительные)								
1	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	8,7	4899,14	1880,99	42623	16365	32858	21,24	185
		м3		3018,15	538,09	26258	4681	106,2	2,91	25
2	E0107-11-1 к=0,8	Демонтаж перемычек	3	305,35	200,77	916	602	736	0,65	2
		шт		104,58	70,58	314	212	140	0,30	1
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	286,6	32,87	--	9421	--	9421	0,23	65
		м2		32,87	--	9421	--	100	--	--
4	E0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	19,16	81,77	5,83	1567	112	1591	0,53	10
		м2		75,94	0,95	1455	18	108	0,01	--
5	E0155-10-2 к=0,8	Разборка монолитных бетонных перегородок толщиной 80 мм	29	369,99	70,70	10730	2050	9561	2,06	60
		м2		299,29	11,14	8679	323	106,2	0,08	2
6	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	6,45	2719,44	399,69	17540	2578	16322	15,88	102
		м3		2319,75	63,00	14962	406	106,2	0,54	3
7	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	10,3	2975,47	1238,47	30647	12756	22712	10,60	109
		м3		1737,00	468,00	17891	4820	100	2,28	23
8	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	3,9	358,97	192,06	1400	749	1032	1,11	4
		1м2		166,91	72,15	651	281	110,7	0,40	2
9	E0109-53-2 к=0,8	Демонтаж решеток металлических	1	6673,96	787,96	6674	788	5375	37,28	37
		т		5886,00	86,40	5886	86	90	0,42	--
10	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	226	215,57	21,24	48719	4800	48240	1,29	291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		194,33	3,31	43919	748	108	0,03	7
		шт	1518,84	74,90	6,81	113761	10343	113463	0,46	700
		м2		68,09	1,08	103418	1640	108	0,01	14
12	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных								
		м2	151,33	146,99	6,63	22244	1003	23110	0,95	144
				140,36	1,04	21241	157	108	0,01	2
13	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и облелок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	521,05	14,39	1,29	7498	672	7439	0,09	47
				13,10	0,23	6826	120	107,1	--	1
14	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	120	320,85	30,15	38502	3618	38051	1,96	235
				290,70	2,90	34884	348	108	0,19	22
15	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	270,69	59,88	6,55	16209	1773	15895	0,36	98
				53,33	1,04	14436	282	108	0,01	2
16	Е0156-13-1	Снятие наличников								
		м	624	6,47	0,30	4037	187	4192	0,04	26
				6,17	0,05	3850	31	108	--	--
17	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
18	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	5286	5,64	0,19	29813	1004	32008	0,04	199
				5,45	0,02	28809	106	110,7	--	2
19	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
		1м	1155,1	28,76	0,19	23980	219	26328	0,14	165
				20,57	0,02	23760	23	110,7	--	--
20	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
		1м2	3366,2	51,33	4,89	172787	16461	176146	0,34	1131
				46,44	0,83	156326	2794	110,7	0,01	29
21	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	2498	17,38	0,93	43415	2323	45876	0,11	285
				16,45	0,14	41092	350	110,7	--	3
22	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	805,2	116,63	10,56	93910	8503	96035	0,70	563
				106,07	1,67	85408	1345	110,7	0,01	12
23	Е0157-2-8	Разборка стяжки								
		1м2	1894,37	358,97	192,06	680027	363837	501325	1,11	2107
				166,91	72,15	316189	136679	110,7	0,40	762
24	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	6367,53	25,70	--	163646	--	154645	0,18	1133
				25,70	--	163646	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	7301,47	37,04	--	270446	--	255572	0,26	1876
		м2		37,04	--	270446	--	94,5	--	--
26	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	175,35	133,16	23,58	23350	4135	18847	0,74	130
		м2		109,58	4,16	19215	729	94,5	0,02	4
27	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	3,9	358,97	192,06	1400	749	1032	1,11	4
		1м2		166,91	72,15	651	281	110,7	0,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1875903	455689			9715
			Тенге			1420213	156468			919
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1869229				
	Всего заработная плата -		Тенге				1570709			
		Накладные расходы -	Тенге			1653068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247960			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			211338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3733635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11423
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818669			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6674				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
		Накладные расходы -	Тенге			5375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				806			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3746407				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Блок"А"								
28	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	1317	17,19	2,02	22639	2660	21623	0,10	138
		м2		15,17	0,16	19979	211	107,1	--	4
29	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1317	36,77	1,67	48426	2199	49918	0,23	299
		м2		35,10	0,29	46227	382	107,1	--	4
30	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	1317	11,24	1,59	14803	2094	13992	0,07	89
		м2		9,65	0,27	12709	356	107,1	--	4
31	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1317	24,15	2,64	31806	3477	30975	0,15	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		21,51	0,45	28329	593	107,1	–	6
		м2	30,4	29,02	2,02	882	61	889	0,17	5
33	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки		27,00	0,32	821	10	107,1	–	–
		1м2	30,4	358,97	192,06	10913	5839	8045	1,11	34
34	Е0158-22-3 к=0,8	Разборка теплоизоляции насухо изъемных теплоизоляционных материалов		166,91	72,15	5074	2193	110,7	0,40	12
		м2	30,4	31,41	1,66	955	50	977	0,18	5
35	Е0158-22-1 к=0,8	Разборка пароизоляции в один слой из рулонных материалов		29,75	0,26	904	8	107,1	–	–
		м2	30,4	25,21	2,51	766	76	752	0,15	5
				22,70	0,40	690	12	107,1	–	–
				Устройство кровли						
36	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	2,7	10363,93	457,36	27983	1235	4298	7,66	21
37	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил		1327,39	171,56	3584	463	106,2	0,84	2
		м3	34,68	21898,02	417,85	759423	14491	152238	25,42	881
38	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прогонами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		3907,13	157,50	135499	5462	108	0,78	27
		м2	1356	164,33	2,55	222831	3458	42392	0,20	266
39	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам		28,78	0,41	39026	556	107,1	0,01	7
		м2	1356	21,41	1,14	29034	1542	8504	0,03	45
40	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		5,38	0,42	7298	576	108	–	3
		м3	34,68	599,34	35,14	20785	1219	5826	0,90	31
41	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство пароизоляции в один слой		142,31	13,23	4935	459	108	0,07	2
		м2	1356	194,58	1,49	263847	2017	45910	0,18	242
42	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		31,05	0,56	42104	763	107,1	–	4
		м2	1356	128,68	42,80	174486	58043	76121	0,36	494
43	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010		58,74	10,56	79654	14323	81	0,04	51
		м2	1499,74	508,00	–	761868	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	САгран	Настил профилированный окрашенный С10 980:1,06:1,02:1,12:2,3897								
		м2	168,11	338,66	--	56931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Блок"Б"						
45	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов								
		м2	900	48,37	4,36	43533	3924	43077	0,29	259
				44,01	0,68	39609	612	107,1	0,01	5
46	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
		м2	900	24,15	2,64	21735	2376	21167	0,15	136
				21,51	0,45	19359	405	107,1	--	4
47	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных								
		окно	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
				455,00	7,09	910	14	107,1	0,06	--
48	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали								
		м2	900	164,33	2,55	147897	2295	28136	0,20	176
				28,78	0,41	25902	369	107,1	0,01	5
49	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
		м2	900	21,41	1,14	19270	1024	5644	0,03	30
				5,38	0,42	4844	382	108	--	2
50	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	900	32,54	1,49	29284	1339	30471	0,18	160
				31,05	0,56	27945	506	107,1	--	2
51	С11011-587	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм								
		1000м2	0,99	30400,00	--	30096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	900	128,68	42,80	115809	38524	50523	0,36	328
				58,74	10,56	52868	9506	81	0,04	34
53	САгран	Настил профилированный окрашенный С10 980:1,06:1,02:1,12:2,3897								
		м2	140,46	338,66	--	47568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Блок "В"						
54	Е0153-21-1	Кладка парапета								
		м3	89,12	7916,76	300,96	705541	26822	92259	5,63	502
				873,00	101,79	77802	9072	106,2	0,39	35
55	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	8	10363,93	457,36	82911	3659	12735	7,66	61
				1327,39	171,56	10619	1373	106,2	0,84	7
56	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б								
			102	89,00	--	9078	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	16	36,77	1,67	588	27	606	0,23	4
		м2		35,10	0,29	562	5	107,1	--	--
58	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	17,5	29,02	2,02	508	35	512	0,17	3
		м2		27,00	0,32	473	6	107,1	--	--
59	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	17,5	358,97	192,06	6282	3361	4631	1,11	19
		1м2		166,91	72,15	2921	1263	110,7	0,40	7
60	Е0158-22-3 к=0,8	Разборка теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	17,5	31,41	1,66	550	29	562	0,18	3
		м2		29,75	0,26	521	4	107,1	--	--
61	Е0158-21-1 к=0,8	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	17,5	16,02	0,35	280	6	295	0,09	2
		м2		15,66	0,06	274	1	107,1	--	--
62	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	6,03	4899,14	1880,99	29542	11342	22774	21,24	128
		м3		3018,15	538,09	18199	3245	106,2	2,91	18
63	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,8	Разборка ограждения кровли	6,03	11,40	2,49	69	15	63	0,05	--
		м		8,91	0,92	54	6	107,1	--	--
64	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	16	48,37	4,36	774	70	766	0,29	5
		м2		44,01	0,68	704	11	107,1	0,01	--
65	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	25,46	21898,02	417,85	557524	10638	111764	25,42	647
		м3		3907,13	157,50	99475	4010	108	0,78	20
66	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	784,3	164,33	2,55	128884	2000	24519	0,20	154
		м2		28,78	0,41	22572	322	107,1	0,01	4
67	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	784,3	21,41	1,14	16793	892	4919	0,03	26
		м2		5,38	0,42	4221	333	108	--	2
68	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,4	599,34	35,14	15822	928	4435	0,90	24
		м3		142,31	13,23	3757	349	108	0,07	2
69	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство пароизоляции в один слой	784,3	194,58	1,49	152607	1167	26554	0,18	140
		м2		31,05	0,56	24353	441	107,1	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0109-42-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	784,3	128,68	42,89	100921	33572	44025	0,36	286
		м2		58,74	10,56	46071	8284	81	0,04	30
71	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	867,44	508,00	–	440660	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
72	САгран	Настил профилированный окрашенный С10 980:1,06:1,02:1,12:2,3897	115,91	338,66	–	39254	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
73	С11011-135	Дюбели 6,5х70 мм	36,1	368,00	–	13285	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
					Блок "1"					
74	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	168,7	48,37	4,36	8160	736	8074	0,29	49
		м2		44,01	0,68	7424	115	107,1	0,01	1
75	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	168,7	36,77	1,67	6203	282	6394	0,23	38
		м2		35,10	0,29	5921	49	107,1	–	–
76	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	168,7	11,24	1,59	1896	268	1792	0,07	11
		м2		9,65	0,27	1628	46	107,1	–	–
77	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	168,7	24,15	2,64	4074	445	3968	0,15	26
		м2		21,51	0,45	3629	76	107,1	–	1
78	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	6,6	29,02	2,02	192	13	193	0,17	1
		м2		27,00	0,32	178	2	107,1	–	–
79	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	6,6	358,97	192,06	2369	1268	1747	1,11	7
		1м2		166,91	72,15	1102	476	110,7	0,40	3
80	Е0158-22-3 к=0,8	Разборка теплоизоляции насухо насыпучих теплоизоляционных материалов	6,6	31,41	1,66	207	11	212	0,18	1
		м2		29,75	0,26	196	2	107,1	–	–
81	Е0158-22-1 к=0,8	Разборка пароизоляции в один слой из рулонных материалов	6,6	25,21	2,51	166	17	163	0,15	1
		м2		22,70	0,40	150	3	107,1	–	–
					устройство кровли					
82	Е0108-8-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,5	10363,93	457,36	5182	229	796	7,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1327,39	171,56	664	86	106,2	0,84	–
83	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	3,28	21898,02	417,85	71825	1371	14399	25,42	83
		м3		3907,13	157,50	12815	517	108	0,78	3
84	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	168,7	164,33	2,55	27722	430	5274	0,20	33
		м2		28,78	0,41	4855	69	107,1	0,01	1
85	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,7	21,41	1,14	3612	192	1058	0,03	6
		м2		5,38	0,42	908	72	108	–	–
86	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,28	599,34	35,14	1966	115	551	0,90	3
		м3		142,31	13,23	467	43	108	0,07	–
87	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	168,7	194,58	1,49	32825	251	5712	0,18	30
		м2		31,05	0,56	5238	95	107,1	–	–
88	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	168,7	128,68	42,80	21708	7221	9470	0,36	61
		м2		58,74	10,56	9910	1782	81	0,04	6
89	С11011-3784 Изм. в доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	186,58	508,00	–	94783	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
90	САгран	Настил профилированный окрашенный С10 980:1,06:1,02:1,12:2,3897	17,14	338,66	–	5805	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
91	С11011-135	Дюбели 6,5х70 мм	6,59	368,00	–	2425	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
92	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,001	119700,00	–	120	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
			Блок "Д"							
93	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	81	29,02	2,02	2351	164	2370	0,17	14
		м2		27,00	0,32	2187	26	107,1	–	–
94	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	81	358,97	192,06	29077	15557	21436	1,11	90
		1м2		166,91	72,15	13520	5844	110,7	0,40	33
95	Е0158-22-3 к=0,8	Разборка теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	81	31,41	1,66	2544	134	2603	0,18	14
		м2		29,75	0,26	2410	21	107,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0158-22-1 к=0,8	Разборка пароизоляции в один слой из рулонных материалов	81	25,21	2,51	2042	203	2004	0,15	12
		м2		22,70	0,40	1838	32	107,1	--	--
97	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,094	10363,93	457,36	974	43	150	7,66	1
		м3		1327,39	171,56	125	16	106,2	0,84	--
98	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	82,6	1246,68	3,14	102976	259	2554	0,19	16
		м2		28,37	0,50	2343	41	107,1	0,01	--
99	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250	9,1686	-9770,00	--	-89577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	9,1686	18500,00	--	169619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	1,72	21898,02	417,85	37665	719	7550	25,42	44
		м3		3907,13	157,50	6720	271	108	0,78	1
102	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	83,7	164,33	2,55	13754	213	2617	0,20	16
		м2		28,78	0,41	2409	34	107,1	0,01	--
103	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	83,7	21,41	1,14	1792	95	525	0,03	3
		м2		5,38	0,42	450	36	108	--	--
104	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,72	599,34	35,14	1031	60	289	0,90	2
		м3		142,31	13,23	245	23	108	0,07	--
105	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство пароизоляции в один слой	83,7	194,58	1,49	16286	125	2834	0,18	15
		м2		31,05	0,56	2599	47	107,1	--	--
106	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	83,7	128,68	42,80	10770	3583	4699	0,36	31
		м2		58,74	10,56	4917	884	81	0,04	3
107	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	92,57	508,00	--	47026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	САгран	**Настил профилированный окрашенный С10 980:1,06:1,02:1,12:2,3897**	29,31	338,66	--	9926	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5855939	276601			6465
			Тенге			1005695	77590			358
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5432244				
		Материалы -	Тенге			2171041				
		Всего заработная плата -	Тенге				855086			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1638864				
		Местные материалы -	Тенге			674406				
		Накладные расходы -	Тенге			918484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6731772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5958
		Сметная заработная плата -	Тенге				992859			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			423694				
		Материалы -	Тенге			89331				
		Всего заработная плата -	Тенге				228199			
		Накладные расходы -	Тенге			184841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36512				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			645048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1417
		Сметная заработная плата -	Тенге				255925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7376820				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
109	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	окна							
		м2	5,5464	537,52	23,97	2981	133	1637	1,59	9
				265,62	7,73	1473	43	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
		м2	22,4895	406,32	23,17	9138	521	4547	1,07	24
				179,48	7,73	4036	174	108	0,04	1
111	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	12,5787	510,22	23,76	6418	299	3507	1,50	19
				250,39	7,73	3150	97	108	0,04	--
112	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	700,6492	371,23	23,59	260099	16527	124775	0,94	658
				156,91	7,99	109936	5596	108	0,04	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2	17,0568	379,30	23,60	6470	402	3774	1,18	20
				196,66	8,22	3354	140	108	0,04	1
114	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фрамуг из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/								
		м2	1,1	510,22	23,76	561	26	307	1,50	2
				250,39	7,73	275	9	108	0,04	–
115	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	28,0359	4884,00	–	136927	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
116	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	20,25	530,00	–	10733	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			433327	17909			731
			Тенге			122225	6059			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433327				
	Материалы -		Тенге			145533				
	Всего заработная плата -		Тенге				128284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147660				
		Накладные расходы -	Тенге			138547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Немормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				149066			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			606187				
РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки										
117	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,67	8169,52	305,59	5474	205	816	6,70	4
		м3		1044,00	103,36	699	69	106,2	0,40	--
118	С12041-44 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-34С-2004	Штыри из высококачественной арматурной проволоки класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,008	43400,00	--	347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-40 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,013	32300,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	13,16	7916,76	300,96	104185	3961	13624	5,63	74
		м3		873,00	101,79	11489	1340	106,2	0,39	5
121	Е0155-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	15,6	1156,81	53,03	18046	827	5679	2,32	36
		м2		333,81	8,98	5207	140	106,2	0,05	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			128471	4993			115
			Тенге			17396	1549			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128471				
	Материалы -		Тенге			4079				
	Всего заработная плата -		Тенге				18944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			767				
	Местные материалы -		Тенге			101237				
		Накладные расходы -	Тенге			20119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3018			
		Немормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				21962			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			157506				
РАЗДЕЛ 5.Фасад										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором "под шубу" по камню стен	321,5	273,78	2,45	88020	787	38219	0,70	226
		м2		125,24	0,56	40263	181	94,5	0,03	11
123	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	139,8	475,27	15,70	66443	2195	37962	1,71	239
		м2		284,92	2,43	39832	340	94,5	0,01	2
124	Е0161-10-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	139,8	148,55	7,85	20767	1097	7211	0,34	47
		м2		53,37	1,21	7461	169	94,5	0,01	1
125	Е0115-155-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	327,5	54,17	1,06	17740	348	5409	0,11	35
		м2		17,08	0,40	5593	131	94,5	--	1
126	Е0153-17-2	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	11	1957,73	137,49	21535	1512	10756	5,84	64
		м2		897,53	23,18	9873	255	106,2	0,14	1
127	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0084	50000,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0112-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство облицовок на фасадах /наружные подоконники, навески, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	85,63	75,56	0,20	6470	17	2381	0,15	13
		м2		25,88	0,09	2216	7	107,1	--	--
129	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	5,2	69,86	--	363	--	294	0,39	2
		м2		69,86	--	363	--	81	--	--
130	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обеспыливание	5,2	72,63	59,69	378	310	149	0,08	--
		м2		12,94	22,50	67	117	81	0,11	1
131	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8928,1	370,50	4,29	3307834	38279	729189	0,52	4674
		м2		84,79	1,64	757009	14620	94,5	0,01	70
132	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4814,3	450,49	4,93	2168801	23710	542707	0,64	3064
		м2		117,43	1,86	565326	8967	94,5	0,01	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0115-64-5 Изм. и доп. изм. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских								
		м2	128,5	668,68	7,65	85925	983	20097	0,93	119
				162,60	2,90	20894	373	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5784697	69240			8484
			Тенге			1448897	25159			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5784697				
		Материалы -	Тенге			17690				
		Всего заработная плата -	Тенге				1474057			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420				
		Местные материалы -	Тенге			4248450				
		Накладные расходы -	Тенге			1394375				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				209156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7609816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9313
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7609816				
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца								
		Крыльцо КР-1								
134	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
		м3	1,4	4899,14	1880,99	6859	2633	5287	21,24	30
				3018,15	538,09	4225	753	106,2	2,91	4
135	Е0159-4-2	Разборка каменных и железобетонных ступеней на косоурах с заделкой одного конца								
		м	20,8	262,36	36,19	5457	753	5125	1,50	31
				226,17	5,83	4704	121	106,2	0,03	1
136	Е0152-1-3	Разборка покрытий бетонных монолитных								
		м3	1,86	3714,23	2438,48	6908	4536	3913	7,78	14
				1275,75	950,21	2373	1767	94,5	5,22	10
		Крыльцо КР-2								
137	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
		м3	4,73	4899,14	1880,99	23173	8897	17864	21,24	100
				3018,15	538,09	14276	2545	106,2	2,91	14
138	Е0152-1-3	Разборка покрытий бетонных монолитных								
		м3	0,8	3714,23	2438,48	2971	1951	1683	7,78	6
				1275,75	950,21	1021	760	94,5	5,22	4
		Крыльцо КР-3								
139	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
		м3	8,99	4899,14	1880,99	44043	16910	33953	21,24	191
				3018,15	538,09	27133	4837	106,2	2,91	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0152-1-3	Разборка покрытий бетонных монолитных	3	3714,23	2438,48	11143	7315	6311	7,78	23
		м3		1275,75	950,21	3827	2851	94,5	5,22	16
		Крыльцо КР-4								
141	Е0152-1-3	Разборка бетонных ступеней	2,33	3714,23	2438,48	8654	5682	4901	7,78	18
		м3		1275,75	950,21	2972	2214	94,5	5,22	12
142	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	15	358,97	192,06	5385	2881	3970	1,11	17
		1м2		166,91	72,15	2504	1082	110,7	0,40	6
		Крыльцо КР-5								
143	Е0152-1-3	Разборка бетонных ступеней	2,33	3714,23	2438,48	8654	5682	4901	7,78	18
		м3		1275,75	950,21	2972	2214	94,5	5,22	12
144	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	15	358,97	192,06	5385	2881	3970	1,11	17
		1м2		166,91	72,15	2504	1082	110,7	0,40	6
		Крыльцо КР-6								
145	Е0152-1-3	Разборка покрытий из бетона монолитного	1	3714,23	2438,48	3714	2438	2104	7,78	8
		м3		1275,75	950,21	1276	950	94,5	5,22	5
146	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	7,6	358,97	192,06	2728	1460	2011	1,11	8
		1м2		166,91	72,15	1269	548	110,7	0,40	3
		Крыльцо КР-7								
147	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,3	4899,14	1880,99	11268	4326	8686	21,24	49
		м3		3018,15	538,09	6942	1238	106,2	2,91	7
148	Е0152-1-3	Разборка покрытий бетонных монолитных	1,7	3714,23	2438,48	6314	4145	3576	7,78	13
		м3		1275,75	950,21	2169	1615	94,5	5,22	9
		Приямок-3шт								
149	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,01	4899,14	1880,99	9847	3781	7591	21,24	43
		м3		3018,15	538,09	6066	1082	106,2	2,91	6
150	Е0152-1-3	Разборка покрытий бетонных монолитных	0,3	3714,23	2438,48	1114	732	631	7,78	2
		м3		1275,75	950,21	383	285	94,5	5,22	2
		Прочие								
151	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	2881	3,02	--	8701	--	7831	0,02	65
		м2		3,02	--	8701	--	90	--	--
152	С01О333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	564,07	32,30	--	18219	--	3644	0,14	77
		т		6,46	--	3644	--	100	--	--
153	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	564,07	27,10	--	15286	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			205825	77003			731
			Тенге			98960	25946			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205825				
		Всего заработная плата -	Тенге				124906			
		Транспортные расходы -	Тенге			18219				
		Накладные расходы -	Тенге			127951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				144099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			353802				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			14284162	901434			26241
			Тенге			4113387	292771			1587
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13853793				
		Материалы -	Тенге			2338343				
		Всего заработная плата -	Тенге				4171987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1787711				
		Местные материалы -	Тенге			5024094				
		Транспортные расходы -	Тенге			18219				
		Накладные расходы -	Тенге			4252544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				637882			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1086380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19192717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28593
		Сметная заработная плата -	Тенге				4809869			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			430368				
		Материалы -	Тенге			89331				
		Всего заработная плата -	Тенге				234171			
		Накладные расходы -	Тенге			190216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37235				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			657820				
		ИТОГО ПО Общестроительным работам	Тенге			19850537				

Канализация.Демонтажные работы

1	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	10	244,84	6,45	2448	65	2758	1,43	14
		компл		238,39	1,04	2384	10	115,2	0,01	–
2	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	24	101,59	3,33	2438	80	2732	0,61	15
		компл		98,26	0,54	2358	13	115,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	150	118,01	1,59	17702	239	20161	0,69	103
		м		116,42	0,25	17463	38	115,2	–	–
4	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	170	145,63	3,27	24757	556	27982	0,85	145
		м		142,36	0,52	24201	88	115,2	–	1
5	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	307	51,07	0,69	15678	212	17856	0,33	102
		м		50,38	0,11	15467	34	115,2	–	–
6	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	108	116,90	1,81	12625	195	14355	0,75	81
		м		115,09	0,29	12430	31	115,2	–	–
7	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	40	116,90	1,81	4676	72	5317	0,75	30
		м		115,09	0,29	4604	12	115,2	–	–
8	Е0165-3-2	Демонтаж счетчика	2	81,18	0,18	162	–	187	0,46	1
		шт		81,00	0,02	162	–	115,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			80487	1419			492
			Тенге			79068	226			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80487				
		Всего заработная плата -	Тенге				79294			
		Накладные расходы -	Тенге			91347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13702			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			10310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				92996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				92996			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			80487	1419			492
			Тенге			79068	226			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80487				
		Всего заработная плата -	Тенге				79294			
		Накладные расходы -	Тенге			91347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13702			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			10310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182144				
		ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ	Тенге			182144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление.Демонтажные работы								
1	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	140	422,61	3,16	59165	442	67730	1,36	190
		м		419,45	0,50	58723	70	115,2	–	1
2	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	330	165,84	1,99	54727	657	62411	0,75	246
		м		163,85	0,32	54071	106	115,2	–	1
3	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	400	109,47	1,00	43788	400	50057	0,49	197
		м		108,47	0,16	43388	64	115,2	–	1
4	Е0120-1-8 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Разборка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,26	180,50	10,50	227	13	252	1,06	1
		м2		170,00	3,94	214	5	115,2	0,02	–
5	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	1866	109,47	1,00	204271	1866	233515	0,49	921
		м		108,47	0,16	202405	299	115,2	–	3
6	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов (регистров) центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	1413	422,61	3,16	597148	4465	683585	1,36	1922
		м		419,45	0,50	592683	707	115,2	–	6
7	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов (регистров)центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	828	165,84	1,99	137316	1648	156595	0,75	617
		м		163,85	0,32	135668	265	115,2	–	2
8	Ц0111-350-5	Демонтаж Приборов и средств автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	–
9	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91	8
		шт		301,50	1,26	1206	5	115,2	0,01	–
10	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	8	81,18	0,18	649	1	747	0,46	4
		шт		81,00	0,02	648	–	115,2	–	–
11	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	12	11,72	0,09	141	1	161	0,07	1
		шт		11,63	0,02	140	–	115,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0165-20-1	**Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3**								
		прибор	2	322,98	10,00	646	20	725	2,00	4
				312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	--
13	E0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**								
		м	5	145,63	3,27	728	16	823	0,85	4
				142,36	0,52	712	3	115,2	--	--
14	E0165-2-3	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм**								
		м	2	189,48	5,18	379	10	426	1,12	2
				184,30	0,81	369	2	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			1102748	9583			4130
			Тенге			1092764	1532			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2325				
		Материалы -	Тенге			402				
		Всего заработная плата -	Тенге				1917			
		Накладные расходы -	Тенге			1725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2176			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1100423				
		Всего заработная плата -	Тенге				1092379			
		Накладные расходы -	Тенге			1258420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188763			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141531				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2500374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4760
		Сметная заработная плата -	Тенге				1281142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2504668				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			1102748	9583			4130
			Тенге			1092764	1532			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2325				
		Материалы -	Тенге			402				
		Всего заработная плата -	Тенге				1917			
		Накладные расходы -	Тенге			1725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2176			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1100423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				1092379			
		Накладные расходы -	Тенге			1258420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141531				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2500374				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге			2504668				
		Электроснабжение				**Оборудование**				
						Кабельно-проводниковая продукция				
1	С151601-706 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2**								
		1000м	0,18	7338500,00	–	1320930	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	С151601-699 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2								
		1000м	0,134	1076500,00	–	144251	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	С151601-204	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2								
		1000м	0,08	1338000,00	–	107040	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	С151803-208	Наконечники кабельные ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ1								
		шт	12	333,00	–	3996	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
						Демонтаж				
5	Ц0108-1-1 к=0,8	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ, мощностью 250 кВА								
		шт	1	6862,40	4126,40	6862	4126	3475	16,00	16
				2736,00	921,59	2736	922	95	5,35	5
6	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля								
		м	314	13,94	0,06	4377	19	4236	0,10	30
				13,88	–	4358	–	97,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1587457	4148			46
			Тенге			7094	922			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1587457				
Всего заработная плата -			Тенге				8016			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1576217				
		Накладные расходы -	Тенге			7711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1623520				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ	Тенге			1623520				
		ВСЕГО ПО АКТУ				24160869				
		Временные здания и сооружения(1,8*0,8=1,44%)	Тенге			347916,51				
		ИТОГО	Тенге			24508786				
		Зимнее удорожание(2,2*0,9*1,05=2,079%)	Тенге			509538,00				
		Выслуга лет 1%	Тенге			245087,8				
		Доплатпуска 0,4%	Тенге			98035,14				
		ИТОГО	Тенге			25361446,72				
		В текущих ценах к-2,38968	Тенге			60605742				
		Налог2%	Тенге			1212115				
		ИТОГО	Тенге			61817857				
		Налог12%	Тенге			7418143				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			69236000				

СДАЛ:

Директор ТОО "Тамсен ТрансГаз"

_____ Махмедов Т.

ПРИНЯЛ:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Уральска Деркул"

_____ Койшыгалиев Н.Х.

ГИП "Куспанова"

Технический надзор _____ Куспанов Б.