Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР №67/2 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Акбастау Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за окябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3961,755912		156,87 7,68	149,19 34,06	621491 30425	591066 134922	--	119050 59243	799784
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	139,27929		1377,77 1377,77	-- --	191895 191895	-- --	--	138164 26405	356463
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92,85286		156,87 7,68	149,19 34,06	14566 713	13853 3162	--	2790 1389	18745
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3090,401221		28,87 --	28,87 9,94	89220 --	89220 30729	--	22125 8908	120253
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3090,401221		147,91 76,25	71,66 31,61	457103 235637	221466 97672	--	239983 55767	752852
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	718,07		712,43 712,43	-- --	511571 511571	-- --	--	368331 70392	950294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**509,8152984**	**217,19** **7,48**	**209,70** **52,98**	**110724** **3815**	**106909** **27008**	--	**22193** **10633**	**143551**
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**892,1767722**	**217,19** **7,48**	**209,70** **52,98**	**193768** **6677**	**187091** **47264**	--	**38837** **18608**	**251213**
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**1,5243**	**327306,04** **222324,00**	**102650,16** **27556,92**	**498913** **338888**	**156470** **42005**	**3555**	**377085** **70080**	**946077**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4339232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1319621**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1366075**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**382762**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3555**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1328558**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**321425**	
		Всего по акту									**4 339 232**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									56 410
		Итого с временными зданиями и сооружениями									4 395 642
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									40 000
		Итого с зимними удорожаниями									**4 435 642**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									88 713
		Итого с непредвиденными затратами									**4 524 355**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									4 750 125
		Итого									4 750 125
		Налог на добавленную стоимость-12%									570 015
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 320 140**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наби Н.Ж.