АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кызылординскакя область,
Жалагашский район,
месторождение Арыскум 12 декабря 2012 года.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Решением Акима Жалагашского района Кызылодинской области от 7 ноября 2012 года №30 в составе:

**Председатель Государственной приёмочной комиссии:**

Дарибаев Алтынбек Турмаганбетович - заместитель Акима Жалагашского района.

**Заместители председателя комиссии:**

Даули Абулимити - директор департамента по проектам АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Рысбек Сарсенбайулы - директор ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг».

**Члены комиссии:**

Елеусинов Омирзак Турымбетович - начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства Жалагашского района»;

Байболов Бабаназар Туракович - начальник государственного учреждения «Отдел земельных отношений Жалагашского района;

Анафин Кенжебек - начальник отделения дорожной полиции государственного учреждения "Отдел внутренних дел Жалагашского района департамента внутренних дел Кызылординской области" Министерства внутренних дел РК;

Жубатканов Мэлс Аманшаевич - заместитель директора департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;

Мампаев Жандос Айдарбекулы - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области по пожарной безопасности;

| | | |
|---|---|---|
| Курманбаев Марат Ердаулетович | - | начальник отдела инспекции департамента экологии по Кызылординской области; |
| Муратбаев Жараскан | - | главный специалист отдела государственной архитектурно- строительной инспекции Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области; |
| Тажгалиев Ерлан Кайрович | - | заместитель директора департамента добычи нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»; |
| Брюс Андерсон / Синьцзюн Пань | - | директор по производству АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»; |
| Шаутай Тлеуберген Кудайбергенулы | - | начальник отдела, капитальное строительство АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»; |
| Бекенов Алмас Бекенович | - | директор департамента безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»; |
| Дон ЛаПлас/ Шайхсламов Жалгасбек Жанузакович | - | главный механик (в промышленности), управление технического обслуживания/ начальник цеха, производственные услуги на месторождении АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»; |
| Жумахметов Серик Насрадинович / Террн Аллен | - | менеджер, добыча нефти на месторождении КАМ (Кызылкия-Арыскум-Майбулак) АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». |

**От подрядной строительной организаций:**

| | | |
|---|---|---|
| Жаханов Муратбек Байкенович | - | генеральный директор ТОО «РМЗ-Шапагат»; |
| Денеев Габит Жумагалиевич | - | директор ТОО «Строительно-Транспортная Компания»; |
| Удербаева Айман Прмаганбетовна | - | директор ТОО «Ак тоган». |

Установила:

1. Заказчиком АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» совместно с подрядными организациями предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

**1.1. ТОО «РМЗ- Шапагат»:**

**-Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум на территории Жалагашского района, Кызылординской области. Пусковой комплекс №2. Модернизация спутника С-06.**

**1.2. ТОО «Строительно-Транспортная Компания»:**

**-Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум на территории Жалагашского района, Кызылординской области. Пусковой комплекс №2. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129;**

**-Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423.**

**1.3. ТОО «Ак тоган»:**

**-Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Подъездные автодороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8,** по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, месторождение Арыскум.

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю №421 от 8 июня 2009 года №88 от 20 июля 2011 года Акиматом Кызылординской области и в соответствии с разрешением №56 от 2 мая 2012 года на производство строительно-монтажных работ выданного Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

3. Строительство осуществлялось подрядными организациями:

3.1. ТОО «РМЗ Шапагат» по объекту «Модернизация спутника С-06 на месторождении Арыскум» выполнил следующие общестроительные работы: подготовка основания, устройство фундамента, площадки, монтаж резервуара, сепаратора, насосов, опор, технологических трубопроводов, трубных узлов и обвязки резервуара, емкости, электромонтажные работы, поверка и установка приборов КИПиА, дефектоскопия, испытание трубопровода резервуара, окраске, теплоизоляция, обвалование, устройство внутриплощадочной дороги, установка опознавательных и дорожных знаков.

3.2. ТОО «Строительно-транспортная компания» по объектам «Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129» и «Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум» осуществило следующие общестроительные работы: установка трубных опор, устройство фундамента, площадки, монтаж трубопровода и оборудования, установка арматуры и

фланцевых соединении, дефектоскопия, испытание трубопровода, теплоизоляция, окраска, поверка и установка приборов КИПиА, рекультивация нарушенных земель, установка опознавательных знаков.
3.3. ТОО «Ак тоган» по объекту «Подъездные автодороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8 на месторождении Арыскум» выполнил следующие общестроительные работы: снятие почвенно-плодородного слоя, устройство дорожной насыпи и дорожного покрытия, уплотнение, устройство пересечения, разворотной площадки, рекультивация нарушенных земель притрассовой полосы, установка дорожных знаков.

4. Проектная документация на строительство разработана:
4.1. ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг»:
-проект №998. «Модернизация системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождении Арыскум».
4.2. АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
-проект №11-28. «Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум»;
-проект №11-28. «Подъездные дороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождении Арыскум»;
-проект 12-09. «Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Подъездные автодороги к скважинам №171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 и к спутнику С-8 месторождения Арыскум».

5. Проектно - сметная документация утверждена: главным исполнительным директором АО «ПетроКазахстан Инк»:
-Модернизация системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождении Арыскум - AFE №FD11015 от 09 февраля 2011 года;
-Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум - AFE №FD12015 от 11 апреля 2012 года;
-Подъездные дороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождении Арыскум - AFE №FD12015 от 11 апреля 2012 года;
-Система сбора нефти на местороджденнии Арыскум. Подъездные автодороги к скважинам №171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 и к спутнику С-8 месторождения Арыскум - AFE №FD12015 и №FD12028 от 11 апреля 2012 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
6.1. Модернизация системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождении Арыскум. Модернизация спутника С-06,
начало работ: май 2012 года, окончание работ: октябрь 2012 года.

6.2. Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129,
начало работ: июль 2012 года, окончание работ: август 2012 года;
6.3. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум,
начало работ: июль 2012 года, окончание работ: октябрь 2012 года;
6.4. Подъездные дороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождении Арыскум,
начало работ: июль 2012 года, окончание работ: октябрь 2012 года;
6.5. Подъездные автодороги к скважинам №171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 и к спутнику С-8 месторождения Арыскум,
начало работ: август 2012 года, окончание работ: октябрь 2012 года.

7. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
-проектная документация;
-перечень исполнительной документации (приложение №1);
-перечень установленного оборудования (приложение №2);
-перечень сертификатов на материалы и оборудования (приложение №3);
-заключение рабочей комиссии (приложение №4);
-замечание рабочей комиссии (приложение №5);
-мероприятия по устранению замечаний (приложение №6);
-справка о устранений замечаний по рабочей комиссии (приложение №7).

8. Предъявленные к приёмке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:
8.1. Модернизация системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождении Арыскум. Модернизация спутника С-06:
-площадь участка спутника С-06- 10074,0м$^2$;
-площадь застройки спутника С-06- 2354,0м$^2$;
-резервуар пластовой воды РВС 1000м$^3$- 1 ед;
-3-х фазный сепаратор 100м$^3$- 1 ед;
-нагнетательные насосы (60м$^3$/час)- 2 ед;
-бустерные насосы (60м$^3$/час)- 2 ед;
-трансформаторная подстанция ТМ 1600 кВА- 2ед;
-ограждение площадки- 346, 5п/м;
-подъездная автодорога к ЗРУ- 126, 0 метров;
-протяженность ВЛ 6 кВ от опоры №115 до площадки ВРП- 125,0 метров.
8.2. Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129;
-протяженность нагнетательной линии от ВРП до скважины 23 - 2479,0 метров;
-протяженность нагнетательной линии от ВРП до скважины 129 - 1254,0 метров.

8.3. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум:
-протяженность выкидной линии от скважины 165 до С-4 - 1588,0 метров;
-протяженность выкидной линии от скважины 167 до С-1 - 673,0 метра;
-протяженность выкидной линии от скважины 168 до С-1 - 993,0 метра;
-протяженность выкидной линии от скважины 169 до С-7 - 1243,0 метра;
-протяженность выкидной линии от скважины 170 до С-7 - 657,0 метров;
-протяженность выкидной линии от скважины 423 до С-5 - 4338,0 метров.
8.4. Подъездные автодороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8 на месторождении Арыскум:
-протяженность подъездной автодороги к скважине 165 - 246,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 167 - 735,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 168 - 388,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 169 - 381,0 метр;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 170 - 116,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 171 - 219,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 172 - 430,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 173 - 314,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 174 - 482,0 метр;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 175 - 104,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 176 - 659,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 177 - 376,0 метр;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 178 - 344,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 179 - 500,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к скважине 423 - 587,0 метров;
-протяженность подъездной автодороги к спутнику С-8 - 662,0 метров.

9. Технологические решения по объектам характеризуются следующим:
9.1. Модернизация системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождении Арыскум. Модернизация спутника С-06:

В связи с ростом добычи нефти на месторождении Арыскум происходит и увеличение процента обводненности и газового фактора, тем самым возникает острая необходимость в модернизации системы сбора нефти и утилизации пластовой воды в южной части м/р Арыскум.

Модернизация спутника С-06 предназначена для герметизированного сбора жидкости от скважин в южной части м/р Арыскум.

Установка на спутнике С-06 резервуара пластовой воды, ВРП с нагнетательными линиями закачки пластовой воды позволяет снизить объемы перекачиваемой жидкости на ССиПН по существующим межпромысловым трубопроводам и улучшить подготовку нефти на ССиПН.

В состав спутника С-06 на втором этапе входят: резервуар пластовой воды V-1000м3, площадка сепаратора, площадки нагнетательных и бустерных

насосов с навесом, две трансформаторных подстанции, площадка блоков дозирования химреагентов, блок управления насосной, ЩСУ, два распределительных устройства низкого напряжения и прожекторная мачта.

В виду того, что территория спутника С-06 ограждается, существующий проезд к действующему ЗРУ перекрывается, в связи, с чем проложена новая подъездная автодорога (из гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см) к территории ЗРУ протяжённостью 126м, так же выполнены работы по устройству внутриплощадочных дорог, благоустройству и установке ограждении.

Все стадии установки оснащены приборами контроля и средствами автоматизации, обеспечивающими выполнение требований технологии, техники безопасности и промышленной санитарии.

9.2. Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129:

Технологическим решением предусмотрена прокладка 4 дюймового трубопровода для транспортирования пластовой воды от ВРП до скважин №23 и №129 для дальнейшей закачки в пласт. Трубы стальные с жёлтым заводским покрытием. Прокладка трубопроводов выполнена в основном подземно. Глубина заложения 2.0 м до низа трубы, в местах пересечения с коммуникациями более 2.0 м. Надземная прокладка трубопроводов выполнена в узлах размещения арматуры и приборов КИПиА.

9.3. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум:

Технологические решения по объекту характеризуются герметизированной транспортировкой нефти от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 до спутников С-1, С-4, С-5, С-7 на месторождении Арыскум. На устьях скважин установлены печи, сепараторы, дренажные емкости и камеры запуска скребка. Так же осуществлена модернизация спутника С-1, где дополнительно смонтирован манифольд на 3 входа. Трубопровод принят из стальных бесшовных труб 4 дюйма, западного производства по стандарту API 5LX A1066rBASTM, с внешней оболочкой изоляции из полиэтилена высокой плотности заводского изготовления и проложен подземно. Тепловая изоляция надземного трубопровода выполнена из минераловатных плит толщиной - 50 мм. ГОСТ 21880-94, марки МС-50, с защитным кожухом из оцинкованного листа - 0,5 мм ГОСТ 8075-76. Антикоррозийная изоляция сварных швов «весьма усиленная» с использованием грунтовки марки ГТ-760 и изолирующей ленты ПВХ ТУ 297.859-83.

Архитектурно-строительные и объёмно-планировочные решения приняты с учетом нужд технологического процесса и требований безопасности.

По трассе трубопровода установлены указательные знаки.

Рабочее давление выкидной линии – 4,0 Мпа (40 кГ/см2).

Режим работы непрерывный.

9.4. Подъездные автодороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8 на месторождении Арыскум

Строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Арыскум. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к скважинам и спутникам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды принято для IV-в технической категорий дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации дорог в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды.

Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.

Основные технические показатели автодорог:

- ширина земляного полотна - 7,5 метров;
- ширина полосы движения - 4,5 метров;
- ширина проезжей части - 4,5 метров;
- ширина обочины - 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

10. Оборудование, предусмотренное проектом, установлено, согласно приложения №2 к акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние сети электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объектов и приняты эксплуатационной организацией месторождения Арыскум.

13. Выявленные недоделки устранены в сроки указанные в приложении №6, к акту.

14. Общая сметная стоимость строительства объекта:

Всего: 622 253 337 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы - 408 202 221 тенге, оборудование - 176 832 148 тенге, прочие затраты - 37 218 967 тенге.

15. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

| № п/п | Объект строительства | Фактическая стоимость в тенге | В том числе: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | Оборудование | прочие |
| | **Всего:** | 622 253 337 | 408 202 221 | 176 832 148 | 37 218 967 |
| | В том числе: | | | | |
| 1 | Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум. Пусковой комплекс №2. Модернизация спутника С-06 | 302 795 896 | 178 790 950 | 110 819 905 | 13 185 041 |
| 2 | Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум. Пусковой комплекс №2. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129. | 51 283 112 | 41 759 848 | нет | 9 523 264 |
| 3 | Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум | 204 910 522 | 128 306 298 | 66 012 243 | 10 591 981 |
| 4 | Подъездные дороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождении Арыскум | 19 684 814 | 18 415 509 | нет | 1 269 305 |
| 5 | Подъездные автодороги к скважинам №171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 и к спутнику С-8 месторождения Арыскум | 43 578 993 | 40 929 616 | нет | 2 649 376 |

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:
-технологических - соответствует проектному решению и ТУ;
-архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) - соответствует требованиям СНиП.

Решение Государственной приёмочной комиссии:
Предъявленные к приемке объекты:

**-Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум на территории Жалагашского района, Кызылординской области. Пусковой комплекс №2. Модернизация спутника С-06. Нагнетательные линии от ВРП до скважин 23, 129;**

**-Система сбора нефти на местороджденни Арыскум. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождения Арыскум.**

**-Система сбора нефти на местороджденни Арыскум. Подъездные автодороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8,**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ А. Дарибаев

Зам. председателя государственной приёмочной комиссии:

_____ Р. Сарсенбайулы _____ Д. Абулимити

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ О. Елеусинов _____ Б. Байболов

_____ К. Анафин _____ М. Жубатканов

_____ Ж. Мампаев _____ М. Курманбаев

_____ Ж. Муратбаев _____ Е. Тажгалиев

_____ Брюс Андерсон/ Синьцзюн Пань _____ А. Бекенов

_____ Дон ЛаПлас/Ж. Шайхсламов _____ Т. Шаутай

_____ С. Жумахметов/Терри Аллен

_____ М. Жаханов

_____ А. Удербаева

_____ Г. Денеев

к акту государственной приемочной комиссии о приемке построенных объектов в эксплуатацию: Модернизация системы сбора нефти и водонагнетания на месторождении Арыскум на территории Жаланашского района, Кызылординской области. Пусковой комплекс №2. Модернизация спутника С-06. Нагнетательные линии от RPU до скважин 23, 129. Обустройство устья скважин и строительство выкидных линий от скважин №№165, 167, 168, 169, 170, 423 на месторождении Арыскум. Подъездные дороги к скважинам 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 423 и к спутнику С-8 на месторождении Арыскум.

# Счет-фактура № 00000000312 от 31 Октября 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 641117 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за октябрь 2012г. строительство автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176, 177,178,179 и спутнику С-8 на м/р Арыскум | | | 12 330 228,69 | 12 330 228,69 | 12% | 1 479 627,44 | 13 809 856,13 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **12 330 228,69** | | **1 479 627,44** | **13 809 856,13** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Ануза

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
REF № / REGISTRATION # 12647 DATA / DATE 02/11/12
ВВЕДЕН В SAP / KEYED IN SAP
УТВЕРЖДЕН / APPROVED
БУХ. СЧЕТ / G/L ACCOUNT
МВЗ / COST CENTER
СПО ЭЛЕМЕНТ / WBS ELEMENT
ЗАКАЗ / ORDER

№ 3126
13.11.2012г.

Сек. разделку
Гл. 7876
1.4

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176,177,178,179 и к спутнику С-8 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 171,172,173,174,175,176,177,178,179 and satellite S-8 Aryskum field

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 641117/ WSO # 641117
Проект AR -12-09/Project AR-12-09

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012г.
Performed work Action in oktober 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе | км | 3,537 | 6 607 786,34 | 23 371 740,28 | 3,453 | 97,63 | 22 816 686,232 | 0,963 | 27,23 | 6 363 298,25 |
| | к скв 171 | км | 0,140 | 6 607 786,34 | 925 090,09 | 0,101 | 72,14 | 667 386,42 | 0,035 | 25,00 | 231 272,52 |
| | к скв 172 | км | 0,362 | 6 607 786,34 | 2 392 018,66 | 0,356 | 98,34 | 2 352 371,94 | 0,125 | 34,53 | 825 973,29 |
| | к скв 173 | км | 0,241 | 6 607 786,34 | 1 592 476,51 | 0,241 | 100,00 | 1 592 476,51 | 0,036 | 14,94 | 237 880,31 |
| | к скв 174 | км | 0,391 | 6 607 786,34 | 2 583 644,46 | 0,391 | 100,00 | 2 583 644,46 | 0,137 | 35,04 | 905 266,73 |
| | к скв 175 | км | 0,082 | 6 607 786,34 | 541 838,48 | 0,082 | 100,00 | 541 838,48 | 0,029 | 35,37 | 191 625,80 |
| | к скв 176 | км | 0,651 | 6 607 786,34 | 4 301 668,91 | 0,612 | 94,01 | 4 043 965,24 | 0,214 | 32,87 | 1 414 066,28 |
| | к скв 177 | км | 0,321 | 6 607 786,34 | 2 121 099,42 | 0,321 | 100,00 | 2 121 099,42 | 0,112 | 34,89 | 740 072,07 |
| | к скв 178 | км | 0,253 | 6 607 786,34 | 1 671 769,94 | 0,253 | 100,00 | 1 671 769,94 | 0,038 | 15,02 | 251 095,88 |
| | к скв 179 | км | 0,434 | 6 607 786,34 | 2 867 779,27 | 0,434 | 100,00 | 2 867 779,27 | 0,138 | 31,80 | 911 874,51 |
| | к Спутнику С-8 | км | 0,662 | 6 607 786,34 | 4 374 354,56 | 0,662 | 100,00 | 4 374 354,56 | 0,099 | 14,95 | 654 170,85 |
| 2 | Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе | км | 0,627 | 6 607 786,34 | 4 143 082,04 | 0,549 | 87,56 | 3 627 674,70 | 0,156 | 24,88 | 1 030 814,67 |
| | к скв 171 | км | 0,098 | 6 607 786,34 | 647 563,06 | 0,098 | 100,00 | 647 563,06 | 0,034 | 34,69 | 224 664,74 |
| | к скв 172 | км | 0,068 | 6 607 786,34 | 449 329,47 | 0,048 | 70,59 | 317 173,74 | 0,014 | 20,59 | 92 509,01 |
| | к скв 173 | км | 0,073 | 6 607 786,34 | 482 368,40 | 0,073 | 100,00 | 482 368,40 | 0,011 | 15,07 | 72 685,65 |
| | к скв 174 | км | 0,091 | 6 607 786,34 | 601 308,56 | 0,091 | 100,00 | 601 308,56 | 0,032 | 35,16 | 211 449,16 |
| | к скв 175 | км | 0,022 | 6 607 786,34 | 145 371,30 | 0,022 | 100,00 | 145 371,30 | 0,008 | 36,36 | 52 862,29 |
| | к скв 176 | км | 0,037 | 6 607 786,34 | 244 488,09 | 0,027 | 72,97 | 178 410,23 | 0,009 | 24,32 | 59 470,08 |
| | к скв 177 | км | 0,065 | 6 607 786,34 | 429 506,11 | 0,055 | 84,62 | 363 428,25 | 0,019 | 29,23 | 125 547,94 |
| | к скв 178 | км | 0,111 | 6 607 786,34 | 733 464,28 | 0,091 | 81,98 | 601 308,56 | 0,014 | 12,61 | 92 509,01 |
| | к скв 179 | км | 0,062 | 6 607 786,34 | 409 682,75 | 0,044 | 70,97 | 290 742,60 | 0,015 | 24,19 | 99 116,80 |
| 3 | Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе | шт | 22 | 493 118,38 | 10 848 604,36 | 22,00 | 100,00 | 10 848 604,36 | 5,20 | 23,64 | 2 564 215,58 |
| | к скв 171 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 172 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 3,00 | 100,00 | 1 479 355,14 | 0,45 | 15,00 | 221 903,27 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 3,00 | 100,00 | 1 479 355,14 | 1,05 | 35,00 | 517 774,30 |
| | к скв 175 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 2,00 | 100,00 | 986 236,76 | 0,70 | 35,00 | 345 182,87 |
| | к скв 176 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 2,00 | 100,00 | 986 236,76 | 0,70 | 35,00 | 345 182,87 |
| | к скв 177 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 2,00 | 100,00 | 986 236,76 | 0,70 | 35,00 | 345 182,87 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 3,00 | 100,00 | 1 479 355,14 | 0,45 | 15,00 | 221 903,27 |
| | к скв 179 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 2,00 | 100,00 | 986 236,76 | 0,70 | 35,00 | 345 182,87 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 3,00 | 100,00 | 1 479 355,14 | 0,45 | 15,00 | 221 903,27 |
| 4 | Строительство разворотных площадок. В том числе | шт | 1 | 317 568,24 | 317 568,24 | 1,00 | 100,00 | 317 568,24 | 0,5 | 50,00 | 158 784,12 |
| | к скв 171 | шт | 1 | 317 568,24 | 317 568,24 | 1,00 | 100,00 | 317 568,24 | 0,500 | 50,00 | 158 784,12 |
| 5 | Знаки. В том числе | шт | 30 | 35 504,52 | 1 065 135,60 | 29,00 | 96,67 | 1 029 631,08 | 29,00 | 96,67 | 1 029 631,08 |
| | к скв 171 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 172 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 175 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 176 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 177 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 179 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 2 | 66,666667 | 71 009,04 | 2,000 | 66,67 | 71 009,04 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3 | 100 | 106 513,56 | 3,000 | 100,00 | 106 513,56 |

# 8643

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Сигнальные столбики. В том числе | шт | 300 | 3 944,95 | 1 183 485,00 | 300,00 | 100,00 | 1 183 485,00 | 300,00 | 100,00 | 1 183 485,00 |
| | к скв 171 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 172 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 173 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 174 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 175 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 176 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 177 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 178 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 179 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30 | 100 | 118 348,50 | 30,000 | 100,00 | 118 348,50 |
| | Итого | | | | 40 929 615,52 | | | 39 823 649,61 | | | 12 330 228,69 |

Заказчик:

Подрядчик:

Технический Директор
Орынбасарулы К

#8643

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 171 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 171 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,101** | **100,00** | **0,101** | **35,00** | **0,035** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,101 | 100,00 | 0,101 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,101 | 100,00 | 0,101 | 70,00 | 0,0707 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,098** | **100,00** | **0,098** | **35,00** | **0,0343** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,098 | 100,00 | 0,098 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,098 | 100,00 | 0,098 | 70,00 | 0,0686 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **100,00** | **1,00** | **35,00** | **0,35** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,00 | 70,00 | 0,70 |
| **4** | **Строительство разворотной площадки** | **шт** | **1** | **100,00** | **1,00** | **50,00** | **0,50** |
| **5** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,00** | **100,00** | **3,00** |
| **6** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,00** | **30,00** | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 0569 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 172 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 172 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,3556** | **100,00** | **0,3556** | **35,00** | **0,1245** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,3556 | 100,00 | 0,3556 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,3556 | 100,00 | 0,3556 | 70,00 | 0,2486 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,048** | **100,00** | **0,048** | **35,00** | **0,017** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,048 | 100,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,048 | 100,00 | 0,048 | 70,00 | 0,034 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **100,00** | **1,00** | **35,00** | **0,35** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,00 | 70,00 | 0,70 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,00** | **100,00** | **3,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,00** | **30,00** | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ #0062 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 173 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 173 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,241** | **100,00** | **0,241** | **15,00** | **0,0361** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,241 | 100,00 | 0,241 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,241 | 100,00 | 0,241 | 30,00 | 0,072 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,073** | **100,00** | **0,073** | **15,00** | **0,0109** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,073 | 100,00 | 0,073 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,073 | 100,00 | 0,073 | 30,00 | 0,022 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,00** | **15,00** | **0,45** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 30,00 | 0,90 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,00** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ #0567 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 174 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 174 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,391** | **100,00** | **0,391** | **35,00** | **0,137** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,391 | 100,00 | 0,391 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,391 | 100,00 | 0,391 | 70,00 | 0,274 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,091** | **100,00** | **0,091** | **35,00** | **0,032** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 70,00 | 0,064 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,00** | **35,00** | **1,05** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 70,00 | 2,10 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Acl # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 175 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 175 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,082** | **100,00** | **0,082** | **35,0** | **0,0287** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,082 | 100,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,082 | 100,00 | 0,082 | 70,00 | 0,057 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,022** | **100,00** | **0,022** | **35,00** | **0,0077** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,022 | 100,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,022 | 100,00 | 0,022 | 70,00 | 0,015 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **100,00** | **2,00** | **35,00** | **0,70** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 70,00 | 1,40 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 0067 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 176 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 176 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,612** | **100,00** | **0,612** | **35,00** | **0,214** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,612 | 100,00 | 0,612 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,612 | 100,00 | 0,612 | 70,00 | 0,428 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,027** | **100,00** | **0,027** | **35,00** | **0,009** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,027 | 100,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,027 | 100,00 | 0,027 | 70,00 | 0,019 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **100,00** | **2,00** | **35,00** | **0,70** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 70,00 | 1,40 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" # 0567 Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" # 8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 177 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 177 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,321** | **100,00** | **0,321** | **35,00** | **0,112** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,321 | 100,00 | 0,321 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,321 | 100,00 | 0,321 | 70,00 | 0,225 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,055** | **100,00** | **0,055** | **35,00** | **0,019** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,055 | 100,00 | 0,055 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,055 | 100,00 | 0,055 | 70,00 | 0,038 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **100,00** | **2,00** | **35,00** | **0,70** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 70,00 | 1,40 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Даулетов # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 178 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 178 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,253** | **100,00** | **0,253** | **15,0** | **0,038** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,253 | 100,00 | 0,253 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,253 | 100,00 | 0,253 | 30,00 | 0,076 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,091** | **100,00** | **0,091** | **15,0** | **0,014** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 30,00 | 0,027 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,00** | **15,0** | **0,45** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,00 | 30,0 | 0,90 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 0567 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 179 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 179 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,456** | **100,00** | **0,456** | **35,0** | **0,1596** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,456 | 100,00 | 0,456 | 0,0 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,456 | 100,00 | 0,456 | 70,0 | 0,319 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,044** | **100,00** | **0,044** | **35,0** | **0,015** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,044 | 100,00 | 0,044 | 0,0 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,044 | 100,00 | 0,044 | 70,0 | 0,031 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **100,00** | **2,00** | **35,0** | **0,70** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,00 | 70,0 | 1,40 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Acef # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к Спутнику С-8 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells Satellite S-8 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,662** | **100,00** | **0,662** | **15,0** | **0,099** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,662 | 100,00 | 0,662 | 0,0 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,662 | 100,00 | 0,662 | 30,0 | 0,199 |
| **2** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,000** | **15,0** | **0,450** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 0,0 | 0,000 |
| 2.1. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 30,0 | 0,900 |
| **3** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **4** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 0567 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ _____ Р.Калмурзаев

АО PKKR

# WORK/SERVICE ORDER (WSO)
# ЗАЯВКА НА РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЗНУ)

**WSO # 641117**
**ЗНУ №**
Schedule (Term/Duration of WSO):
График (срок/длительность ЗНУ)
01.08.2012 - 29.08.2012
Contact person/telephone
Контактное лицо/телефон
CCD
Contract #/ № контракта: 1202016

Contractor/Подрядчик: 10955
AK TOGAN LLP / АК ТОГАН ТОО

Address/ Адрес:
МОСТОВАЯ Б/Н
КЫЗЫЛОРДА

Telephone/телефон: 7242 21 42 04
Fax/факс:
E-mail/адрес эл.почты:

Ref.# ГПР-29ДН

Currency/Валюта KZT

| Poz. Поз. | Service Услуга | Description Описание | Quantity UOM Количество ЕИ | Unit price Цена | Cost Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 1209 АР Стр дор к 9-ти скв и С8 | 1.000 EP | 40,929,615.52 | 40,929,615.52 |

**The item covers the following services:**
101010493Дороги -КАМ,КІО, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 40,929,615.520 EP

1.00 40,929,615.52

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03Access roads to AR field wells

Total amount net/ОбщСтоимость нетто 40,929,615.52

*Company Approvals:*
*Issued By (Department)/ подготовил (отдел)*
Name & Signature
Имя и подпись Т.Шалгин
Title/Должность гл.г. ОКС
Date / Дата 3.08.2012г

*Утверждено Компанией:*
*Budget Holder / Руководитель бюджета:*
Name & Signature
Имя и подпись
Title/Должность
Date / Дата 03.08.12г.

*Contractor Acceptance:*
*First Contractor Representative*
*Первый представитель Подрядчика*
Name & Signature
Имя и подпись Орынбасаров К.
Title/Должность Технический директор
Date / Дата 02.08.2012г

*Одобрено Подрядчиком*
*Second Contractor Representative*
*Второй представитель Подрядчика*
Name & Signature
Имя и подпись
Title/Должность
Date / Дата

Примечание:
Скважины № 171,172,173,174,175,176,177,178,179, С8

# Счет-фактура № 00000000311 от 31 Октября 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 640911 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за октябрь 2012г. строительство автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум | | | 348 141,66 | 348 141,66 | 12% | 41 777,00 | 389 918,66 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **348 141,66** | | **41 777,00** | **389 918,66** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Ануза

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan

REF № REGISTRATION # DATA DATE

ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP 12646 DATA DATE 02/11/12

УТВЕРЖДЕН APPROVED DATA DATE

БУХ. СЧЕТ G/L ACCOUNT

МВЗ COST CENTER

СТП ЭЛЕМЕНТ WBS ELEMENT

ЗАКАЗ ORDER

FD12015/03/08

№ 3126
13.11.2012г.

SAP

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 165,167,168,169,170,423 at Aryskum field

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 640911/ WSO # 640911
Проект AR -11-28/Project AR-11-28

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012г.
Performed work Action in oktober 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе | км | 1,359 | 6 607 786,34 | 8 979 981,64 | 1,359 | 100,00 | 8 979 981,64 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 165 | км | 0,204 | 6 607 786,34 | 1 347 988,41 | 0,204 | 100,00 | 1 347 988,41 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 167 | км | 0,707 | 6 607 786,34 | 4 671 704,94 | 0,707 | 100,00 | 4 671 704,94 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 168 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,039 | 100,00 | 257 703,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | км | 0,342 | 6 607 786,34 | 2 259 862,93 | 0,342 | 100,00 | 2 259 862,93 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 170 | км | 0,031 | 6 607 786,34 | 204 841,38 | 0,031 | 100,00 | 204 841,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 423 | км | 0,036 | 6 607 786,34 | 237 880,31 | 0,036 | 100,00 | 237 880,31 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе | км | 0,776 | 6 607 786,34 | 5 127 642,20 | 0,741 | 95,49 | 4 896 369,68 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 165 | км | 0,020 | 6 607 786,34 | 132 155,73 | 0,020 | 100,00 | 132 155,73 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 167 | км | 0,028 | 6 607 786,34 | 185 018,02 | 0,028 | 100,00 | 185 018,02 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 168 | км | 0,053 | 6 607 786,34 | 350 212,68 | 0,018 | 33,96 | 118 940,15 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,039 | 100,00 | 257 703,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 170 | км | 0,085 | 6 607 786,34 | 561 661,84 | 0,085 | 100,00 | 561 661,84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 423 | км | 0,551 | 6 607 786,34 | 3 640 890,27 | 0,551 | 100,00 | 3 640 890,27 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе | шт | 6 | 493 118,38 | 2 958 710,28 | 6,00 | 100,00 | 2 958 710,28 | 0,250 | 4,17 | 123 279,60 |
| | к скв 165 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| | к скв 167 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 168 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 170 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 423 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Знаки. В том числе | шт | 18 | 35 504,52 | 639 081,36 | 18,00 | 100,00 | 639 081,36 | 3,00 | 16,67 | 106 513,56 |
| | к скв 165 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 167 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 168 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 170 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 423 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сигнальные столбики. В том числе | шт | 180 | 3 944,95 | 710 091,00 | 180,00 | 100,00 | 710 091,00 | 30,00 | 16,67 | 118 348,50 |
| | к скв 165 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 167 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | к скв 168 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | к скв 170 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | к скв 423 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 18 415 506,48 | | | 18 184 233,95 | | | 348 141,66 |

Заказчик :

Подрядчик :

Технический Директор
Орынбасарулы К

#8643

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года/Performed work Action in oktober 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 165 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 165 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,204** | **100,00** | **0,204** | **0,00** | **0,000** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,204 | 100,00 | 0,204 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,204 | 100,00 | 0,204 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,020** | **100,00** | **0,020** | **0,00** | **0,000** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,020 | 100,00 | 0,020 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,020 | 100,00 | 0,020 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1,00 | **100,00** | **1,00** | **25,00** | **0,25** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 50,00 | 0,50 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3,00** | **100,0** | **3,0** | **100,0** | **3,0** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30,00** | **100,0** | **30,0** | **100,0** | **30,0** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 0567 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

# Счет-фактура № 00000000295 от 30 Сентября 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы №1202016 ЗНУ 643777 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за сентябрь месяц 2012г. строительство автодороги к скважине №168 м\р Арыскум | | | 1 797 317,88 | 1 797 317,88 | 12% | 215 678,14 | 2 012 996,02 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 797 317,88** | | **215 678,14** | **2 012 996,02** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Ануза

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

FD12015/03/10

№3126
13.11.2012г.

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 168 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 168 at Aryskum field

**Заказчик:** Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
**Подрядчик:** Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**Проект AR -11-28/Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.**
Performed work Action in september 2012
**строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум**
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе | км | 0,302 | 6 607 786,34 | 1 995 551,47 | 0,272 | 90,07 | 1 797 317,88 | 0,272 | 90,07 | 1 797 317,88 |
| | к скв 168 | км | 0,302 | 6 607 786,34 | 1 995 551,47 | 0,272 | 90,07 | 1 797 317,88 | 0,272 | 90,07 | 1 797 317,88 |
| | Итого | | | | | | | | | | |

Заказчик :

Подрядчик :

Технический директор
Орынбатулы К

#8643 fuel.

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 168 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 168 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,302** | **90,00** | **0,272** | **90,00** | **0,272** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,302 | 100,00 | 0,302 | 100,00 | 0,302 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,302 | 80,00 | 0,242 | 80,00 | 0,242 |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

# Счет-фактура № 00000000236 от 31 Августа 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 641117 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за август 2012г. строительство автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176,177,178,179 и спутнику С-8 на м/р Арыскум | | | 18 937 422,49 | 18 937 422,49 | 12% | 2 272 490,70 | 21 209 913,19 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 937 422,49** | | **2 272 490,70** | **21 209 913,19** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Ануза

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176,177,178,179 и к спутнику С-8 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 171,172,173,174,175,176,177,178,179 and satellite S-8 Aryskum field

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 641117/ WSO # 641117
Проект AR -12-09/Project AR-12-09

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2012г.
Performed work Action in august 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | **Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе** | **км** | **3,537** | **6 607 786,34** | **23 371 740,28** | **1,738** | **49,14** | **11 484 332,659** | **1,738** | **49,14** | **11 484 332,659** |
| | к скв 171 | км | 0,140 | 6 607 786,34 | 925 090,09 | 0,048 | 34,29 | 317 173,74 | 0,048 | 34,29 | 317 173,74 |
| | к скв 172 | км | 0,362 | 6 607 786,34 | 2 392 018,66 | 0,181 | 50,00 | 1 196 009,33 | 0,181 | 50,00 | 1 196 009,33 |
| | к скв 173 | км | 0,241 | 6 607 786,34 | 1 592 476,51 | 0,181 | 75,10 | 1 196 009,33 | 0,181 | 75,10 | 1 196 009,33 |
| | к скв 174 | км | 0,391 | 6 607 786,34 | 2 583 644,46 | 0,196 | 50,13 | 1 295 126,12 | 0,196 | 50,13 | 1 295 126,12 |
| | к скв 175 | км | 0,082 | 6 607 786,34 | 541 838,48 | 0,041 | 50,00 | 270 919,24 | 0,041 | 50,00 | 270 919,24 |
| | к скв 176 | км | 0,651 | 6 607 786,34 | 4 301 668,91 | 0,306 | 47,00 | 2 021 982,62 | 0,306 | 47,00 | 2 021 982,62 |
| | к скв 177 | км | 0,321 | 6 607 786,34 | 2 121 099,42 | 0,161 | 50,16 | 1 063 853,60 | 0,161 | 50,16 | 1 063 853,60 |
| | к скв 178 | км | 0,253 | 6 607 786,34 | 1 671 769,94 | 0,127 | 50,20 | 839 188,87 | 0,127 | 50,20 | 839 188,87 |
| | к скв 179 | км | 0,434 | 6 607 786,34 | 2 867 779,27 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к Спутнику С-8 | км | 0,662 | 6 607 786,34 | 4 374 354,56 | 0,497 | 75,08 | 3 284 069,81 | 0,497 | 75,08 | 3 284 069,81 |
| 2 | **Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе** | **км** | **0,627** | **6 607 786,34** | **4 143 082,04** | **0,283** | **45,14** | **1 870 003,534** | **0,283** | **45,14** | **1 870 003,534** |
| | к скв 171 | км | 0,098 | 6 607 786,34 | 647 563,06 | 0,049 | 50,00 | 323 781,53 | 0,049 | 50,00 | 323 781,53 |
| | к скв 172 | км | 0,068 | 6 607 786,34 | 449 329,47 | 0,034 | 50,00 | 224 664,74 | 0,034 | 50,00 | 224 664,74 |
| | к скв 173 | км | 0,073 | 6 607 786,34 | 482 368,40 | 0,055 | 75,34 | 363 428,25 | 0,055 | 75,34 | 363 428,25 |
| | к скв 174 | км | 0,091 | 6 607 786,34 | 601 308,56 | 0,046 | 50,55 | 303 958,17 | 0,046 | 50,55 | 303 958,17 |
| | к скв 175 | км | 0,022 | 6 607 786,34 | 145 371,30 | 0,011 | 50,00 | 72 685,65 | 0,011 | 50,00 | 72 685,65 |
| | к скв 176 | км | 0,037 | 6 607 786,34 | 244 488,09 | 0,014 | 37,84 | 92 509,01 | 0,014 | 37,84 | 92 509,01 |
| | к скв 177 | км | 0,065 | 6 607 786,34 | 429 506,11 | 0,028 | 43,08 | 185 018,02 | 0,028 | 43,08 | 185 018,02 |
| | к скв 178 | км | 0,111 | 6 607 786,34 | 733 464,28 | 0,046 | 41,44 | 303 958,17 | 0,046 | 41,44 | 303 958,17 |
| | к скв 179 | км | 0,062 | 6 607 786,34 | 409 682,75 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе** | **шт** | **22** | **493 118,38** | **10 848 604,36** | **11,00** | **50,00** | **5 424 302,18** | **11,00** | **50,00** | **5 424 302,18** |
| | к скв 171 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 |
| | к скв 172 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 2,25 | 75,00 | 1 109 516,36 | 2,25 | 75,00 | 1 109 516,36 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 1,50 | 50,00 | 739 677,57 | 1,50 | 50,00 | 739 677,57 |
| | к скв 175 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 |
| | к скв 176 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 |
| | к скв 177 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 | 1,00 | 50,00 | 493 118,38 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 1,50 | 50,00 | 739 677,57 | 1,50 | 50,00 | 739 677,57 |
| | к скв 179 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 0,75 | 25,00 | 369 838,79 | 0,75 | 25,00 | 369 838,79 |
| 4 | **Строительство разворотных площадок. В том числе** | **шт** | **1** | **317 568,24** | **317 568,24** | **0,50** | **50,00** | **158 784,12** | **0,5** | **50,00** | **158 784,12** |
| | к скв 171 | шт | 1 | 317 568,24 | 317 568,24 | 0,50 | 50,00 | 158 784,12 | 0,5 | 50,00 | 158 784,12 |
| 5 | **Знаки. В том числе** | **шт** | **30** | **35 504,52** | **1 065 135,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | к скв 171 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 172 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 175 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 176 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 177 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 179 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Сигнальные столбики. В том числе | шт | 300 | 3 944,95 | 1 183 485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 171 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 172 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 173 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 174 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 175 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 176 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 177 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 178 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 179 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого | | | | 40 929 615,52 | | | 18 937 422,49 | | | 18 937 422,49 |

Заказчик :

Поставщик

Технический директор
Орынбасарулы К

#8643

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 171 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 171 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,101** | **47,50** | **0,048** | **47,50** | **0,048** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,101 | 95,00 | 0,096 | 95,00 | 0,096 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,101 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,098** | **50,00** | **0,049** | **50,00** | **0,049** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,098 | 100,00 | 0,098 | 100,00 | 0,098 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,098 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **50,00** | **1,000** | **50,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 100,00 | 2,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Строительство разворотной площадки** | **шт** | **1** | **50,00** | **0,500** | **50,00** | **0,500** |
| **5** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **6** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 172 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 172 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,362** | **50,00** | **0,181** | **50,00** | **0,181** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,362 | 100,00 | 0,362 | 100,00 | 0,362 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,362 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,068** | **50,00** | **0,034** | **50,00** | **0,034** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,068 | 100,00 | 0,068 | 100,00 | 0,068 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,068 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **50,00** | **1,000** | **50,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 100,00 | 2,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 173 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 173 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,241** | **75,00** | **0,181** | **75,00** | **0,181** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,241 | 100,00 | 0,241 | 100,00 | 0,241 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,241 | 50,00 | 0,121 | 50,00 | 0,121 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,073** | **75,00** | **0,055** | **75,00** | **0,055** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,073 | 100,00 | 0,073 | 100,00 | 0,073 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,073 | 50,00 | 0,037 | 50,00 | 0,037 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **75,00** | **2,250** | **75,00** | **2,250** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 100,00 | 3,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 50,00 | 1,500 | 50,00 | 1,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 174 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 174 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,391** | **50,00** | **0,196** | **50,00** | **0,196** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,391 | 100,00 | 0,391 | 100,00 | 0,391 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,391 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,091** | **50,00** | **0,046** | **50,00** | **0,046** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 100,00 | 0,091 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,091 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **50,00** | **1,500** | **50,00** | **1,500** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 100,00 | 3,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 175 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 175 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,082** | **50,00** | **0,041** | **50,00** | **0,041** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,082 | 100,00 | 0,082 | 100,00 | 0,082 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,082 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,022** | **50,00** | **0,011** | **50,00** | **0,011** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,022 | 100,00 | 0,022 | 100,00 | 0,022 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,022 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **50,00** | **1,000** | **50,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 100,00 | 2,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 176 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 176 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,612** | **50,00** | **0,306** | **50,00** | **0,306** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,612 | 100,00 | 0,612 | 100,00 | 0,612 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,612 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,027** | **50,00** | **0,014** | **50,00** | **0,014** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,027 | 100,00 | 0,027 | 100,00 | 0,027 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,027 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **50,00** | **1,000** | **50,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 100,00 | 2,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 177 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 177 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,321** | **50,00** | **0,161** | **50,00** | **0,161** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,321 | 100,00 | 0,321 | 100,00 | 0,321 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,321 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,055** | **50,00** | **0,028** | **50,00** | **0,028** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,055 | 100,00 | 0,055 | 100,00 | 0,055 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,055 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **50,00** | **1,000** | **50,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 100,00 | 2,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 178 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 178 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,253** | **50,00** | **0,127** | **50,00** | **0,127** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,253 | 100,00 | 0,253 | 100,00 | 0,253 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,253 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,091** | **50,00** | **0,046** | **50,00** | **0,046** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 100,00 | 0,091 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,091 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **50,00** | **1,500** | **50,00** | **1,500** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 100,00 | 3,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ #8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к Спутнику С-8 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells Satellite S-8 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,662** | **75,00** | **0,497** | **75,00** | **0,497** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,662 | 100,00 | 0,662 | 100,00 | 0,662 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,662 | 50,00 | 0,331 | 50,00 | 0,331 |
| **2** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **75,00** | **0,750** | **75,00** | **0,750** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 2.1. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **3** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **4** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

# Счет-фактура № 00000000235 от 31 Августа 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 640911 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за август 2012г. строительство автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум | | | 11 545 084,83 | 11 545 084,83 | 12% | 1 385 410,18 | 12 930 495,01 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **11 545 084,83** | | **1 385 410,18** | **12 930 495,01** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**
*(Ф.И.О., подпись)*

Ануза
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro
REG № 11532 DATE 05/10/12

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 165,167,168,169,170,423 at Aryskum field

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 640911/ WSO # 640911
Проект AR -11-28/Project AR-11-28

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2012г.
Performed work Action in august 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | **Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе** | **км** | **1,359** | **6 607 786,34** | **8 979 981,64** | **0,939** | **69,09** | **6 204 711,37** | **0,939** | **69,09** | **6 204 711,37** |
| | к скв 165 | км | 0,204 | 6 607 786,34 | 1 347 988,41 | 0,102 | 50,00 | 673 994,21 | 0,102 | 50,00 | 673 994,21 |
| | к скв 167 | км | 0,707 | 6 607 786,34 | 4 671 704,94 | 0,530 | 74,96 | 3 502 126,76 | 0,530 | 74,96 | 3 502 126,76 |
| | к скв 168 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | км | 0,342 | 6 607 786,34 | 2 259 862,93 | 0,257 | 75,15 | 1 698 201,09 | 0,257 | 75,15 | 1 698 201,09 |
| | к скв 170 | км | 0,031 | 6 607 786,34 | 204 841,38 | 0,023 | 74,19 | 151 979,09 | 0,023 | 74,19 | 151 979,09 |
| | к скв 423 | км | 0,036 | 6 607 786,34 | 237 880,31 | 0,027 | 75,00 | 178 410,23 | 0,027 | 75,00 | 178 410,23 |
| 2 | **Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе** | **км** | **0,776** | **6 607 786,34** | **5 127 642,20** | **0,547** | **70,49** | **3 614 459,13** | **0,547** | **70,49** | **3 614 459,13** |
| | к скв 165 | км | 0,020 | 6 607 786,34 | 132 155,73 | 0,020 | 100,00 | 132 155,73 | 0,020 | 100,00 | 132 155,73 |
| | к скв 167 | км | 0,028 | 6 607 786,34 | 185 018,02 | 0,021 | 75,00 | 138 763,51 | 0,021 | 75,00 | 138 763,51 |
| | к скв 168 | км | 0,053 | 6 607 786,34 | 350 212,68 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,029 | 74,36 | 191 625,80 | 0,029 | 74,36 | 191 625,80 |
| | к скв 170 | км | 0,085 | 6 607 786,34 | 561 661,84 | 0,064 | 75,29 | 422 898,33 | 0,064 | 75,29 | 422 898,33 |
| | к скв 423 | км | 0,551 | 6 607 786,34 | 3 640 890,27 | 0,413 | 74,95 | 2 729 015,76 | 0,413 | 74,95 | 2 729 015,76 |
| 3 | **Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе** | **шт** | **6** | **493 118,38** | **2 958 710,28** | **3,500** | **58,33** | **1 725 914,33** | **3,500** | **58,33** | **1 725 914,33** |
| | к скв 165 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,5 | 50,00 | 246 559,19 | 0,500 | 50,00 | 246 559,19 |
| | к скв 167 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,75 | 75,00 | 369 838,79 | 0,750 | 75,00 | 369 838,79 |
| | к скв 168 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 169 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,75 | 75,00 | 369 838,79 | 0,750 | 75,00 | 369 838,79 |
| | к скв 170 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,75 | 75,00 | 369 838,79 | 0,750 | 75,00 | 369 838,79 |
| | к скв 423 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,75 | 75,00 | 369 838,79 | 0,750 | 75,00 | 369 838,79 |
| 4 | **Знаки. В том числе** | шт | 18 | **35 504,52** | 639 081,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 165 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 167 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 168 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 169 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 170 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 423 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Сигнальные столбики. В том числе** | **шт** | **180** | **3 944,95** | **710 091,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | к скв 165 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 167 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 168 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 169 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 170 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | к скв 423 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого** | | | | **18 415 506,48** | | | **11 545 084,83** | | | **11 545 084,83** |

Заказчик

Подрядчик

Технический Директор
Орынбасарулы К.

#8643

#8636

АО PKKR

# WORK/SERVICE ORDER (WSO)
# ЗАЯВКА НА РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЗНУ)

**WSO # 640911**
**ЗНУ №**
Schedule (Term/Duration of WSO):
График (срок/длительность ЗНУ)
30.07.2012 - 20.08.2012
Contact person/telephone
Контактное лицо/телефон
CCD
Contract #/ № контракта: 1202016

Contractor/Подрядчик: 10955
AK TOGAN LLP / AK ТОГАН ТОО

Address/ Адрес:
МОСТОВАЯ Б/Н
КЫЗЫЛОРДА

Telephone/телефон: 7242 21 42 04
Fax/факс:
E-mail/адрес эл.почты:

Ref.# ГПР-20ДН

Currency/Валюта KZT

| Poz. Service<br>Поз. Услуга | Description<br>Описание | Quantity UOM<br>Количество ЕИ | Unit price<br>Цена | Cost<br>Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1128 AP Дороги к скв 165.167-170,423 AP | 1.000 EP | 18,415,506.48 | 18,415,506.48 |

The item covers the following services:

101010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 2,198,124.580 EP — 1.00 2,198,124.58

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/08 Road to well AK-165

201010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 5.574,703.400 EP — 1.00 5,574,703.40

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/09 Road to well AK-167

301010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 1.325.896.780 EP — 1.00 1,325.896.78

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/10 Road to well AK-168

401010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 3.235.547.040 EP — 1.00 3,235,547.04

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/01 Road to well AK-169

501010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 1.484.483.660 EP — 1.00 1,484,483.66

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/02 Road to well AK-170

601010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 4.596.751.020 EP — 1.00 4,596,751.02

G/L Account: 2930.4400 WBS-element: FD12015/03/11 Road to well AK-423

Total amount net/ОбщСтоимость нетто 18,415,506.48

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 165 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 165 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,204** | **50,00** | **0,102** | **50,00** | **0,102** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,204 | 100,00 | 0,204 | 100,00 | 0,204 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,204 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,042** | **50,00** | **0,021** | **50,00** | **0,021** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,042 | 100,00 | 0,042 | 100,00 | 0,042 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,042 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **50,00** | **0,500** | **50,00** | **0,500** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ #0567 #8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 167 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 167 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,707** | **75,00** | **0,530** | **75,00** | **0,530** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,707 | 100,00 | 0,707 | 100,00 | 0,707 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,707 | 50,00 | 0,354 | 50,00 | 0,354 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,028** | **75,00** | **0,021** | **75,00** | **0,021** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,028 | 100,00 | 0,028 | 100,00 | 0,028 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,028 | 50,00 | 0,014 | 50,00 | 0,014 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **75,00** | **0,750** | **75,00** | **0,750** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ #8253 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 169 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 169 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,342** | **75,00** | **0,257** | **75,00** | **0,257** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,342 | 100,00 | 0,342 | 100,00 | 0,342 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,342 | 50,00 | 0,171 | 50,00 | 0,171 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,039** | **75,00** | **0,029** | **75,00** | **0,029** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,039 | 100,00 | 0,039 | 100,00 | 0,039 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,039 | 50,00 | 0,020 | 50,00 | 0,020 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **75,00** | **0,750** | **75,00** | **0,750** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 170 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 170 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,031** | **75,00** | **0,023** | **75,00** | **0,023** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,031 | 100,00 | 0,031 | 100,00 | 0,031 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,031 | 50,00 | 0,016 | 50,00 | 0,016 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,085** | **75,00** | **0,064** | **75,00** | **0,064** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,085 | 100,00 | 0,085 | 100,00 | 0,085 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,085 | 50,00 | 0,043 | 50,00 | 0,043 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **75,00** | **0,750** | **75,00** | **0,750** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за август месяц 2012 года/Performed work Action in august 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 423 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 423 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,036** | **75,00** | **0,027** | **75,00** | **0,027** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,036 | 100,00 | 0,036 | 100,00 | 0,036 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,036 | 50,00 | 0,018 | 50,00 | 0,018 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,551** | **75,00** | **0,413** | **75,00** | **0,413** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,551 | 100,00 | 0,551 | 100,00 | 0,551 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,551 | 50,00 | 0,276 | 50,00 | 0,276 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **75,00** | **0,750** | **75,00** | **0,750** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" _____ Кен Мк Аммонд/ Родни Смит

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ #8253 #0567 Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

# Счет-фактура № 00000000271 от 30 Сентября 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 640911 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за август 2012г. строительство автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум | | | 6 291 007,47 | 6 291 007,47 | 12% | 754 920,90 | 7 045 928,37 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 291 007,47** | | **754 920,90** | **7 045 928,37** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

Ануза

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 165,167,168,169,170,423 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 165,167,168,169,170,423 at Aryskum field

**Заказчик:** Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
**Подрядчик:** Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
**Контракт № 1202016** / Contract № 1202016
**ЗНУ № 640911/ WSO # 640911**
**Проект AR -11-28/Project AR-11-28**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.
Performed work Action in september 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе | км | 1,359 | 6 607 786,34 | 8 979 981,64 | 1,359 | 100,00 | 8 979 981,64 | 0,420 | 30,91 | 2 775 270,26 |
| | к скв 165 | км | 0,204 | 6 607 786,34 | 1 347 988,41 | 0,204 | 100,00 | 1 347 988,41 | 0,102 | 50,00 | 673 994,21 |
| | к скв 167 | км | 0,707 | 6 607 786,34 | 4 671 704,94 | 0,707 | 100,00 | 4 671 704,94 | 0,177 | 25,04 | 1 169 578,18 |
| | к скв 168 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,039 | 100,00 | 257 703,67 | 0,039 | 100,00 | 257 703,67 |
| | к скв 169 | км | 0,342 | 6 607 786,34 | 2 259 862,93 | 0,342 | 100,00 | 2 259 862,93 | 0,085 | 24,85 | 561 661,84 |
| | к скв 170 | км | 0,031 | 6 607 786,34 | 204 841,38 | 0,031 | 100,00 | 204 841,38 | 0,008 | 25,81 | 52 862,29 |
| | к скв 423 | км | 0,036 | 6 607 786,34 | 237 880,31 | 0,036 | 100,00 | 237 880,31 | 0,009 | 25,00 | 59 470,08 |
| 2 | Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе | км | 0,776 | 6 607 786,34 | 5 127 642,20 | 0,741 | 95,49 | 4 896 369,68 | 0,194 | 25,00 | 1 281 910,55 |
| | к скв 165 | км | 0,020 | 6 607 786,34 | 132 155,73 | 0,020 | 100,00 | 132 155,73 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 167 | км | 0,028 | 6 607 786,34 | 185 018,02 | 0,028 | 100,00 | 185 018,02 | 0,007 | 25,00 | 46 254,50 |
| | к скв 168 | км | 0,053 | 6 607 786,34 | 350 212,68 | 0,018 | 33,96 | 118 940,15 | 0,018 | 33,96 | 118 940,15 |
| | к скв 169 | км | 0,039 | 6 607 786,34 | 257 703,67 | 0,039 | 100,00 | 257 703,67 | 0,010 | 25,64 | 66 077,86 |
| | к скв 170 | км | 0,085 | 6 607 786,34 | 561 661,84 | 0,085 | 100,00 | 561 661,84 | 0,021 | 24,71 | 138 763,51 |
| | к скв 423 | км | 0,551 | 6 607 786,34 | 3 640 890,27 | 0,551 | 100,00 | 3 640 890,27 | 0,138 | 25,05 | 911 874,51 |
| 3 | Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе | шт | 6 | 493 118,38 | 2 958 710,28 | 5,75 | 95,83 | 2 835 430,69 | 2,250 | 37,50 | 1 109 516,36 |
| | к скв 165 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 0,75 | 75,00 | 369 838,79 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| | к скв 167 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| | к скв 168 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 1,000 | 100,00 | 493 118,38 |
| | к скв 169 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| | к скв 170 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| | к скв 423 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,250 | 25,00 | 123 279,60 |
| 4 | Знаки. В том числе | шт | 18 | 35 504,52 | 639 081,36 | 15,00 | 83,33 | 532 567,80 | 15,00 | 83,33 | 532 567,80 |
| | к скв 165 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 167 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 168 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 169 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 170 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| | к скв 423 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 | 3,00 | 100,00 | 106 513,56 |
| 5 | Сигнальные столбики. В том числе | шт | 180 | 3 944,95 | 710 091,00 | 150,00 | 83,33 | 591 742,50 | 150,00 | 83,33 | 591 742,50 |
| | к скв 165 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | к скв 167 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 168 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 169 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 170 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | к скв 423 | шт | 30 | 3 944,95 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 | 30,00 | 100,00 | 118 348,50 |
| | Итого | | | | 18 415 506,48 | | | 17 836 092,30 | | | 6 291 007,47 |

Заказчик :

Подрядчик :

Технический Директор
Орынбасарулы К.

# 8643

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 165 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 165 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,204** | **100,00** | **0,204** | **50,00** | **0,102** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,204 | 100,00 | 0,204 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,204 | 100,00 | 0,204 | 100,00 | 0,204 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,020** | **100,00** | **0,020** | **50,00** | **0,010** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,020 | 100,00 | 0,020 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,020 | 100,00 | 0,020 | 100,00 | 0,020 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **75,00** | **0,750** | **25,00** | **0,250** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 167 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 167 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,707** | **100,00** | **0,707** | **25,00** | **0,177** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,707 | 100,00 | 0,707 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,707 | 100,00 | 0,707 | ~~100,00~~ 50 | 0,354 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,028** | **100,00** | **0,028** | **25,00** | **0,007** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,028 | 100,00 | 0,028 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,028 | 100,00 | 0,028 | ~~100,00~~ 50 | 0,014 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **100,00** | **1,000** | **25,00** | **0,250** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | ~~100,00~~ 50 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 100,00 | 3,000 | **100,00** | **3,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 100,00 | 30,000 | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 168 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 168 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,039** | **100,00** | **0,039** | **50,00** | **0,020** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,039 | 100,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,039 | 100,00 | 0,039 | 100,00 | 0,039 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,018** | **100,00** | **0,018** | **100,00** | **0,018** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,018 | 100,00 | 0,018 | ~~100,00~~ | ~~0,018~~ |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,018 | 100,00 | 0,018 | 100,00 | 0,018 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **100,00** | **1,000** | **100,00** | **1,000** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | ~~100,00~~ | ~~1,000~~ |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 100,00 | 3,000 | **100,00** | **3,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 100,00 | 30,000 | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 169 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 169 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,342** | **100,00** | **0,342** | **25,00** | **0,086** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,342 | 100,00 | 0,342 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,342 | 100,00 | 0,342 | ~~100,00~~ 50 | 0,171 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,039** | **100,00** | **0,039** | **25,00** | **0,010** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,039 | 100,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,039 | 100,00 | 0,039 | ~~100,00~~ 50 | 0,020 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **100,00** | **1,000** | **25,00** | **0,250** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | ~~100,00~~ 50 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,000** | **100,00** | **3,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,00** | **30,000** | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 170 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 170 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во | |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,031** | **100,00** | **0,031** | **25,00** | **0,008** | |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,031 | 100,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 | |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,031 | 100,00 | 0,031 | ~~100,00~~ 52 | 0,016 | акт # 7527 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,085** | **100,00** | **0,085** | **25,00** | **0,021** | |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,085 | 100,00 | 0,085 | 0,00 | 0,000 | |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,085 | 100,00 | 0,085 | ~~100,00~~ 52 | 0,043 | акт # 7527 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **100,00** | **1,000** | **25,00** | **0,250** | |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | ~~100,00~~ 50 | 0,500 | акт # 7527 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | 100,00 | 3,000 | **100,00** | **3,00** | |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | 100,00 | 30,000 | **100,00** | **30,00** | |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 640911 / WSO # 640911**
**Проект AR-11-28 /Project AR-11-28**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 423 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 423 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по проекту | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,036** | **100,00** | **0,036** | **25,00** | **0,009** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,036 | 100,00 | 0,036 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,036 | 100,00 | 0,036 | ~~100,00~~ 50 | 0,018 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,551** | **100,00** | **0,551** | **25,00** | **0,138** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,551 | 100,00 | 0,551 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,551 | 100,00 | 0,551 | ~~100,00~~ 50 | 0,276 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | 1 | **100,00** | **1,000** | **25,00** | **0,250** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | ~~100,00~~ 50 | 0,500 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **100,00** | **3,000** | **100,00** | **3,00** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **100,00** | **30,000** | **100,00** | **30,00** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

# Счет-фактура № 00000000270 от 30 Сентября 2012 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"** **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения поставщика: РНН: 331000011634, БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001490 от 07.12.09 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 641117 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"** **(10)**

РНН, БИН и адрес место нахождения получателя: РНН: 331000009203, БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Согласно акту выполненных работ за сентябрь 2012г. строительство автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176,177, 178,179 и спутнику С-8 на м/р Арыскум | | | 8 555 998,43 | 8 555 998,43 | 12% | 1 026 719,81 | 9 582 718,24 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **8 555 998,43** | | **1 026 719,81** | **9 582 718,24** | | |

**Руководитель организации Орынбасарулы К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Ан А. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Ануза

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

FD12015/03

. Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 171,172,173,174,175,176,177,178,179 и к спутнику С-8 на м/р Арыскум /
Roads to new wells # 171,172,173,174,175,176,177,178,179 and satellite S-8 Aryskum field

**Заказчик:** Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
**Подрядчик:** Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117/ WSO # 641117**
Проект AR -12-09/Project AR-12-09

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.
Performed work Action in september 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Арыскум
Well development and road constuction at Aryskum field

| № п./п | Наименование затрат | Объемы работ по контракту | | Стоимость по контракту | | Выполнение объемов работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начало строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | | Ед. изм. | Кол-во | единицы в тенге | всего в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге | Фактический объем | в % | стоимость в тенге |
| 1 | **Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе** | **км** | **3,537** | **6 607 786,34** | **23 371 740,28** | **2,490** | **70,40** | **16 453 387,987** | **0,752** | **21,26** | **4 969 055,33** |
| | к скв 171 | км | 0,140 | 6 607 786,34 | 925 090,09 | 0,066 | 47,14 | 436 113,90 | 0,018 | 12,86 | 118 940,15 |
| | к скв 172 | км | 0,362 | 6 607 786,34 | 2 392 018,66 | 0,231 | 63,81 | 1 526 398,64 | 0,050 | 13,81 | 330 389,32 |
| | к скв 173 | км | 0,241 | 6 607 786,34 | 1 592 476,51 | 0,205 | 85,06 | 1 354 596,20 | 0,024 | 9,96 | 158 586,87 |
| | к скв 174 | км | 0,391 | 6 607 786,34 | 2 583 644,46 | 0,254 | 64,96 | 1 678 377,73 | 0,058 | 14,83 | 383 251,61 |
| | к скв 175 | км | 0,082 | 6 607 786,34 | 541 838,48 | 0,053 | 64,63 | 350 212,68 | 0,012 | 14,63 | 79 293,44 |
| | к скв 176 | км | 0,651 | 6 607 786,34 | 4 301 668,91 | 0,398 | 61,14 | 2 629 898,96 | 0,092 | 14,13 | 607 916,34 |
| | к скв 177 | км | 0,321 | 6 607 786,34 | 2 121 099,42 | 0,209 | 65,11 | 1 381 027,35 | 0,048 | 14,95 | 317 173,74 |
| | к скв 178 | км | 0,253 | 6 607 786,34 | 1 671 769,94 | 0,215 | 84,98 | 1 420 674,06 | 0,088 | 34,78 | 581 485,20 |
| | к скв 179 | км | 0,434 | 6 607 786,34 | 2 867 779,27 | 0,296 | 68,20 | 1 955 904,76 | 0,296 | 68,20 | 1 955 904,76 |
| | к Спутнику С-8 | км | 0,662 | 6 607 786,34 | 4 374 354,56 | 0,563 | 85,05 | 3 720 183,71 | 0,066 | 9,97 | 436 113,90 |
| 2 | **Строительство подъездных автодорог к оборудованиям. В том числе** | **км** | **0,627** | **6 607 786,34** | **4 143 082,04** | **0,393** | **62,68** | **2 596 860,03** | **0,110** | **17,54** | **726 856,50** |
| | к скв 171 | км | 0,098 | 6 607 786,34 | 647 563,06 | 0,064 | 65,31 | 422 898,33 | 0,015 | 15,31 | 99 116,80 |
| | к скв 172 | км | 0,068 | 6 607 786,34 | 449 329,47 | 0,034 | 50,00 | 224 664,74 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 173 | км | 0,073 | 6 607 786,34 | 482 368,40 | 0,062 | 84,93 | 409 682,75 | 0,007 | 9,59 | 46 254,50 |
| | к скв 174 | км | 0,091 | 6 607 786,34 | 601 308,56 | 0,059 | 64,84 | 389 859,39 | 0,013 | 14,29 | 85 901,22 |
| | к скв 175 | км | 0,022 | 6 607 786,34 | 145 371,30 | 0,014 | 63,64 | 92 509,01 | 0,003 | 13,64 | 19 823,36 |
| | к скв 176 | км | 0,037 | 6 607 786,34 | 244 488,09 | 0,018 | 48,65 | 118 940,15 | 0,004 | 10,81 | 26 431,15 |
| | к скв 177 | км | 0,065 | 6 607 786,34 | 429 506,11 | 0,036 | 55,38 | 237 880,31 | 0,008 | 12,31 | 52 862,29 |
| | к скв 178 | км | 0,111 | 6 607 786,34 | 733 464,28 | 0,077 | 69,37 | 508 799,55 | 0,031 | 27,93 | 204 841,38 |
| | к скв 179 | км | 0,062 | 6 607 786,34 | 409 682,75 | 0,029 | 46,77 | 191 625,80 | 0,029 | 46,77 | 191 625,80 |
| 3 | **Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе** | **шт** | **22** | **493 118,38** | **10 848 604,36** | **16,80** | **76,36** | **8 284 388,78** | **5,80** | **26,36** | **2 860 086,60** |
| | к скв 171 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 172 | шт | 1 | 493 118,38 | 493 118,38 | 1,00 | 100,00 | 493 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 2,55 | 85,00 | 1 257 451,87 | 0,30 | 10,00 | 147 935,51 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 1,95 | 65,00 | 961 580,84 | 0,45 | 15,00 | 221 903,27 |
| | к скв 175 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,30 | 65,00 | 641 053,89 | 0,30 | 15,00 | 147 935,51 |
| | к скв 176 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,30 | 65,00 | 641 053,89 | 0,30 | 15,00 | 147 935,51 |
| | к скв 177 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,30 | 65,00 | 641 053,89 | 0,30 | 15,00 | 147 935,51 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 2,55 | 85,00 | 1 257 451,87 | 1,05 | 35,00 | 517 774,30 |
| | к скв 179 | шт | 2 | 493 118,38 | 986 236,76 | 1,30 | 65,00 | 641 053,89 | 1,30 | 65,00 | 641 053,89 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 493 118,38 | 1 479 355,14 | 2,55 | 85,00 | 1 257 451,87 | 1,80 | 60,00 | 887 613,08 |
| 4 | **Строительство разворотных площадок. В том числе** | **шт** | **1** | **317 568,24** | **317 568,24** | **0,50** | **50,00** | **158 784,12** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| | к скв 171 | шт | 1 | 317 568,24 | 317 568,24 | 0,50 | 50,00 | 158 784,12 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Знаки. В том числе** | **шт** | **30** | **35 504,52** | **1 065 135,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | к скв 171 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 172 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 173 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 174 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 175 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 176 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 177 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 178 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к скв 179 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | к Спутнику С-8 | шт | 3 | 35 504,52 | 106 513,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 171 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 171 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,101** | **65,000** | **0,0657** | **17,48** | **0,018** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,101 | 100 | 0,101 | 4,95 | 0,005 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,101 | 30 | 0,0303 | 30,00 | 0,0303 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,098** | **65,00** | **0,06370** | **15,00** | **0,015** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,098 | 100,00 | 0,098 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,098 | 30,00 | 0,0294 | 30,00 | 0,029 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **65,00** | **0,650** | **15,00** | **0,150** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 30,00 | 0,300 | 30,00 | 0,300 |
| **4** | **Строительство разворотной площадки** | **шт** | **1** | **50,00** | **0,500** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **6** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Лист #8253 _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 172 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 172 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,3556** | **65,00** | **0,2311** | **15,00** | **0,053** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,3556 | 100,00 | 0,356 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,3556 | 30,00 | 0,107 | 30,00 | 0,107 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,048** | **65,00** | **0,031** | **15,00** | **0,007** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,048 | 100,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,048 | 30,00 | 0,014 | 30,00 | 0,014 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **1** | **65,00** | **0,650** | **15,00** | **0,150** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 1 | 100,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 1 | 30,00 | 0,300 | 30,00 | 0,300 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 173 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 173 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,241** | **85,00** | **0,2049** | **10,00** | **0,024** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,241 | 100,00 | 0,241 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,241 | 70,00 | 0,169 | 20,00 | 0,048 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,073** | **85,00** | **0,0621** | **10,00** | **0,007** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,073 | 100,00 | 0,073 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,073 | 70,00 | 0,051 | 20,00 | 0,015 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **85,00** | **2,550** | **10,00** | **0,300** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 70,00 | 2,100 | 20,00 | 0,600 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 174 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 174 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,391** | **65,00** | **0,254** | **15,00** | **0,059** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,391 | 100,00 | 0,391 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,391 | 30,00 | 0,117 | 30,00 | 0,117 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,091** | **65,00** | **0,059** | **15,00** | **0,014** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,091 | 100,00 | 0,091 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,091 | 30,00 | 0,027 | 30,00 | 0,027 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **65,00** | **1,950** | **15,00** | **0,450** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 30,00 | 0,900 | 30,00 | 0,900 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к скважине № 175 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells # 175 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,082** | **65,00** | **0,0533** | **15,00** | **0,012** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,082 | 100,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,082 | 30,00 | 0,025 | 30,00 | 0,025 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,022** | **65,00** | **0,0143** | **15,00** | **0,003** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,022 | 100,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,022 | 30,00 | 0,007 | 30,00 | 0,007 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **65,00** | **1,300** | **15,00** | **0,300** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 30,00 | 0,600 | 30,00 | 0,600 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 176 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 176 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,612** | **65,00** | **0,398** | **15,00** | **0,092** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,612 | 100,00 | 0,612 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,612 | 30,00 | 0,184 | 30,00 | 0,184 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,027** | **65,00** | **0,018** | **15,00** | **0,004** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,027 | 100,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,027 | 30,00 | 0,008 | 30,00 | 0,008 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **65,00** | **1,300** | **15,00** | **0,300** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 30,00 | 0,600 | 30,00 | 0,600 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

# АКТ
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012
## Строительство автодорог к скважине № 177 на м/р Арыскум/
## Roads to new wells # 177 Aryskum

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,321** | **65,00** | **0,209** | **15,00** | **0,048** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,321 | 100,00 | 0,321 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,321 | 30,00 | 0,096 | 30,00 | 0,096 |
| **2** | **Строительство автодороги к оборудованию** | **км** | **0,055** | **65,00** | **0,036** | **15,00** | **0,008** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна к оборудованию | км | 0,055 | 100,00 | 0,055 | 0,00 | 0,000 |
| 2.2. | Устройство покрытия из ГПС к оборудованию | км | 0,055 | 30,00 | 0,017 | 30,00 | 0,017 |
| **3** | **Строительство примыкании** | **шт** | **2** | **65,00** | **1,300** | **15,00** | **0,300** |
| 3.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 2 | 100,00 | 2,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3.2. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 2 | 30,00 | 0,600 | 30,00 | 0,600 |
| **4** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **5** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

**Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company**
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"**
**Контракт № 1202016 / Contract № 1202016**
**ЗНУ № 641117 / WSO # 641117**
**Проект AR-12-09 /Project AR-12-09**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года/Performed work Action in september 2012**
**Строительство автодорог к Спутнику С-8 на м/р Арыскум/**
**Roads to new wells Satellite S-8 Aryskum**

| № п/п | Наименование затрат | Объемы работ по разбивке | | Выполнено с начала строительства | | В том числе за отчет.месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Кол-во | В %-х | Кол-во | В %-х | Кол-во |
| **1** | **Строительство автодороги** | **км** | **0,662** | **85,00** | **0,563** | **10,00** | **0,066** |
| 1.1. | Устройство зем.полотна дороги | км | 0,662 | 100,00 | 0,662 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство покрытия из ГПС дороги | км | 0,662 | 70,00 | 0,463 | 20,00 | 0,132 |
| **2** | **Строительство примыкании** | **шт** | **3** | **85,00** | **2,550** | **10,00** | **0,300** |
| 2.1. | Устройство зем.полотна примыкании | шт | 3 | 100,00 | 3,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2.1. | Устройство покрытия из ГПС примыкании | шт | 3 | 70,00 | 2,100 | 20,00 | 0,600 |
| **3** | **Установка знаков** | **шт** | **3** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |
| **4** | **Установка сигнальных столбиков** | **шт** | **30** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** |

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Абсадыков М.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев