Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	435 968 152,44	42 150 000,00	-	42 150 000,00
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	77 507 332,50		35 357 332,50	42 150 000,00		42 150 000,00
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	435 968 152,44	42 150 000,00	-	42 150 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за май месяц 2021 года

на Основные виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала**	**м2 площади основания**	**27912,3182**		**287,62**	**229,13**	**8028251,21**	**6395564,82**	**20236,43**	**3900671,76**	**12883236,82**
		НР - 108%; СП - 8%				**57,77**	**71,63**	**1612450,00**	**1999283,15**		**954313,84**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										
2	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**5014,023131**		**5308,00**	**--**	**26614434,78**	**--**	**26614434,78**	**--**	**28743589,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2129154,78**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**34642685,99**	**6395564,82**	**26634671,21**	**3900671,76**	**41626826,38**
								1612450,00	**1999283,15**	**--**	**3083468,62**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**34642685,99**				
		Материалы	Тенге					**20236,43**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3611733,11**			
		Местные материалы	Тенге					**26614434,78**				
		Накладные расходы	Тенге					**3900671,76**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3083468,62**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**41626826,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2669,81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3611733,11**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**41626826,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2669,81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3611733,11**			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ										
3	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**302,4**		**287,62**	**229,13**	**86977,48**	**69289,08**	**219,24**	**42259,59**	**139576,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	17469,16	21660,09		10338,97	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
4	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	5,34	5308,00	--	28344,72	--	28344,72	--	30612,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2267,58	
5	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожн ыми фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покры тия	151,2	97,97	94,62	14813,69	14307,03	2,41	1823,02	17967,65
		НР - 108%; СП - 8%			3,33	7,83	504,25	1183,73		1330,94	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									
6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т	10,8864	42,00	--	457,23	--		--	493,81
		СП - 8%			--	--	--	--		36,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				130593,12	83596,11	28566,37	44082,61	188649,79
							17973,42	22843,82	--	13974,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130593,12				
	Материалы		Тенге				221,65				
	Всего заработная плата		Тенге					40817,23			
	Местные материалы		Тенге				28344,72				
	Транспортные расходы		Тенге				457,23				
		Накладные расходы	Тенге				44082,61				
		Сметная прибыль	Тенге				13974,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188649,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,89
		Сметная заработная плата	Тенге					40817,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188649,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,89
		Сметная заработная плата	Тенге					40817,23			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41815476,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1630423,38				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6479160,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2022127,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26663237,58		
		- Перевозка грузов	Тенге				457,23				
		- Накладные расходы	Тенге							3944754,37	
		- Сметная прибыль	Тенге							3097442,68	
		НДС 12%					5 017 857,14				
		Итого с НДС					46 833 333,33				
		Тендерная скидка 10%					4 683 333,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом тендерной скидки:					42 150 000,00				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.