Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	23 800 000,00	-	23 800 000,00
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		155 687 000,00	155 687 000,00		155 687 000,00		155 687 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 054 441,63	18 000 000,00	54 441,63	18 054 441,63		18 054 441,63	0,00		0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		119 000 000,00		119 000 000,00	37 421 782,19		13 621 782,19	23 800 000,00		23 800 000,00
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	23 800 000,00	-	23 800 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за май месяц 2021 года

на Основные ви ды работ

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	100,04		1228,00	1079,09	122849,38	107952,42	203,08	42645,52	178734,49
		НР - 108%; СП - 8%				146,88	247,83	14693,88	24792,71		13239,59	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 334 4-83**	м3	122,0488		5513,66	--	672935,59	--	672935,59	--	726770,43
		СП - 8%				--	--	--	--		53834,85	
3	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	0,18		2947,43	1250,18	530,54	225,03	--	435,53	1043,35
		НР - 108%; СП - 8%				1697,25	543,13	305,50	97,76		77,29	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
4	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	0,432		231,00	--	99,79	--		--	107,78
		СП - 8%				--	--	--	--		7,98	
5	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	0,432		356,00	--	153,79	--		--	166,10
		СП - 8%				--	--	--	--		12,30	
6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением новог о материала**	м2 площади основания	11000		287,62	229,13	3163863,45	2520436,00	7975,00	1537220,56	5077170,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	635452,40	787899,97		376086,72	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
7	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**2960,17632**	**5513,66**	--	**16321405,77**	--	**16321405,77**	--	**17627118,23**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1305712,46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20281838,31**	**2628613,51**	**17002519,44**	**1580301,60**	**23611111,10**
							650451,78	**812790,45**	--	**1748971,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20281838,31**				
	Материалы		Тенге				**8178,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1463242,23**			
	Местные материалы		Тенге				**16994341,36**				
	Транспортные расходы		Тенге				**253,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**1580301,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1748971,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23611111,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1081,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463242,23**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23611111,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1081,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463242,23**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23611111,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**650451,78**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2628613,51**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**812790,45**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17002519,44**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**253,58**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1580301,60**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1748971,19**	
		НДС 12%					**2 833 333,33**				
		Итого с ДНС					**26 444 444,44**				
		Тендерная скидка 10%					**2 644 444,44**				
		Итого по смете:					**23 800 000,00**				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.