Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",РК, Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас, ул. Д.Конаев, 66** — **050340006995**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 29.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
7	**20.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка новых уличных освещений по ул. Иманбаева с. Баканас Балхашского района			Одна услуга	1	4 408 699,68	4 408 699,68
				Итого	1	x	4 408 699,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Нукушев / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2021

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г. Цены региона Алматинская обл.

11к

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Балхашского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект : Установка новых уличных освещений по ул. Иманбаева в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) №17 от2021-03-29

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021 год

на Наружное освещение ул.Иманбаева

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Линия ВЛИ-0,4кВ										
1	1	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	49,8	177,17	177,17	8823	8823	–	2591	12327	

					–	72,27	–	3599	–	913	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,6	866,39	–	14382	–	–	10355	26716
					866,39	–	14382	–	–	1979	
3	3 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,1	31,12	31,12	1030	1030	–	288	1423
					–	12,08	–	400	–	105	
4	4 1310-0904-0101	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,217	29599,08	19838,71	6423	4305	–	1927	9018
					9760,37	4797,24	2118	1041	–	668	
5	5 2113-0809-1307	Лента сигнальная "Осторожно кабель",прим.	м	217	71		15407		15407	–	16640
					–		–		–	1233	

6	6 1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	248	49,12	0,29	12182	71	964	8052	21853
					44,95	0,15	11147	36	–	1619	
7	7 2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	248	170		42160		42160	–	45533
					–		–		–	3373	
8	8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	248	343	152,22	85063	37750	11006	35184	129867
					146,4	50,65	36307	12560	–	9620	
9	9 1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Ввод на опоры НР = 72 %	м	48	298,13	21	14310	1008	2412	8148	24255
					226,88	8,9	10890	427	–	1797	

10	10 2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	665127		196878		196878	–	212628
					–		–		–	15750	

Раздел 2 Подвеска провода ,установка 2 подкосов

11	11 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,3	125206,67	25103,33	37562	7531	16041	13806	55477
					46633,33	10890	13990	3267	–	4109	
12	12 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,3	310403		93121		93121	–	100571
					–		–		–	7450	
13	13 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2857		17142		17142	–	18513
					–		–		–	1371	

14	14 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180		2360		2360	–	2549
					–		–		–	189	
15	15 2404-0207-4912	Крюк сквозной SOT21.03 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3730		29840		29840	–	32227
					–		–		–	2387	
16	16 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10	501		5010		5010	–	5411
					–		–		–	401	
17	17 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	154		2464		2464	–	2661
					–		–		–	197	
18	18 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889		30224		30224	–	32642
					–		–		–	2418	
19	19 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2873	–	2873	–	–	2069	5337

					2873	–	2873	–	–	395	
20	20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	952,5	–	381	–	–	274	707
					952,5	–	381	–	–	52	
21	21 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	0,6	22656,67	25	13594	15	12490	871	15622
					1815	–	1089	–	–	1157	
22	22 1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР = 80 %	подкос	2	23155	11706	46310	23412	8233	17364	68768
					7332,5	3520	14665	7040	–	5094	
23	23 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1663		29934		29934	–	32329
					–		–		–	2395	

24	24 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	6	115	3,17	690	19	542	91	843
					21,5	0,5	129	3	–	62	

Раздел 3 Металлические работы

3.1 МО-1.п(17шт)

25	25 1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	17	8115,47	5216,76	137963	88685	–	71089	225776
					2898,71	2328,41	49278	39583	–	16724	
26	26 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	6,8	22656,32	25,74	154063	175	141550	9870	177048
					1814,41	–	12338	–	–	13115	

27	27	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,821	179938,5 / 133224,05	41700,16 / 14513,45	327668 / 242601	75936 / 26429	9131 / –	185631 / 41064	554363
28	28	1391-0108-032808030401-01	Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций НР = 0	т	0,17	176194,12 / 176194,12	– / –	29953 / 29953	– / –	– / –	– / 2396	32349
29	29	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	4708 / –		120054 / –		120054 / –	– / 9604	129658
30	30	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	85	3239 / –		275315 / –		275315 / –	– / 22025	297340

31	31 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	1906		48603		48603	–	52491
					–		–		–	3888	
32	32 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	852		43452		43452	–	46928
					–		–		–	3476	
33	33 1133-0207-0102	Светильники с лампамисветодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	17	5303,35	2677,35	90157	45515	289	51610	153108
					2609	1185,88	44353	20160	–	11341	
34	34 2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	17	39208		666536		666536	–	719859
					–		–		–	53323	

35	35 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	153	106,32	1,68	16267	257	2993	9451	27775
					85,08	0,71	13017	109	–	2057	
36	36 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	180030		27545		27545	–	29749
					–		–		–	2204	
37	37 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	17	3202,88	1092	54449	18564	5885	27258	88244
					1764,71	462,24	30000	7858	–	6537	

38	38 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	17	6030		102510		102510	–	110711
					–		–		–	8201	
39	39 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	136	115,1	3,16	15654	430	12295	2062	19133
					21,54	0,44	2929	60	–	1417	

Раздел 4 Узел 1(точка подключения)

40	40 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4532	1394	4532	1394	96	2601	7704
					3042	570	3042	570	–	571	

41	41 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501 / –	1303 / –	1303 / –	– / 104	1407
42	42 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154 / –	308 / –	308 / –	– / 25	333
43	43 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889 / –	7556 / –	7556 / –	– / 604	8160
44	44 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2493 / –	19944 / –	19944 / –	– / 1596	21540
45	45 2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5578 / –	5578 / –	5578 / –	– / 446	6024
46	46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00067	226611 / –	152 / –	152 / –	– / 12	164

47	47	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00158	223791		354		354	–	382
						–		–		–	28	
48	48	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	262707		2522		2522	–	2724
						–		–		–	202	
		Раздел 5 Заземление (11опор)										
49	49	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	77	269,6	50,52	20759	3890	195	14241	37800
						216,55	14,64	16674	1127	–	2800	
50	50	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,26	1397,11	–	10143	–	–	7303	18842

				1397,11	–	10143	–	–	1396	
51	51 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,84	866,32	–	4193	–	–	3019	7789
					866,32	–	4193	–	–	577	
52	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	226611		1564		1564	–	1689
					–		–		–	125	
53	53 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175	223791		3916		3916	–	4229
					–		–		–	313	
	Раздел 6 Учет электроэнергии										
54	54 2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9773		9773		9773	–	10555
					–		–		–	782	

55	55	2901-0101-0002(пл)	Модульный контактор серии КМ25-40	шт	1	8425	8425	8425	–	9099
						–	–	–	674	
56	56	2901-0101-0003(пл)	Реле времени программируемое PCZ-524	шт	1	22640	22640	22640	–	24451
						–	–	–	1811	
57	57	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633	1633	1633	–	1764
						–	–	–	131	
58	58	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502	54502	54502	–	58862
						–	–	–	4360	
59	59	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	63932	64	64	–	69
						–	–	–	5	

60	60 2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	212221	212	212	–	229
					–	–	–	17	
61	61 2306-0131-0505	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	420783	2104	2104	–	2272
					–	–	–	168	

Итого	**3 764 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	566 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	318 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 115 227
- накладные расходы, тенге	485 155
в т.ч. зарплата, тенге	43 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	278 853
Всего	**3 764 537**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	90 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	65 919
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 416**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 999 221**
НДС (12 %)	479 907
Итого	**4 479 128**
скидка 10%	447913

ВСЕГО к оплате

4 031 215

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Балхашского района"

Директор:_____ Нукушев М.Т.

Руководитель:_____ Манат Р.М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Канатов С.А.

Авторский надзор ТОО "НЭО-КОКСУ"

_____ Байшуаков С.Б.