Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211.

БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2021 г.
Доп соглашению № 3 от 16.02.2021г к Договору № 42 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области	тенге	644 014 953,00		**2020 год**					
				523 734 323,08	523 734 323,08	0,00	523 734 323,08	0,00	0,00	0,00
					2021 год					
				120 280 629,92	51 732 081,36	0,00	38 222 840,69	13 509 240,67	0,00	13 509 240,67
	Всего по акту:		**644 014 953,00**	**644 014 953,00**	**575 466 404,44**	**0,00**	**561 957 163,77**	**13 509 240,67**	**0,00**	**13 509 240,67**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С.Б. Утенов**
М.П.

"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН 141140003028
Город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211.
БИН 141140003028

Акт выполненных работ за май месяц 2021 года

по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть										
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,216**		**128738,31**	**1817,43**	**27807,48**	**392,56**	**27414,91**	**222,71**	**30272,60**
		НР - 108%; СП - 8%				**–**	**954,68**	**–**	**206,21**		**2242,41**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
2	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**92**		**1759,62**	**1005,09**	**161884,62**	**92468,13**	**247,02**	**110686,34**	**294376,64**
		НР - 108%; СП - 8%				**751,84**	**362,15**	**69169,46**	**33317,89**		**21805,68**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
3	**С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**92,92**		**14393,22**	**–**	**1337418,00**	**–**	**1337418,00**	**–**	**1444411,44**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**106993,44**	
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,72**		**128738,31**	**1817,43**	**92691,59**	**1308,55**	**91383,04**	**742,36**	**100908,66**
		НР - 108%; СП - 8%				**–**	**954,68**	**–**	**687,37**		**7474,72**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
5	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2400**		**93,54**	**37,31**	**224486,63**	**89534,16**	**12424,79**	**159816,01**	**415046,85**
		НР - 108%; СП - 8%				**51,05**	**10,60**	**122527,68**	**25450,10**		**30744,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
6	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	2400	6,18	0,02	14825,47	46,08	–	15961,74	33250,19
		НР - 108%; СП - 8%			6,16	–	14779,39	–		2462,98	
7	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	285,12	14393,22	–	4103794,89	–	4103794,89	–	4432098,48
		СП - 8%			–	–	–	–		328303,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5962908,67	183749,49	5572682,65	287429,16	6750364,86
							206476,54	59661,58	–	500027,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5962908,67				
	Материалы		Тенге				131469,76				
	Всего заработная плата		Тенге					266138,11			
	Местные материалы		Тенге				5441212,89				
		Накладные расходы	Тенге				287429,16				
		Сметная прибыль	Тенге				500027,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6750364,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204,39
		Сметная заработная плата	Тенге					266138,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6750364,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204,39
		Сметная заработная плата	Тенге					266138,11			
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения									
		Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м на КМ3+962;									
8	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	44	155,15	146,58	6826,72	6449,67	–	1474,14	8964,93
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	377,04	1670,38		664,07	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,4	2056,82	–	9050,03	–	–	6516,02	16811,33
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			2056,82	–	9050,03	–		1245,28	
10	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	4,8	6487,43	203,54	31139,65	977,00	20319,87	8659,91	42983,53
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением			2050,58	97,22	9842,78	466,64		3183,97	
11	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	8,36	23694,39	3497,72	198085,10	29240,92	140896,28	29480,08	245770,40
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном			3343,05	854,96	27947,90	7147,44		18205,21	
12	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	м3 железобетона звеньев	4,62	27125,81	12006,74	125321,26	55471,14	23702,14	51156,63	190596,11
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов			9988,74	3193,24	46147,98	14752,77		14118,23	
13	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	6,14	11250,25	3755,35	69076,52	23057,85	24331,34	23395,91	99870,22
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка			3532,14	1004,06	21687,34	6164,93		7397,79	
14	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	92	3863,72	143,33	355461,90	13185,91	270585,91	63830,51	452835,80
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	71690,08	4298,62		33543,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции									
15	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	м2	16	4727,22	213,57	75635,52	3417,10	52795,38	17248,63	100314,88
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	19423,04	1111,04		7430,73	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции									
16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором**	м3	1,2	22419,96	3497,72	26903,95	4197,26	18695,03	4231,59	33626,38
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	4011,66	1025,95		2490,84	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,6	894,24	–	30940,70	–	–	22277,31	57475,45
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	–	30940,70	–		4257,44	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
18	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	34,6	63,04	63,04	2181,34	2181,34	–	632,13	3038,55
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,37	–	877,96		225,08	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				930622,69	138178,19	551325,94	228902,85	1252287,59
							241118,55	37515,71	–	92762,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				930622,69				
	Материалы		Тенге				551325,94				
	Всего заработная плата		Тенге					278634,27			
		Накладные расходы	Тенге				228902,85				
		Сметная прибыль	Тенге				92762,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252287,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,00
		Сметная заработная плата	Тенге					278634,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1252287,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,00
		Сметная заработная плата	Тенге					278634,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство объездной дороги									
19	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3000	207,08	197,41	621232,57	592217,49	528,28	141726,48	823995,77
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	28486,80	168355,53		61036,72	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
20	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	4800	213,00	–	1022400,00	–		–	1104192,00
		СП - 8%			–	–	–	–		81792,00	
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3000	68,99	68,99	206959,02	206959,02	–	58572,89	286774,47
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,12	–	81351,24		21242,55	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	**(+ до 6 проходов)**	м3 уплотненного грунта	3000	33,38	33,38	100125,00	100125,00	–	22221,00	132133,68
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,29	–	30862,50		9787,68	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3005	82,48	69,74	247854,20	209554,28	8714,50	57648,69	329943,12
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	29585,43	50482,20		24440,23	
		Состав работ: 1. Полив водой									
24	Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство**	км дороги	0,348178	5583820,08	491449,28	1944163,31	171111,83	1715518,55	123176,34	2232726,82
		НР - 108%; СП - 8%			165240,00	162328,56	57532,93	56519,23		165387,17	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание материала покрытия 2. Профилирование и планировка материала									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4142734,10**	**1279967,61**	**1724761,33**	**403345,40**	**4909765,86**
							115605,16	**387570,70**	**–**	**363686,36**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4142734,10**				
	Материалы		Тенге				**1724761,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**503175,86**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1022400,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**403345,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363686,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4909765,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**503175,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4909765,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**503175,86**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12912418,30**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**563200,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1601895,29**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**484747,99**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7848769,92**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1022400,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**919677,41**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**956475,43**	
Всего по смете:											**12 912 418,30**
ИТОГО С НДС-12%											**14 461 908,50**
Тендерное снижение			**0,934125719**								**13 509 240,67**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**