Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008047**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140011720**
Договор (контракт)	Договор №28 от 07.04.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
1	**17.05.2021г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильных дороги по ул. Жастар с. Жагабулак Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области"			одна работа	1	10 526 437,00	10 526 437,00
				Итого	1	x	10 526 437,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хасанова Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп" БИН 050140011720

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2021г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	**от 07.04.2021г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2020 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	9 398 604			9 398 604			1 127 833	10 526 437
В т.ч. за отчетный м-ц.		9 398 604		9 398 604			1 127 833	**10 526 437**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Койшекенов Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Хасанова Н.Ж.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп" БИН 050140011720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 07.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021 года

на Средний ремонт автомобильной дороги улицы Жастар с.Жагабулак, Батпакколского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство покрытия									
			1.1 Тип 1									
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3480	8,64	8,64	30069	30069	–	5954	38905
						–	2,38	–	8269	–	2882	

	2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1800	78,28	78,28	140895	140895	–	31104	185759
						–	24	–	43200	–	13760	
3	3	4102-0101-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	1800	376		676800		–	–	730944
						–		–		–	54144	
4	4	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1800	86,93	86,93	156467	156467	–	44479	217022
						–	34,32	–	61776	–	16076	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	96,07	96,07	172918	172918	–	48043	238638
						–	37,07	–	66726	–	17677	
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	106,32	87,06	191372	156712	14760	40891	250844
						11,06	20,5	19900	36893	–	18581	
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	522	3244,4	1348,64	1693575	703990	903488	263451	2113588
						164,94	302,37	86097	157839	–	156562	

	8 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3248	350,19	311,02	1137409	1010203	–	455388	1720221
					39,16	90,66	127206	294450	–	127424	
9	9 1127-0403-0104	Основания из щебня фракционного. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	16240	12,36	12,36	200706	200706	–	64798	286744
					–	3,69	–	59998	–	21240	
10	10 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	64,96	3236		210211		210211	–	227028
					–		–		–	16817	
11	11 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	129,92	2297		298426		298426	–	322300
					–		–		–	23874	
12	12 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	454,72	2121		964461		964461	–	1041618
					–		–		–	77157	
13	13 1127-1001-0105	Эмульсии битумные. Приготовление НР = 108 %	т битумных эмульсий	1,312	15719,14	13816,05	20623	18126	–	8342	31282
					1903,09	3983,95	2497	5227	–	2317	
14	14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,312	165620,99	2248,77	217296	2951	214345	1650	236462
					–	1164,2	–	1528	–	17516	

		1.2 Съезды									
15	17 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	84	8,63	8,63	725	725	–	144	939
					–	2,38	–	200	–	70	
16	18 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси 15 см. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,6	3244,29	1348,57	40878	16992	21808	6360	51017
					164,92	302,46	2078	3811	–	3779	
17	19 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	80	259,26	217,64	20741	17411	197	8853	31962
					39,16	63,3	3133	5064	–	2368	
18	20 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2	3205		3846		3846	–	4154
					–		–		–	308	
19	21 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	2278		5467		5467	–	5904
					–		–		–	437	
20	22 2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,4	2103		17665		17665	–	19078
					–		–		–	1413	

Раздел 2 Укрепление обочин из ЩПС

	28	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,842	3236	103041	103041	–	111284
						–	–	–	8243	
22	29	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,684	2297	146282	146282	–	157985
						–	–	–	11703	
23	30	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	191,052	2121	405221	405221	–	437639
						–	–	–	32418	
24	31	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,684	1414	90049	90049	–	97253
						–	–	–	7204	
		Раздел 5 Перевозки стройматериалов								
25	52	4102-0103-1068	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 68 км (98-30=68км)	т	936	1036	969696	–	–	1047272
						–	–	–	77576	
26	54	4102-0103-1068	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 68 км (98-30=68км)	т	717	1036	742812	–	–	802237
						–	–	–	59425	

Итого	**10 408 079**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 628 165

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	744 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 399 267
- перевозка грузов, тенге	2 389 308
- накладные расходы, тенге	979 457
в т.ч. зарплата, тенге	88 151
- сметная прибыль (8 %), тенге	770 971
Всего	**10 408 079**
Временные здания и сооружения (3,9 %), K=0,8	324 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	182 565
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**10 915 376**
Итого в текущих ценах с учетом коэф.договорной стоимости k=0,86104266828	**9 398 604**
НДС (12 %)	1 127 833
Итого	**10 526 437**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САҚ групп" БИН 050140011720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Аймереке» БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

технадзор

(должность, подпись, расшифровка подписи)