Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2021 года
По доп. Соглашению № 03 от 17.02.2021 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/ 268 025 015 159/268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района	тенге	1 394 604 155,84	704 308 544,06	485 281 246,75	564 784 456,25	139 524 087,81	41 857 226,34	97 666 861,47
	в т. ч. 2020г.		268 025 01 1159/268025 015 159						
			523 642 000,00	523 642 000,00	223 992 600,00		-	-	-
	в т.ч. 2021г.		**268 025 011 159**						
			300 000 000,00	69 762 043,90	90 000 000,00	-	69 762 043,90	20 928 613,17	48 833 430,73
			268 025 015 159						
			962 155,84	962 155,84	288 646,75	-	-	-	-
			268 025 053 159						
			570 000 000,00	109 942 344,32	171 000 000,00	40 180 300,41	69 762 043,91	20 928 613,17	48 833 430,74
	Всего по акту:		1 394 604 155,84	704 308 544,06	485 281 246,75	40 180 300,41	139 524 087,81	41 857 226,34	97 666 861,47

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 03 от 17.02.2021 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159/268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
1	Е-11-010101-0327-1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3 000	218,87 7,91	210,96 34,05	656 609,91 23 739,00	632 870,91 102 146,31	-	90 637,42 59 779,79	807 027,12
2	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7 200	231,00 -	- -	1 663 200,00 -	- -		133 056,00	1 796 256,00
3	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	7 200	356,00 -	- -	2 563 200,00 -	- -		205 056,00	2 768 256,00
4	Е11-010104-0502-1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л) при перемещение грунта до 5м. Группа грунта 2	м3 грунта	2 100	38,31 -	38,31 12,00	80 459,61 -	80 459,61 25 197,27		18 142,03 7 888,13	106 489,78
5	С121-010603-0105-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2 562,00	6 391,12 -	- -	16 374 049,44 -	- -	16 374 049,44 -	- 1 309 923,96	17 683 973,40
6	Е11-270401-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	900,00	1 228,00 146,88	1 079,09 247,83	1 105 202,34 132 192,00	971 183,34 223 045,20	1 827,00	383 656,18 119 108,68	1 607 967,20
7	С121-010603-0105-2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1 098,00	9 747,98 -	- -	10 703 282,04 -	- -	10 703 282,04	- 856 262,56	11 559 544,60
8	Е11-270302-0104-1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальттобетонные. Разборка	м3 конструкция	987,00	2 947,43 1 697,25	1 250,18 543,13	2 909 112,42 1 675 185,75	1 233 926,67 536 065,56	-	2 388 151,41 423 781,11	5 721 044,94
9	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	2 368,80	231,00 -	- -	547 192,80 -	- -	- -	- 43 775,42	590 968,22
					356,00	-	843 292,80	-	-	-	

10	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	2 368,80	-	-	-	-	-	67 463,42	910 756,22
11	Е11-270301-0101-1127-0301-0101 РСКБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	14 100,00	287,62 57,77	229,13 71,63	4 055 497,69 814 534,44	3 230 740,75 1 009 944,50	10 222,50	1 970 437,26 482 074,80	6 508 009,75
12	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2 580,30	9 747,98 -	- -	25 152 712,79 -	- -	25 152 712,79	- 2 012 217,02	27 164 929,82
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	20,88	16 050,60 9 668,28	6 382,32 -	335 136,53 201 873,69	133 262,84 -	-	218 023,58 44 252,81	597 412,92
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	20,88	132 806,24 -	1 817,43 954,68	2 772 994,25 -	37 947,94 19 933,72	2 735 046,31	21 528,42 223 561,81	3 018 084,48
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	26 100,00	1 214,06 51,05	37,31 10,60	31 686 879,56 1 332 488,52	973 683,99 276 769,88	29 380 707,05	1 737 999,07 2 673 990,29	36 098 868,92
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	26 100,00	755,28 6,16	0,02 -	19 712 679,38 160 725,89	501,12 -	19 551 452,37	173 583,96 1 590 901,07	21 477 164,41

Итого по смете:	138 416 753,78
НДС 12%:	16 610 010,45
Итого с НДС:	155 026 764,23
С учетом тендерной скидки:	139 524 087,81

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____С.Самуратов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Представитель заказчика_____