Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"

Наименование объекта: Устройство сетей ливневой канализации микрорайона «Юбилейная» с подключением в существующий коллектор по ул.Шухова в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	25716448	25716448	12187911	12187911					3085974
С НДС 12%	28802422	28802422							3085974

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: строительно-монтажные работы по устройству сетей ливневой канализации микрорайона «Юбилейный» с подключением в существующий коллектор по ул.Шухова в г.Петропавловске СКО

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Самотечная ливневая канализация								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал	1511	25,35	23,84	38299	36023	11820	0,01	16
				1,51	6,56	2276	9909	97	0,02	34
		м3								
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал	6128	32,01	30,10	196159	184460	60565	0,01	81
				1,91	8,28	11698	50740	97	0,03	176
		м3								
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	434	45,71	43,49	19837	18874	6230	0,01	6
				2,15	12,65	933	5489	97	0,04	19
		м3								
4	Е010333-А15	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15 км	718	136,87	136,87	98275	98275	19655	--	--
				--	27,37	--	19655	100	0,57	413
		т								
5	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	247	302,12	--	74624	--	84326	2,13	525
				302,12	--	74624	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с	23	346,73	--	7975	--	9011	2,25	52
				346,73	--	7975	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с	151	468,34	--	70719	--	79912	3,04	458
				468,34	--	70719	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок	581	480,08	7,84	278924	4557	25701	0,23	135
				36,23	2,92	21047	1697	113	0,01	8
		м2								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	7080	7,45	7,45	52756	52756	16614	--	--
				--	2,42	--	17128	97	0,01	66
		м3								

10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и	980	154,22	--	151131	--	170778	1,12	1095
				154,22	--	151131	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	7080	24,78	5,19	175428	36770	134499	0,12	879
				19,58	--	138658	--	97	--	--
		м3								
12	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,667	497455,07	316531,28	331803	211126	221080	1056,85	705
				180192,93	74772,34	120189	49873	130	309,43	206
		км								
13	С130804-346 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 755,7 мм	673,67	13600,00	--	9161912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10657839	642840			3953
			Тенге			599250	154491			922
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10657839				
	Материалы -		Тенге			253808				
	Всего заработная плата -		Тенге				753741,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9161912				
	Местные материалы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			840190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12187911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5296
		Сметная заработная плата -	Тенге				879770,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12187911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5296
		Сметная заработная плата -	Тенге				879770,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10657839	642840			3953
			Тенге			599250	154491			922
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10657839				
	Материалы -		Тенге			253808				
	Всего заработная плата -		Тенге				753741,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9161912				
	Местные материалы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			840190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							420

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12187911				5296
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				879770,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12187911				5296
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				879770,00			
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			25716448				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			3085974				
		ИТОГО	Тенге			**28802422**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"

Наименование объекта: Устройство сетей ливневой канализации микрорайона "Юбилейный" с подключением в существующий коллектор по ул. Шухова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	42757943	17041495	20264463	8076552					2044979
С НДС 12%	47888896	19086474							5130953

Генподрядчик :

Субподрядчик :

Форма 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: Устройство сетей ливневой канализации микрорайона "Юбилейный" с подключением в существующий коллектор по ул. Шухова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за АВГУСТ 2013 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Самотечная ливневая канализация								
1	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1310,54	25,35	23,84	33218	31244	10251	0,01	14
				1,51	6,56	1974	8594	97	0,02	30
		м3								
2	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4085,38	32,01	30,10	130774	122975	40377	0,01	54
				1,91	8,28	7799	33827	97	0,03	117
		м3								
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	260,82	45,71	43,49	11921	11343	3744	0,01	4
				2,15	12,65	561	3299	97	0,04	11
		м3								
4	Е010333-А15 -1	**Отвозка лишнего грунта на расстояние 15 км**	511,98	136,87	136,87	70076	70076	14015	--	--
				--	27,37	--	14015	100	0,57	294
		т								
5	Е0101-164-2 т.ч. п-	**Доработка грунта вручную**	148,12	302,12	--	44751	--	50568	2,13	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				302,12	--	44751	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	13,69	346,73	--	4745	--	5362	2,25	31
				346,73	--	4745	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	90,97	468,34	--	42602	--	48141	3,04	276
				468,34	--	42602	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4255,23	7,45	7,45	31707	31707	9985	--	--
				--	2,42	--	10294	97	0,01	39
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	588,46	154,22	--	90749	--	102546	1,12	658
				154,22	--	90749	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4654,27	24,78	5,19	115323	24172	88417	0,12	578
				19,58	--	91152	--	97	--	--
		м3								
11	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,149	178154,55	118991,92	26545	17730	16590	351,90	52
				58995,00	26652,23	8790	3971	130	113,53	17
		км								
12	С130804-338 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 297,9 мм	150,49	2070,00	--	311514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,178	248787,04	161491,71	44284	28746	28642	510,60	91
				87057,30	36718,90	15496	6536	130	154,80	28
		км								
14	С130804-340 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 378,2 мм	179,78	3340,00	--	600465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,0739	497455,07	316531,28	36757	23389	24492	1056,85	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				180192,93	74772,34	13315	5525	130	309,43	23
		км								
16	С130804-346 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 755,7 мм	74,63	13600,00	--	1014903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2610335	361380			2151
			Тенге			321933	86062			560
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2610335				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				407995,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1926883				
	Местные материалы -		Тенге			18				
		Накладные расходы -	Тенге			443130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66469,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3236673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				474464,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3236673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				474464,00			
		РАЗДЕЛ 2.Напорная канализация								
17	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	608,3	25,35	23,84	15418	14502	4758	0,01	6
				1,51	6,56	916	3989	97	0,02	14
		м3								
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	387,1	32,01	30,10	12391	11652	3826	0,01	5
				1,91	8,28	739	3205	97	0,03	11
		м3								
19	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1001,72	45,71	43,49	45785	43563	14379	0,01	15
				2,15	12,65	2154	12669	97	0,04	43
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е010333-А15 -1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15 км	1802,78	136,87	136,87	246752	246752	49350	--	--
				--	27,37	--	49350	100	0,57	1036
		т								
21	Е0101-164-2 т.ч. п-	Доработка грунта вручную	61,62	302,12	--	18617	--	21037	2,13	131
				302,12	--	18617	--	113	--	--
		м3								
22	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	41,87	346,73	--	14517	--	16405	2,25	94
				346,73	--	14517	--	113	--	--
		м3								
23	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	98,75	468,34	--	46248	--	52261	3,04	300
				468,34	--	46248	--	113	--	--
		м3								
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	690,46	7,45	7,45	5145	5145	1620	--	--
				--	2,42	--	1670	97	0,01	6
		м3								
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	387,1	154,22	--	59697	--	67457	1,12	433
				154,22	--	59697	--	113	--	--
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	690,46	24,78	5,19	17108	3586	13117	0,12	86
				19,58	--	13522	--	97	--	--
		м3								
27	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,02	248787,04	161491,71	252531	163922	163331	510,60	518
				87057,30	36718,90	88368	37272	130	154,80	157
		км								
28	С130804-340 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 378,2 мм	1025,2	3340,00	--	3424173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4158383	489122			1588
			Тенге			244779	108156			1268
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4158383				
	Материалы -		Тенге			242				
	Всего заработная плата -		Тенге				352935,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3424173				
	Местные материалы -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			407541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4839879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3060
		Сметная заработная плата -	Тенге				414066,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4839879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3060
		Сметная заработная плата -	Тенге				414066,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6768719**	**850503**			**3739**
			Тенге			**566712**	**194218**			**1828**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6768719				
	Материалы -		Тенге			363				
	Всего заработная плата -		Тенге				760929,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5351056				
	Местные материалы -		Тенге			85				
		Накладные расходы -	Тенге			850670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127601,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457163				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8076552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5992
		Сметная заработная плата -	Тенге				888530,00			
ИТОГО ПО АКТУ						8076552				
ИТОГО в текущих ценах						17041495				
Налог на добавленную стоимость 12%						2044979				
ВСЕГО ПО АКТУ						19086474				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: