Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"
Наименование объекта: Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с. Пресновка, Жамбыльского района, СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	15592113	15592113	6983464	6983464					1871054
С НДС 12%	17463167	17463167							1871054

Генподрядчик:

Субподрядчик :

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с. Пресновка, Жамбыльского района, СКО.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных

по объекту «Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с.Пресновка Жамбыльского района СКО» за АВГУСТ 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	17734	40,58	38,17	719706	676878	222147	0,02	298
		м3		2,42	10,50	42828	186190	97	0,04	646
2	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	307	50,68	47,68	15559	14638	4799	0,02	6
		м3		3,00	13,12	921	4026	97	0,05	14
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную**	557	302,12	--	168283	--	190159	2,13	1184
		м3		302,12	--	168283	--	113	--	--
4	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	60	468,34	--	28100	--	31753	3,04	182
		м3		468,34	--	28100	--	113	--	--
5	Е0101-171-2	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	194	480,08	7,84	93135	1522	8582	0,23	45
		м2		36,23	2,92	7028	567	113	0,01	3
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	17237	7,45	7,45	128439	128439	40449	--	--
				--	2,42	--	41700	97	0,01	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	904	154,22	--	139410	--	157534	1,12	1010
		м3		154,22	--	139410	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17237	24,78	5,19	427098	89520	327451	0,12	2141
		м3		19,58	--	337578	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	153,04	1969,13	175,40	301356	26843	48237	1,17	180
		м3		176,73	65,72	27047	10058	130	0,32	49
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,32	93259,35	41553,67	216362	96405	178494	284,05	659
		км		48127,50	11054,83	111656	25647	130	42,90	100
11	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	2343,2	1190,00	--	2788408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4	2350,00	--	9400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Втулка полиэтиленовая д.160мм	3	868,28	--	2605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
15	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500 мм	7,2	12153,41	2161,85	87505	15565	21247	10,19	73
		м3		1650,83	619,19	11886	4458	130	2,37	17
16	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3	38500,00	--	115500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-36 КЦ=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-6)	2,36	6974,00	--	16459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9,9а)	5,34	10300,00	--	55002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-37 КЦ=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-6)	2,95	11330,00	--	33424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 КЦ=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦО-1)	0,56	7925,00	--	4438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2	105,00	--	756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-266	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 251,6 мм (футляр)	1,6	2980,00	--	4768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5356745**	**1050587**			**5780**
			Тенге			**874977**	**272850**			**989**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5356745**				
	Материалы -		Тенге			**86758**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1147827,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2805181**				
	Местные материалы -		Тенге			**539242**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1231429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**616**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**184714,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**395290**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6983464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7385**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1332541,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6983464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7385**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1332541,00**				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			**15592113**				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**1871054**				
		ИТОГО	Тенге			**17463167**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"
Наименование объекта: Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с. Пресновка, Жамбыльского района, СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	31187468	15595355	13968380	6984916					1871443
С НДС 12%	34929965	17466798							3742497

Генподрядчик:

Субподрядчик :

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с. Пресновка, Жамбыльского района, СКО.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных

по объекту «Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с.Пресновка Жамбыльского района СКО» за СЕНТЯБРЬ 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	19584	40,58	38,17	794785	747490	245321	0,02	329
				2,42	10,50	47295	205613	97	0,04	714
2	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	340	50,68	47,68	17232	16211	5315	0,02	7
				3,00	13,12	1021	4459	97	0,05	15
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную** м3	615	302,12	--	185806	--	209961	2,13	1307
				302,12	--	185806	--	113	--	--
4	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** м3	67	468,34	--	31379	--	35458	3,04	203
				468,34	--	31379	--	113	--	--
5	Е0101-171-2	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах** м2	216	480,08	7,84	103696	1694	9555	0,23	50
				36,23	2,92	7825	631	113	0,01	3
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	19036	7,45	7,45	141844	141844	44671	--	--
				--	2,42	--	46052	97	0,01	176
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	1000	154,22	--	154215	--	174263	1,12	1118
				154,22	--	154215	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	21649	24,78	5,19	536418	112433	411265	0,12	2689
				19,58	--	423985	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	169	1969,13	175,40	332783	29642	53267	1,17	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				176,73	65,72	29868	11107	130	0,32	54
		м3								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,26	93259,35	41553,67	210859	93953	173955	284,05	642
				48127,50	11054,83	108816	24995	130	42,90	97
		км								
11	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	2283,61	1190,00	--	2717496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5226513	1143267			6544
			Тенге			990209	292858			1060
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5226513				
	Материалы -		Тенге			94226				
	Всего заработная плата -		Тенге				1283066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2717496				
	Местные материалы -		Тенге			281315				
		Накладные расходы -	Тенге			1363031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204455,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6984916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8285
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487521,00			
		ИТОГО по акту:	Тенге			6984916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8285
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487521,00			
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			15595355				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1871443				
		ИТОГО	Тенге			17466798				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: