Форма КС-3

**Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"**

**Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"**

**Наименование объекта: "Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО"**

## СПРАВКА №1

### о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2010г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер/дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №22 от 02.04.2010г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 3708791 | 3708791 | 1811407 | 1811407 | | | | | 445055 |
| с НДС (12%) | 4153846 | 4153846 | | | | | | | 445055 |

**Генподрядчик:**

**Субподрядчик :**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»
Наименование объекта: «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе с.Тимирязево тимирязевского района СКО»

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
по «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе Аксуат Тимирязевского района СКО )» за июнь 2010 года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | | | | |
| | | РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-31-1 | -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3 | 3,48 | 2872,4 | 1851,43 | 9996 | 6443 | 6874 | 4,93 | 17 |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 2829 | 2081 | 140 | 2,37 | 8 |
| 2 | С143018-31 | -Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м | 0,28 | 10300 | - | 2884 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С143018-24 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3 | 3,4 | 38500 | - | 130900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0123-24-1 | -Установка люков шт | 4 | 8374,51 | 35,42 | 33498 | 142 | 1158 | 1,31 | 5 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 837 | 54 | 130 | 0,07 | - |
| 5 | Е0151-1-1 | -Очистка резервуара от грязи м3 | 633,99 | 1104,14 | 0,09 | 700005 | 57 | 619475 | 6,67 | 4229 |
| | | | | 960,75 | 0,03 | 609101 | 19 | 101,7 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 877283 | 6642 | | | 4251 |
| | | | Тенге | | | 612767 | 2154 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 877283 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 123264 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 614921 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 134610 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 627507 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 314 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 94126 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 90287 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1595078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4574 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 709047 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1595078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4574 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 709047 | - | | - |

**РАЗДЕЛ 2. Водопроводная насосная станция**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 6 | Е0161-2-7 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм(20%) м2 | 30,18 | 747,92 | 40,55 | 22572 | 1224 | 13459 | 2,72 | 82 |
| | | | | 465,18 | 6,74 | 14039 | 204 | 94,5 | 0,04 | 1 |
| 7 | Е0113-44-7 | -Очистка щетками м2 | 120,72 | 83,84 | - | 10121 | - | 9109 | 0,47 | 57 |
| | | | | 83,84 | - | 10121 | - | 90 | - | - |
| 8 | Е0113-52-1 | -Грунтовка глубокого проникновения перед покраской м2 | 30,18 | 20,26 | 0,03 | 611 | 1 | 210 | 0,04 | 1 |
| | | | | 7,73 | - | 233 | - | 90 | - | - |
| 9 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 6,29 | 12209,54 | - | 76737 | - | 6049 | 5,05 | 32 |
| | | | | 782,46 | - | 4918 | - | 123 | - | - |
| 10 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2 | 38,52 | 498,54 | 22,14 | 19204 | 853 | 3822 | 0,5 | 19 |
| | | | | 72,35 | 8,31 | 2787 | 320 | 123 | 0,04 | 2 |
| 11 | Е0111-15-2 | -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2 | 154,08 | 63,01 | 1,01 | 9708 | 155 | 513 | 0,01 | 2 |
| | | | | 2,33 | 0,37 | 359 | 58 | 123 | - | - |
| | | | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 12 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 1,02 | 27,1 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Е010333-А3-1 | --Отвозка мусора на расстояние 3 км т | 1,02 | 53,3 | 53,3 | 54 | 54 | 11 | - | - |
| | | | | - | 10,66 | - | 11 | 100 | 0,22 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 139035 | 2287 | | | 193 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 32457 | 592 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 139035 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 917 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 33049 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 103347 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 33172 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4976 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 10332 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 182540 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 213 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 38025 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 182540 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 213 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 38025 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ДЕМОНТАЖ | | | | | |
| 14 | Е0165-18-6 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм м | 25 | 507,13 | 3,79 | 12678 | 95 | 14513 | 1,63 | 41 |
| | | | | 503,34 | 0,6 | 12584 | 15 | 115,2 | 0,01 | - |
| 15 | Е0165-18-5 | -Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м | 11 | 199,01 | 2,39 | 2189 | 26 | 2496 | 0,89 | 10 |
| | | | | 196,62 | 0,38 | 2163 | 4 | 115,2 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 14867 | 121 | | | 51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | --- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 14746 | 19 | | - |
| | Тенге | 14867 | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | - | 14766 | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 17010 | - | - | 9 |
| Накладные расходы - | Тенге | - | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | 2551 | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | 1913 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 33790 | - | - | 59 |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | - | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | 17317 | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 33790 | - | - | 59 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 17317 | - | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1031185 | 9049 | | 4495 |
| | --- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 659970 | 2765 | | 12 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1016318 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 124181 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 647970 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 237957 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 660680 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 330 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 99102 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 100620 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1777617 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4786 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 747072 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 14867 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 14766 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 17010 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 9 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2551 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1913 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 33790 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 59 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 17317 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1811407 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4846 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 764389 | - | - |
| ИТОГО в текущих ценах | Тенге | 3708791 | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 445055 | | | |
| ИТОГО | Тенге | 4153846 | | | |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

**Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"**

**Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"**

**Наименование объекта: "Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО"**

## СПРАВКА №2

### о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2010г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер/дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №22 от 02.04.2010г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 8653846 | 4945055 | 4226617 | 2415210 | | | | | 593407 |
| с НДС (12%) | 9692307 | 5538461 | | | | | | | 1038461 |

**Генподрядчик:**

**Субподрядчик :**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»
Наименование объекта: «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе с.Тимирязево тимирязевского района СКО»

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
по «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО)» за июль 2010 года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СЕТИ ВОДОВОДА | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 2457 | 32,01 | 30,1 | 78649 | 73959 | 24283 | 0,01 | 32 |
| | | | | 1,91 | 8,28 | 4690 | 20344 | 97 | 0,03 | 71 |
| 2 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м м3 | 1078 | 35,21 | 33,11 | 37958 | 35694 | 11720 | 0,01 | 16 |
| | | | | 2,1 | 9,11 | 2264 | 9818 | 97 | 0,03 | 34 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 33,2 | 347,44 | - | 11535 | - | 13035 | 2,44 | 81 |
| | | | | 347,44 | - | 11535 | - | 113 | - | - |
| 4 | Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3 | 12 | 538,59 | - | 6463 | - | 7303 | 3,49 | 42 |
| | | | | 538,59 | - | 6463 | - | 113 | - | - |
| 5 | Е0101-162-8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3 | 10 | 468,34 | - | 4683 | - | 5292 | 3,04 | 30 |
| | | | | 468,34 | - | 4683 | - | 113 | - | - |
| 6 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2 | 673 | 490,69 | 7,84 | 330234 | 5278 | 37842 | 0,3 | 201 |
| | | | | 46,84 | 2,92 | 31523 | 1966 | 113 | 0,01 | 9 |
| 7 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей м3 | 241 | 332,52 | 332,52 | 80137 | 80137 | 50169 | - | - |
| | | | | - | 214,61 | - | 51720 | 97 | 0,99 | 238 |
| 8 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при | 3255 | 7,45 | 7,45 | 24254 | 24254 | 7638 | - | - |
| | | | | - | 2,42 | - | 7875 | 97 | 0,01 | 30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 9 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 10 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 11 | Е0101-17-13- | Погрузка грунта на на автосамосвалы | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 12 | Е010333-А5-- | Отвозка грунта на 5 км | | | | | | |
| 1 | | т | | | | | | |
| 13 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 14 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | | | | | | |
| | | км | | | | | | |
| 15 | С130804-209- | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм(д.110мм) | | | | | | |
| | | м | | | | | | |
| 16 | Е0122-8-9 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | |
| | | км | | | | | | |
| 17 | С130806-111- | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм | | | | | | |
| | | м | | | | | | |
| 18 | Е0122-13-9 | -Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм | | | | | | |
| | | км | | | | | | |
| 19 | Е0122-47-1 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | | | | | | |
| | | м | | | | | | |
| 20 | Е0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | | | | | |
| | | футляр | | | | | | |
| 21 | Е0122-41-2 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах,Д2000мм | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| 22 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | |
| | | | | ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 23 | С12021-181 | -Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 400 до 600 кг | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 154,22 | - | 26371 | - | 29799 | 1,12 | 191 |
| | 154,22 | - | 26371 | - | 113 | - | - |
| 3372,5 | 24,78 | 5,19 | 83564 | 17515 | 64067 | 0,12 | 419 |
| | 19,58 | - | 66049 | - | 97 | - | - |
| 163 | 37,46 | 35,62 | 6105 | 5807 | 1916 | 0,01 | 2 |
| | 1,76 | 10,36 | 287 | 1689 | 97 | 0,04 | 6 |
| 286 | 56,93 | 56,93 | 16281 | 16281 | 3256 | - | - |
| | - | 11,39 | - | 3256 | 100 | 0,24 | 68 |
| 28 | 1969,13 | 175,4 | 55136 | 4911 | 8825 | 1,17 | 33 |
| | 176,73 | 65,72 | 4948 | 1840 | 130 | 0,32 | 9 |
| 0,4 | 67697,24 | 29549,61 | 27079 | 11820 | 23853 | 223,1 | 89 |
| | 38036,25 | 7835,47 | 15215 | 3134 | 130 | 30,34 | 12 |
| 404 | 688 | - | 277952 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,026 | 275359,66 | 117366,91 | 7159 | 3052 | 5985 | 707,25 | 18 |
| | 132738,75 | 44336,81 | 3451 | 1153 | 130 | 216,53 | 6 |
| 26 | 4050 | - | 105300 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,026 | 792045,09 | 118982,46 | 20593 | 3094 | 3085 | 267,95 | 7 |
| | 46316,25 | 44947,46 | 1204 | 1169 | 130 | 219,52 | 6 |
| 26 | 267,06 | 0,32 | 6943 | 8 | 5715 | 0,97 | 25 |
| | 168,97 | 0,13 | 4393 | 3 | 130 | - | - |
| 6 | 4900,2 | 643,21 | 29401 | 3859 | 11930 | 9,19 | 55 |
| | 1518,86 | 10,68 | 9113 | 64 | 130 | 0,02 | - |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | |
| 2,33 | 52835,24 | 2420,47 | 123106 | 5640 | 10401 | 15,99 | 37 |
| | 2716,88 | 717 | 6330 | 1671 | 130 | 2,85 | 7 |
| 2,33 | 300 | - | 699 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,96 | 105600 | - | 524198 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,245 | 133700 | - | 32757 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 25 | Е0113-26-21-к=2 | -Покрытие наружной поверхности башни,лестниц,площадок и ограждений лаком АЛ-177 в два слоя без грунта | т | 389,2 | 24,87 | 0,02 | 9680 | 8 | 1096 | 0,02 | 6 |
| | | | | | 3,13 | - | 1218 | - | 90 | - | - |
| 26 | Е0115-173-3- | Покрытие внутренних поверхностей башни суриком | м2 | 157 | 96,22 | 0,07 | 15106 | 11 | 9944 | 0,37 | 58 |
| | | | | | 60,3 | 0,02 | 9467 | 3 | 105 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 1941343 | 291326 | | | 1344 |
| | Тенге | 209205 | 105705 | | | 496 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1279089 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 391544 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 314910 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 277952 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 109061 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 337157 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 169 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 50574 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 96975 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1713220 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 2008 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 365484 | - | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 556955 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 556955 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 33417 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 590372 | - | - | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 105300 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 105300 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6318 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 111618 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 2415210 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 2008 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 365484 | - | | - |
| ИТОГО в текущих ценах | Тенге | 4945055 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 593407 | | | | |
| ИТОГО | Тенге | 5538461 | | | | |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

**Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"**

**Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"**

**Наименование объекта: "Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО"**

## СПРАВКА №3

### о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2010г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер/дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №22 от 02.04.2010г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 13598901 | 4945055 | 6641827 | 2415210 | | | | | 593407 |
| с НДС (12%) | 15230769 | 5538461 | | | | | | | 1631868 |

**Генподрядчик:**

**Субподрядчик :**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»
Наименование объекта: «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе с.Тимирязево тимирязевского района СКО»

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ
по «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО)» за АВГУСТ 2010 года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 313 | 32,01 | 1,91 | 30,1 | 8,28 | 10019 | 598 | 9422 | 2592 | 3093 | 0,01 | 0,03 | 4 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м | 2040 | 35,21 | 2,1 | 33,11 | 9,11 | 71831 | 4284 | 67547 | 18580 | 22178 | 0,01 | 0,03 | 30 | 65 |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 51 | 347,44 | 347,44 | - | - | 17720 | 17720 | - | - | 20023 | 2,44 | - | 125 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 12 | 646,31 | 646,31 | - | - | 7756 | 7756 | - | - | 8764 | 4,19 | - | 50 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент | 42 | 538,59 | 538,59 | - | - | 22621 | 22621 | - | - | 25561 | 3,49 | - | 147 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-162-8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | 3,5 | 468,34 | 468,34 | - | - | 1639 | 1639 | - | - | 1852 | 3,04 | - | 11 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых | 865 | 490,69 | 46,84 | 7,84 | 2,92 | 424446 | 40516 | 6784 | 2527 | 48638 | 0,3 | 0,01 | 259 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | грунтах | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | |
| 8 | E0101-173-1-Водоотлив из траншей | 1083,48 | 332,52 | 332,52 | 360277 | 360277 | 225548 | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 214,61 | - | 232523 | 97 | 0,99 | 1069 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 9 | E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 2281 | 7,45 | 7,45 | 16997 | 16997 | 5353 | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 2,42 | - | 5518 | 97 | 0,01 | 21 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 10 | E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 120 | 154,22 | - | 18506 | - | 20912 | 1,12 | 134 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 154,22 | - | 18506 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 11 | E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2281 | 24,78 | 5,19 | 56519 | 11846 | 43332 | 0,12 | 283 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 19,58 | - | 44672 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 12 | E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 21,2 | 1969,13 | 175,4 | 41746 | 3718 | 6682 | 1,17 | 25 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 176,73 | 65,72 | 3747 | 1393 | 130 | 0,32 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 13 | E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,304 | 89702,55 | 41553,67 | 27270 | 12632 | 23389 | 284,05 | 86 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 48127,5 | 11054,83 | 14631 | 3361 | 130 | 42,9 | 13 |
| | | км | | | | | | | |
| 14 | C130804-212-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм | 307,04 | 1440 | - | 442138 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| | | | | КОЛОДЦЫ | | | | | |
| 15 | E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 5,55 | 49955,24 | 2420,47 | 277252 | 13434 | 24775 | 15,99 | 89 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2716,88 | 717 | 15079 | 3979 | 130 | 2,85 | 16 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 16 | C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,55 | 300 | - | 1665 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1798399 | 502658 | | 1242 |
| | --- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 191767 | 270473 | | 1212 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1798399 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 491721 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 462240 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 442138 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 170116 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 480101 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 240 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 72015 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 136710 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2415210 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2694 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 534255 | - | - |
| --- | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 2415210 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2694 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 534255 | - | - |
| ИТОГО в текущих ценах | Тенге | 4945055 | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 593407 | | | |
| ИТОГО | Тенге | 5538461 | | | |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

**Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"**

**Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"**

**Наименование объекта: "Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО"**

## СПРАВКА №4

### о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2010г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер/дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №22 от 02.04.2010г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 15961296 | 2362395 | 7795642 | 1153815 | | | | | 283487 |
| с НДС (12%) | 17876651 | 2645882 | | | | | | | 1915355 |

**Генподрядчик:**

**Субподрядчик :**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»
Наименование объекта: «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе с.Тимирязево тимирязевского района СКО»

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ
по «Развитию и реконструкции водопроводных сетей в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО)» за СЕНТЯБРЬ 2010 года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м м3 | 422 | 30,62 | 28,79 | 12921 | 12150 | 3989 | 0,01 | 5 | | | | |
| | т.ч. п-3.46 к=1,1 | | | 1,83 | 7,92 | 771 | 3342 | 97 | 0,03 | 12 | | | | |
| 2 | Е0101-162-8 | Доработка мокрого грунта вручную м3 | 13 | 562,01 | - | 7306 | - | 8256 | 3,64 | 47 | | | | |
| | т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 562,01 | - | 7306 | - | 113 | - | - | | | | |
| 3 | Е0101-162-8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3 | 90 | 468,34 | - | 42150 | - | 47630 | 3,04 | 273 | | | | |
| | т.ч. п-3.177 к=1,15 | | | 468,34 | - | 42150 | - | 113 | - | - | | | | |
| 4 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей м3 | 527 | 289,15 | 289,15 | 152380 | 152380 | 95396 | - | - | | | | |
| | | | | - | 186,62 | - | 98346 | 97 | 0,86 | 452 | | | | |
| 5 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2 | 395 | 483,56 | 6,82 | 191005 | 2694 | 19314 | 0,26 | 103 | | | | |
| | | | | 40,73 | 2,54 | 16088 | 1003 | 113 | 0,01 | 5 | | | | |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3 | 419 | 6,48 | 6,48 | 2715 | 2715 | 855 | - | - | | | | |
| | | | | - | 2,1 | - | 881 | 97 | 0,01 | 3 | | | | |
| 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 22 | 134,1 | - | 2950 | - | 3334 | 0,97 | 21 | | | | |
| | | | | 134,1 | - | 2950 | - | 113 | - | - | | | | |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 399,21 | 21,55 | 4,52 | 8601 | 1803 | 6595 | 0,11 | 43 | | | | |
| | | | | 17,03 | - | 6799 | - | 97 | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 8,9 | 1923,2 | 152,52 | 17116 | 1357 | 2439 | 1,02 | 9 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 1368 | 509 | 130 | 0,28 | 2 |
| 10 | Е0122-11-5 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,127 | 78005 | 36133,62 | 9907 | 4589 | 8497 | 247 | 31 |
| | | | | | 41850 | 9612,9 | 5315 | 1221 | 130 | 37,3 | 5 |
| 11 | С130804-212 | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм(д160х11,8) | м | 128,27 | 1440 | - | 184709 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0122-8-10 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм | км | 0,02 | 268907,88 | 115634,5 | 5378 | 2313 | 4412 | 662 | 13 |
| | | | | | 126000 | 43681,5 | 2520 | 874 | 130 | 213,34 | 4 |
| 13 | С130806-116 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм | м | 20,08 | 3750 | - | 75300 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0122-31-5 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | км | 0,127 | 9676,13 | - | 1229 | - | 1590 | 61,8 | 8 |
| | | | | | 9630 | - | 1223 | - | 130 | - | - |
| 15 | Е0122-13-10 | -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | км | 0,02 | 876012,63 | 115634,5 | 17520 | 2313 | 2358 | 274 | 5 |
| | | | | | 47025 | 43681,5 | 941 | 874 | 130 | 213,34 | 4 |
| 16 | Е0122-47-2 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 20 | 282,86 | 0,37 | 5657 | 7 | 4070 | 0,9 | 18 |
| | | | | | 156,38 | 0,14 | 3128 | 3 | 130 | - | - |
| 17 | СПисьмоГКП"Алпаш" | -Стоимость воды для промывки и гидравлического испытания труб диаметром более 125мм | м3 | 19,8 | 137,53 | - | 2723 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0122-35-5 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | шт | 3 | 585,99 | 36,99 | 1758 | 111 | 1290 | 1,93 | 6 |
| | | | | | 317,25 | 13,5 | 952 | 41 | 130 | 0,07 | - |
| 19 | С130902-55 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм | шт | 3 | 11500 | - | 34500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,112 | 247994,13 | 49389,75 | 27775 | 5532 | 11856 | 312,7 | 35 |
| | | | | | 62775 | 18657 | 7031 | 2090 | 130 | 91,12 | 10 |
| 21 | С130809-14 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм | шт | 6 | 757 | - | 4542 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 5 | 300,57 | 225,64 | 1503 | 1128 | 835 | 0,41 | 2 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 348 | 295 | 130 | 0,23 | 1 |
| 23 | СПрайс | -Втулка полиэтиленовая д.160мм | шт | 5 | 1073 | - | 5365 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 8 | 4618,19 | 559,31 | 36946 | 4474 | 13832 | 7,99 | 64 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 10566 | 74 | 130 | 0,02 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | | | 851957 | 193566 | | | 685 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | 109454 | 109552 | | 499 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 729527 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 227406 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 219006 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 184709 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 14391 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 236547 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 118 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 35482 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 57964 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1024039 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1303 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 254488 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 114342 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 114342 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6861 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 121203 | - | - | - |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | 8088 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 485 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | 8573 | - | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 1153815 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1303 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 254488 | - | - |
| ИТОГО в текущих ценах | Тенге | 2362395 | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 283487 | | | |
| ИТОГО | Тенге | 2645882 | | | |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: