Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внутриплощадочные сети газопровода (надземный газопровод среднего давления)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2021 года

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-4шт.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-1-2									
1	2	2900-0000-0001 (пл)ТОО Аквагаз" п.3	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400 с одним регулятором РДНК 400	шт	4	155000		620000		620000	–	669600
						–		–		–	49600	
2	4	2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10945		43780		43780	–	47282
						–		–		–	3502	
3	6	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1685		13480		13480	–	14558

											1078	
					–		–		–		–	
4	8	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1141		9128		9128	–	9858
											730	
						–		–		–	–	
5	10	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	699		2796		2796	–	3020
											224	
						–		–		–	–	
6	11	2302-0103-3509	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	4131		16524		16524	–	17846
											1322	
						–		–		–	–	
7	15	2301-0201-0186	Футляры дл.0,8м.-4шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2536		6086		6086	–	6573
											487	
						–		–		–	–	
						247916,67	833,33	595	2	–	331	
8	17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001	1863677		1864		1864	–	2013
											149	
						–		–		–	–	
9	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,35148	240429		84506		84506	–	91266
											6760	
						–		–		–	–	

10	22	2105-0103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=4,000;	т	0,0224	1503730	33684	33684	–	36379
						–	–	–	2695	
11	26	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	0,2	986	197	197	–	213
						–	–	–	16	
12	27	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=4,000;	т	0,00076	1426699	1084	1084	–	1171
						–	–	–	87	
1	28	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	т	0,0032	499540	1599	1599	–	1727
						–	–	–	128	
14	29	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	3,2	308	986	986	–	1065
						–	–	–	79	
15	30	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=4,000;	км	0,004	14541	58	58	–	63
						–	–	–	5	

16	37	2105-0103-0111	Пластины-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00573	1426699	8175	8175	–	8829
						–	–	–	654	
17	38	2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00018	222453	40	40	–	43
						–	–	–	3	
18	39	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00095	499540	475	475	–	513
						–	–	–	38	
19	47	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=4,000;	1000 м2	0,0408	81816	3338	3338	–	3605
						–	–	–	267	
20	50	2105-0206-0802	Для стоек СТ1 -5шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,282	263711	74367	74367	–	80316
						–	–	–	5949	
21	51	2105-0106-2402	Для стоек СТ1-5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,002	268795	538	538	–	581
						–	–	–	43	
22	52	2105-0106-2403	Для стоек СТ1-5шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,018	268794	4838	4838	–	5225

					–	–	–	387	
23	53 2105-0206-0802	Для секции СК1-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,0536	263711	14135	14135	–	15266
					–	–	–	1131	
24	54 2105-0206-0801	Для секции СК1-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 х 1,5 х1440 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,036	284048	10226	10226	–	11044
					–	–	–	818	
25	55 2105-0206-0802	Для секции СК2-3шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,0696	263711	18354	18354	–	19822
					–	–	–	1468	
26	56 2105-0206-0801	Для секции СК2-3шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 х 1,5 х1440 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,054	284048	15339	15339	–	16566
					–	–	–	1227	
27	57 2105-0206-0802	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,0376	263711	9916	9916	–	10709
					–	–	–	793	
28	58 2105-0206-0801	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 х 1,5 х1440 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,018	284048	5113	5113	–	5522
					–	–	–	409	1
									1

Итого		1080675
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%	14048,78
Итого с временными		1094724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	34138,96
Итого с зимними удорожаниями		1128863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	22577,25
Итого с непредвиденными работами и затратами		1151440
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	1209012
С учетом договорной цены	0,9	1088111
НДС	12%	130573,3
Итого с НДС		1218684

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Ертемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внутриплощадочные сети газопровода (надземный газопровод среднего давления)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за май месяц 2021 года

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 МС-11шт.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-1-3									
1	2	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Аквагаз" п.4	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 МС с регулятором РДГК 10 М	шт	11	58750		646250		646250	–	697950
						–		–		–	51700	
2	4	2304-0902-3802	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	6784		74624		74624	–	80594
						–		–		–	5970	
3	6	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11	397		4367		4367	–	4716
						–		–		–	349	

4	9	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	249	2739	2739	–	2958
						–	–	–	219	
5	10	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	11	104	1144	1144	–	1236
						–	–	–	92	
6	11	2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	11	93	1023	1023	–	1105
						–	–	–	82	
7	12	2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	11	92	1012	1012	–	1093
						–	–	–	81	
8	13	2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	11	79	869	869	–	939
						–	–	–	70	
9	17	2301-0201-0143	Футляры дл.0,8м. -11шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	986	8677	8677	–	9371
						–	–	–	694	
10	19	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001	1863677	1864	1864	–	2013

					–	–	–	149	
11	21	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=7,000;	м	0,0035	986	3	3	–	3
						–	–	–	–	
12	22	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=7,000;	т	0,00133	1426699	1898	1898	–	2050
						–	–	–	152	
13	23	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=7,000;	т	0,0056	499540	2797	2797	–	3021
						–	–	–	224	
14	24	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=7,000;	м	5,6	308	1725	1725	–	1863
						–	–	–	138	
15	25	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=7,000;	км	0,007	14541	102	102	–	110
						–	–	–	8	
16	30	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,17061	288236	49176	49176	–	53110
						–	–	–	3934	
17	32	2105-0103-0111	Пластины-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00336	1426699	4794	4794	–	5178

					–	–	–	384		
18	33 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00086	499540	430	430	–	464	
					–	–	–	34		
		Итого								867774
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%							11281,06
		Итого с временными								879055,1
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%							27413,33
		Итого с зимними удорожаниями								906468,4
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%							18129,37
		Итого с непредвиденными работами и затратами								924597,8
		Итог в ценах 2020 года К=	1,05							970827,7
		С учетом договорной цены	0,9							873744,9
		НДС	12%							104849,4
		Итого с НДС								978594,3

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе НефтеГаз Строй"
Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
Булайчиков Ю.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
Абишев Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внутриплощадочные сети газопровода (надземный газопровод среднего давления)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за май месяц 2021 года

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 -267шт.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-1-4									
1	2	2900-0000-0001 (пл)ТОО Аквагаз" п.5	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 с регулятором РДГБ-6	шт	267	35714		9535638		9535638	–	10298489
						–		–		–	762851	
2	4	2304-0902-3801	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	267	6192		1653264		1653264	–	1785525
						–		–		–	132261	
3	6	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	31,62	384		12142		12142	–	13113

					–	–	–	971	
4	8 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	295	308	90860	90860	–	98129
					–	–	–	7269	
5	10 2302-0101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	796	114	90744	90744	–	98004
					–	–	–	7260	
6	11 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	267	249	66483	66483	–	71802
					–	–	–	5319	
7	12 2302-0101-0702	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	267	431	115077	115077	–	124283
					–	–	–	9206	
8	13 2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	267	78	20826	20826	–	22492
					–	–	–	1666	

9	14	2302-0101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	267	64	17088	17088	–
						–	–	–	1367
10	15	2302-0101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	267	79	21093	21093	–
						–	–	–	1687
11	16	2302-0101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	267	70	18690	18690	–
						–	–	–	1495
12	20	2301-0201-0143	Футляры дл.0,8м. -267шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	213,8	986	210807	210807	–
13	22	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01	1863677	18637	18637	–
						–	–	–	1491
14	24	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=139,000;	м	6,95	986	6853	6853	–
						–	–	–	548

15	25	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=139,000;	т	0,02641	1426699	37679	37679	–
						–	–	–	3014
16	26	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=139,000;	т	0,1112	499540	55549	55549	–
						–	–	–	4444
17	27	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=139,000;	м	111,2	308	34250	34250	–
						–	–	–	2740
18	28	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=139,000;	км	0,139	14541	2021	2021	–
						–	–	–	162
	Раздел 3 Опоры под ГРПШ-6 - 139шт.								
19	35	2105-0103-0111	Пластины-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,12816	1426699	182846	182846	–
						–	–	–	14628
20	36	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06515	499540	32545	32545	–
						–	–	–	2604

Итого		13200940
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%	171612,2
Итого с временными		13372552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	417023
Итого с зимними удорожаниями		13789575
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	275791,5
Итого с непредвиденными работами и затратами		14065367
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	14768635
С учетом договорной цены	0,9	13291772
НДС	12%	1595013
Итого с НДС		14886784

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внутриплощадочные сети газопровода (Подземный газопровод среднего давления)
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за май месяц 2021 года

Газопровод среднего давления

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-2-1									
1	12	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1641	552		905832		905832	–	978299
						–		–		–	72467	
2	13	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	5	552		2760		2760	–	2981
						–		–		–	221	

3	16	2301-0502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с к=1,01)	м	4073	146	594658	594658	–	642231
						–	–	–	47573	
4	17	2301-0502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ававрийный запас 0,3%)	м	12	146	1752	1752	–	1892
						–	–	–	140	
5	22	2930-0000-0001 (пл)Филиал ТОО "НПО Протоэкт" п.6	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно,газ" (бухта250м.ширина 0,2)	м	5658	12	67896	67896	–	73328
						–	–	–	5432	
6	24	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,658	14541	82273	82273	–	88855
						–	–	–	6582	
7	26	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.7	Отвод ПЭ 90° SDR11 Ду 63	шт	9	2754	24786	24786	–	26769
						–	–	–	1983	
8	27	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.8	Отвод ПЭ 45° SDR11 Ду 63	шт	1	2603	2603	2603	–	2811
						–	–	–	208	
9	28	2900-0000-0006 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.9	Отвод ПЭ 90° SDR11 Ду 32	шт	160	920	147200	147200	–	158976
						–	–	–	11776	

10	30	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.11	Тройник Ду 63х63	шт	40	2143	85720	85720	–	92578
						–	–	–	6858	
11	31	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.10	Тройник ПЭ SDR11 Ду 32х32	шт	120	1223	146760	146760	–	158501
						–	–	–	11741	
12	33	2900-0000-0013 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.13	Переходник ПЭ-сталь Ду 63х57	шт	4	14081	56324	56324	–	60830
						–	–	–	4506	
13	34	2900-0000-0014 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-сталь Ду 32х25	шт	146	8571	1251366	1251366	–	1351475
						–	–	–	100109	
14	35	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.16	Переход ПЭ SDR11 Ду 63х32	шт	2	3827	7654	7654	–	8266
						–	–	–	612	
15	36	2900-0000-0019 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.18	Муфта ПЭ SDR11 Ду 63	шт.	110	1989	218790	218790	–	236293
						–	–	–	17503	
16	37	2900-0000-0020 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.19	Муфта ПЭ SDR11 Ду 32	шт.	700	1378	964600	964600	–	1041768
						–	–	–	77168	
17	38	2900-0000-0022 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.20	Заглушка ПЭ SDR11 Ду63	шт	1	4286	4286	4286	–	4629

					–	–	–	343		
18	40	2301-0502-0813	Футляры -24шт.(дл.7,0м.-1шт. и дл.11,0м.-23шт.)-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	260	2398	623480	623480	–	673358
						–	–	–	49878	
19	42	2900-0000-0024 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.22	Кран полиэтиленовый КП-63	шт	2	68657	137314	137314	–	148299
						–	–	–	10985	
20	43	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808	23616	23616	–	25505
						–	–	–	1889	
21	44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
						–	–	–	768	
22	45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281	10562	10562	–	11407
						–	–	–	845	
23	46	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8374	16748	16748	–	18088
						–	–	–	1340	
24	48	2900-0000-0023 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.21	Кран полиэтиленовый КП-32	шт	9	23473	211257	211257	–	228158

						–	–	–	16901	
25	49	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11808	106272	106272	–	114774
						–	–	–	8502	
26	50	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4797	43173	43173	–	46627
						–	–	–	3454	
27	51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5281	47529	47529	–	51331
						–	–	–	3802	
28	52	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	9	8374	75366	75366	–	81395
						–	–	–	6029	
29	56	2900-0000-0026 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.23	Патрубок-накладка Ду 110/90	шт.	24	35051	841224	841224	–	908522
						–	–	–	67298	
30	57	2900-0000-0027 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.19	Муфта ПЭ SDR-11 Ду 32	шт	48	1378	66144	66144	–	71436
						–	–	–	5292	
31	58	2900-0000-0028 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.17	Муфта ПЭ SDR-11 Ду 90	шт	24	3521	84504	84504	–	91264
						–	–	–	6760	

32	59	2900-0000-0029 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.14	Переходник ПЭ-сталь Ду 32/25	шт.	24	8571	205704	205704	–	222160
						–	–	–	16456	
33	60	2900-0000-0030 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.15	Переход ПЭ SDR-11 Ду 90х63	шт	24	6581	157944	157944	–	170580
						–	–	–	12636	
34	61	2900-0000-0030 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.16	Переход ПЭ SDR-11 Ду 63х32	шт	24	3827	91848	91848	–	99196
						–	–	–	7348	
35	62	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	24	4944	118656	118656	–	128148
						–	–	–	9492	
36	66	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=24,000;	м	24	4820	115680	115680	–	124934
						–	–	–	9254	
37	67	2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10 К=24,000;	шт.	24	608	14592	14592	–	15759
						–	–	–	1167	
38	68	2105-0103-0113	Прокат толстолистовой толщиной 8 мм (для крышки и опорного кольца)ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=24,000;	т	0,0408	1503730	61352	61352	–	66260
						–	–	–	4908	

39	69 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	0,04824	217600	10497	10497	–	11337
					–	–	–	840	
		Итого							8249382
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%						107242
		Итого с временными							8356624
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%						260601,3
		Итого с зимними удорожаниями							8617225
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%						172344,5
		Итого с непредвиденными работами и затратами							8789570
		Итог в ценах 2020 года К=	1,05						9229048
		С учетом договорной цены	0,9						8306143
		НДС	12%						996737,2
		Итого с НДС							9302881

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 1 категории**
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за май месяц 2021 года

Газопровод высокого давления 1 категории (надземный)

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
По порядку	По смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета6-3-1									
1	11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12444	240429		29919		29919	–	32313
						–		–		–	2394	
2	12	2105-0103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0056	1503730		8421		8421	–	9095
						–		–		–	674	

3	17	2105-0206-0802	Для стоек СТ1 -9шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86 К=9,000;	т	0,1269	263711	33465	33465	–	36142
						–	–	–	2677	
4	18	2105-0106-2402	Для стоек СТ1-9шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	0,0009	268795	242	242	–	261
						–	–	–	19	
5	19	2105-0106-2403	Для стоек СТ1-9шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	0,081	268794	21772	21772	–	23514
						–	–	–	1742	
6	20	2105-0206-0802	Для секции СК1-5шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=5,000;	т	0,067	263711	17669	17669	–	19083
						–	–	–	1414	
7	21	2105-0206-0801	Для секции СК1-5шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 х 1,5 х1440 мм ГОСТ 13663-86 К=5,000;	т	0,045	284048	12782	12782	–	13805
						–	–	–	1023	
8	22	2105-0206-0802	Для секции СК2-3шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,0522	263711	13766	13766	–	14867
						–	–	–	1101	

9	23	2105-0206-0801	Для секции СК2-3шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 x 15 x 1,5 x1440 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,0405	284048	11504	11504	–	12424
						–	–	–	920	
10	24	2105-0206-0802	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 x 20 x 3 x 1500 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	263711	2479	2479	–	2677
						–	–	–	198	
11	25	2105-0206-0801	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 x 15 x 1,5 x1440 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	284048	1278	1278	–	1380
						–	–	–	102	
12	32	2301-0201-0143	Молниеотвод -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	986	6409	6409	–	6922
						–	–	–	513	
13	37	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
						–	–	–	397	
14	38	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029	499540	1449	1449	–	1565
						–	–	–	116	
15	39	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	143461	287	287	–	310
						–	–	–	23	
16	41	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1822	12754	12754	–	13774

					–	–	–	1020	
17	43 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746	746	746	–	806
					–	–	–	60	
18	44 2302-0101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1431	1431	1431	–	1545
					–	–	–	114	
19	46 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
					–	–	–	397	
20	50 2301-0201-0218	Футляр -1шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3720	3348	3348	–	3616
					–	–	–	268	
21	52 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001	1863677	1864	1864	–	2013
					–	–	–	149	
		Итого							206822
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%						2688,686
		Итого с временными							209510,7
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%						6533,591
		Итого с зимними удорожаниями							216044,3

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	4320,886
Итого с непредвиденными работами и затратами		220365,2
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	231383,4
С учетом договорной цены	0,9	208245,1
НДС	12%	24989,41
Итого с НДС		233234,5

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за май месяц 2021 года

Газопровод высокого давления 2 категории (надземный)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета6-4-1									
1	7	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Аквагаз" п.1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором РДГ-50В с узлом учета газа на базе ротиационного счетчика Rabo G 160 с обогревом	шт	1	1672321		1672321		1672321	–	1806107
						–		–		–	133786	
2	11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12444	240429		29919		29919	–	32313
						–		–		–	2394	

3	12	2105-0103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0056	1503730	8421	8421	–
						–	–	–	674
4	17	2105-0206-0802	Для стоек СТ1 -13шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86 К=13,000;	т	0,1833	263711	48338	48338	–
						–	–	–	3867
5	18	2105-0106-2402	Для стоек СТ1-13шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=13,000;	т	0,0013	268795	349	349	–
						–	–	–	28
6	19	2105-0106-2403	Для стоек СТ1-13шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=13,000;	т	0,117	268794	31449	31449	–
						–	–	–	2516
7	20	2105-0206-0802	Для секции СК1-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 х 3 х 1500 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0134	263711	3534	3534	–
						–	–	–	283
8	21	2105-0206-0801	Для секции СК1-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 х 1,5 х1440 мм ГОСТ 13663-86	т	0,009	284048	2556	2556	–
						–	–	–	204

9095		
52205		
377		
33965		
3817		
2760		

9	22	2105-0206-0802	Для секции СК2-11шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 x 20 x 3 x 1500 мм ГОСТ 13663-86 К=11,000;	т	0,1914	263711	50474	50474	–	54512
						–	–	–	4038	
10	23	2105-0206-0801	Для секции СК2-11шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 x 15 x 1,5 x1440 мм ГОСТ 13663-86 К=11,000;	т	0,1485	284048	42181	42181	–	45555
						–	–	–	3374	
11	24	2105-0206-0802	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 x 20 x 3 x 1500 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	263711	2479	2479	–	2677
						–	–	–	198	
12	25	2105-0206-0801	Для секции СК3-1шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 x 15 x 1,5 x1440 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	284048	1278	1278	–	1380
						–	–	–	102	
13	32	2301-0201-0143	Молниеотвод -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	986	6409	6409	–	6922
						–	–	–	513	
14	33	2301-0101-0106	Молниеотвод-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	685	2055	2055	–	2219
						–	–	–	164	
15	35	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	45988	45988	45988	–	49667
						–	–	–	3679	

16	37	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
						–	–	–	397	
17	38	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029	499540	1449	1449	–	1565
						–	–	–	116	
18	39	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	143461	287	287	–	310
						–	–	–	23	
19	41	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1822	12754	12754	–	13774
						–	–	–	1020	
20	43	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746	746	746	–	806
						–	–	–	60	
21	44	2302-0101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1431	1431	1431	–	1545
						–	–	–	114	
22	48	2301-0201-0218	Футляр -1шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3720	3348	3348	–	3616
						–	–	–	268	
23	52	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05	986	49	49	–	53
						–	–	–	4	

24	53	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00019	1426699	271	271	–
						–	–	–	22
25	54	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	499540	400	400	–
						–	–	–	32
26	55	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	308	246	246	–
						–	–	–	20
27	57	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	14541	15	15	–
						–	–	–	1
28	64	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,0041	1426699	5849	5849	–
						–	–	–	468
29	65	2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00032	222453	71	71	–
						–	–	–	6
30	66	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,00018	499540	90	90	–
						–	–	–	7

293

97

31	78	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,4	1472	10893	10893	–	11764
						–	–	–	871	
32	84	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6886	6886	6886	–	7437
						–	–	–	551	

Итого		2157294
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%	28044,82
Итого с временными		2185339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	68149,79
Итого с зимними удорожаниями		2253489
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	45069,77
Итого с непредвиденными работами и затратами		2298558
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	2413486
С учетом договорной цены	0,9	2172138
НДС	12%	260656,5
Итого с НДС		2432794

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
Булайчиков Ю.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
Абишев Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 7
за май месяц 2021 года

Газопровод высокого давления 2 категории (подземный)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета6-4-2									
1	14	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	3197	1616		5166352		5166352	–	5579660
						–		–		–	413308	
2	15	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (Аварийный запас 0,3%)	м	10	1616		16160		16160	–	17453
						–		–		–	1293	
						27741,29	13636,46	26357	12956	–	8762	

3	20	2930-0000-0001 (пл)Филиал ТОО "НПО Протоэкт" п.6	Лента сигнальная желтого цвета Осторожно,газ" (бухта250м.ширина 0,2)	м	3167	12	38004	38004	–	41044
						–	–	–	3040	
4	22	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,167	14541	46051	46051	–	49735
						–	–	–	3684	
5	24	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Snabluxor-SL"п.12	Отвод ПЭ 90° SDR11 Ду 90	шт	2	1500	3000	3000	–	3240
						–	–	–	240	
6	25	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.24	Отвод ПЭ 45° SDR11 Ду90	шт	4	1500	6000	6000	–	6480
						–	–	–	480	
7	27	2900-0000-0012 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.25	Переходник ПЭ-сталь Ду 90х89	шт	2	42092	84184	84184	–	90919
						–	–	–	6735	
8	28	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.17	Муфта ПЭ SDR11 Ду 90	шт.	12	3521	42252	42252	–	45632
						–	–	–	3380	
9	32	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=9,000;	т	0,045	261464	11766	11766	–	12707
						–	–	–	941	

10	33	2301-0301-0144	Трубы стальные (стойки) D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 К=9,000;	м	31,5	3180	100170	100170	–	108184
						–	–	–	8014	
11	34	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=9,000;	т	0,00108	499540	540	540	–	583
						–	–	–	43	
12	38	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,1	986	99	99	–	107
						–	–	–	8	
13	39	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,00038	1426699	542	542	–	585
						–	–	–	43	
14	40	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,0016	499540	799	799	–	863
						–	–	–	64	
15	41	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	1,6	308	493	493	–	532
						–	–	–	39	
16	43	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=2,000;	км	0,002	14541	29	29	–	31
						–	–	–	2	

Итого		5957755
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%	77450,82
Итого с временными		6035206
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	188207,9
Итого с зимними удорожаниями		6223414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	124468,3
Итого с непредвиденными работами и затратами		6347882
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	6665276
С учетом договорной цены	0,9	5998748
НДС	12%	719849,8
Итого с НДС		6718598

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Мустау"
_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внутриплощадочные сети газопровода (надземный газопровод среднего давления)
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 8

за май месяц 2021 года

Газопрово среднего давления

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-1-1									
1	2	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32071		32071		32071	–	34637
						–		–		–	2566	
2	4	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	–	3640
						–		–		–	270	
3	5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029	499540		1449		1449	–	1565
						–		–		–	116	
4	6	2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	76514		153		153	–	165

					–	–	–	12	
5	8 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1141	7987	7987	–	8626
					–	–	–	639	
6	10 2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	699	699	699	–	755
					–	–	–	56	
7	16 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001	1863677	1864	1864	–	2013
					–	–	–	149	
8	19 2301-0201-0143	Опора Н=900мм -2шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,8	986	1775	1775	–	1917
					–	–	–	142	
9	21 2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной до 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,00354	1426699	5051	5051	–	5455
					–	–	–	404	
10	22 2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00032	222453	71	71	–	77
					–	–	–	6	
11	23 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,0009	499540	450	450	–	486

					–	–	–	36	
12	27 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05	986	49	49	–	53
					–	–	–	4	
13	28 2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00019	1426699	271	271	–	293
					–	–	–	22	
14	29 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	499540	400	400	–	432
					–	–	–	32	
15	30 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	308	246	246	–	266
					–	–	–	20	
16	31 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	14541	15	15	–	16
					–	–	–	1	
		Итого по смете							60396
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%						785,148
		Итого с временными							61181,15
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%						1907,934
		Итого с зимними удорожаниями							63089,08

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	1261,782
Итого с непредвиденными работами и затратами		64350,86
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	67568,41
С учетом договорной цены	0,9	60811,57
НДС	12%	7297,388
Итого с НДС		68108,95

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
_____ Булайчиков Ю.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____ Абишев Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 1 категории
(наименование, адрес)

Объект :Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 9
за май месяц 2021 года

Газопровод высокого давления 1 категории (подземный)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-3-2									
1	9	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2536		76080		76080	–	82166
						–		–		–	6086	
2	14	2302-0101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1431		1431		1431	–	1545
						–		–		–	114	

Итого		83711
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%	1088,243
Итого с временными		84799,24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	2644,464
Итого с зимними удорожаниями		87443,71
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	1748,874
Итого с непредвиденными работами и затратами		89192,58
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	93652,21
С учетом договорной цены	0,9	84286,99
НДС	12%	10114,44
Итого с НДС		94401,43

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**