Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-Строй-Проект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаВодГазПроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №40 от 20.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6150,06	164,35	158,10	1010762	972324	--	233314	1343602
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	38499	285547		99526	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	190,26	1842,46	--	350546	--	--	252393	651175
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	350546	--		48235	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2269,5821	33,81	33,81	76735	76735	--	19413	103839
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	26963		7692	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	567,39553	800,93	--	454444	--	--	327200	844175
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	454444	--		62532	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2269,5821	150,14	72,06	340755	163546	--	180519	562976
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	177209	73512		41702	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014+засыпка	м3	366,492	2663,00	--	975968	--	975968	--	1054046
		СП - 8%			--	--	--	--		78077	
		Монтажные работы									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	122,164	4049,42	154,18	494693	18835	357855	122047	666079
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	118003	5276		49339	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,1	333717,00	102729,12	367089	113002	3555	278780	697538
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	250532	31064		51670	
12	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,88	401901,26	119691,38	353673	105328	4528	269950	673513
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	243816	28860		49890	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1402,8335	1625,00	--	2279604	--	2279604	--	2461973
		СП - 8%			--	--	--	--		182368	
17	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	2071,00	--	2071000	--	2071000	--	2236680
		СП - 8%			--	--	--	--		165680	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**11 295 597**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-1			Тенге				**11 295 597**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**11 295 597**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**11 295 597**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	146 843				
Итого с временными			Тенге				**11 442 439**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	236 858				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				964 649				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**12 643 946**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	252 879				
Итого СМР			Тенге				**12 896 825**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**12 896 825**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			-1	12 896 825				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**11 607 143**				
НДС			Тенге			12%	1 392 857				
Итого к оплате			**Тенге**				**13 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

_____ **Әнуар А.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "КызылордаВодГазПроект"

_____ **Нигиметова А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Договор подряда (контракт) №40 от 20.04.2021г

Наименование : **Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
					40	20.04.2021 г.						
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные					
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области	13 000 000,00	11 607 142,86									1 392 857,14	13 000 000,00
Всего по стройке	13 000 000,00	11 607 142,86									1 392 857,14	13 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
М.П. Кармакшинского района"

Руководитель Әнуар А.С.

Технический надзор:
М.П. ТОО "Дан-Строй-Проект"

Директор Нариков М.Д.

Подрядчик:
М.П. ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

Авторский надзор:
М.П. ТОО "КызылордаВодГазПроект"

Директор Нигиметова А.