Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№2	05.03.2021г.				
		доп.согл.№1	17.11.2020г.				
		№172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	56 114 286	55 714 286	49 744 898							5 969 388	55 714 286
Аванс 30%											16 714 286
Всего к оплате	**39 400 000**	**39 000 000**	**34 821 429**								**39 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ **Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Тулеков О.А.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №2/1

за **МАЙ 2021 года** на **1-1-2 Подготовка территории строительства**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	1070,764	380,47	260,42	407388	278852	--	209066	665771
					120,04	60,74	128537	65043		49316	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1119,978	211,51	201,32	236883	225476	100	56270	316605
					10,10	59,68	11307	66846		23452	
5	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на площадку ДСМ)	т	1791,9648	63,00	--	112894	--		--	121925
					--	--	--	--		9032	
6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж	м3 водосброса	187,8498	30031,15	11732,35	5641346	2203920	--	4675314	11141992
					18298,80	4746,18	3437426	891568		825333	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	239,2434	102,00	--	24403	--		--	26355
					--	--	--	--		1952	
8	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	239,2434	248,00	--	59332	--		--	64079
					--	--	--	--		4747	
9	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,8084	198,81	190,64	8710	8352	--	1367	10882
					8,17	35,17	358	1541		806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,4118	2188,03	--	9653	--	--	6950	17932
					2188,03	--	9653	--		1328	
11	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж	м3 железобетона звеньев	11,3004	29220,57	16514,33	330204	186619	--	164334	534101
					12706,24	4606,00	143586	52050		39563	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	27,12096	102,00	--	2766	--		--	2988
					--	--	--	--		221	
13	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	27,12096	248,00	--	6726	--		--	7264
					--	--	--	--		538	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,2202	19,08	19,08	920	920	--	276	1292
					--	7,95	--	383		96	
15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 30 м)	м3 грунта	48,2202	42,17	42,17	2033	2033	--	610	2855
					--	17,57	--	847		211	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн евматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,2202	171,86	79,20	8287	3819	--	4551	13866
					92,66	38,43	4468	1853		1027	
17	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,5,0,6	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж	м	404,802	394,15	16,74	159552	6777	--	168741	354557
					377,41	8,56	152775	3467		26263	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,42266	102,00	--	757	--		--	818
					--	--	--	--		61	
19	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	7,42266	248,00	--	1841	--		--	1988
					--	--	--	--		147	
20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном о сновании. Разборка	м	1046,448	832,20	--	870849	--	--	940517	1956275
					832,20	--	870849	--		144909	
21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погру зка	т	91,332	102,00	--	9316	--		--	10061
					--	--	--	--		745	
22	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	91,332	248,00	--	22650	--		--	24462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1812	
		РАЗДЕЛ 2.Вырубка и корчевка существующих деревьев									
23	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственни цы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	205	92,94	3,61	19053	740	--	13186	34818
					89,33	--	18313	--		2579	
24	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственни цы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	76	151,68	5,63	11528	428	--	7992	21081
					146,05	--	11100	--		1562	
25	1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственниц ы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	19	241,52	8,97	4589	170	--	3181	8392
					232,55	--	4418	--		622	
26	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственниц ы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дере во	8	372,58	13,83	2981	111	--	2066	5451
					358,75	--	2870	--		404	
27	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ств олов до 16 см. Валка с корня	дерево	61	76,73	2,85	4681	174	--	3245	8559
					73,88	--	4507	--		634	
28	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ство лов до 24 см. Валка с корня	дерево	29	124,59	4,62	3613	134	--	2505	6607
					119,96	--	3479	--		489	
29	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ство лов до 32 см. Валка с корня	дерево	7	197,67	7,66	1384	54	--	958	2529
					190,01	--	1330	--		187	
30	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ствол ов более 32 см. Валка с корня	дерево	4	301,89	11,20	1208	45	--	837	2208
					290,69	--	1163	--		164	
31	1101-0207-0204 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	266	240,12	173,84	63871	46240	--	25061	96047
					66,28	64,58	17630	17177		7115	
32	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	105	419,33	303,39	44029	31856	--	17285	66219
					115,94	112,70	12173	11834		4905	
33	1101-0207-0206 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	38	682,41	494,66	25932	18797	--	10164	38984
					187,76	183,75	7135	6983		2888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0207-0308 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки ле са. Разделка. Твердые породы и лиственница, диамет р стволов до 12 см	дерево	205	90,79	4,00	18612	820	--	12810	33935
					86,79	--	17791	--		2514	
35	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки ле са. Разделка. Твердые породы и лиственница, диамет р стволов до 24 см	дерево	76	424,86	18,75	32289	1425	--	22222	58873
					406,11	--	30865	--		4361	
36	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметрстволов до 32 см	дерево	19	730,82	32,26	13886	613	--	9556	25317
					698,56	--	13273	--		1875	
37	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметрстволов более 32 см	дерево	8	1223,80	54,01	9790	432	--	6738	17851
					1169,79	--	9358	--		1322	
38	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	дерево	61	79,22	3,44	4832	210	--	3328	8813
					75,78	--	4622	--		653	
39	1101-0207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	29	356,74	15,74	10345	457	--	7120	18862
					340,99	--	9889	--		1397	
40	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	7	600,76	26,52	4205	186	--	2894	7667
					574,24	--	4020	--		568	
41	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	4	1030,93	44,00	4124	176	--	2842	7523
					986,93	--	3948	--		557	
42	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	215,28	102,00	--	21959	--		--	23715
					--	--	--	--		1757	
43	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	215,28	248,00	--	53389	--		--	57661
					--	--	--	--		4271	
44	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	388	172,77	172,77	67036	67036	--	18382	92251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	65,80	--	25530		6833	
45	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	21	280,30	280,30	5886	5886	--	1614	8100
					--	106,75	--	2242		600	
46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	40,8	102,00	--	4162	--		--	4495
					--	--	--	--		333	
47	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	40,8	248,00	--	10118	--		--	10928
					--	--	--	--		809	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15942954
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							207258
		Итого с временными									16150212
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							319774
		Итого с зимними удорожаниями									16469987
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							329400
		Итого с непредвиденными									16799386
		в текущих ценах на 2020 год									1 511 077
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									7 893 974
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									8 486 745
		ИТОГО									17 891 797
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							15 574 962
		НДС		12%							1 868 995
		Итого с НДС									17 443 958

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Казгорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №2/2

за **МАЙ 2021 года** на **2-1-1 Земляные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**1969,41**		**127,91**	**124,71**	**251899**	**245599**	**440**	**30755**	**305266**
						2,98	**18,71**	**5860**	**36856**		**22612**	
6	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**2387,12**		**158,47**	**154,51**	**378285**	**368829**	**639**	**46194**	**458438**
						3,69	**23,18**	**8817**	**55341**		**33958**	
7	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**6540,752**		**248,00**	**--**	**1622106**	**--**		**--**	**1751875**
						--	**--**	**--**	**--**		**129769**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2515579**
		Временные здания и сооружения-1,3%			**1,3%**							**32703**
		Итого с временными										**2548282**
		Зимние удорожания-1,98%			**1,98%**							**50456**
		Итого с зимними удорожаниями										**2598738**
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**							**51975**
		Итого с непредвиденными										**2650712**
		в текущих ценах на 2020 год										**238 427**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698										**1 245 561**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407										**1 339 092**
		ИТОГО										**2 823 080**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,87050857**							**2 457 515**
		НДС		**12%**							**294 902**
		Итого с НДС									**2 752 417**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель отдела **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Тулеков О.А.**
(ФИО)

ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №2/3

за МАЙ 2021 года на 2-4-1 Малые искусственныесооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Труба №1 (ул.Балапанова) отв.0,5м длиной 51,97 м									
		Тело трубы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	115,2	294,35	283,62	33909	32674	31	5866	42957
					10,45	60,27	1204	6943		3182	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	12,8	2188,03	--	28007	--	--	20165	52025
					2188,03	--	28007	--		3854	
3	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2спланированной площади	20,7	93,42	21,31	1934	441	--	1157	3338
					72,11	5,50	1493	114		247	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,2	171,86	79,20	894	412	--	491	1495
					92,66	38,43	482	200		111	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	5,2	84,38	71,11	439	370	15	106	588
					10,47	17,86	54	93		44	
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	12,8	4655,10	210,74	59585	2698	28976	24557	90873
					2180,56	103,36	27911	1323		6731	
7	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,2	44679,59	20642,91	455732	210558	83169	185414	692438
					15882,80	5757,50	162005	58727		51292	
8	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	42	25542,00	--	1072764	--	1072764	--	1158585
					--	--	--	--		85821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	22995,00	--	137970	--	137970	--	149008
					--	--	--	--		11038	
10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание смотрового блока и лотков, бетонирование лотка. Устройство	м3 бетона в деле	17,2	25541,58	3555,56	439315	61156	317018	64496	544116
					3554,70	909,29	61141	15640		40305	
11	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	128,8	4052,95	142,44	522020	18346	396918	95050	666435
					828,85	49,68	106756	6398		49366	
12	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	24,3	3242,23	212,15	78786	5155	42275	27846	115163
					1290,38	73,83	31356	1794		8531	
13	2110-0403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б	м2	27,2	988,00	--	26874	--	26874	--	29023
					--	--	--	--		2150	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунная решетка. Установка	шт.	6	1941,38	200,34	11648	1202	621	10335	23742
					1637,50	102,48	9825	615		1759	
15	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжейчасти городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	30836,00	--	185016	--	185016	--	199817
					--	--	--	--		14801	
		Порталы									
16	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	294,35	283,62	3179	3063	3	550	4027
					10,45	60,27	113	651		298	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	2188,03	--	2626	--	--	1890	4877
					2188,03	--	2626	--		361	
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночны е. Устройство	м3 подушки	0,2	6174,75	240,59	1235	48	740	396	1761
					2236,76	118,00	447	24		130	
19	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборны х конструкций	1,26	19067,61	10271,93	24025	12943	1822	10816	37628
					7349,16	2870,00	9260	3616		2787	
20	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40961,00	--	81922	--	81922	--	88476
					--	--	--	--		6554	
21	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочн ой битумной мастикой двухслойной	м2	9,2	4052,95	142,44	37287	1310	28352	6789	47603
					828,85	49,68	7625	457		3526	
		Обратная засыпка									
22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	19,08	19,08	763	763	--	229	1071
					--	7,95	--	318		79	
23	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г рунтов 2	м3 грунта	40	8,43	8,43	337	337	--	101	474
					--	3,51	--	141		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	171,86	79,20	6874	3168	--	3776	11502
					92,66	38,43	3707	1537		852	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м3 уплотненного грунта	40	84,38	71,11	3375	2845	111	816	4526
					10,47	17,86	419	714		335	
26	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100	294,35	283,62	29435	28362	28	5092	37289
					10,45	60,27	1045	6027		2762	
27	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	180	219,00	--	39420	--		--	42574
					--	--	--	--		3154	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отва ле	м3 грунта	100	21,90	18,40	2190	1840	9	797	3226
					3,41	7,67	341	767		239	
		Расчистка русла									
29	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на авто мобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	550	294,35	283,62	161891	155994	147	28007	205090
					10,45	60,27	5750	33149		15192	
30	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	990	219,00	--	216810	--		--	234155
					--	--	--	--		17345	
31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отва ле	м3 грунта	550	21,90	18,40	12043	10121	49	4386	17744
					3,41	7,67	1873	4218		1314	
		РАЗДЕЛ 2.Труба №2 (проезд №5) отв.0,5м длиной 14,2 м									
		Тело трубы									
32	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,9	294,35	283,62	4974	4793	4	861	6302
					10,45	60,27	177	1019		467	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,9	2188,03	--	4157	--	--	2993	7723
					2188,03	--	4157	--		572	
34	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,7	93,42	21,31	532	121	--	319	919
					72,11	5,50	411	31		68	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,4	171,86	79,20	241	111	--	132	403
					92,66	38,43	130	54		30	
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,4	84,38	71,11	118	100	3	29	158
					10,47	17,86	15	25		12	
37	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	3,2	4655,10	210,74	14896	674	7244	6139	22718
					2180,56	103,36	6978	331		1683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверс тием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомо бильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,27	44679,59 15882,80	20642,91 5757,50	101423 36054	46859 13070	18510	41264 11415	154101
39	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24 547-2016	шт.	10	25542,00 --	-- --	255420 --	-- --	255420	-- 20434	275854
40	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	1	22995,00 --	-- --	22995 --	-- --	22995	-- 1840	24835
41	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание смотрового блока и лотков, бетонирование л отка. Устройство	м3 бетона в деле	5,3	25541,58 3554,70	3555,56 909,29	135370 18840	18844 4819	97686	19874 12420	167664
42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазоч ной битумной мастикой двухслойной	м2	34,8	4052,95 828,85	142,44 49,68	141043 28844	4957 1729	107242	25681 13338	180062
43	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляци и оклеечной двухслойной	м2	6,7	3242,23 1290,38	212,15 73,83	21723 8646	1421 495	11656	7678 2352	31753
44	2110-0403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б	м2	7,4	988,00 --	-- --	7311 --	-- --	7311	-- 585	7896
45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунная решетка. Установ ка	шт.	1	1941,38 1637,50	200,34 102,48	1941 1638	200 102	103	1723 293	3957
46	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30836,00 --	-- --	30836 --	-- --	30836	-- 2467	33303
		Порталы									
47	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	294,35 10,45	283,62 60,27	3179 113	3063 651	3	550 298	4027
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	2188,03 2188,03	-- --	2626 2626	-- --	--	1890 361	4877
49	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночны е. Устройство	м3 подушки	0,2	6174,75 2236,76	240,59 118,00	1235 447	48 24	740	396 130	1761
50	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборны х конструкций	1,26	19067,61 7349,16	10271,93 2870,00	24025 9260	12943 3616	1822	10816 2787	37628
51	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40961,00 --	-- --	81922 --	-- --	81922	-- 6554	88476
52	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочн ой битумной мастикой двухслойной	м2	9,2	4052,95 828,85	142,44 49,68	37287 7625	1310 457	28352	6789 3526	47603
		Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	19,08	19,08	229	229	--	69	321
					--	7,95	--	95		24	
54	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	8,43	8,43	101	101	--	30	142
					--	3,51	--	42		11	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	171,86	79,20	2062	950	--	1133	3451
					92,66	38,43	1112	461		256	
56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12	84,38	71,11	1013	853	34	245	1358
					10,47	17,86	126	214		101	
57	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,8	294,35	283,62	5534	5332	5	957	7010
					10,45	60,27	197	1133		519	
58	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	33,8	219,00	--	7402	--		--	7994
					--	--	--	--		592	
59	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,8	21,90	18,40	412	346	2	150	607
					3,41	7,67	64	144		45	
		РАЗДЕЛ 3.Труба №3 (ул.Бульварная) отв.0,5м длиной 42,62 м									
		Тело трубы									
60	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73,8	294,35	283,62	21723	20932	19	3758	27519
					10,45	60,27	772	4448		2038	
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	8,2	2188,03	--	17942	--	--	12918	33329
					2188,03	--	17942	--		2469	
62	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2спланированной площади	16,9	93,42	21,31	1579	360	--	944	2725
					72,11	5,50	1219	93		202	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2	171,86	79,20	722	333	--	396	1208
					92,66	38,43	389	161		89	
64	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	4,2	84,38	71,11	354	299	11	86	475
					10,47	17,86	44	75		35	
65	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	10,4	4655,10	210,74	48413	2192	23543	19952	73835
					2180,56	103,36	22678	1075		5469	
66	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,13	44679,59	20642,91	363245	167827	66291	147786	551913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15882,80	5757,50	129127	46808		40882	
67	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	35	25542,00	--	893970	--	893970	--	965488
					--	--	--	--		71518	
68	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	4	22995,00	--	91980	--	91980	--	99338
					--	--	--	--		7358	
69	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание смотрового блока и лотков, бетонирование лотка. Устройство	м3 бетона в деле	12,6	25541,58	3555,56	321824	44800	232235	47247	398596
					3554,70	909,29	44789	11457		29526	
70	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	100,8	4052,95	142,44	408538	14358	310632	74387	521558
					828,85	49,68	83548	5007		38634	
71	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,9	3242,23	212,15	64520	4222	34619	22804	94310
					1290,38	73,83	25679	1469		6986	
72	2110-0403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б	м2	22,3	988,00	--	22032	--	22032	--	23795
					--	--	--	--		1763	
73	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунная решетка. Установка	шт.	4	1941,38	200,34	7766	801	415	6890	15828
					1637,50	102,48	6550	410		1172	
74	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжейчасти городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30836,00	--	123344	--	123344	--	133212
					--	--	--	--		9868	
		Порталы									
75	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	294,35	283,62	3179	3063	3	550	4027
					10,45	60,27	113	651		298	
76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	1,2	2188,03	--	2626	--	--	1890	4877
					2188,03	--	2626	--		361	
77	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,2	6174,75	240,59	1235	48	740	396	1761
					2236,76	118,00	447	24		130	
78	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,26	19067,61	10271,93	24025	12943	1822	10816	37628
					7349,16	2870,00	9260	3616		2787	
79	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40961,00	--	81922	--	81922	--	88476
					--	--	--	--		6554	
80	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	9,2	4052,95	142,44	37287	1310	28352	6789	47603
					828,85	49,68	7625	457		3526	
		Обратная засыпка									
81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	19,08	19,08	649	649	--	195	911
					--	7,95	--	270		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	8,43	8,43	287	287	--	86	403
					--	3,51	--	119		30	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34	171,86	79,20	5843	2693	--	3209	9777
					92,66	38,43	3151	1307		724	
84	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	34	84,38	71,11	2869	2418	95	693	3847
					10,47	17,86	356	607		285	
85	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60	294,35	283,62	17661	17017	17	3055	22373
					10,45	60,27	627	3616		1657	
86	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	108	219,00	--	23652	--		--	25544
					--	--	--	--		1892	
87	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	60	21,90	18,40	1314	1104	6	478	1936
					3,41	7,67	204	460		143	
РАЗДЕЛ 4.Труба №4 (проезд №3) отв.0,5м длиной 14,2 м											
		Тело трубы									
88	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,1	294,35	283,62	5033	4850	4	871	6376
					10,45	60,27	179	1031		472	
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	1,9	2188,03	--	4157	--	--	2993	7723
					2188,03	--	4157	--		572	
90	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2спланированной площади	5,7	93,42	21,31	532	121	--	319	919
					72,11	5,50	411	31		68	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,4	171,86	79,20	241	111	--	132	403
					92,66	38,43	130	54		30	
92	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	1,4	84,38	71,11	118	100	3	29	158
					10,47	17,86	15	25		12	
93	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	3,2	4655,10	210,74	14896	674	7244	6139	22718
					2180,56	103,36	6978	331		1683	
94	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверс тием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомо бильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,27	44679,59	20642,91	101423	46859	18510	41264	154101
					15882,80	5757,50	36054	13070		11415	
95	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24 547-2016	шт.	10	25542,00	--	255420	--	255420	--	275854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20434	
96	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	1	22995,00	--	22995	--	22995	--	24835
					--	--	--	--		1840	
97	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание смотрового блока и лотков, бетонирование л отка. Устройство	м3 бетона в деле	5,3	25541,58	3555,56	135370	18844	97686	19874	167664
					3554,70	909,29	18840	4819		12420	
98	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазоч ной битумной мастикой двухслойной	м2	34,8	4052,95	142,44	141043	4957	107242	25681	180062
					828,85	49,68	28844	1729		13338	
99	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляци и оклеечной двухслойной	м2	6,7	3242,23	212,15	21723	1421	11656	7678	31753
					1290,38	73,83	8646	495		2352	
100	2110-0403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б	м2	7,4	988,00	--	7311	--	7311	--	7896
					--	--	--	--		585	
101	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунная решетка. Установ ка	шт.	1	1941,38	200,34	1941	200	103	1723	3957
					1637,50	102,48	1638	102		293	
102	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30836,00	--	30836	--	30836	--	33303
					--	--	--	--		2467	
		Порталы									
103	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	294,35	283,62	3179	3063	3	550	4027
					10,45	60,27	113	651		298	
104	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	2188,03	--	2626	--	--	1890	4877
					2188,03	--	2626	--		361	
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночны е. Устройство	м3 подушки	0,2	6174,75	240,59	1235	48	740	396	1761
					2236,76	118,00	447	24		130	
106	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборны х конструкций	1,26	19067,61	10271,93	24025	12943	1822	10816	37628
					7349,16	2870,00	9260	3616		2787	
107	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40961,00	--	81922	--	81922	--	88476
					--	--	--	--		6554	
108	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочн ой битумной мастикой двухслойной	м2	9,2	4052,95	142,44	37287	1310	28352	6789	47603
					828,85	49,68	7625	457		3526	
		Обратная засыпка									
109	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	19,08	19,08	229	229	--	69	321
					--	7,95	--	95		24	
110	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	8,43	8,43	101	101	--	30	142
					--	3,51	--	42		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	171,86	79,20	2062	950	--	1133	3451
					92,66	38,43	1112	461		256	
112	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м3 уплотненного грунта	12	84,38	71,11	1013	853	34	245	1358
					10,47	17,86	126	214		101	
113	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автом обили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ков шом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19	294,35	283,62	5593	5389	5	968	7085
					10,45	60,27	199	1145		525	
114	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,2	219,00	--	7490	--		--	8089
					--	--	--	--		599	
115	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е	м3 грунта	19	21,90	18,40	416	350	1	152	613
					3,41	7,67	65	146		45	
РАЗДЕЛ 5.Труба №5 (проезд №1) отв.0,5м длиной 18,2 м											
		Тело трубы									
116	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27,3	294,35	283,62	8036	7743	8	1390	10180
					10,45	60,27	285	1645		754	
117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 гр унта	3	2188,03	--	6564	--	--	4726	12193
					2188,03	--	6564	--		903	
118	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планиров ка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	7,3	93,42	21,31	682	156	--	408	1177
					72,11	5,50	526	40		87	
119	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	171,86	79,20	309	143	--	170	518
					92,66	38,43	167	69		38	
120	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,8	84,38	71,11	152	128	5	37	204
					10,47	17,86	19	32		15	
121	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	3,8	4655,10	210,74	17689	801	8602	7290	26978
					2180,56	103,36	8286	393		1998	
122	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отвер стием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автом обильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железо бетона звеньев	3,4	44679,59	20642,91	151911	70186	27723	61805	230813
					15882,80	5757,50	54002	19576		17097	
123	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24 547-2016	шт.	14	25542,00	--	357588	--	357588	--	386195
					--	--	--	--		28607	
124	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	22995,00	--	45990	--	45990	--	49669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3679	
125	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание смотрового блока и лотков, бетонирование л отка. Устройство	м3 бетона в деле	5,3	25541,58	3555,56	135370	18844	97686	19874	167664
					3554,70	909,29	18840	4819		12420	
126	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазоч ной битумной мастикой двухслойной	м2	45,8	4052,95	142,44	185625	6524	141140	33799	236978
					828,85	49,68	37961	2275		17554	
127	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляци и оклеечной двухслойной	м2	8,5	3242,23	212,15	27559	1803	14788	9740	40283
					1290,38	73,83	10968	628		2984	
128	2110-0403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б	м2	9,6	988,00	--	9485	--	9485	--	10244
					--	--	--	--		759	
129	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунная решетка. Установ ка	шт.	1	1941,38	200,34	1941	200	103	1723	3957
					1637,50	102,48	1638	102		293	
130	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30836,00	--	30836	--	30836	--	33303
					--	--	--	--		2467	
		Порталы									
131	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	294,35	283,62	3179	3063	3	550	4027
					10,45	60,27	113	651		298	
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	1,2	2188,03	--	2626	--	--	1890	4877
					2188,03	--	2626	--		361	
133	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,2	6174,75	240,59	1235	48	740	396	1761
					2236,76	118,00	447	24		130	
134	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,26	19067,61	10271,93	24025	12943	1822	10816	37628
					7349,16	2870,00	9260	3616		2787	
135	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40961,00	--	81922	--	81922	--	88476
					--	--	--	--		6554	
136	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	9,2	4052,95	142,44	37287	1310	28352	6789	47603
					828,85	49,68	7625	457		3526	
		Обратная засыпка									
137	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	19,08	19,08	305	305	--	92	429
					--	7,95	--	127		32	
138	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	8,43	8,43	135	135	--	40	189
					--	3,51	--	56		14	
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16	171,86	79,20	2750	1267	--	1510	4601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					92,66	38,43	1483	615		341	
140	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3уплотненного грунта	16	84,38	71,11	1350	1138	45	326	1811
					10,47	17,86	167	286		134	
141	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26	294,35	283,62	7653	7374	7	1324	9695
					10,45	60,27	272	1567		718	
142	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46,8	219,00	--	10249	--		--	11069
					--	--	--	--		820	
143	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26	21,90	18,40	569	478	2	207	839
					3,41	7,67	89	199		62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11373335
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							147853
		Итого с временными									11521188
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							228120
		Итого с зимними удорожаниями									11749308
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							234986
		Итого с непредвиденными									11984294
		в текущих ценах на 2020 год									1 077 968
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									5 631 379
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									6 054 247
		ИТОГО									12 763 594
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							11 110 818
		НДС		12%							1 333 298
		Итого с НДС									12 444 116

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Тулеков О.А.**
(ФИО)

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения иканализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №2/4

за МАЙ 2021 года на 6-1-1 Наружные сети газоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	325,307	525,55	502,95	170966	163613	87	30013	217058
					22,34	105,81	7266	34419		16078	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,073	3265,98	163,70	59026	2958	35348	21430	86892
					1146,48	51,24	20720	926		6436	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,701	951,59	--	72988	--	--	52551	135582
					951,59	--	72988	--		10043	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,3711	1778,00	--	150012	--	150012	--	162013
					--	--	--	--		12001	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	215,064	19,08	19,08	4103	4103	--	1231	5760
					--	7,95	--	1710		427	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	м3	260,22744	2058,00	--	535548	--	535548	--	578392
					--	--	--	--		42844	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	215,064	171,86	79,20	36961	17032	--	20299	61841
					92,66	38,43	19929	8265		4581	
8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1986	672991,50	252996,32	133656	50245	154	98158	250360
					419220,00	80023,92	83257	15893		18545	
9	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	200,586	19596,00	--	3930683	--	3930683	--	4245138
					--	--	--	--		314455	
10	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	9	1148,00	--	10332	--	10332	--	11159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		827	
11	2302-0303-1715 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	9	27508,00	--	247572	--	247572	--	267378
					--	--	--	--		19806	
12	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	7493,65	2212,75	67443	19915	12560	42278	118499
					3885,32	859,72	34968	7737		8778	
13	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	9	31203,89	628,50	280835	5656	247953	29818	335506
					3025,13	321,49	27226	2893		24852	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,16	18136,52	1125,96	39175	2432	33751	3244	45813
					1385,10	265,42	2992	573		3394	
15	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	18	12439,37	347,44	223909	6254	210114	10586	253254
					418,94	175,09	7541	3152		18760	
		Установка комлекта дорожных знаков на пересечении газопровода с автодорогой - 18 штук (см. часть ГСН лист 10)									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	18	5203,16	836,28	93657	15053	7986	81931	189635
					3923,20	291,34	70618	5244		14047	
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1042,00	--	37512	--	37512	--	40513
					--	--	--	--		3001	
18	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 002	шт.	18	7753,00	--	139554	--	139554	--	150718
					--	--	--	--		11164	
19	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квад ратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802- 81)	т	0,009576	1258371,00	--	12050	--	12050	--	13014
					--	--	--	--		964	
20	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00108	1659958,00	--	1793	--	1793	--	1936
					--	--	--	--		143	
21	2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пластина П-2	т	0,00504	46628,00	--	235	--	235	--	254
					--	--	--	--		19	
22	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,088	2237,76	--	24812	--	--	17865	46091
					2237,76	--	24812	--		3414	
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного о снования под фундаменты	м3	1,386	3895,41	1058,69	5399	1467	2717	1707	7674
					876,72	447,44	1215	620		568	
24	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 п од стойки	шт	18	3666,68	2096,10	66000	37730	--	51089	126456
					1570,58	834,74	28270	15025		9367	
25	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов Ф-1	м3	6,3	48843,00	--	307711	--	307711	--	332328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		24617	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек раствором	м3	2,88	4244,12	1125,96	12223	3243	4991	4326	17873
					1385,10	265,42	3989	764		1324	
27	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тя желый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,9376	9979,00	--	29314	--	29314	--	31659
					--	--	--	--		2345	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,522	951,59	--	497	--	--	358	923
					951,59	--	497	--		68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7733719
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							100538
		Итого с временными									7834257
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							155118
		Итого с зимними удорожаниями									7989376
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							159788
		Итого с непредвиденными									8149163
		в текущих ценах на 2020 год									733 004
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									3 829 264
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									4 116 809
		ИТОГО									8 679 077
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							7 555 211
		НДС		12%							906 625
		Итого с НДС									8 461 836

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №2/5

за **МАЙ 2021 года** на **7-1-2 Благоустройство территории**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Установка лотков ЛР-6									
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1001	211,51	201,32	211718	201523	89	50292	282971
					10,10	59,68	10106	59744		20961	
30	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1751,75	83,00	--	145395	--		--	157027
					--	--	--	--		11632	
31	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосброс ные с проезжей части из продольных лотков из сборн ого бетона. Устройство	м3 лотка	115,87	14731,65	5990,80	1706957	694154	544978	813983	2722615
					4037,50	2467,10	467825	285863		201675	
32	2104-0602-0102 РСНБ РК 2015	Лотки железобетонные оросительн ых систем параболические типа ЛР, сооружаемые на с ваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1218	7748,00	--	9437064	--	9437064	--	10192029
					--	--	--	--		754965	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13354642
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							173610
		Итого с временными									13528252
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							267859
		Итого с зимними удорожаниями									13796112
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							275922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными									**14072034**
		в текущих ценах на 2020 год									**1 265 757**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**6 612 400**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**7 108 935**
		ИТОГО									**14 987 092**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**13 046 392**
		НДС		**12%**							**1 565 567**
		Итого с НДС									**14 611 959**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель отдела **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.