Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №24
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.03.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									ИДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	4 619 951 [illegible]	[illegible] 765 018	159 351 646							19 122 197	178 473 843

ЗАКАЗЧИК:_____ Елорда ТОО Б.С.
Генеральный директор, БИН [illegible]

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Жуманов Т.С.
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____ Дудко Д.В.

Авторский надзор _____ Фомин С.В.
Эксперт авторского надзора

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №24

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	2.24	203 581 606	4 563 071
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 448 226	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	28,41	8 383 112	2 381 261
		итого Секция 1	**2,43**	**285 870 792**	**6 944 332**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,25	198 250 721	495 744
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 988 534	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	53,69	7 567 768	4 063 315
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	24,50	45 749 138	11 206 439
		итого Секция 2	**4,58**	**344 287 171**	**15 765 498**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	3,22	195 257 015	6 281 863
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	33 503 460	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 078 582	

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	50,10	7 036 743	3 525 718
		итого Секция 3	**3,49**	**281 199 891**	**9 807 581**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	4,43	203 437 241	9 019 082
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 880 895	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	30,04	5 028 151	1 510 551
		итого Секция 4	**3,62**	**291 098 831**	**10 529 633**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,47	122 527 221	573 057
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	17,66	51 301 992	9 058 701
		итого Паркингу (блок А)	**3,46**	**278 551 221**	**9 631 758**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	15,75	212 262 156	33 421 174
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 306 750	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	61,00	9 028 790	5 507 903
		итого Секция 1	**12,89**	**302 084 368**	**38 929 077**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	1,97	356 595 554	7 017 877
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	27 175 581	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 997 765	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	23,55	8 947 925	2 107 515
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**1,80**	**506 630 532**	**9 125 392**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	4,62	342 587 994	15 837 977
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	34 049 502	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	64 592 901	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	45,53	5 715 698	2 602 237
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**3,39**	**543 501 045**	**18 440 214**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	3,98	343 000 947	13 661 884
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 415 063	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 025 297	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	36 636 334	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	28,36	4 337 095	1 230 208
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**3,01**	**494 207 096**	**14 892 092**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,48	139 127 841	674 029
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,21**	**319 365 884**	**674 029**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	6,80	210 159 561	14 295 658
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 372 306	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	13,50	7 133 426	963 059
		итого Секция 1	**5,12**	**297 774 528**	**15 258 717**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	1,49	192 168 181	2 870 264
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	10 287 250	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	4,62	9 143 972	422 163
		итого Секция 2	**1,21**	**272 502 334**	**3 292 427**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,10	237 584 801	242 793
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	9,01	7 541 474	679 418
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,25**	**362 436 290**	**922 211**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	3,79	214 988 141	8 142 303
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	21,07	7 984 355	1 682 054
		итого Секция 4	**3,23**	**303 754 849**	**9 824 357**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**3,18**	**5 152 071 055**	**164 037 318**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	1,56	354 406 763	5 528 238
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**1,154498334**	**478 843 307**	**5 528 238**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**169 565 556**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	**9 058 701**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 444 562
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 444 562**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**171 010 118**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 753 174
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 753 174**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**173 763 292**

113	ГЭСН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	3 294 092
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**177 057 384**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	177 057 384
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	21 246 886
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**198 304 270**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**19 830 427**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**3,01**	**5 930 700 292**	**178 473 843**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	19 122 197

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Мыңжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Домин С.В.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.08.2017); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №24 май 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечения улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во				Номер / дата выдачи	
1	178 473 843	47 013 434		100%	1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,005	4036	133206	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	123,79	3615	447563	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	3692	5	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					4	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	77,474	1388	107523	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	29,897	19383	579504	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					6	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	20655	52670	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					7	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	48,189	20678	996427	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					8	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	16,534	20334	336198	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					9	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	474,91	3476	1651018	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					10	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	59,754	103	6128	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					11	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	470,27	171	80378	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					12	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	571,54	248	141971	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					13	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	137,79	21	2826	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					14	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	191,93	70	13340	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					15	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	175,6	57	10005	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					16	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	14,064	34	481	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					17	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	12624	24	302078	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					18	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	181,07	553	100068	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					19	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	341,82	659	225122	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					20	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4812	241154	357194	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан

					21	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	28476	96	2725549	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					22	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	220884	44	9815801	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					23	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	68,894	90	6202	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					24	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	199,5	89	17731	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					25	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	596,08	46	27168	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					26	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	657,44	66	43449	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					27	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	257,09	165	42476	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					28	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	2658,8	119	315071	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					29	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	98,733	73	7200	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					30	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4157,2	250	1037400	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					31	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	230,74	177	40752	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					32	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	70,1	5996	420306	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					33	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	210,24	8720	1833343	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
ИТОГО	178 473 843	47 013 434		100,0%						21 876 151	46,53		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (*): 46,53

_____ М.П.

Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСр/у = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон