Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 22 от 13.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)	73 000 000	65 178 571							7 821 429	73 000 000
Итого к оплате										73 000 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жумырбаев Б._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект : **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **13.04.2021**

Акт выполненных работ

за май 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (верхняя часть)										
			Смета: 2-1-1 Ул. Акбулак, L-2058,36 м										
1	1	ССБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ, РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	2,05836	14068	0	28957	0	28957	0	28957	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2591	65,66	65,66	170125	170125	0	43373	230578	
						0	23,25	0	60241		17080		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2591	55,15	55,15	142905	142905	0	36434	193686	
						0	19,53	0	50602		14347		
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1439	7,66	7,66	11022	11022	0	2762	14887	
						0	2,67	0	3836		1103		
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1439	81,98	81,98	117965	117965	0	37209	167588	
						0	35,91	0	51680		12414		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1439	92,73	72,49	133440	104317	12375	32637	179363	
						11,64	19,86	16748	28581		13286		
7	7	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7197	101,87	21,72	733123	156307	0	446994	1274526	
						80,15	6,11	576817	44008		94409		
8	8	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	229	176,87	167,65	40502	38393	21	10397	54972	
						9,12	53,94	2088	12352		4072		
9	9	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	366,4	127		46533				50255	
											3723		
10	10	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	229	108,52	105,48	24850	24156	694	3795	30937	
						0	23,02	0	5271		2292		
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	229	18,8	15,64	4305	3581	14	1665	6447	
						3,1	7	710	1602		478		
12	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	208	73,2	73,2	15225	15225	0	4800	21628	
						0	32,05	0	6667		1602		
13	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		208	34,94	34,94	7268	7268	0	1821	9817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			0	12,16	0	2530		727		
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	208		92,73	72,49	19288	15078	1789	4717	25926	
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,86	2421	4131		1920		
15	15	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	22182		53,63	22,75	1189654	504557	0	586102	1917817	
			м2 спланированной площади			30,89	5,81	685098	128933		142061		
16	16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	529		176,87	167,65	93562	88689	48	24018	126987	
			м3 грунта			9,12	53,94	4824	28534		9406		
17	17	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	846,4		127		107493				116092	
			т								8599		
18	18	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	529		108,52	105,48	57405	55801	1603	8767	71465	
			м3 грунта			0	23,02	0	12176		5294		
19	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	529		18,8	15,64	9945	8272	32	3846	14894	
			м3 грунта			3,1	7	1640	3701		1103		
20	20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	481		73,2	73,2	35208	35208	0	11101	50014	
			м3 уплотненного грунта			0	32,05	0	15417		3705		
21	21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	481		34,94	34,94	16808	16808	0	4212	22702	
			м3 уплотненного грунта			0	12,16	0	5850		1682		
22	22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	481		92,73	72,49	44604	34869	4137	10909	59954	
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,86	5598	9553		4441		
23	23	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	4116		53,63	22,75	220747	93623	0	108755	355862	
			м2 спланированной площади			30,89	5,81	127124	23924		26360		
24	24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1548,683004		3202,51	1117,71	4959676	1730976	2959750	780457	6199344	
			м3 материала основания в плотном теле			173,66	292,96	268950	453695		459211		
			ИТОГО:					8230610	3375144	3009420	2164771	11224698	
								1692018	953284		829315		
			Смета: 2-1-2 Улица-2, L-971,68 м										
1	1	СБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	0,97168		14068	0	13670	0	13670	0	13670	
			км			0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	2042		65,66	65,66	134078	134078	0	34183	181722	
			м3 грунта			0	23,25	0	47477		13461		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2042		55,15	55,15	112625	112625	0	28714	152646	
			м3 грунта			0	19,53	0	39880		11307		
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1134		7,66	7,66	8686	8686	0	2177	11732	
			м3 уплотненного грунта			0	2,67	0	3023		869		
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1134		81,98	81,98	92962	92962	0	29323	132067	
			м3 уплотненного грунта			0	35,91	0	40726		9783		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1134		92,73	72,49	105157	82206	9752	25719	141347	
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,86	13198	22523		10470		
7	7	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	5672		101,87	21,72	577779	123186	0	352278	1004462	
			м2 спланированной площади			80,15	6,11	454593	34683		74405		
8	8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь)	6		57,78	57,78	347	347	0	88	470	
			м3 грунта			0	20,46	0	123		35		
9	9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в насыпь)	6		48,59	48,59	292	292	0	74	395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	17,2	0	103		29		
10	10	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)		181	57,78	57,78	10458	10458	0	2666	14175	
				м3 грунта		0	20,46	0	3703		1050		
11	11	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)		181	194,35	194,35	35178	35178	0	8969	47678	
				м3 грунта		0	68,82	0	12456		3532		
12	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		6	73,2	73,2	439	439	0	138	624	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	192		46		
13	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		6	34,94	34,94	210	210	0	53	283	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	73		21		
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6	92,73	72,49	556	435	52	136	748	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	70	119		55		
15	15	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2		10457	53,63	22,75	560825	237857	0	276299	904094	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	322968	60781		66970		
16	16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		235	176,87	167,65	41563	39399	21	10670	56412	
				м3 грунта		9,12	53,94	2143	12676		4179		
17	17	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		376	127		47752				51572	
				т							3820		
18	18	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 1		235	108,52	105,48	25501	24789	712	3895	31747	
				м3 грунта		0	23,02	0	5409		2352		
19	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		235	18,8	15,64	4418	3675	14	1708	6616	
				м3 грунта		3,1	7	729	1644		490		
20	20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		214	73,2	73,2	15664	15664	0	4939	22251	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	6859		1648		
21	21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		214	34,94	34,94	7478	7478	0	1874	10100	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	2603		748		
22	22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		214	92,73	72,49	19844	15513	1840	4854	26674	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	2491	4250		1976		
23	23	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		1942	53,63	22,75	104152	44173	0	51312	167902	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	59979	11288		12437		
24	24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство		1115,85	3202,51	1117,71	3573523	1247195	2132546	562331	4466723	
				м3 материала основания в плотном теле		173,66	292,96	193783	326894		330868		
			ИТОГО:					5493157	2236844	5168027	3567171	18670808	
								1049954	637484		1379866		
			Смета: 2-1-3 Улица-3, L-420,15 м										
1	1	ССБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/		0,42015	14068	0	5911	0	5911	0	5911	
				км		0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		637	65,66	65,66	41825	41825	0	10663	56688	
				м3 грунта		0	23,25	0	14810		4199		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		637	55,15	55,15	35133	35133	0	8957	47618	
				м3 грунта		0	19,53	0	12441		3527		
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		354	7,66	7,66	2712	2712	0	680	3662	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	944		271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	354	81,98	81,98	29020	29020	0	9154	41227	
						0	35,91	0	12713		3054		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	354	92,73	72,49	32827	25662	3044	8029	44124	
						11,64	19,86	4120	7031		3268		
7	7	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1769	101,87	21,72	180199	38420	0	109870	313275	
						80,15	6,11	141780	10817		23206		
8	8	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	94	176,87	167,65	16625	15760	9	4268	22565	
						9,12	53,94	857	5070		1671		
9	9	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	150,4	127		19101				20629	
											1528		
10	10	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	94	108,52	105,48	10200	9916	285	1558	12699	
						0	23,02	0	2164		941		
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	94	18,8	15,64	1767	1470	6	683	2646	
						3,1	7	291	658		196		
12	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	85	73,2	73,2	6222	6222	0	1962	8838	
						0	32,05	0	2725		655		
13	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	85	34,94	34,94	2970	2970	0	744	4012	
						0	12,16	0	1034		297		
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	85	92,73	72,49	7882	6162	731	1928	10595	
						11,64	19,86	989	1688		785		
15	15	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4590	53,63	22,75	246169	104405	0	121279	396843	
						30,89	5,81	141764	26679		29396		
16	16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	107	176,87	167,65	18925	17939	10	4858	25685	
						9,12	53,94	976	5772		1903		
17	17	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	171,2	127		21742				23482	
											1739		
18	18	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	107	108,52	105,48	11611	11287	324	1773	14455	
						0	23,02	0	2463		1071		
19	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107	18,8	15,64	2011	1673	6	778	3012	
						3,1	7	332	749		223		
20	20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	97	73,2	73,2	7100	7100	0	2239	10086	
						0	32,05	0	3109		747		
21	21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	97	34,94	34,94	3390	3390	0	849	4578	
						0	12,16	0	1180		339		
22	22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	97	92,73	72,49	8995	7032	834	2200	12091	
						11,64	19,86	1129	1927		896		
23	23	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	840	53,63	22,75	45050	19107	0	22195	72625	
						30,89	5,81	25944	4883		5380		
24	24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	482,55	3202,51	1117,71	1545372	539350	922221	243180	1931637	
						173,66	292,96	83802	141365		143084		
			ИТОГО:					2302759	926554	6101408	4125018	21759791	
								401984	260221		1608242		
			Смета: 2-1-4 Улица-4, L-945,49 м										
1	1	ССБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/		0,94549	14068	0	13301	0	13301	0	13301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		1383	65,66	65,66	90808	90808	0	23151	123076	
				м3 грунта		0	23,25	0	32155		9117		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1383	55,15	55,15	76279	76279	0	19447	103384	
				м3 грунта		0	19,53	0	27010		7658		
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		768	7,66	7,66	5883	5883	0	1474	7945	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	2048		589		
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		768	81,98	81,98	62958	62958	0	19859	89442	
				м3 уплотненного грунта		0	35,91	0	27582		6625		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		768	92,73	72,49	71218	55674	6605	17418	95727	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	8939	15254		7091		
7	7	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		3842	101,87	21,72	391366	83442	0	238620	680385	
				м2 спланированной площади		80,15	6,11	307924	23493		50399		
8	8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь)		84	57,78	57,78	4854	4854	0	1237	6578	
				м3 грунта		0	20,46	0	1719		487		
9	9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в насыпь)		84	48,59	48,59	4081	4081	0	1041	5532	
				м3 грунта		0	17,2	0	1445		410		
10	10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		1592	176,87	167,65	281570	266906	145	72282	382160	
				м3 грунта		9,12	53,94	14519	85872		28308		
11	11	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2547,2	127		323494				349374	
				т							25880		
12	12	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 1		1592	108,52	105,48	172757	167931	4825	26384	215071	
				м3 грунта		0	23,02	0	36644		15931		
13	13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1592	18,8	15,64	29928	24895	97	11573	44821	
				м3 грунта		3,1	7	4936	11138		3320		
14	14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1531	73,2	73,2	112067	112067	0	35333	159192	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	49073		11792		
15	15	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1531	34,94	34,94	53499	53499	0	13407	72258	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	18621		5352		
16	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1531	92,73	72,49	141971	110986	13167	34724	190831	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	17819	30408		14136		
17	17	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2		10669	53,63	22,75	572195	242679	0	281901	922423	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	329515	62014		68328		
18	18	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		233	176,87	167,65	41210	39064	21	10579	55932	
				м3 грунта		9,12	53,94	2125	12568		4143		
19	19	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		372,8	127		47346				51133	
				т							3788		
20	20	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 1		233	108,52	105,48	25284	24578	706	3861	31477	
				м3 грунта		0	23,02	0	5363		2332		
21	21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		233	18,8	15,64	4380	3644	14	1694	6560	
				м3 грунта		3,1	7	722	1630		486		
22	22	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		212	73,2	73,2	15518	15518	0	4893	22044	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	6795		1633		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	212	34,94	34,94	7408	7408	0	1856	10006	
						0	12,16	0	2578		741		
24	24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	212	92,73	72,49	19659	15368	1823	4808	26425	
						11,64	19,86	2467	4211		1957		
25	25	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1890	53,63	22,75	101364	42990	0	49938	163406	
						30,89	5,81	58373	10986		12104		
26	26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1086	3202,51	1117,71	3477928	1213831	2075498	547288	4347234	
						173,66	292,96	188599	318149		322017		
			ИТОГО:					6148326	2725346	8217610	5547786	29935508	
								935938	786756		2212866		
			Смета: 2-1-5 Ул. Карашыкулы, L-1541,5 м										
1	1	ССБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	1,5415	14068	0	21686	0	21686	0	21686	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2631	65,66	65,66	172751	172751	0	44043	234138	
						0	23,25	0	61171		17344		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2631	55,15	55,15	145111	145111	0	36996	196676	
						0	19,53	0	51383		14569		
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1462	7,66	7,66	11198	11198	0	2806	15125	
						0	2,67	0	3898		1120		
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1462	81,98	81,98	119850	119850	0	37804	170266	
						0	35,91	0	52506		12612		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1462	92,73	72,49	135573	105984	12573	33159	182230	
						11,64	19,86	17016	29038		13499		
7	7	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7308	101,87	21,72	744431	158718	0	453888	1294184	
						80,15	6,11	585713	44687		95865		
8	8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь)	м3 грунта	373	57,78	57,78	21552	21552	0	5495	29211	
						0	20,46	0	7632		2164		
9	9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в насыпь)	м3 грунта	373	48,59	48,59	18123	18123	0	4621	24564	
						0	17,2	0	6417		1820		
10	10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	156	176,87	167,65	27591	26154	14	7083	37448	
						9,12	53,94	1423	8415		2774		
11	11	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	249,6	127		31699				34235	
											2536		
12	12	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	156	108,52	105,48	16928	16456	473	2585	21075	
						0	23,02	0	3591		1561		
13	13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156	18,8	15,64	2933	2439	9	1134	4392	
						3,1	7	484	1091		325		
14	14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	515	73,2	73,2	37697	37697	0	11885	53549	
						0	32,05	0	16507		3967		
15	15	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	515	34,94	34,94	17996	17996	0	4510	24306	
						0	12,16	0	6264		1800		
16	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		515	92,73	72,49	47757	37334	4429	11680	64192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,86	5994	10229		4755		
17	17	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17486	53,63	22,75	937801	397740	0	462022	1511809	
						30,89	5,81	540060	101637		111986		
18	18	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	397	176,87	167,65	70216	66559	36	18025	95300	
						9,12	53,94	3621	21414		7059		
19	19	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	635,2	127		80670				87124	
											6454		
20	20	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	397	108,52	105,48	43081	41877	1203	6579	53633	
						0	23,02	0	9138		3973		
21	21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	397	18,8	15,64	7463	6208	24	2886	11177	
						3,1	7	1231	2777		828		
22	22	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	361	73,2	73,2	26425	26425	0	8331	37536	
						0	32,05	0	11571		2780		
23	23	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	361	34,94	34,94	12615	12615	0	3161	17038	
						0	12,16	0	4391		1262		
24	24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	361	92,73	72,49	33476	26170	3105	8188	44997	
						11,64	19,86	4202	7170		3333		
25	25	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3082	53,63	22,75	165292	70104	0	81434	266464	
						30,89	5,81	95188	17914		19738		
26	26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1770,9	3202,51	1117,71	5671329	1979350	3384438	892443	7088873	
						173,66	292,96	307542	518794		525102		
			ИТОГО:					8621244	3518414	11645600	7688544	41556736	
								1562474	997635		3072092		
			Итого по объекту:									30796100	
			Объект: 2-2 Подземные переходы газопровода через автодорогу										
			Смета: 2-2 Подземные переходы газопровода через автодорогу										
			Раздел: 21. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 1										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,28	128,93	120,92	1841	1727	0	448	2472	
						8,01	35,57	114	508		183		
2	2	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,36	364,89	342,2	6699	6283	0	1631	8996	
						22,69	100,67	417	1848		666		
3	3	Е11-010205-0106 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	2,04	12103,44	0	24691	0	0	17778	45866	
						12103,44	0	24691	0		3397		
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,212	16,53	16,53	516	516	0	166	737	
						0	7,39	0	231		55		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,468	1057,54	0	3668	0	0	2641	6813	
						1057,54	0	3668	0		505		
6	6	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0195	345373,57	77187,25	6735	1505	1	5674	13401	
						268150	25759,68	5229	502		993		
7	7	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32 х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,695	224		4412		4412		4765	
											353		
8	8	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	19,5	676,41	0	13190	0	307	12625	27881	
						660,67	0	12883	0		2065		
9	9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1580,91	961,57	6324	3846	0	3676	10799	
						619,34	308,89	2477	1236		800		
10	10	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32 мм	шт.	2	2126		4252		4252		4592	
											340		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	575		1150		1150		1242	
											92		
12	12	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	840800,87	232221,09	5045	1393	53	4240	10028	
						599760	114089,84	3599	685		743		
13	13	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	493		2970		2970		3207	
											238		
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0004	1165662,37	538419,71	466	215	7	313	842	
						608514,2	182811,38	243	73		62		
15	15	С123-020101-0122	Отвод стальной 90°, D 32 мм	шт.	2	287		574		574		620	
											46		
16	16	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	940738,1	252768,86	1881	506	91	1469	3619	
						642600	99408,32	1285	199		268		
17	17	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3954		7908		7908		8541	
											633		
18	18	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	т	0,01884	238181		4487		4487		4846	
											359		
19	19	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	673,73	29,88	2695	120	85	2466	5574	
						622,72	0	2491	0		413		
20	20	С123-020103-0305	Фланцы воротниковые PN 16, DN 32	шт.	4	1149		4596		4596		4964	
											368		
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	102,38	2,38	61	1	27	23	91	
						54,52	0,33	33	0		7		
22	22	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	184,49	3,42	111	2	70	27	148	
						63,73	0,65	38	0		11		
23	23	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,017	30652,8	19804,2	521	337	0	198	777	
						10848,6	5335,18	184	91		58		
24	24	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	17	9,11		155		155		167	
											12		
25	25	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00033	124091,77	6089,63	41	2	3	25	71	
						110105,6	516,23	36	0		5		
26	26	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00033	449021		148		148		160	
											12		
27	27	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	27800,8	1204,75	28	1	20	6	37	
						6678,7	325,87	7	0		3		
28	28	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	388		388		388		419	
											31		
29	29	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250	
						1628	6,32	1270	5		167		
30	30	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	224		175		175		189	
											14		
31	31	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204	
											237		
32	32	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	532647,26	156366,38	7457	2189	1	5953	14483	
						376181	53330,58	5267	747		1073		
33	33	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	5241		73374		73374		79244	
											5870		
34	34	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1535,78	7,97	21501	112	2153	19082	43830	
						1374,03	2,77	19236	39		3247		
35	35	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью		1	4490,4	636,68	4490	637	3384	481	5369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр		469,49	16,28	469	16		398		
36	36	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389	
				шт.		4318,24	955,69	4318	956		992		
37	37	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра		0,007175	514960		3695		3695		3990	
				т							296		
			Итого по разделу: 21. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 1									337623	
			Раздел: 22. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 2										
38	38	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		11,76	128,93	120,92	1516	1422	0	369	2036	
				м3 грунта		8,01	35,57	94	418		151		
39	39	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		15,12	364,89	342,2	5517	5174	0	1343	7409	
				м3 грунта		22,69	100,67	343	1522		549		
40	40	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную		1,68	12103,44	0	20334	0	0	14640	37772	
				м3 грунта		12103,44	0	20334	0		2798		
41	41	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		25,704	16,53	16,53	425	425	0	137	607	
				м3 грунта		0	7,39	0	190		45		
42	42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,856	1057,54	0	3020	0	0	2175	5611	
				м3 грунта		1057,54	0	3020	0		416		
43	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,001	27800,8	1204,75	28	1	20	6	37	
				м3		6678,7	325,87	7	0		3		
44	44	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм		1	388		388		388		419	
				шт.							31		
45	45	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей		0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250	
				м трубопровода		1628	6,32	1270	5		167		
46	46	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		0,78	224		175		175		189	
				м							14		
47	47	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм		1	2967		2967		2967		3204	
				шт.							237		
48	48	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,014	638795,53	202438,92	8943	2834	11	7001	17220	
				км трубопровода		435578	69553,5	6098	974		1276		
49	49	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		14	8173		114422		114422		123576	
				м							9154		
50	50	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр		14	1535,78	7,97	21501	112	2153	19082	43830	
				м трубы, уложенной в футляре		1374,03	2,77	19236	39		3247		
51	51	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		1	5759,72	795,86	5760	796	4230	746	7027	
				футляр		733,58	20,35	734	20		520		
52	52	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389	
				шт.		4318,24	955,69	4318	956		992		
53	53	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра		0.007175	514960		3695		3695		3990	
				т							296		
			Итого по разделу: 22. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 2									268566	
			Раздел: 23. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 3,4										
54	54	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		20,16	128,93	120,92	2599	2438	0	633	3490	
				м3 грунта		8,01	35,57	162	717		259		
55	55	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		25,92	364,89	342,2	9458	8870	0	2302	12701	
				м3 грунта		22,69	100,67	588	2609		941		
56	56	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную		2,88	12103,44	0	34858	0	0	25098	64752	
				м3 грунта		12103,44	0	34858	0		4796		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,064	16,53	16,53	728	728	0	235	1040	
						0	7,39	0	326		77		
58	58	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,896	1057,54	0	5178	0	0	3728	9618	
						1057,54	0	5178	0		712		
59	59	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8	1204,75	56	2	40	13	74	
						6678,7	325,87	13	1		5		
60	60	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	388		776		776		838	
											62		
61	61	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	1555	4500	
						1628	6,32	2540	10		333		
62	62	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224		349		349		377	
											28		
63	63	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934		6409	
											475		
64	64	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	638795,53	202438,92	15331	4859	19	12002	29520	
						435578	69553,5	10454	1669		2187		
65	65	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	8173		196152		196152		211844	
											15692		
66	66	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1535,78	7,97	36859	191	3691	32713	75137	
						1374,03	2,77	32977	66		5566		
67	67	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5759,72	795,86	11519	1592	8461	1493	14053	
						733,58	20,35	1467	41		1041		
68	68	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7176	2280,98	14352	4562	1154	10442	26778	
						4318,24	955,69	8636	1911		1984		
69	69	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	514960		7390		7390		7981	
											591		
			Итого по разделу: 23. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 3,4									469112	
			Раздел: 24. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 5										
70	70	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,28	128,93	120,92	1841	1727	0	448	2472	
						8,01	35,57	114	508		183		
71	71	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,36	364,89	342,2	6699	6283	0	1631	8996	
						22,69	100,67	417	1848		666		
72	72	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	2,04	12103,44	0	24691	0	0	17778	45866	
						12103,44	0	24691	0		3397		
73	73	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,212	16,53	16,53	516	516	0	166	737	
						0	7,39	0	231		55		
74	74	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,468	1057,54	0	3668	0	0	2641	6813	
						1057,54	0	3668	0		505		
75	75	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	411350,7	110550,82	7816	2100	2	6357	15307	
						300700	37262	5713	708		1134		
76	76	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	1663		31913		31913		34466	
											2553		
77	77	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	19	676,41	0	12852	0	299	12302	27166	
						660,67	0	12553	0		2012		
78	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1580,91	961,57	6324	3846	0	3676	10799	
						619,34	308,89	2477	1236		800		
79	79	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89 мм		2	7239		14478		14478		15636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1158		
80	80	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм	шт.	2	1483		2966		2966		3203	
											237		
81	81	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0047	862051,3	249573,34	4052	1173	51	3368	8013	
						601545	122246,06	2827	575		594		
82	82	С123-010201-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,7188	1235		5828		5828		6294	
											466		
83	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0022	1165662,37	538419,71	2564	1185	41	1724	4631	
						608514,2	182811,38	1339	402		343		
84	84	С123-020101-0163	Отвод стальной 90°, D 76 мм	шт.	2	627		1254		1254		1354	
											100		
85	85	С123-020101-1028	Переход стальной D-89х76 мм	шт.	1	660		660		660		713	
											53		
86	86	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	986,47	44,82	3946	179	186	3545	8090	
						895,16	0	3581	0		599		
87	87	С123-020103-0309	Фланцы воротниковые PN 16. DN 80	шт.	4	2580		10320		10320		11146	
											826		
88	88	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0006	916870,77	275504,63	550	165	8	452	1083	
						628320	133323,64	377	80		80		
89	89	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	2547		1534		1534		1657	
											123		
90	90	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1286467,87	553532,73	2573	1107	124	1738	4656	
						671160	206478,79	1342	413		345		
91	91	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	6134		12268		12268		13249	
											981		
92	92	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,01884	238181		4487		4487		4846	
											359		
93	93	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	102,38	2,38	133	3	59	49	197	
						54,52	0,33	71	0		15		
94	94	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3	184,49	3,42	240	4	153	58	321	
						63,73	0,65	83	1		24		
95	95	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3. Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,017	30652,8	19804,2	521	337	0	198	777	
						10848,6	5335,18	184	91		58		
96	96	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	17	9,11		155		155		167	
											12		
97	97	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00048	124091,77	6089,63	60	3	4	37	104	
						110105,6	516,23	53	0		8		
98	98	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00048	449021		216		216		233	
											17		
99	99	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	27800,8	1204,75	28	1	20	6	37	
						6678,7	325,87	7	0		3		
100	100	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	388		388		388		419	
											31		
101	101	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250	
						1628	6,32	1270	5		167		
102	102	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	224		175		175		189	
											14		
103	103	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204	
											237		
104	104	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,012	679651,46	228064,85	8156	2737	9	6295	15607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		450808	79047,5	5410	949		1156		
105	105	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	12733		152796		152796		165020	
											12224		
106	106	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 65 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1535,78	7,97	18429	96	1845	16356	37569	
						1374,03	2,77	16488	33		2783		
107	107	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7428,89	994,82	7429	995	5288	1160	9276	
						1146,22	25,44	1146	25		687		
108	108	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389	
						4318,24	955,69	4318	956		992		
109	109	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	514960		3695		3695		3990	
											296		
			Итого по разделу: 24. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 5									489942	
			Раздел: 25. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 6										
110	110	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	12,6	128,93	120,92	1625	1524	0	395	2182	
						8,01	35,57	101	448		162		
111	111	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	16,2	364,89	342,2	5911	5544	0	1439	7938	
						22,69	100,67	368	1631		588		
112	112	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	1,8	12103,44	0	21786	0	0	15686	40470	
						12103,44	0	21786	0		2998		
113	113	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,54	16,53	16,53	455	455	0	147	650	
						0	7,39	0	204		48		
114	114	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,06	1057,54	0	3236	0	0	2330	6011	
						1057,54	0	3236	0		445		
115	115	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,0143	679651,46	228064,85	9719	3261	11	7501	18598	
						450808	79047,5	6447	1130		1378		
116	116	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,443	10359		149615		149615		161584	
											11969		
117	117	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14,3	676,41	0	9673	0	225	9259	20446	
						660,67	0	9448	0		1515		
118	118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1580,91	961,57	6324	3846	0	3676	10799	
						619,34	308,89	2477	1236		800		
119	119	С123-020304-2230	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225х219 мм	шт.	2	28831		57662		57662		62275	
											4613		
120	120	С123-020302-2616	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225	шт.	2	12155		24310		24310		26255	
											1945		
121	121	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0062	1639570,75	760265,61	10165	4714	383	6946	18480	
						817530	314122,15	5069	1948		1369		
122	122	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2248	7606		47346		47346		51133	
											3788		
123	123	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,052	1165662,37	538419,71	60614	27998	974	40737	109460	
						608514,2	182811,38	31643	9506		8108		
124	124	С123-020101-0258	Отвод стальной 90°, D 219 мм	шт.	4	9020		36080		36080		38966	
											2886		
125	125	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2265128,33	1006869,25	4530	2014	153	3084	8223	
						1181670	375864,43	2363	752		609		
126	126	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	19636		39272		39272		42414	
											3142		
127	127	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,01884	238181		4487		4487		4846	
											359		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3091,41	186,07	12366	744	490	11084	25326	
						2782,78	16,28	11131	65		1876		
129	129	С123-020103-0313	Фланцы воротниковые PN 16, DN 200	шт.	4	8055		32220		32220		34798	
											2578		
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	102,38	2,38	430	10	191	159	636	
						54,52	0,33	229	1		47		
131	131	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2	184,49	3,42	775	14	493	187	1038	
						63,73	0,65	268	3		77		
132	132	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0.3. Кэм=0.3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,015	30652,8	19804,2	460	297	0	175	685	
						10848,6	5335,18	163	80		51		
133	133	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	15	9,11		137		137		148	
											11		
134	134	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0036	124091,77	6089,63	447	22	28	275	779	
						110105,6	516,23	396	2		58		
135	135	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/219	т	0,0036	449021		1616		1616		1746	
											129		
136	136	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	27800,8	1204,75	28	1	20	6	37	
						6678,7	325,87	7	0		3		
137	137	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	388		388		388		419	
											31		
138	138	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250	
						1628	6,32	1270	5		167		
139	139	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	224		175		175		189	
											14		
140	140	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204	
											237		
141	141	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1050291,18	374079,18	12603	4489	0	9573	23950	
						676212	129583,6	8115	1555		1774		
142	142	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	32564		390768		390768		422029	
											31261		
143	143	Е11-221401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1742,15	9,18	20906	110	3252	17409	41379	
						1461,94	3,42	17543	41		3065		
144	144	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12986,6	1591,71	12987	1592	8461	2945	17206	
						2934,33	40,7	2934	41		1275		
145	145	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389	
						4318,24	955,69	4318	956		992		
146	146	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	514960		3695		3695		3990	
											296		
			Итого по разделу: 25. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 6									1223928	
			Раздел: 26. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 7,20										
147	147	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,8	128,93	120,92	2166	2031	0	527	2909	
						8,01	35,57	135	598		215		
148	148	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,6	364,89	342,2	7882	7392	0	1918	10584	
						22,69	100,67	490	2175		784		
149	149	Е11-010205-0106 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	2,4	12103,44	0	29048	0	0	20915	53960	
						12103,44	0	29048	0		3997		
150	150	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		36,72	16,53	16,53	607	607	0	195	867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	7,39	0	271		64		
151	151	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	1057,54	0	4315	0	0	3107	8015	
						1057,54	0	4315	0		594		
152	152	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8	1204,75	56	2	40	13	74	
						6678,7	325,87	13	1		5		
153	153	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	388		776		776		838	
											62		
154	154	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	1555	4500	
						1628	6,32	2540	10		333		
155	155	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224		349		349		377	
											28		
156	156	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934		6409	
											475		
157	157	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1323191,88	447466,88	26464	8949	0	20372	50583	
						875725	153163,26	17515	3063		3747		
158	158	С123-010502-0827	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	50471		1009420		1009420		1090174	
											80754		
159	159	Е11-221401-0305	Трубы полиэтиленовые диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1987,77	12,71	39755	254	9969	29333	74616	
						1476,6	4,88	29532	98		5527		
160	160	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17150,23	1989,64	34300	3979	21151	9179	46958	
						4584,89	50,88	9170	102		3478		
161	161	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7176	2280,98	14352	4562	1154	10442	26778	
						4318,24	955,69	8636	1911		1984		
162	162	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	514960		7390		7390		7981	
											591		
			Итого по разделу: 26. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 7,20									1385623	
			Раздел: 27. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 8,9,10,15,16										
163	163	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	46,2	128,93	120,92	5957	5586	0	1450	7999	
						8,01	35,57	370	1643		593		
164	164	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	59,4	364,89	342,2	21674	20327	0	5276	29106	
						22,69	100,67	1348	5980		2156		
165	165	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктто=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	6,6	12103,44	0	79883	0	0	57516	148390	
						12103,44	0	79883	0		10992		
166	166	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,98	16,53	16,53	1669	1669	0	538	2383	
						0	7,39	0	747		177		
167	167	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,22	1057,54	0	11866	0	0	8543	22041	
						1057,54	0	11866	0		1633		
168	168	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,005	27800,8	1204,75	139	6	100	32	185	
						6678,7	325,87	33	2		14		
169	169	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	5	388		1940		1940		2095	
											155		
170	170	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,9	1673,89	23,15	6528	90	89	3888	11250	
						1628	6,32	6349	25		833		
171	171	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,9	224		874		874		943	
											70		
172	172	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	5	2967		14835		14835		16022	
											1187		
173	173	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	722440,91	255624,3	39734	14059	43	30220	75551	
						466038	88969,86	25632	4893		5596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	55	20208		1111440		1111440		1200355	
											88915		
175	175	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55	1678,81 1460,32	8,57 3,09	92334 80317	472 170	11545	79683 13761	185778	
176	176	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	9737,38 1820,2	1253,63 32,06	48687 9101	6268 160	33318	9169 4628	62484	
177	177	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	5	7176 4318,24	2280,98 955,69	35880 21591	11405 4778	2884	26106 4959	66945	
178	178	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,035875	514960		18474		18474	1478	19952	
			Итого по разделу: 27. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 8,9,10,15,16									1851479	
			Раздел: 28. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 11,12										
179	179	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	15,12	128,93 8,01	120,92 35,57	1949 121	1828 538	0	475 194	2618	
180	180	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	19,44	364,89 22,69	342,2 100,67	7093 441	6652 1957	0	1727 706	9526	
181	181	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	2,16	12103,44 12103,44	0 0	26143 26143	0 0	0	18823 3597	48564	
182	182	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,048	16,53 0	16,53 7,39	546 0	546 244	0	176 58	780	
183	183	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,672	1057,54 1057,54	0 0	3883 3883	0 0	0	2796 534	7214	
184	184	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8 6678,7	1204,75 325,87	56 13	2 1	40	13 5	74	
185	185	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	388		776		776	62	838	
186	186	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89 1628	23,15 6,32	2611 2540	36 10	35	1555 333	4500	
187	187	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224		349		349	28	377	
188	188	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934	475	6409	
189	189	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	722440,91 466038	255624,3 88969,86	13004 8389	4601 1601	14	9890 1832	24726	
190	190	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	20208		363744		363744	29100	392844	
191	191	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1678,81 1460,32	8,57 3,09	30219 26286	154 56	3779	26078 4504	60800	
192	192	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	9737,38 1820,2	1253,63 32,06	19475 3640	2507 64	13327	3667 1851	24994	
193	193	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7176 4318,24	2280,98 955,69	14352 8636	4562 1911	1154	10442 1984	26778	
194	194	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	514960		7390		7390	591	7981	
			Итого по разделу: 28. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 11,12									619023	
			Раздел: 29. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 13,14,17,18										
195	195	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	33,6	128,93 8,01	120,92 35,57	4332 269	4063 1195	0	1054 431	5817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	196	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		43,2	364,89	342,2	15763	14783	0	3837	21168	
				м3 грунта		22,69	100,67	980	4349		1568		
197	197	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную		4,8	12103,44	0	58097	0	0	41829	107920	
				м3 грунта		12103,44	0	58097	0		7994		
198	198	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		73,44	16,53	16,53	1214	1214	0	391	1733	
				м3 грунта		0	7,39	0	543		128		
199	199	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 2		8,16	1057,54	0	8629	0	0	6213	16030	
				м3 грунта		1057,54	0	8629	0		1187		
200	200	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,004	27800,8	1204,75	111	5	80	25	148	
				м3		6678,7	325,87	27	1		11		
201	201	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм		4	388		1552		1552		1676	
				шт.							124		
202	202	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей		3,12	1673,89	23,15	5223	72	71	3110	9000	
				м трубопровода		1628	6,32	5079	20		667		
203	203	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3,12	224		699		699		755	
				м							56		
204	204	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм		4	2967		11868		11868		12817	
				шт.							949		
205	205	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка		0,04	722440,91	255624,3	28898	10225	31	21978	54946	
				км трубопровода		466038	88969,86	18642	3559		4070		
206	206	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		40	20208		808320		808320		872986	
				м							64666		
207	207	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		40	1678,81	8,57	67152	343	8397	57951	135112	
				м трубы, уложенной в футляре		1460,32	3,09	58413	124		10008		
208	208	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью		4	9737,38	1253,63	38950	5015	26654	7335	49987	
				футляр		1820,2	32,06	7281	128		3703		
209	209	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		4	7176	2280,98	28704	9124	2307	20885	53556	
				шт.		4318,24	955,69	17273	3823		3967		
210	210	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра		0,0287	514960		14779		14779		15962	
				т							1182		
			Итого по разделу: 29. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 13,14,17,18									1359613	
			Раздел: 30. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 19										
211	211	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		7,56	128,93	120,92	975	914	0	237	1309	
				м3 грунта		8,01	35,57	61	269		97		
212	212	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		9,72	364,89	342,2	3547	3326	0	863	4763	
				м3 грунта		22,69	100,67	221	979		353		
213	213	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную		1,08	12103,44	0	13072	0	0	9412	24282	
				м3 грунта		12103,44	0	13072	0		1799		
214	214	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		16,524	16,53	16,53	273	273	0	88	390	
				м3 грунта		0	7,39	0	122		29		
215	215	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,836	1057,54	0	1942	0	0	1398	3607	
				м3 грунта		1057,54	0	1942	0		267		
216	216	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,001	27800,8	1204,75	28	1	20	6	37	
				м3		6678,7	325,87	7	0		3		
217	217	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм		1	388		388		388		419	
				шт.							31		
218	218	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей		0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1628	6,32	1270	5		167		
219	219	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	224		175		175		189	
220	220	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967	14	3204	
221	221	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	1050291,18	374079,18	9453	3367	0	237		
						676212	129583,6	6086	1166		7180	17963	
222	222	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9	32564		293076		293076	1331	316522	
223	223	Е11-221401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1742,15	9,18	15679	83	2439	23446	31035	
						1461,94	3,42	13157	31		13056		
224	224	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12986,6	1591,71	12987	1592	8461	2299	17206	
						2934,33	40,7	2934	41		2945		
225	225	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7176	2280,98	7176	2281	577	1275	13389	
						4318,24	955,69	4318	956		5221		
226	226	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	514960		3695		3695	992	3990	
			Итого по разделу: 30. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 19								296	440555	
			Раздел: 31. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 21,37										
227	227	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	25,2	128,93	120,92	3249	3047	0	791	4363	
						8,01	35,57	202	896		323		
228	228	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	32,4	364,89	342,2	11822	11087	0	2878	15876	
						22,69	100,67	735	3262		1176		
229	229	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	3,6	12103,44	0	43572	0	0	31372	80940	
						12103,44	0	43572	0		5996		
230	230	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	55,08	16,53	16,53	910	910	0	293	1300	
						0	7,39	0	407		96		
231	231	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,12	1057,54	0	6472	0	0	4660	12023	
						1057,54	0	6472	0		891		
232	232	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0456	411350,7	110550,82	18758	5041	5	15257	36736	
						300700	37262	13712	1699		2721		
233	233	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,056	2462		113390		113390		122461	
234	234	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	45,6	676,41	0	30844	0	718	9071	65198	
						660,67	0	30127	0		29524		
235	235	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1580,91	961,57	12647	7693	0	4829	21599	
						619,34	308,89	4955	2471		7352		
236	236	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	4	9418		37672		37672	1600	40686	
237	237	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	4	2105		8420		8420	3014	9094	
238	238	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0078	916870,77	275504,63	7152	2149	102	674	14076	
						628320	133323,64	4901	1040		5881		
239	239	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8312	3186		24950		24950	1043	26946	
240	240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0304	1165662,37	538419,71	35436	16368	569	1996	63992	
						608514,2	182811,38	18499	5557		23816		
241	241	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	8	2269		18152		18152	4740	19604	
											1452		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	242	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1286467,87	553532,73	5146	2214	247	3475	9311	
						671160	206478,79	2685	826		690		
243	243	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	6134		24536		24536		26499	
						238181		8975		8975	1963	9693	
244	244	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,03768						718		
245	245	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1288,64	59,76	10309	478	490	9247	21121	
						1167,6	0	9341	0		1565		
246	246	С123-020103-0610	Фланцы воротниковые PN 16, DN 100	шт.	8	4690		37520		37520		40522	
						102,38	2,38	287	7	127	3002		
247	247	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	54,52	0,33	153	1		106	424	
						184,49	3,42	517	10	329	31		
248	248	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	63,73	0,65	178	2		124	692	
											51		
249	249	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,03	30652,8	19804,2	920	594	0	350	1371	
250	250	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	30	10848,6	5335,18	325	160		102		
						9,11		273		273		295	
251	251	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00224	124091,77	6089,63	278	14	18	22		
252	252	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00224	110105,6	516,23	247	1		171	485	
						449021		1006		1006	36		
253	253	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8	1204,75	56	2	40	80	1086	
254	254	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	6678,7	325,87	13	1		13	74	
						388		776		776	5		
255	255	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	62	838	
256	256	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	1628	6,32	2540	10		1555	4500	
						224		349		349	333		
257	257	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934	28	377	
258	258	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	679651,46	228064,85	27186	9123	31	475	6409	
259	259	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	450808	79047,5	18032	3162		20982	52022	
						12733		509320		509320	3853		
260	260	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1535,78	7,97	61431	319	6151	40746	550066	
261	261	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1374,03	2,77	54961	111		54521	125229	
						7428,89	994,82	14858	1990	10576	9276		
262	262	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	1146,22	25,44	2292	51		2320	18552	
						7176	2280,98	14352	4562	1154	1374		
263	263	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	4318,24	955,69	8636	1911		10442	26778	
						514960		7390		7390	1984		
			Итого по разделу: 31. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 21,37								591	7981	
												1439219	
			Раздел: 32. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 22,36										
264	264	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,52	128,93	120,92	3032	2844	0	738	4072	
						8,01	35,57	188	837		302		
265	265	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3		30,24	364,89	342,2	11034	10348	0	2686	14818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		22,69	100,67	686	3044		1098		
266	266	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	3,36	12103,44	0	40668	0	0	29281	75544	
						12103,44	0	40668	0		5596		
267	267	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,408	16,53	16,53	850	850	0	274	1213	
						0	7,39	0	380		90		
268	268	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,712	1057,54	0	6041	0	0	4349	11221	
						1057,54	0	6041	0		831		
269	269	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8	1204,75	56	2	40	13	74	
						6678,7	325,87	13	1		5		
270	270	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	388		776		776		838	
											62		
271	271	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	1555	4500	
						1628	6,32	2540	10		333		
272	272	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224		349		349		377	
											28		
273	273	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934		6409	
											475		
274	274	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	1323191,88	447466,88	37049	12529	0	28521	70816	
						875725	153163,26	24520	4289		5246		
275	275	С123-010502-0827	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	50471		1413188		1413188		1526243	
											113055		
276	276	Е11-221401-0305	Трубы полиэтиленовые диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1987,77	12,71	55658	356	13957	41067	104462	
						1476,6	4,88	41345	137		7738		
277	277	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17150,23	1989,64	34300	3979	21151	9179	46958	
						4584,89	50,88	9170	102		3478		
278	278	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7176	2280,98	14352	4562	1154	10442	26778	
						4318,24	955,69	8636	1911		1984		
279	279	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	514960		7390		7390		7981	
											591		
			Итого по разделу: 32. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 22,36									1902304	
			Раздел: 33. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 23,35										
280	280	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	23,52	128,93	120,92	3032	2844	0	738	4072	
						8,01	35,57	188	837		302		
281	281	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	30,24	364,89	342,2	11034	10348	0	2686	14818	
						22,69	100,67	686	3044		1098		
282	282	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	3,36	12103,44	0	40668	0	0	29281	75544	
						12103,44	0	40668	0		5596		
283	283	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,408	16,53	16,53	850	850	0	274	1213	
						0	7,39	0	380		90		
284	284	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,712	1057,54	0	6041	0	0	4349	11221	
						1057,54	0	6041	0		831		
285	285	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	27800,8	1204,75	56	2	40	13	74	
						6678,7	325,87	13	1		5		
286	286	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	388		776		776		838	
											62		
287	287	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	1555	4500	
						1628	6,32	2540	10		333		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	288	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224		349		349		377	
											28		
289	289	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967		5934		5934		6409	
											475		
290	290	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	1050291,18	374079,18	29408	10474	0	22337	55884	
						676212	129583,6	18934	3628		4140		
291	291	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	32564		911792		911792		984735	
											72943		
292	292	Е11-221401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1742,15	9,18	48780	257	7589	40620	96552	
						1461,94	3,42	40934	96		7152		
293	293	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12986,6	1591,71	25973	3183	16921	5891	34413	
						2934,33	40,7	5869	81		2549		
294	294	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7176	2280,98	14352	4562	1154	10442	26778	
						4318,24	955,69	8636	1911		1984		
295	295	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	514960		7390		7390		7981	
											591		
			Итого по разделу: 33. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 23,35									1325409	
			Раздел: 34. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34										
296	296	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	129,36	128,93	120,92	16678	15642	0	4060	22397	
						8,01	35,57	1037	4602		1659		
297	297	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	166,32	364,89	342,2	60688	56915	0	14772	81497	
						22,69	100,67	3773	16744		6037		
298	298	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную	м3 грунта	18,48	12103,44	0	223672	0	0	161044	415492	
						12103,44	0	223672	0		30777		
299	299	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	282,744	16,53	16,53	4673	4673	0	1505	6672	
						0	7,39	0	2090		494		
300	300	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,416	1057,54	0	33224	0	0	23921	61716	
						1057,54	0	33224	0		4572		
301	301	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,011	27800,8	1204,75	306	13	219	70	406	
						6678,7	325,87	73	4		30		
302	302	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	11	388		4268		4268		4609	
											341		
303	303	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	8,58	1673,89	23,15	14362	199	195	8554	24749	
						1628	6,32	13968	54		1833		
304	304	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,58	224		1922		1922		2076	
											154		
305	305	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	11	2967		32637		32637		35248	
											2611		
306	306	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм.Укладка	км трубопровода	0,154	722440,91	255624,3	111256	39366	120	84616	211542	
						466038	88969,86	71770	13701		15670		
307	307	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154	20208		3112032		3112032		3360995	
											248963		
308	308	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	154	1678,81	8,57	258536	1320	32327	223111	520180	
						1460,32	3,09	224889	476		38532		
309	309	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	9737,38	1253,63	107111	13790	73299	20171	137465	
						1820,2	32,06	20022	353		10183		
310	310	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	11	7176	2280,98	78936	25091	6345	57433	147279	
						4318,24	955,69	47501	10513		10910		
311	311	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра		0,078925	514960		40643		40643		43895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3251	5076218	
			Итого по разделу: 34. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34										
			Раздел: 35. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
312	312	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 25 мм	км трубопровода	0,0213	403098,89 359856	43242,89 17464,94	8586 7665	921 372	0	7957 1323	17866	
313	313	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 65 мм	км трубопровода	0,0213	414581,24 360927	53654,24 22358,68	8831 7688	1143 476	0	8082 1353	18266	
314	314	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,0426	446205,02 376992	69213,02 29005,22	19008 16060	2948 1236	0	17123 2890	39021	
315	315	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 200 мм	км трубопровода	0,0136	818557,69 490518	328039,69 120488,01	11132 6671	4461 1639	0	8227 1549	20908	
316	316	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов	т фасонных частей	0,00664	688160,35 365108,52	323051,83 109686,83	4569 2424	2145 728	0	3121 615	8306	
317	317	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек	т	0,372204	52735,06 41514	11221,06 5010,23	19628 15452	4177 1865	0	15758 2831	38217	
			Итого по разделу: 35. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									142584	
			ИТОГО:					14789348 2270239	613519 193715	23551195	9872530 4429970	59887934 14789339	
			Итого по объекту: **Объект: 2-4 Электроснабжение** **Смета: 2-4 Электроснабжение**										
			Раздел: 36. ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0315	8387,5 8387,5	0 0	264 264	0 0	0	211 38	514	
2	2	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В	шт.	9	1780		16020		16020	1282	17302	
3	3	С124-040204-1301	Зажимы петлевые ПА	шт.	9	165		1485		1485	119	1604	
4	4	С124-040204-1202	Зажимы плашечные ПС-2	шт.	2	513		1026		1026	82	1108	
5	5	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные А2А-50	шт.	6	790		4740		4740	379	5119	
6	6	С124-040106-0111	Подвеска натяжная изолирующая ПСД70Е	шт.	6	4405		26430		26430	2114	28544	
7	7	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17387,39 12777,24	4486,8 2085,73	17387 12777	4487 2086	123	11890 2342	31620	
8	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	шт.	1	79440		79440		79440		79440	
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
9	9	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А	шт.	3	702		2106		2106	168	2274	
10	10	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17	шт.	3	569		1707		1707	137	1844	
11	11	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт.	3	1153		3459		3459	277	3736	
12	12	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7	шт.	3	697		2091		2091	167	2258	
13	13	С124-040203-0201	Зажимы натяжные НКК-1-1Б	шт.	3	1947		5841		5841	467	6308	
14	14	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	6256,49 4884	1060,62 434,83	37539 29304	6364 2609	1871	22977 4841	65358	
15	15	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядник вентильный РВО-10кВ	шт.	6	7430		44580		44580		44580	
			Отпускная цена			7430		44580					
			Сметная стоимость оборудования					*44580*					
16	16	С123-061003-0108	Ошиновка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80		0,003402	1234399		4199		4199		4535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							336		
17	17	Прайс-лист	Надставка ТС-7	шт	3	17812,5		53438		53438		57713	
											4275		
18	18	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	499647		600		600		648	
											48		
19	19	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	132673,49	62163,54	13931	6527	291	7760	23426	
						67735	24647,92	7112	2588		1735		
20	20	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,042525	985499		41908		41908		45261	
											3353		
21	21	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17017,26	7876,4	17017	7876	673	10271	29471	
						8467,68	4371,2	8468	4371		2183		
22	22	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105	шт.	2	31861		63722		63722		68820	
											5098		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	927,03	20,1	4635	101	2835	1595	6729	
						339,84	3,26	1699	16		498		
			Итого по разделу: 36. ВЛ-10кВ									528211	
			Раздел: 37. ВЛ-0,4кВ										
24	33	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8413,67	3407,53	16827	6815	1346	9957	28927	
						4332,96	1890,32	8666	3781		2143		
25	34	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	43995		87990		87990		95029	
											7039		
26	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	927,03	20,1	4635	101	2835	1595	6729	
						339,84	3,26	1699	16		498		
27	36	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3342,1	177,15	13368	709	8247	3337	18041	
						1103,2	55,34	4413	221		1336		
			Итого по разделу: 37. ВЛ-0,4кВ									148726	
			Раздел: 38. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
28	37	Е11-010101-0313	Группы 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	358,668	171	160,62	61333	57608	0	14570	81976	
						10,39	46,03	3725	16511		6072		
29	38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Группы 2 группы. Доработка грунта вручную	м3 грунта	39,852	2431,97	0	96919	0	0	69782	180036	
						2431,97	0	96919	0		13336		
30	39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	283,347	37,52	37,52	10631	10631	0	3200	14937	
						0	15,68	0	4444		1106		
31	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,483	1057,54	0	33294	0	0	23972	61848	
						1057,54	0	33294	0		4581		
32	46	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелейдля прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	23,11	64629		1493576		1493576		1613062	
											119486		
33	47	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,82	60493		654534		654534		706897	
											52363		
34	48	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	80	402,03	32,47	32163	2597	5610	17999	54175	
						299,44	13,04	23955	1044		4013		
35	49	С123-010605-0105	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	80	449		35920		35920		38794	
											2874		
36	50	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х 5 мм		0,0377	240139		9053		9053		9777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							724		
			Итого по разделу: 38. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									2761502	
			Раздел: 39. ДЕМОНТАЖ ВЛ-10кВ										
37	51	Е11-330204-0202	Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ	км линии	0,512	64949,27	31081,77	33254	15914	0	18920	56348	
						33867,5	12323,96	17340	6310		4174		
38	52	Е11-330202-0101	Демонтаж ж/б опор	опора	9	6192,39	2726,02	55732	24534	0	35846	98904	
						3466,37	1512,26	31197	13610		7326		
39	53	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ	км линии	0,053	20067,88	7807,73	1064	414	0	673	1876	
						12260,15	3614,16	650	192		139		
			Итого по разделу: 39. ДЕМОНТАЖ ВЛ-10кВ									157128	
			Раздел: 40. ПЕРЕНОС ВЛ-10кВ										
40	54	Е11-330202-0101	Демонтаж ж/б опор	опора	3	6192,39	2726,02	18577	8178	0	11949	32968	
						3466,37	1512,26	10399	4537		2442		
41	55	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8413,67	3407,53	25241	10223	2020	14936	43391	
						4332,96	1890,32	12999	5671		3214		
			Итого по разделу: 40. ПЕРЕНОС ВЛ-10кВ									76359	
			ИТОГО:					3127676	163077	26086891	10153970	63555786	
								304880	68007	124020	4692775		
			Итого по объекту:									3127677	
			Итого по стройке:									48713117	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							124020			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с Временные здания и сооружения 3,9%					2473800				66029586	
								761198				66790784	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1333315				68124099	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020года, к = 1,049901									60079790	
			Итого в текущих ценах 2021года, к = 1,1025743									21031323	
			в том числе НДСС 12%				8690476					81111113	
			Договорная цена с Коэффициентом подрядчика К=0,899999984									65178572	
			НДС	12%								7821429	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									73000000	

Заказчик

Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Аумырбаев Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К _____ Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС Актау" _____ Томашевский Н.Л.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Проектный центр" _____ Панаев Б.