Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы " 11" желтоқсан

Тапсырыс беруші **ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі «Қазгидромет» ШЖҚ РМК, Нұр-Сұлтан қ. Мәңгілік ел даңғылы 11/1, Павлодар облысы бойынша филиалының директоры М.Т. Кусаинова**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

«СтройКом-ПВ» ЖШС 2020 жылғы 11 желтоқсандағы сәйкестік туралы декларациясы, директоры Сулейменов Асет Абаевич, Павлодар қ., Бұқар Жырау к-сі, 21-үй, 56-пәтер,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

2020 жылғы 11 желтоқсандағы құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындысы, «DS&V» ЖШС, техникалық сарапшысы М.Н. Бикулин

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы «ИртышСтрой-ПВ» ЖШС, ЖБИ К.К. Тулегенов, 2020 жылғы 11 желтоқсандағы қорытындысы негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Павлодар облысы, Успен ауданы, Успенка ауылы, Мир к-сі 4 мекенжайы бойынша орналасқан**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

метеостанция ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **<u>«Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» ЖШС 2018 жылғы 19 желтоқсандағы № ZKKVE-0162/18 қорытындысымен бекітілген</u>**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

<u>«ИртышСтрой-ПВ» ЖШС, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успенка ауылы, Мир к-сі 4 мекенжайы бойынша орналасқан метеостанция ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары</u> жобасы

ұйымның атауы, жобаның нөмірі _____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **<u>2020 жылғы қыркүйек</u>**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **<u>2020 жылғы желтоқсан</u>**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **<u>1 ай</u>**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **<u>1 ай</u>**;

нақты **<u>2 ай</u>**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық,

сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **<u>төбе жабынының профильді төсемін құрастыру, профильді табақтан қоршау құру, қабырға мен еденде жылу оқшаулау, электр жарығын ауыстыру, ішкі және сыртқы өңдеу жұмыстары</u>**;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **<u>9556,652</u>** мың теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **<u>9157,390</u>** мың теңге,
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **<u>8241,650</u>** мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
Павлодар облысы, Успен ауданы, Успенка ауылы, Мир к-сі 4 мекенжайы бойынша орналасқан метеостанция ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші **ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар Министрлігі «Қазгидромет» ШЖҚ РМК, Нұр-Сұлтан қ. Мәңгілік ел даңғылы 11/1 Павлодар облысы бойынша филиалының директоры М. Т. Кусаинова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау **«DS&V» ЖШС Техникалық сарапшы М.Н. Бикулин**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.

Авторлық қадағалау **«ИртышСтрой-ПВ» ЖШС Директор К.К. Тулегенов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«СтройКом-ПВ» ЖШС Директор Сулейменов Асет Абаевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт ввода объекта в эксплуатацию

" 11" декабря 2020 г.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г.Нур-Султан, пр. Мангилик ел 11/1, директор филиала по Павлодарской области Кусаинова М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 11 декабря 2020 года ТОО «СтройКом-ПВ», в лице директора Сулейменова Асета Абаевича, г.Павлодар ул.Бұкар Жырау, д.21, кв.56,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 11 декабря 2020 год ТОО «DS&V» в лице технического эксперта Бикулин М.Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 11 декабря 2020 г ТОО «ИртышСтрой-ПВ» ГИП Тулегенов К.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания метеостанции**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка ул. Мира, 4**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИртышСтрой-ПВ», проект по капитальному ремонту здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка ул. Мира, 4**

наименование проектной организации, номер проекта

ТОО «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза», заключение № ZKKVE-0162/18 от 19.12.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 месяц**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;

фактически, месяц: **2 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в

единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Устройство профлиста кровли, монтаж ограждений из профлиста, теплоизоляция стен и пола, замена электроосвещения, внутренние и наружные отделочные работы**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **9556,652** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9157,390** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **8241,650** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4, принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 11/1**

Директор филиала по Павлодарской области
Кусаинова М.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО «DS&V»**
Технический эксперт Бикулин М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «ИртышСтрой-ПВ»**
Директор Тулегенов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройКом-ПВ»**
Директор Сулейменов Асет Абаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказ 24

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г.Нур-Султан, пр. Мангилик ел 11/1 БИН:990540002276
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56 БИН: 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4
Объект: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4
Договор № 198 от 17.09.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2020год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонажные работы											
1	1212-0104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	79	195,06	–	15410	–	–	11095	28626
					195,06	–	15410	–	–	2121	
2	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки из ДВП НР = 72 %	м2 подшивки	35,4	113,95	1,69	4034	60	–	2882	7469
					112,26	0,82	3974	29	–	553	
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	53	88,89	2,43	4711	129	–	3344	8699
					86,45	1,17	4582	62	–	644	

4 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	9,525	1497,95	145,09	14268	1382	–	11386	27706
				1352,86	70,24	12886	669	–	2052	
5 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	13,23	890,7	145,12	11784	1920	–	9066	22518
				745,58	70,22	9864	929	–	1668	
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	79,2	28,61	–	2266	–	–	1632	4210
				28,61	–	2266	–	–	312	
7 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	115	219,72	1,51	25268	174	–	18068	46803
				218,21	–	25094	–	–	3467	
Раздел 2 Внутренняя отделка										
12 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	106,4	1091,31	8,08	116115	860	46982	54826	184616
				641,66	2,43	68273	259	–	13675	
13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	134,5	492,11	3,32	66189	446	30763	28142	101877
				260,07	1,46	34980	197	–	7546	

Раздел 3 Полы										
18 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,05	514,09	39,19	24188	1844	773	21064	48872
				458,47	17,81	21571	838	–	3620	
19 2107-0509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм К=1,027;	м2	48,32035	943		45566		45566		49211
20 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	47,05	3020,91	23,59	142134	1110	123207	17224	172107
				378,68	10,75	17817	506	–	12749	
21 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	52,2	252,39	2,53	13175	132	8845	3989	18537
				80,42	0,88	4198	46	–	1373	
Раздел 4 Окна										
23 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	3,6	2798,61	192,22	10075	692	5388	3870	15061
				1109,72	84,72	3995	305	–	1116	

25 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,6	21073		75863		75863		131454
26 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,1	3273,66	5,63	23243	40	21634	1427	26644
				220,99	2,39	1569	17	–	1974	
27 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	6,35	867,4	1,89	5508	12	3992	1086	7122
				236,85	0,79	1504	5	–	528	
28 2900-0000-0000(пл)	Сетки москитные на окна	м2	0,9	1339		1205		1205		1301
								–	96	
Раздел 5 Двери										
29 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2705,29	52,38	5113	99	891	2872	8624
				2181,48	20,63	4123	39	–	639	
30 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	55610		105103		105103		113511

31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,67	1611,99	86,24	9140	489	2654	5576	15893
				1057,67	35,1	5997	199	–	1177	
32 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,67	4088		23179		23179		25033
33 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1890		9450		9450		10206
								–	756	
Раздел 6 Кровля										
35 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	115	350,63	2,97	40322	341	36364	3380	47198
				31,45	1,2	3617	138	–	3496	
36 2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,55	1071		12370		12370		13360
37 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карниза	10,17	1480,73	41,2	15059	419	725	12673	29951

				1368,24	16,32	13915	166	–	2219	
38 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28123	43535		12243		12243		13222
39 1110-0211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка НР = 90 %	м2 фронтонов	21,35	770,96	47,54	16460	1015	1074	13296	32136
				673,11	18,83	14371	402	–	2380	
40 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6832	68537		46824		46824		50570
43 1110-0107-0507	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок - дверь чердачная НР = 90 %	м2	0,8	3173,75	28,75	2539	23	1908	556	3343
				760	12,5	608	10	–	248	
44 2109-0102-0102	Дверь чердачная (применит)	м2	0,8	4990		3992		3992		4311
								–	319	
Раздел 8 Отмостка										
49 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,5	8437,33	1835,33	12656	2753	5253	5422	19524
				3100	745,33	4650	1118	–	1446	
50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,34	24353	8,99	154398	57	132139	20870	189289

	3501,89	–	22202	–	–	14021
Итого			**1 479 004**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			324 125			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13 997			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 934			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			758 387			
Накладные расходы, тенге			272 941			
Сметная прибыль (8 %), тенге			109 554			
Всего			**1 479 004**			
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8			17 748			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)			47 582			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**30 887**			
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**1 575 221**			
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**1 653 982**			
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9			1488583,8			
НДС (12 %)			178 630,07			
Итого			**1 667 213,87**			

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Директор филиала Павлодарской области _____ **Кусаинова М.Т.**

Авторский надзор: ТОО "ИртышСтрой-ПВ" _____ **Тулегенов К.К.**

Технический надзор: ТОО «DS&V» _____ **Бикулин М.Н.**

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Заказ 24

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г.Нур-Султан, пр. Мангилик ел 11/1 БИН:990540002276

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56 БИН: 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4

Объект: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4

Договор № 198 от 17.09.2020 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2020год

(локальная смета 2-1-2)

Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Низковольтное электрооборудование											
1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
					2136	26	2136	26	–	463	
2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2418,09	21,55	26599	237	14614	8459	37863
					1068	–	11748	–	–	2805	

3	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473		4419		4419		4773
5	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591
6	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465		1860		1860		2009
									–	149	
Раздел 2 Щитовое оборудование											
8	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10851,5	924	21703	1848	15351	3622	27351
					2252	263,5	4504	527	–	2026	
9	2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10949		10949		10949		11825

10	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762		5762		5762		6223
11	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082	80	1082	80	22	724	1950
					980	26	980	26	–	144	
12	2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25196		25196		25196		27212
13	2900-0000-0000(пл)	Шина нул на двух угловых изол ШНИ-8х12-10-У2-С ИЭК YNN10-812-10С2-К05	шт	4	570		2280		2280		2462
14	2900-0000-0000(пл)	DIN-рейка	шт	4	193		772		772		834
									–	62	

Раздел 3 Светотехническое электрооборудование

15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1134,5	131	2269	262	160	1372	3932
					923,5	29,5	1847	59	–	291	
16	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216		1313

17	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	1634,67	660,67	4904	1982	388	2732	8247
					844,67	420,33	2534	1261	–	611	
19	2900-0000-0000(пл)	Аварийные светильники со встроенными акумуляторами Диора OFFICE Slim 20/2800 prism	шт	3	8348		25044		25044		27048
20	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6771	–	6771	–	687	4380	12043
					6084	–	6084	–	–	892	
21	2307-0106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	1	22327		22327		22327		24113
									–	1786	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
22	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	342,5	3	1370	12	52	943	2498
					326,5	1	1306	4	–	185	
23	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	342,5	3	1370	12	52	943	2498
					326,5	1	1306	4	–	185	

24 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	383	3	383	3	8	268	703
				372	–	372	–	–	52	
25 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	355		1420		1420		1534
26 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	357		1428		1428		1542
27 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449		449		449		485
28 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	407,69	3,15	5300	41	282	3594	9606
				382,85	1,08	4977	14	–	712	

29	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	477		6201		6201		6697
									–	496	

Раздел 5 Кабельные изделия и провода

30	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	247	171,09	2,4	42260	592	7952	24416	72010
					136,5	0,79	33716	195	–	5334	
31	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	291,33	136,67	1748	820	278	629	2567
					108,33	37,33	650	224	–	190	
32	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	633903		3803		3803		4107
33	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	256009		25601		25601		27649

34	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	162984		23633		23633		25524
35	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	573658		1147		1147		1239
									–	92	
	Раздел 6 Изделия для прокладки кабелей и проводов										
36	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	256,28	2,72	4613	49	656	2815	8022
					217,11	0,11	3908	2	–	594	
37	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	18	121		2178		2178		2352
									–	174	
	Раздел 8 Метизы										
43	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,22	228		50		50		54
44	2113-0201-0204	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	547169		66		66		71
									–	5	
		Итого					**377 841**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	211 286
Накладные расходы, тенге	56 454
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 989
Всего	**377 841**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 534
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	12 156
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 891**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**402 422**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**422 543**
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9	380288,7
НДС (12 %)	45 634,64
Итого	**425 923,34**

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Директор филиала Павлодарской области _____ **Кусаинова М.Т.**

Авторский надзор: ТОО "ИртышСтрой-ПВ" _____ **Тулегенов К.К.**

Технический надзор: ТОО «DS&V» _____ **Бикулин М.Н.**

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Заказ 24

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г.Нур-Султан, пр. Мангилик ел 11/1 БИН:990540002276

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56 БИН: 070340014230
Стройка: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4
Объект: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4
Договор № 198 от 17.09.2020 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2020год
(локальная смета 7-1-1)
Покрытие и ограждение территорий

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	24,5	1883,14	824,2	46137	20193	307	38522	91432
					1046,41	286,08	25637	7009	–	6773	
2	1218-0101-2603	Заборы деревянные глухие из строганных досок. Разборка - длиной 16м высотой до 1,7м НР = 72 %	м2 забора	27,2	356,69	–	9702	–	–	6985	18022

	356,69	–	9702	–	–	1335
Итого			**109 454**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			35 339			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 193			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 009			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			307			
Накладные расходы, тенге			45 507			
Сметная прибыль (8 %), тенге			8 108			
Всего			**109 454**			
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8			1 313			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)			3 521			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**2 286**			
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**116 574**			
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**122 403**			
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9			110162,7			
НДС (12 %)			13 219,52			
Итого			**123 382,22**			

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Директор филиала Павлодарской области _____ **Кусаинова М.Т.**

Авторский надзор: ТОО "ИртышСтрой-ПВ" _____ **Тулегенов К.К.**

Технический надзор: ТОО «DS&V» _____ **Бикулин М.Н.**

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Заказ 24

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г.Нур-Султан, пр. Мангилик ел 11/1 БИН:990540002276

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56 БИН: 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4

Объект: Капитальный ремонт здания метеостанции по адресу Павлодарская область, Успенский район, с.о., с. Успенка ул. Мира, 4

Договор № 198 от 17.09.2020 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь 2020г

(локальная смета 2-1-3)

Нулевая смета

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавляемые работы											
2.1 Кровля											
46	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	115	3350,29	18,77	385283	2159	319367	59340	480193
					554,41	6,46	63757	743	–	35570	
47	1112-0101-0716	Фронтон из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,35	2944,36	18,78	62862	401	50624	11016	79788
					554,43	6,42	11837	137	–	5910	

2.2 Внутренняя отделка

48	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	106,4	1781,7	12,72	189573	1353	104553	75729	286526
					786,34	4,47	83667	476	–	21224	
49	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	31,77	1203,84	127,6	38246	4054	–	28790	72399
					1076,24	56,53	34192	1796	–	5363	
50	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	31,77	3053		96994		96994		104754
51	1108-0801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Разборка НР = 93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки (без вычета пустот)	1,4	8980	984,29	12572	1378	–	10975	25431
					7995,71	433,57	11194	607	–	1884	
52	1108-0801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	1,4	64727,14	1230,71	90618	1723	74903	13718	112683
					9994,29	542,14	13992	759	–	8347	
53	1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8	7046,88	1483,63	56375	11869	19545	26892	89928
					3120,13	455,88	24961	3647	–	6661	

2.3 Окна

54 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,9	3750	154,44	3375	139	2130	1049	4778
				1228,89	66,67	1106	60	–	354	
55 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,9	21288		19159		19159		20692
56 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	3,94	2614,97	153,55	10303	605	5896	3662	15082
				964,97	67,77	3802	267	–	1117	
57 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,94	21073		83028		83028		89670

58 1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2 поверхности	6,405	3712,57	8,43	23779	54	18807	3749	29730
				767,84	2,34	4918	15	–	2202	
59 1134-0108-0703	Откосы наружные. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2 поверхности	1,708	3711,36	8,2	6339	14	5014	999	7925
				767,56	2,34	1311	4	–	587	
2.4 Двери										
60 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,7	2410,59	42,35	4098	72	801	2245	6850
				1897,06	16,47	3225	28	–	507	
61 2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,7	49239		83706		83706		90402
								–	6696	
2.5 Наружная отделка.										
62 1115-0213-0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции НР = 80 %	м2	80,5	4380,27	193,17	352612	15550	121465	182495	577916
				2678,22	155,55	215597	12522	–	42809	
63 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,025	27715		111553		111553		120477
64 1115-0207-0101	Фасад. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,5	1963,02	30,31	158023	2440	61712	75954	252695

				1166,1	13,3	93871	1071	–	18718	
65 2108-0102-1502	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	80,5	853		68667		68667		74160
66 1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	80,5	686,14	3,02	55234	243	44025	8857	69218
				136,22	1,3	10966	105	–	5127	
2.6 Электромонтажные работы										
67 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
				2136	26	2136	26	–	463	
68 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
69 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473		4419		4419		4773
70 2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	13	76		988		988		1067

71 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	190	366,82	14,04	69695	2668	23137	31998	109828
				231	2,9	43890	551	–	8135	
72 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190	29		5510		5510		5951
73 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	195,44	2,25	3127	36	307	2005	5543
				174	0,06	2784	1	–	411	
74 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	16	100		1600		1600		1728
75 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	15	3040,8	443,2	45612	6648	21736	15642	66154
				1148,53	299,8	17228	4497	–	4900	
76 2307-0102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	15	6590		98850		98850		106758
77 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6771	–	6771	–	687	4380	12043
				6084	–	6084	–	–	892	
78 2307-0106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	1	22327		22327		22327		24113

								–	1786	
2.7 ВК										
79 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2408	78	2408	78	216	2107	4876
				2114	36	2114	36	–	361	
80 2303-0102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8711		8711		8711		9408
81 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787		787		787		850
82 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	792	–	792	–	33	744	1659
				759	–	759	–	–	123	
83 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056		4056		4056		4380
84 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1159	13,9	11590	139	112	11112	24518

				1133,9	–	11339	–	–	1816	
85 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	9,9	114		1129		1129		1219
								–	90	
2.8 Ограждение территорий										
86 8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила с полимерным покрытием 2 x 1,2, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м x 1,2 м НР = 91 %	секция	46,5	29617,03	281,01	1377192	13067	927164	400512	1919920
				9397,01	68	436961	3162	–	142216	
87 8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,0 x 1,2, из оцинкованного профлиста полимерным покрытием, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	67486	815	67486	815	47159	17989	92313
				19512	256	19512	256	–	6838	
88 8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 1,0 x 1,2, из оцинкованного профлиста полимерным покрытием,с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	60313	470	120626	940	96666	21179	153149
				11510	127	23020	254	–	11344	
2.9 Выгреб 1,5м3										
89 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,108	129,63	64,81	14	7	–	7	23
				64,81	27,78	7	3	–	2	

90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9318	20036,49	1043,14	18670	972	16743	1036	21282
				1024,9	196,39	955	183	–	1576	
91 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1	580	39	580	39	232	295	945
				309	5	309	5	–	70	
92 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	8	216,13	20,88	1729	167	727	803	2735
				104,38	2,38	835	19	–	203	
93 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,6	33615	9403,33	20169	5642	6239	10261	32864
				13813,33	3461,67	8288	2077	–	2434	
94 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
95 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595		19190		19190		20725

96 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8399		8399		8399		9071
97 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396		2588
98 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31404		31404		31404		33916
99 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующ его слоя	2,8	8521,79	1369,64	23861	3835	5298	15334	42331
				5260	628,57	14728	1760	–	3136	

Итого	**5 344 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 169 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 660 054
Накладные расходы, тенге	1 042 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	395 921
Всего	**5 344 964**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	64 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	171 955
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 621**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 692 680**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**5 977 313**
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9	5379581,7
НДС (12 %)	645 549,8
Итого	**6 025 131,5**

Заказчик: РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Директор филиала Павлодарской области _____ **Кусаинова М.Т.**

Авторский надзор: ТОО "ИртышСтрой-ПВ" _____ **Тулегенов К.К.**

Технический надзор: ТОО «DS&V» _____ **Бикулин М.Н.**

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**