Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

выполненых работ за май 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 179 от 26 марта 2021 года.

Объект: Капитальный ремонт средней школы имени Амангельды в селе Кокбастау, Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: Капитальный ремонт средней школы имени Амангельды в селе Кокбастау, Байзакского района Жамбылской области	57 894 737	57 894 737	57 894 737	0	0	57 894 737	57 894 737	0	0
2	В том числе НДС	6 203 008	6 203 008	6 203 008	0	0	6 203 008	6 203 008	0	0
3	Удержание 5% за гарантию качества	2 894 737	2 894 737				2 894 737			
4	Итого:	55 000 000	55 000 000				55 000 000			
5	Итого к оплате без НДС	49 107 143	49 107 143				49 107 143			
6	**НДС**	**5 892 857**	**5 892 857**				**5 892 857**			
9	**Итого к оплате**	**55 000 000**	**55 000 000**				**55 000 000**			

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"

и.о.руководителя _____ **Абдурасулов Ш. Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Директор _____ **Рахимбердиев М. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от 26 марта 2021 года.**

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	26,1	1648,93	166,87	43037	4355	0	34334	83561	
						1482,06	83,98	38682	2192		6190		
2	2	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	91,317	1058,32	166,87	96643	15238	0	74822	185182	
						891,45	83,98	81405	7669		13717		
3	3	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	588,4	34,23	0	20141	0	0	14501	37413	
						34,23	0	20141	0		2771		
4	4	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1005,46	323,63	18,54	325397	18641	0	227618	597256	
						305,09	9,33	306756	9381		44241		
5	5	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1005,46	69,64	0	70020	0	0	50415	130070	
						69,64	0	70020	0		9635		
6	6	E11-110101-0902 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Демонтаж.	м2 изолируемой поверхности	545,45	72,39	19,14	39484	10440	0	32054	77261	
						53,25	9,27	29044	5056		5723		
7	7	E12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	460,01	129,48	0	59562	0	0	42885	110643	
						129,48	0	59562	0		8196		
8	8	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	86,12	129,66	0	11166	0	0	8040	20742	
						129,66	0	11166	0		1536		
9	9	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	80	1801,17	594,65	144094	47572	0	84953	247371	
						1206,52	268,36	96522	21469		18324		
10	10	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	1,6	15713,4	6542,7	25141	10468	0	16262	44715	
						9170,7	2928,96	14673	4686		3312		
11	11	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26,88	129,66	0	3485	0	0	2509	6474	
						129,66	0	3485	0		480		
12	12	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	60,75	789,14	31,05	47940	1886	0	33842	88325	
						758,09	15,62	46054	949		6543		
13	13	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	1,215	15713,4	6542,7	19092	7950	0	12349	33956	
						9170,7	2928,96	11142	3559		2515		
14	14	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1451,94	207,21	0	300856	0	0	252719	597861	
						207,21	0	300856	0		44286		
15	15	E12-120104-0501	Очистка потолков и стен от набелов	м2	2133,3	161,62	0	344784	0	0	248244	640470	
						161,62	0	344784	0		47442		
16	16	E12-120104-0303	Поверхности поручней, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	1,7	79,98	0	136	0	5	95	249	
						77,33	0	131	0		18		
	16.1	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,034	127				4,32			
17	17	E11-460401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	м3	4,3	17724,03	8221,8	76213	35354	0	47617	133736	
						9502,23	3680,64	40860	15827		9906		
18	18	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		92,4	82,66	0,03	7638	3	0	5497	14186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		82,63	0	7635	0		1051		
19	19	Е11-460401-0801	Отмостка бетонная. Разборка		12,6	15713,4	6542,7	197989	82438	0	128063	352136	
				м3		9170,7	2928,96	115551	36905		26084		
20	20	Е12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц		1118,6	202,48	0	226494	0	0	163076	420736	
				м2		202,48	0	226494	0		31166		
21	21	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		194,77	207,21	0	40358	0	0	33901	80200	
				м2		207,21	0	40358	0		5941		
22	22	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		3,45	1726,56	194,54	5957	671	0	4022	10777	
				м2 перегородок		1532,02	87,09	5285	300		798		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3913320	
			Раздел: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
23	23	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,4	45579,68	5398,94	18232	2159	8828	6990	27240	
				м3		18110,75	1093,58	7244	437		2018		
	23.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	15174				6160,64			Казахстан 100%
	23.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0344	25036				861,24			Казахстан 100%
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01829	24216,05	1686,13	443	30	5	378	887	
				т		22241,93	463	407	8		66		
	24.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0549	96				5,27			
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005328	234691		1250		1250		1350	
				т							100		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01296	225938		2928		2928		3162	Казахстан
				т							234		
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,46	18537,83	1364,05	8527	627	7195	764	10034	
				м3		1532,25	293,7	705	135		743		
	27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4692	13636				6398,01			Казахстан 100%
28	28	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		2,7	22184,49	1667,84	59898	4503	44869	10486	76015	
				м3		3898,65	368,99	10526	996		5631		
	28.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	15174				41584,35			Казахстан 100%
29	29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,02962	18418,91	1727,05	546	52	1	469	1096	
				т		16660,5	726,8	493	22		81		
	29.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0083	112				0,93			
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02962	246529		7302		7302		7886	
				т							584		
31	31	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,93	21394,82	1667,84	41292	3219	30549	7495	52690	
				м3		3898,65	368,99	7524	712		3903		
	31.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,959	14396				28201,04			Казахстан 100%
32	32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03073	18418,91	1727,05	566	53	1	486	1136	
				т		16660,5	726,8	512	22		84		
	32.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0086	112				0,96			
33	33	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0044264	266090		1178		1178		1272	
				т							94		
34	34	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0263027	246529		6484		6484		7003	
				т							519		
35	35	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		85	4425,54	144,84	376171	12311	157339	194741	616585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2429,65	33,86	206520	2878		45673		
	35.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,955	17216				33657,28			Казахстан 100%
	35.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,284	28869				123674,8			Казахстан 100%
36	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02344	283988		6657		6657		7190	
				т							533		
37	37	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		50	75,58	1,11	3779	56	0	2681	6977	
				отверстие		74,46	0	3723	0		517		
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0139	417863,16	2786,91	5808	38	0	5265	11959	
				т		415076,25	1178,15	5770	16		886		
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0139	225938		3141		3141		3392	Казахстан
				т							251		
40	40	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00982	777990,73	8196,65	7640	80	6827	883	9205	
				т стальных элементов		74564,88	1668,6	732	16		682		
	40.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0098	686911				6745.47			
41	41	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		2,08	33898,7	23,2	70509	48	32613	31792	110485	
				м3		18196,06	0	37848	0		8184		
	41.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,832	28869				24019,01			Казахстан 100%
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,004324	83774,29	2769,79	362	12	0	329	746	
				т металлических изделий		81004,5	874,8	350	4		55		
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001488	225938		336		336		363	Казахстан
				т							27		
44	44	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,002836	283988		805		805		869	
				т							64		
45	45	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,97	24694,13	9191,63	23953	8916	0	15984	43132	
				м3		15502,5	4114,8	15037	3991		3195		
46	46	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,0452	273940,48	5510,71	12382	249	499	9851	24012	
				т		257380,03	2083,4	11634	94		1779		
47	47	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/марка стали С245		0,0426	503663		21456		21456		23172	
				т							1716		
48	48	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0026	633838		1648		1648		1780	
				т							132		
49	49	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		44,139202	96		4237				4576	
				т							339		
50	50	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		44,139202	208		9181				9915	
				т							734		
			Итого по разделу: 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									**1064129**	
			ИТОГО:					**2802338**	**267369**	**341916**	**1806412**	**4977449**	
								2179631	**117324**		**368699**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**59729**					
			Итого с временными									**5037181**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**68002**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5105183**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**102104**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3905595**	
			НДС			**12 %**		**468671**					
			Итого с НДС									**4374266**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Разамбердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о руководителя _____ Абдурасулов Ш. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Кадиров А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от 26 марта 2021 года.**

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	78,525	1648,93	166,87	129482	13104	0	103298	251402	
						1482,06	83,98	116379	6595		18622		
2	2	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	40,53	1058,32	166,87	42894	6764	0	33209	82191	
						891,45	83,98	36130	3404		6088		
3	3	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	208,46	129,66	0	27029	0	0	19461	50209	
						129,66	0	27029	0		3719		
4	4	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	251,81	1801,17	594,65	453553	149739	0	267400	778629	
						1206,52	268,36	303814	67576		57676		
5	5	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	5,0362	15713,4	6542,7	79136	32951	0	51186	140748	
						9170,7	2928,96	46185	14751		10426		
6	6	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	240,6	34,23	0	8236	0	0	5930	15299	
						34,23	0	8236	0		1133		
7	7	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	368,73	106,22	2,8	39167	1033	0	27831	72358	
						103,42	1,41	38134	520		5360		
8	8	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	7,3746	15713,4	6542,7	115880	48250	0	74953	206100	
						9170,7	2928,96	67630	21600		15267		
9	9	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	0,6338	15713,4	6542,7	9959	4146	0	6442	17713	
						9170,7	2928,96	5812	1856		1312		
10	10	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	9,6	95,32	0,07	915	1	0	658	1699	
						95,25	0	914	0		126		
11	11	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,9	23462,28	4748,96	44578	9023	0	28443	78863	
						18713,32	2078,32	35555	3949		5842		
12	12	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные и ступени. Разборка	м3	1,45	17724,03	8221,8	25700	11922	0	16057	45098	
						9502,23	3680,64	13778	5337		3341		
13	13	E11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Демонтаж асбестоцементной трубы, диаметр 300 мм.	км трубопровода	0,0015	445731,75	0	669	0	0	662	1437	
						445731,75	0	669	0		106		
14	14	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1233,052	207,21	0	255501	0	0	214621	507732	
						207,21	0	255501	0		37610		
15	15	E12-120104-0501	Очистка потолков и стен от набелов	м2	752,23	161,62	0	121575	0	0	87534	225838	
						161,62	0	121575	0		16729		
16	16	E12-120104-0303	Поверхности поручней, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	0,6	79,98	0	48	0	2	33	88	
						77,33	0	46	0		7		
	16.1	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,012	127				1,52			
17	17	E11-460401-0801	Отмостка бетонная. Разборка	м3	7,75	15713,4	6542,7	121779	50705	0	78769	216592	
						9170,7	2928,96	71073	22699		16044		
18	18	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	223	82,66	0,03	18433	7	0	13267	34236	
						82,63	0	18426	0		2536		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		46,6666667	1726,56	194,54	80573	9078	0	54402	145773	
				м2 перегородок		1532,02	87,09	71494	4064		10798		
20	20	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		2,4	19755,3	7353,3	47413	17648	0	31639	85376	
				м3		12402	3291,84	29765	7900		6324		
21	21	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		391,5	262,66	1,61	102831	630	0	73585	190529	
				м2 кровли		261,05	0	102201	0		14113		
22	22	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		391,5	162,21	19,25	63505	7536	0	41978	113922	
				м2 кровли		142,96	5,96	55969	2333		8439		
23	23	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты		391,5	74,76	11,3	29269	4424	0	18875	51995	
				м2 кровли		63,46	3,5	24845	1370		3851		
24	24	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		391,5	233,95	12,14	91591	4753	0	63584	167589	
				м2 кровли		221,81	3,76	86839	1472		12414		
25	25	Е11-120101-1402 К=0,8	Демонтаж. Утепление керамзитом		34	4173,02	1712,34	141883	58220	0	90753	251247	
				м3 утеплителя		2460,68	440,64	83663	14982		18611		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3732663	
			Раздел: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
26	26	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж		4,431124	65525,26	33197,33	290351	147102	28359	115064	437848	
				т конструкций		25927,88	11705,73	114890	51870		32433		
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0354	633838				22468,92			
27	27	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		4,431124	3626,46	542,19	16069	2402	1264	8563	26603	
				т		2798,93	1,63	12402	7		1971		
	27.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0058	219500				1264,42			
28	28	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/марка стали С255		1,8672	508395		949275		949275		1025217	
				т							75942		
29	29	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/марка стали С245		2,396348	503663		1206952		1206952		1303508	
				т							96556		
30	30	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/марка стали С245		0,547556	503605		275752		275752		297812	
				т							22060		
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05292	234691		12420		12420		13414	
				т							994		
32	32	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		70,6	31691,53	17,63	2237422	1244	2131497	94638	2518625	
				м2 потолка		1482,74	6,69	104681	472		186565		
	32.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	125,668	57				7163,08			
	32.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	72,718	298				21669,96			Казахстан 100%
	32.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,354	917				5826,62			
	32.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	202,156	138				27897,53			Казахстан 100%
33	33	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		27,8	22108,2	17,76	614608	494	581439	29575	695718	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1175,36	6,69	32675	186		51535		
	33.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	29,19	298				8698,62			Казахстан 100%
	33.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	12,8686	78				1003,75			
	33.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	25,1034	32				803,31			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	33.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,5782	965448				558260,65			
	33.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	21,6117	92				1988,28			Казахстан 100%
	33.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	58,3967	138				8058,74			Казахстан 100%
34	34	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	82,125	2814,25	213,95	231120	17570	95043	114149	372891	
						1443	101,38	118506	8325		27622		
	34.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	58,3088	1630				95043,26			Казахстан 100%
35	35	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,8	3282,69	215,03	5909	387	2699	2703	9301	
						1568,06	100,15	2823	180		689		
	35.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,656	1630				2699,28			Казахстан 100%
36	36	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,6	3655,48	206,98	2193	124	900	1106	3563	
						1948,9	98,79	1169	59		264		
	36.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,552	1630				899,76			Казахстан 100%
37	37	**С121-090201-0502**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	82,125	20507		1684137		1684137		1818868	
											134731		
38	38	**С121-090201-0302**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	19660		35388		35388		38219	
											2831		
39	39	**С121-090201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,6	13923		8354		8354		9022	
											668		
40	40	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	59,65	1256,09	6,13	74926	365	57418	15588	97755	
						287,39	2,98	17143	177		7241		
	40.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33,7619	1630				55031,9			Казахстан 100%
41	41	**С121-090205-0106**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	59,65	1850		110352		110352		119180	
											8828		
42	42	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	35,448	2024,93	95,15	71780	3372	19659	45208	126347	
						1375,18	41,85	48747	1483		9359		
	42.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,5075	1630				13867,26			Казахстан 100%
43	43	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	24,57	4458		109533		109533		118296	
											8763		
44	44	**С121-090102-0104**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,52	4157		10476		10476		11314	
											838		
45	45	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	6,468	5642		36492		36492		39411	
											2919		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С121-090102-0111	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,89	6862		12969		12969	1038	14007	
47	47	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	38	500		19000		19000	1520	20520	
48	48	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	19	1678		31882		31882	2551	34433	
49	49	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,82	3430,26 / 2836,64	59,55 / 24,36	19964 / 16509	347 / 142	3108	11489 / 2516	33969	
	49.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3968	1630				2276,78			Казахстан 100%
	49.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4485	314				768,82			
50	50	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,82	40521		235832		235832	18867	254699	
51	51	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	1678		5034		5034	403	5437	
52	52	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3731		11193		11193	895	12088	
53	53	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	619,79	931,57 / 655,1	5,88 / 1,86	577375 / 406024	3641 / 1154	167709	325743 / 72249	975367	
	53.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1732,313	88				152443,55			
54	54	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	619,79	870,15 / 716,63	5,93 / 2,86	539310 / 444157	3672 / 1774	91481	356745 / 71684	967739	
	54.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4277	211443				90424,68			
55	55	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	31,69	122,82 / 114,43	0,94 / 0,46	3892 / 3626	30 / 15	236	2913 / 544	7349	
	55.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0054	27462				147,95			
	55.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,507	88				44,62			
56	56	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1235,77	1672,46 / 1160,88	96,43 / 75,14	2066776 / 1434574	119159 / 92853	513042	1221942 / 263097	3551815	
	56.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	23,1089	19806				457694,85			Казахстан 100%
	56.2	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	68,4617	785				53742,4			
57	57	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1114,62	1553,27 / 889,48	14,79 / 4,64	1731309 / 991427	16482 / 5169	723400	797277 / 202287	2730873	
	57.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7786,7353	88				685232,71			
58	58	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	920,81	710,88 / 570,38	5,59 / 2,7	654588 / 525207	5145 / 2486	124236	422155 / 86139	1162882	
	58.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5801	211443				122660,26			
59	59	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	193,81	900,67 / 696,74	3,98 / 1,91	174559 / 135035	771 / 371	38754	108324 / 22631	305514	
	59.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0145	646259				9393,86			
	59.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	21,9005	580				12702,31			
	59.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,6029	458				16306,13			
60	60	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	56,14	5045,56 / 3032,5	24,65 / 11,8	283258 / 170245	1383 / 662	111629	136726 / 33599	453583	
	60.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	56,14	1677				94146,78			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	65,01	122,82	0,94	7985	61	485	5975	15077	
						114,43	0,46	7439	30		1117		
	61.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0111	27462				303,5			
	61.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,0402	88				91,53			
62	62	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,275	3672,83	55,51	342583	5178	79866	208116	594755	
						2761,08	27,94	257539	2606		44056		
	62.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,0108	19452				78018,57			Казахстан 100%
63	63	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,275	3565,28	26,35	332551	2458	106865	179196	552687	
						2393,23	8,22	223228	767		40940		
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1195,7855	88				105229,12			
64	64	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	93,275	710,88	5,59	66308	521	12585	42763	117797	
						570,38	2,7	53202	252		8726		
	64.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0588	211443				12425,08			
65	65	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	**Поручни. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,215	1152	4,24	1400	5	550	678	2244	
						695,25	2,05	845	2		166		
	65.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1409	580				81,75			
	65.2	2204-0301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,6561	498				326,74			
	65.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3038	458				139,12			
66	66	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	38,9	2017,4	0	78477	0	0	56503	145778	
						2017,4	0	78477	0		10798		
67	67	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,56	1052,19	0	34259	0	0	24667	63640	
						1052,19	0	34259	0		4714		
68	68	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,32	16461,11	1364,05	21729	1801	17906	2193	25836	
						1532,25	293,7	2023	388		1914		
	68.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3464	11600				15618,24			Казахстан 100%
69	69	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,34	25584,16	1981,14	136619	10580	91639	33435	183658	
						6442,19	438,31	34401	2341		13604		
	69.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4201	15174				82244,6			Казахстан 100%
70	70	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,35076	246529		86473		86473		93391	
											6918		
71	71	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,11448	651825,16	2786,91	74621	319	26784	43364	127424	
						415076,25	1178,15	47518	135		9439		
	71.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1145	233962				26783,97			
72	72	С121-020401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,06	16858		1011		1011		1092	Казахстан
											81		
73	73	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,4	21394,82	1667,84	29953	2335	22160	5437	38221	
						3898,65	368,99	5458	517		2831		
	73.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	14396				20456,72			Казахстан 100%
74	74	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02169	18418,91	1727,05	400	38	1	343	802	
						16660,5	726,8	361	16		59		
	74.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0061	112				0,68			
75	75	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0031243	266090		831		831		898	
											67		
76	76	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0185655	246529		4577		4577		4943	
											366		
77	77	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		40	4425,54	144,84	177022	5793	74042	91643	290158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2429,65	33,86	97186	1354		21493		
	77.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,92	17216				15838,72			Казахстан 100%
	77.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,016	28869				58199,9			Казахстан 100%
78	78	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0197	283988		5595		5595	448	6043	
79	79	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	50	75,58 74,46	1,11 0	3779 3723	56 0	0	2681 517	6977	
80	80	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0139	417863,16 415076,25	2786,91 1178,15	5808 5770	38 16	0	5265 886	11959	
81	81	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0139	225938		3141		3141	251	3392	Казахстан
82	82	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01133	777990,73 74564,88	8196,65 1668,6	8815 845	93 19	7877	1019 787	10621	
	82.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0113	686911				7782,7			
83	83	Е11-460302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	12,6	24694,13 15502,5	9191,63 4114,8	311146 195332	115814 51846	0	207630 41502	560278	
84	84	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,836	273940,48 257380,03	5510,71 2083,4	229014 215170	4607 1742	9238	182206 32898	444118	
85	85	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/марка стали С245**	т	0,784	503663		394872		394872	31590	426462	
86	86	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,052	633838		32960		32960	2637	35597	
87	87	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,40244	83774,29 81004,5	2769,79 874,8	33714 32599	1115 352	0	30645 5149	69508	
88	88	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3596	283988		102122		102122	8170	110292	
89	89	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04284	234691		10054		10054	804	10858	
90	90	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	16	75,58 74,46	1,11 0	1209 1191	18 0	0	858 165	2232	
91	91	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	16	72,69 71,61	1,08 0	1163 1146	17 0	0	825 159	2147	
92	92	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,014432	417863,16 415076,25	2786,91 1178,15	6031 5990	40 17	0	5467 920	12418	
93	93	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07824	777990,73 74564,88	8196,65 1668,6	60870 5834	642 131	54395	7038 5433	73341	
	93.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0782	686911				53743,92			
94	94	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	5,91	744,9 446,98	206,68 59,8	4402 2642	1221 353	539	2067 518	6987	
	94.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	473427				307,77			
	94.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633838				82,41			
	94.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	414831				72,81			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		5,91	1980		11702		11702		12638	Казахстан
				м2							936		
96	96	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,35	3482,73	17,36	4702	24	2899	1643	6853	
				м2 покрытия		1318,28	4,38	1780	6		508		
	96.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0077	372030				2862,77			Казахстан 100%
97	97	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,26896	1063,11	1,28	2412	2	304	1685	4425	
				м2 окрашиваемой поверхности		927,81	0,63	2105	1		328		
	97.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5582	458				255,64			
98	98	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,3	2017,4	0	2623	0	0	1888	4872	
				м3 грунта		2017,4	0	2623	0		361		
99	99	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,78	1052,19	0	821	0	0	591	1525	
				м3 грунта		1052,19	0	821	0		113		
100	100	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,086	27603	2386,71	2374	205	1429	714	3335	
				м3		8598,63	527,83	739	45		247		
	100.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0873	14267				1245,37			Казахстан 100%
101	101	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0053	246529		1307		1307		1412	
				т							105		
102	102	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01701	742729,24	1631,74	12634	28	11137	1347	15099	
				т		86347,5	687,45	1469	12		1118		
	102.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,017	654750				11137,3			
103	103	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,0785	28295,97	15672,91	2221	1231	316	697	3151	
				т конструкций		8599,5	4263,19	675	335		233		
	103.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633838				199,03			
	103.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1531	283				43,32			Казахстан 100%
104	104	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,0785	3626,46	542,19	285	42	22	152	472	
				т		2798,93	1,63	220	0		35		
	104.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219500				22,4			
105	105	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0785	553062		43415		43415		46888	
				т							3473		
106	106	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,20853	35936,21	12675,04	7494	2643	705	3380	11744	
				т конструкций		19881	3607,03	4146	752		870		
	106.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633838				396,52			
	106.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211177				114,5			
	106.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575604				72,02			
107	107	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,20853	15825,33	2040,04	3300	425	380	1722	5424	
				т		11963,44	4,86	2495	1		402		
	107.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	219500				379,91			
108	108	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,20853	497891		103825		103825		112131	
				т							8306		
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,32387	81,65	2,13	680	18	398	184	933	
				м2		31,71	0,33	264	3		69		
	109.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	471069				352,9			
110	110	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,011935	777990,73	8196,65	9285	98	8298	1074	11188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			74564,88	1668,6	890	20		829		
	110.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0119	686911				8198,28			
111	111	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	18,9	679,68	206,68	12846	3906	492	6609	21011	
						446,98	59,8	8448	1130		1556		
	111.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633838				263,55			
112	112	**С121-100103-0906**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	18,9	2681		50671		50671		54725	Казахстан
											4054		
113	113	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./30мм. Устройство**	м2 стяжки	348,6	723,33	127,09	252152	44303	111705	98531	378738	
						275,8	31,43	96144	10955		28055		
	113.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	5,3336	15928				84953,26			Казахстан 100%
114	114	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	348,6	287,24	28,16	100131	9817	84954	7268	115991	
						15,38	7,29	5360	2540		8592		
	114.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	5,3336	15928				84953,26			Казахстан 100%
115	115	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,9798	18418,91	1727,05	18047	1692	31	15503	36234	
						16660,5	726,8	16324	712		2684		
	115.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2743	112				30,73			
116	116	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9798	283988		278251		278251		300511	
											22260		
117	117	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	348,6	113,38	15,53	39523	5412	0	32584	77876	
						97,85	3,75	34111	1307		5769		
118	118	**С121-100404-0201**	**Мембрана "Мегафлекс"**	м2	348,6	147		51244		51244		55344	Казахстан
											4100		
119	119	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	348,6	1040,95	64,84	362873	22602	116021	211069	619857	
						643,29	14,84	224250	5172		45915		
	119.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	700,686	136				95293,3			Казахстан 100%
120	120	**С121-110102-0105**	**Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM" П-125(М-80)**	м3	24,7406	24097		596174		596174		643868	Казахстан
											47694		
121	121	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	7,78965	103084,23	1755,61	802990	13675	567670	204413	1087995	
						28453,75	703,65	221645	5481		80592		
	121.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,296	216144				63980,07			
	121.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2463	53003				66059,97			Казахстан 100%
	121.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,4654	58087				375556,24			Казахстан 100%
122	122	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	1,9267	91713,36	1633,84	176704	3148	130483	39958	233995	
						22356	687,45	43073	1325		17333		
	122.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,9652	63588				124965,3			Казахстан 100%
123	123	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	9,71635	9042,15	71,23	87857	692	76687	9701	105363	
						1078,35	31,01	10478	301		7805		
	123.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0651	1148475				74765,21			Казахстан 100%
124	124	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	49,3	1981,7	30,53	97698	1505	579	86700	199150	
						1939,44	14,57	95614	719		14752		
125	125	**С121-070203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,986	51713		50989		50989		55068	Казахстан
											4079		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев./Лестница. Установка**		0,2964	95086,45	1283,69	28184	381	19067	8018	39098	
				м3 древесины в конструкции		29475	583,2	8736	173		2896		
	126.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2757	56072				15456,36			Казахстан 100%
	126.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,223	187				415,7			
127	127	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		446,6	2846,9	123,83	1271426	55300	160329	985138	2437089	
				м2 кровли		2364,08	33,6	1055796	15006		180525		
	127.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0473	1588629				75205,06			
128	128	C121-100101-0402	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**		493,9396	2538		1253619		1253619		1353908	Казахстан
				м2							100289		
129	129	C121-070203-0204	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		4,288	50374		216004		216004		233284	Казахстан
				м3							17280		
130	130	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		446,6	315,65	3,3	140968	1474	121234	17012	170618	
				м2 обработанной поверхности		40,89	1,44	18260	642		12638		
	130.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1027	1148475				117969,06			Казахстан 100%
131	131	C121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,010752	633838		6815		6815		7360	
				т							545		
132	132	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,05904	651825,16	2786,91	38484	165	13813	22364	65716	
				т		415076,25	1178,15	24506	70		4868		
	132.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,059	233962				13813,12			
133	133	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,08647	777990,73	8196,65	67273	708	60116	7778	81055	
				т стальных элементов		74564,88	1668,6	6448	144		6004		
	133.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0865	686911				59397,19			
134	134	C121-100102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		56	1375		77000		77000		83160	Казахстан
				м							6160		
135	135	C121-100102-0301	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		6	501		3006		3006		3246	Казахстан
				шт.							240		
136	136	E11-260301-0801	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**		446,6	2561,56	8,43	1143990	3763	536090	460520	1732871	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1352,75	4,05	604138	1809		128361		
	136.1	2111-0203-0401	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	919,996	388				356958,45			Казахстан 100%
	136.2	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	33,1511	4136				137113,02			
137	137	E11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**		31,5	54,15	6,28	1706	198	68	1367	3319	
				м ходов		45,73	2,5	1440	79		246		
138	138	C121-070203-0203	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		0,23625	54964		12985		12985		14024	Казахстан
				м3							1039		
139	139	C121-070201-0207	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		0,04032	55203		2226		2226		2404	Казахстан
				м3							178		
140	140	E11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**		79,2	120,93	29,21	9578	2314	553	6737	17620	
				м ограждения		84,74	7,72	6711	612		1305		
	140.1	2113-0816-2305	Резина пресованная	кг	0,4118	1143				470,73			
141	141	C121-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**		0,50308	540072		271699		271699		293435	
				т							21736		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,58932	163,29 / 63,43	4,25 / 0,65	2382 / 925	62 / 9	1395	645 / 242	3269	
	142.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0026	471069				1237,06			
143	143	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,2996	89565,68 / 45336,88	32300,18 / 10197,71	26834 / 13583	9677 / 3055	3574	11480 / 3065	41379	
	143.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	633838				2544,63			
	143.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	219500				263,05			
	143.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0006	414831				241,11			
144	144	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0427	94151,43 / 54433,38	29627,55 / 10112,17	4020 / 2324	1265 / 432	431	1902 / 474	6396	
	144.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633838				284,18			
	144.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219500				37,49			
	144.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	414831				34,36			
145	145	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3423	581941		199198		199198	15936	215134	
146	146	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,9267	163,29 / 63,43	4,25 / 0,65	1621 / 630	42 / 6	949	439 / 165	2225	
	146.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0018	471069				841,71			
147	147	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	9753,24 / 8246	1050,84 / 432,85	19506 / 16492	2102 / 866	913	15622 / 2810	37938	
148	148	**С121-070203-0203**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1066	54964		5859		5859	469	6328	Казахстан
149	149	**С121-070203-0210**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0994	49016		4872		4872	390	5262	Казахстан
150	150	**С121-070201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,053	53003		2809		2809	225	3034	Казахстан
151	151	**С121-070203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	51713		8274		8274	662	8936	Казахстан
152	152	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,419	9042,15 / 1078,35	71,23 / 31,01	3789 / 452	30 / 13	3307	418 / 337	4544	
	152.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0028	1148475				3224,11			Казахстан 100%
153	153	**Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1994,99 / 762,21	28,04 / 8,91	1396 / 534	19 / 6	843	432 / 146	1974	
	153.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,546	1419				774,77			
154	154	**С121-130211-0501**	**Петля накладная**	шт.	4	295		1180		1180	94	1274	
155	155	**С121-090404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	4	503		2012		2012	161	2173	
156	156	**С121-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	2	827		1654		1654	132	1786	
157	157	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	54,2426063	96		5207			417	5624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	158	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,2426063	208		11282			903	12185	
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									34790302	
			ИТОГО:					27047631	1095342	15887466	8621777	38522965	
								10048329	464416		2853557		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		462276					
			Итого с временными									38985237	
			Зимние удорожания			1,35 %		526301					
			Итого с зимними удорожаниями									39511538	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		790231					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40301769	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									42318308	
			НДС			12 %		5078197					
			Итого с НДС									47396505	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройстрой".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимбердиев М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

в.и.о.руководителя Абдурасулов Ш. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы): Кадиров А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок В**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от 26 марта 2021 года.**

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	12,24	1648,93 / 1482,06	166,87 / 83,98	20183 / 18140	2043 / 1028	0	16101 / 2903	39187	
2	2	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,29	1058,32 / 891,45	166,87 / 83,98	10890 / 9173	1717 / 864	0	8431 / 1546	20867	
3	3	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	99,96	34,23 / 34,23	0 / 0	3422 / 3422	0 / 0	0	2464 / 471	6357	
4	4	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	158,2	106,22 / 103,42	2,8 / 1,41	16804 / 16361	443 / 223	0	11941 / 2300	31045	
5	5	E11-460401-0801	Цеметные стяжки. Разборка	м3	3,164	15713,4 / 9170,7	6542,7 / 2928,96	49717 / 29016	20701 / 9267	0	32158 / 6550	88425	
6	6	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	3,6	262,66 / 261,05	1,61 / 0	946 / 940	6 / 0	0	677 / 130	1753	
7	7	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0647	16535,07 / 4127,76	8776,83 / 2387,38	1070 / 267	567 / 154	235	291 / 109	1470	
	7.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473427				76,58			
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633838				82,02			
	7.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0631	283				17,85			Казахстан 100%
	7.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	414831				26,03			
8	8	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	464,708	207,21 / 207,21	0 / 0	96292 / 96292	0 / 0	0	80885 / 14174	191351	
9	9	E11-460401-0801	Отмостка бетонная. Разборка	м3	5,69	15713,4 / 9170,7	6542,7 / 2928,96	89409 / 52181	37228 / 16666	0	57832 / 11779	159020	
10	10	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	8,8	82,66 / 82,63	0,03 / 0	727 / 727	0 / 0	0	524 / 100	1351	
11	11	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	230,9	262,66 / 261,05	1,61 / 0	60648 / 60276	372 / 0	0	43399 / 8324	112371	
12	12	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	230,9	162,21 / 142,96	19,25 / 5,96	37454 / 33009	4445 / 1376	0	24758 / 4977	67189	
13	13	E12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	230,9	74,76 / 63,46	11,3 / 3,5	17262 / 14653	2609 / 808	0	11132 / 2272	30666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	230,9	233,95	12,14	54019	2803	0	37501	98842	
						221,81	3,76	51216	868		7322		
15	15	Е11-120101-1402 К=0,8	Демонтаж. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	16,82	4173,02	1712,34	70190	28802	0	44896	124293	
						2460,68	440,64	41389	7412		9207		
16	16	Е11-100104-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Демонтаж	м2 перекрытия	168,2	1204,88	219,76	202661	36964	0	162553	394431	
						985,12	88,69	165697	14917		29217		
17	17	Е11-460401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	м3	0,97	17724,03	8221,8	17192	7975	0	10741	30168	
						9502,23	3680,64	9217	3570		2235		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1398786	
			Раздел: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	819	75,58	1,11	61896	911	0	43909	114269	
						74,46	0	60985	0		8464		
19	19	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	255	72,69	1,08	18535	274	0	13148	34218	
						71,61	0	18261	0		2535		
20	20	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	564	145,36	2,14	81984	1206	0	58161	151357	
						143,23	0	80779	0		11212		
21	21	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,11633	417863,16	2786,91	48610	324	0	44065	100089	
						415076,25	1178,15	48286	137		7414		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11633	234691		27302		27302		29486	
											2184		
23	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,59267	367762,29	2769,79	585724	4411	452299	121278	763562	
						81004,5	874,8	129013	1393		56560		
	23.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5927	283988				452299,17			
24	24	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	сооружения емкостные. торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/50мм.		7679,41	5538,88	0	0	0	0	0	
						1666,98	1885,05	0	0		0		
	24.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17434							
	24.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		21358							
25	25	Е11-061401-0103 К=1,5	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	349,52	1453,69	1128,41	508092	394402	53050	172122	734631	
						173,49	367,66	60640	128505		54417		
	25.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,9398	21358				41431,02			
26	26	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,44	21394,82	1667,84	9414	733	6964	1709	12013	
						3898,65	368,99	1715	162		890		
	26.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4466	14396				6429,25			Казахстан 100%
27	27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00692	18418,91	1727,05	127	12	0	109	255	
						16660,5	726,8	115	5		19		
	27.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0019	112				0,22			
28	28	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0009968	266090		265		265		286	
											21		
29	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0059232	246529		1460		1460		1577	
											117		
30	30	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,4	45579,68	5398,94	18232	2159	8828	6990	27240	
						18110,75	1093,58	7244	437		2018		
	30.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	15174				6160,64			Казахстан 100%
	30.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0344	25036				861,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01829	24216,05	1686,13	443	30	5	378	887	
				т		22241,93	463	407	8		66		
	31.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0549	96				5,27			
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005328	234691		1250		1250		1350	
				т							100		
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01296	225938		2928		2928		3162	Казахстан
				т							234		
34	34	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,92	24694,13	9191,63	22719	8457	0	15160	40909	
				м3		15502,5	4114,8	14262	3786		3030		
35	35	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,0630384	273940,48	5510,71	17269	347	697	13739	33489	
				т		257380,03	2083,4	16225	131		2481		
36	36	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/марка стали С245		0,05964	503663		30038		30038		32441	
				т							2403		
37	37	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0033984	633838		2154		2154		2326	
				т							172		
38	38	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		7,3333333	4425,54	144,84	32454	1062	13574	16801	53195	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2429,65	33,86	17817	248		3940		
	38.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1687	17216				2903,77			Казахстан 100%
	38.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,3696	28869				10669,98			Казахстан 100%
39	39	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00425	283988		1207		1207		1304	
				т							97		
40	40	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		16	75,58	1,11	1209	18	0	858	2232	
				отверстие		74,46	0	1191	0		165		
41	41	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00445	417863,16	2786,91	1859	12	0	1686	3829	
				т		415076,25	1178,15	1847	5		284		
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00445	225938		1005		1005		1085	Казахстан
				т							80		
43	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,002265	777990,73	8196,65	1762	19	1575	204	2123	
				т стальных элементов		74564,88	1668,6	169	4		157		
	43.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0023	686911				1555,85			
44	44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		28,062186	96		2694				2910	
				т							216		
45	45	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		28,062186	208		5837				6304	
				т							467		
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									**2156529**	
			ИТОГО:					**2235355**	**561052**	**604836**	**1056601**	**3555315**	
								1060932	**191974**		**263359**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**42664**					
			Итого с временными									**3597983**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**48573**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3646556**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**72931**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3719487**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5207276**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5467827**	
			НДС			**12 %**		**656139**					
			Итого с НДС									**6123966**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимбердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абдурасулов Ш. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор(ы) Кадиров А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)