Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: **дополнительное соглашение №163/1 от 20 мая 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**	5 194 831,84	4 638 242,71	556 589,13	-	4 638 242,71	556 589,13		5 194 831,84
2	В т.ч. НДС	556 589,13	496 954,58	59 634,55	-	496 954,58	59 634,55	-	556 589,13
3	**5% удержание качества**	**259 741,59**	**231 912,14**	**27 829,46**	-	**231 912,14**	**27 829,46**	-	**259 741,59**
4	**Итого к оплате**	**4 935 090,25**	**4 406 330,57**	**528 759,67**	-	**4 406 330,57**	**528 759,67**	-	**4 935 090,25**
5	В т.ч. НДС	528 759,67	472 106,85	56 652,82	-	472 106,85	56 652,82	-	528 759,67

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела_____**Т.А. Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор_____**А.К. Омарбекова**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"

Договор: Дополнительное соглашение №163/4 от 25.09.2020г, к Договору №163 от 26.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**	16 517 222,06	14 747 519,69	1 769 702,37	-	10 109 276,98	1 213 113,24		11 322 390,22
2	В т.ч. НДС	1 769 702,36	1 580 091,40	189 610,97	-	1 083 136,82	129 976,42	-	1 213 113,24
3	**5% удержание качества**	**825 861,10**	**737 375,98**	**88 485,12**	-	**505 463,85**	**60 655,66**	-	**566 119,51**
4	**Итого к оплате**	**15 691 360,96**	**14 010 143,71**	**1 681 217,25**	-	**9 603 813,13**	**1 152 457,58**	-	**10 756 270,71**
5	В т.ч. НДС	1 681 217,25	1 501 086,83	180 130,42	-	1 028 979,98	123 477,60	-	1 152 457,58

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.о. Директора **Нурумгалиев Д.Б.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: дополнительное соглашение №163/1 от 20 мая 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Вертикальная планировка		1 917,493		-	1 917,493	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				-
2	МАФ, покрытие, озеленение		18 296,768		-	18 296,768	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				-
3	Электроснабжение		1 959,903		-	1 959,903	96	1889,639	0,000	0,000	1889,639	96	1 889,639			1 889,639
4	Телефонизация		606,625		-	606,625	52	314,609	0,000	0,000	314,609	52	314,609			314,609
5	Теплотрасса		670,902		-	670,902	99	664,612	0,000	0,000	664,612	99	664,612			664,612
6	Наружный водопровод		401,686		-	401,686	57	227,133	0,000	0,000	227,133	57	227,133			227,133
7	Наружная канализация		1 218,954		-	1 218,954	93	1139,360	0,000	0,000	1139,360	93	1 139,360			1 139,360
8	Наружный газопровод		907,871		-	907,871	70	637,274	0,000	0,000	637,274	70	637,274			637,274
	ВСЕГО		25 980,202	-	-	25 980,202		4872,627	0,000	0,000	4872,627		4872,627	0,000	0,000	4872,627
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	1,00%	259,802			259,802	45	116,943			116,943	45	116,943			116,943
	Итого по гл.1-8		**26 240,004**	-	-	**26 240,004**		**4989,570**	**0,000**	**0,000**	**4989,570**		**4989,570**	**0,000**	**0,000**	**4989,570**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90000%	236,160			236,160	19	44,906			44,906	19	44,906			44,906
	Итого по главе 9		**236,160**	-	-	**236,160**	19	**44,906**	**0,000**	**0,000**	**44,906**	19	**44,906**	**0,000**	**0,000**	**44,906**
11	Итого		26 476,164	-	-	26 476,164	19	**5034,476**	**0,000**	**0,000**	**5034,476**	19	**5034,476**	**0,000**	**0,000**	**5034,476**

12	Непревиденные работы и затраты 2%		529.523		-	529.523	19	100.690		0.000	100.690	19	100.690		0.000	100.690
13	ВСЕГО в ценах 2020г.		27 005.687	-	-	27 005.687	19	5135.166	0.000	0.000	5135.166	19	5135.166	0.000	0.000	5135.166
14	**Коэффициент**					0.900					0.903					0.903
15	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		24 305.11830	-	-	24 305.11830	19	4 638.24271	-	-	4 638.24271	19	4 638.24271	-	-	4 638.24271
16	**НДС**	12%			2 916.61420	2 916.61420	19			556.58913	556.58913	19			556.58913	556.58913
17	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		24 305.11830	-	2 916.61420	27 221.73250	19	4 638.24271	-	556.58913	5 194.83184	19	4 638.24271	-	556.58913	5 194.83184

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Т.А. Бибосынов

Технадзор:
ТОО " SPC Engineering "

Технадзор _____ Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор_____А.К. Омарбекова

Авторский надзор:
ТОО " Курылыс инвест жоба "

Авторский надзор _____Ли С.А.

Заказчик: ***КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"***

Подрядчик: ***ТОО "Энерджи-Тараз"***

Договор: ***доп. соглашение №163/4 от 25 сентября 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.***

Наименование строительства и его адресс: ***"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"***

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		В границе участка					
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1534,0000		1361,54	2088608
		Итого оплата труда:				73,42	112633
		Итого эксплуатация машин:				124,97	191706
		Итого материалов:				1193,03	1830103
		Накладные расходы	%	108		79,30	121643
		Сметная прибыль	%	8		115,27	176820
		Сметная стоимость:				1556,11	2387071
2	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1534,0000		595,78	913928
		Итого оплата труда:				0,47	716
		Итого эксплуатация машин:				0,08	125
		Итого материалов:				595,23	913087
		Накладные расходы	%	108		0,50	773
		Сметная прибыль	%	8		47,70	73176
		Сметная стоимость:				643,99	987877
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	1534,0000		1559,92	2392913
		Итого оплата труда:				73,42	112633
		Итого эксплуатация машин:				124,97	191706
		Итого материалов:				1391,40	2134408
		Накладные расходы	%	108		79,30	121643
		Сметная прибыль	%	8		131,14	201165
		Сметная стоимость:				1770,35	2715721

	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	405,0000		1559,92	631766
		Итого оплата труда:				73,42	29737
		Итого эксплуатация машин:				124,97	50613
		Итого материалов:				1391,40	563517
		Накладные расходы	%	108		79,30	32116
		Сметная прибыль	%	8		131,14	53111
		Сметная стоимость:				1770,35	716993
5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	58,0000		417,71	24227
		Итого оплата труда:				394,08	22856
		Итого эксплуатация машин:				37,50	2175
		Итого материалов:				1,12	65
		Накладные расходы	%	108		425,60	24685
		Сметная прибыль	%	8		67,47	3913
		Сметная стоимость:				910,78	52825
6	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	88,0000		611,99	53855
		Итого оплата труда:				611,99	53855
		Накладные расходы	%	88		538,55	47393
		Сметная прибыль	%	8		92,04	8100
		Сметная стоимость:				1242,59	109348
7	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	88,0000		1327,81	116847
		Итого оплата труда:				1099,01	96713
		Итого эксплуатация машин:				152,85	13451
		Итого материалов:				110,95	9763
		Накладные расходы	%	88		967,13	85107
		Сметная прибыль	%	8		183,59	16156
		Сметная стоимость:				2478,53	218111
8	2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до2 м	шт.	20,0000		240,00	4800
		Сметная прибыль	%	8		19,20	384
		Сметная стоимость:				259,20	5184
9	2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	Тутовник с комом, высотой от 1 мдо 2 м	шт.	16,0000		3108,00	49728
		Сметная прибыль	%	8		248,64	3978
		Сметная стоимость:				3356,64	53706
10	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	12,0000		240,00	2880
		Сметная прибыль	%	8		19,20	230

		Сметная стоимость:			259,20	3110
11	2501-0204-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	15,0000	242,00	3630
		Сметная прибыль	%	8	19,36	290
		Сметная стоимость:			261,36	3920
12	2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	11,0000	240,00	2640
		Сметная прибыль	%	8	19,20	211
		Сметная стоимость:			259,20	2851
13	СТ125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 мдо 2 м	шт.	14,0000	268,00	3752
		Сметная прибыль	%	8	21,44	300
		Сметная стоимость:			289,44	4052
14	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	50,0000	220,64	11032
		Итого оплата труда:			220,64	11032
		Накладные расходы	%	88	194,17	9708
		Сметная прибыль	%	8	33,18	1659
		Сметная стоимость:			448,00	22400
15	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	50,0000	257,54	12877
		Итого оплата труда:			208,48	10424
		Итого эксплуатация машин:			62,27	3114
		Итого материалов:			1,04	52
		Накладные расходы	%	88	183,46	9173
		Сметная прибыль	%	8	35,28	1764
		Сметная стоимость:			476,27	23814
16	СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	50,0000	484,00	24200
		Сметная прибыль	%	8	38,72	1936
		Сметная стоимость:			522,72	26136
		Установка для сушки белья				
17	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1232	1398,32	172
		Итого оплата труда:			1398,32	172
		Накладные расходы	%	72	1006,79	124
		Сметная прибыль	%	8	192,41	24
		Сметная стоимость:			2597,52	320
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,1060	22012,36	2333
		Итого оплата труда:			5575,93	591

		Итого эксплуатация машин:				1146,55	122
		Итого материалов:				15549,31	1648
		Накладные расходы	%	91		5074,09	538
		Сметная прибыль	%	8		2166,92	230
		Сметная стоимость:				29253,37	3101
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0021		891873,39	1855
		Итого оплата труда:				236367,96	492
		Итого эксплуатация машин:				1305,39	3
		Итого материалов:				654750,00	1362
		Накладные расходы	%	91		215094,84	447
		Сметная прибыль	%	8		88557,46	184
		Сметная стоимость:				1195525,69	2487
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0316		73842,67	2336
		Итого оплата труда:				61729,48	1953
		Итого эксплуатация машин:				17284,43	547
		Итого материалов:				1478,24	47
		Накладные расходы	%	91		56173,83	1777
		Сметная прибыль	%	8		10401,32	329
		Сметная стоимость:				140417,82	4441
21	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80	м	7,8400		1235,00	9682
		Сметная прибыль	%	8		98,80	775
		Сметная стоимость:				1333,80	10457
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТРК 2591-2014	т	0,0002		234691,00	35
		Сметная прибыль	%	8		18775,28	3
		Сметная стоимость:				253466,28	38
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0300		90,64	184
		Итого оплата труда:				43,68	89
		Итого эксплуатация машин:				2,40	5
		Итого материалов:				44,81	91
		Накладные расходы	%	69		30,14	61
		Сметная прибыль	%	8		9,66	20
		Сметная стоимость:				130,44	265
24	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	2,0300		713,15	1448
		Итого оплата труда:				33,65	68
		Итого эксплуатация машин:				3,94	8
		Итого материалов:				676,34	1373
		Накладные расходы	%	69		23,22	47
		Сметная прибыль	%	8		58,91	120

11040

		Сметная прибыль:	5			795,28	1614
		Хоз площадка					
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(150мм) бетон В-7,5. Устройство	м2 покрытия	5,7600		922,40	5313
		Итого оплата труда:				375,48	2163
		Итого эксплуатация машин:				95,16	548
		Итого материалов:				486,82	2804
		Накладные расходы	%	94		352,95	2033
		Сметная прибыль	%	8		102,03	588
		Сметная стоимость:				1377,38	7934
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,7600		2005,65	11553
		Итого оплата труда:				284,85	1641
		Итого эксплуатация машин:				101,23	583
		Итого материалов:				1669,05	9614
		Накладные расходы	%	94		267,76	1542
		Сметная прибыль	%	8		181,87	1048
		Сметная стоимость:				2455,28	14142
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия площадки асфальтобетонные однослойныеиз мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	5,7600		1296,49	7468
		Итого оплата труда:				178,71	1029
		Итого эксплуатация машин:				2,88	17
		Итого материалов:				1115,92	6428
		Накладные расходы	%	108		193,01	1112
		Сметная прибыль	%	8		119,16	686
		Сметная стоимость:				1608,67	9266
28	1106-1501-0104 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на гравии класса В15 на белом портландцементе декоративном. Приготовление	м3	0,7200		21451,80	15445
		Итого оплата труда:				2878,93	2073
		Итого эксплуатация машин:				1064,31	766
		Итого материалов:				17963,13	12933
		Накладные расходы	%	91		2619,83	1886
		Сметная прибыль	%	8		1925,73	1387
		Сметная стоимость:				25997,36	18718
29	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных панелей ограждения БС-2	м3	0,7200		29656,53	21353
		Итого оплата труда:				8808,26	6342
		Итого эксплуатация машин:				3637,49	2619
		Итого материалов:				17942,56	12919
		Накладные расходы	%	91		8015,52	5771
		Сметная прибыль	%	8		3013,76	2170

		Сметная стоимость:			40685,81	29294
30	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока изнизкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0075	239950,00	1790
		Сметная прибыль	%	8	19196,00	143
		Сметная стоимость:			259146,00	1933
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0154	891873,39	13699
		Итого оплата труда:			236367,96	3631
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	20
		Итого материалов:			654750,00	10057
		Накладные расходы	%	91	215094,84	3304
		Сметная прибыль	%	8	88557,46	1360
		Сметная стоимость:			1195525,69	18363
32	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Контейнер для мусора	комплект	2,0000	82124,00	164248
		Сметная прибыль	%	8	6569,92	13140
		Сметная стоимость:			88693,92	177388
		Установка для чистки ковра				
33	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3000	1398,32	419
		Итого оплата труда:			1398,32	419
		Накладные расходы	%	72	1006,79	302
		Сметная прибыль	%	8	192,41	58
		Сметная стоимость:			2597,52	779
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,1920	22012,36	4226
		Итого оплата труда:			5575,93	1071
		Итого эксплуатация машин:			1146,55	220
		Итого материалов:			15549,31	2985
		Накладные расходы	%	91	5074,09	974
		Сметная прибыль	%	8	2166,92	416
		Сметная стоимость:			29253,37	5617
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	891873,39	4317
		Итого оплата труда:			236367,96	1144
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	6
		Итого материалов:			654750,00	3169
		Накладные расходы	%	91	215094,84	1041
		Сметная прибыль	%	8	88557,46	429
		Сметная стоимость:			1195525,69	5786

36	1105-0301-0408 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	7 т	0,0664		73842,67	4903
		Итого оплата труда:				61729,48	4099
		Итого эксплуатация машин:				17284,43	1148
		Итого материалов:				1478,24	98
		Накладные расходы	%	91		56173,83	3730
		Сметная прибыль	%	8		10401,32	691
		Сметная стоимость:				140417,82	9324
37	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварныеводогазопроводныеенеоцинкованные обыкновенные, DN40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,3000		987,00	15101
		Сметная прибыль	%	8		78,96	1208
		Сметная стоимость:				1065,96	16309
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2100		90,64	291
		Итого оплата труда:				43,68	140
		Итого эксплуатация машин:				2,40	8
		Итого материалов:				44,81	144
		Накладные расходы	%	69		30,14	97
		Сметная прибыль	%	8		9,66	31
		Сметная стоимость:				130,44	419
39	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,2100		713,15	2289
		Итого оплата труда:				33,65	108
		Итого эксплуатация машин:				3,94	13
		Итого материалов:				676,34	2171
		Накладные расходы	%	69		23,22	75
		Сметная прибыль	%	8		58,91	189
		Сметная стоимость:				795,28	2553
40	86-010102-0112	Горка "Слоненок"	комплект	1,0000		919904,00	919904
		Итого оплата труда рабочих:				21964,00	21964
		Итого эксплуатация машин:				1092,00	1092
		Итого материалов:				896848,00	896848
		Накладные расходы				20212,92	20213
		Сметная прибыль				75209,35	75209
		Сметная стоимость:				1015326,27	1015326
40.1	8601-0102-0112 УСН РК 8.02-03-2018	Горка "Слоненок"	комплект	4,0000		229976,00	919904
		Итого оплата труда:				5553,00	22212
		Накладные расходы	%	91		5053,23	20213
		Сметная прибыль	%	8		18802,34	75209
		Сметная стоимость:				253831,57	1015326
41	86-010109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1,0000		1158484,00	1158484
		Итого оплата труда рабочих:				77312,00	77312
		Итого эксплуатация машин:				2108,00	2108

						1079064,00	1079064
		Накладные расходы				70892,64	70893
		Сметная прибыль				98350,13	98350
		Сметная стоимость:				1327726,77	1327727
41.1	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	4,0000		289621,00	1158484
		Итого оплата труда:				19476,00	77904
		Накладные расходы	%	91		17723,16	70893
		Сметная прибыль	%	8		24587,53	98350
		Сметная стоимость:				331931,69	1327727
		Вне границы участка					
42.1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	24,2500		2866,79	69520
		Итого оплата труда:				371,55	9010
		Итого эксплуатация машин:				1068,54	25912
		Итого материалов:				1660,01	40255
		Накладные расходы	%	108		401,27	9731
		Сметная прибыль	%	8		261,45	6340
		Сметная стоимость:				3529,51	85591
43.1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	97,0000		1361,54	132070
		Итого оплата труда:				73,42	7122
		Итого эксплуатация машин:				124,97	12122
		Итого материалов:				1193,03	115724
		Накладные расходы	%	108		79,30	7692
		Сметная прибыль	%	8		115,27	11181
		Сметная стоимость:				1556,11	150943
44.1	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	97,0000		595,78	57791
		Итого оплата труда:				0,47	45
		Итого эксплуатация машин:				0,08	8
		Итого материалов:				595,23	57738
		Накладные расходы	%	108		0,50	49
		Сметная прибыль	%	8		47,70	4627
		Сметная стоимость:				643,99	62467
45.1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	97,0000		1559,92	151312
		Итого оплата труда:				73,42	7122
		Итого эксплуатация машин:				124,97	12122

11040

						1391,40	134966
	Накладные расходы	%	108			79,30	7692
	Сметная прибыль	%	8			131,14	12720
	Сметная стоимость:					1770,35	171724
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге					9117225
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:	Тенге					478421
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					512885
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122818
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8125919
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					0
	- перевозка грузов	Тенге					0
	- оборудование	Тенге					593372
	Накладные расходы	Тенге					9710598
	ИТОГО:	Тенге					776848
	Сметная прибыль	Тенге					10487446
	ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге					10 375 422
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге					10 468 801
	Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге					10 678 177
	Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге					9 557 598,61
	Всего с понижающим коэффициентом	Тенге					1 146 911,83
	НДС	Тенге					10 704 510,44
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС						

Технадзор:
ТОО "SPC Engineering"

Технадзор _____ ***Абитаев М.С.***

Авторский надзор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

Авторский надзор _____ ***Ли С.А.***

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.директора _____ ***Нурумгалиев Д.***

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела _____ ***Т.А. Бибосынов***

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: **доп. соглашение №163/4 от 25 сентября 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраа	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраа	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраа	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Вертикальная планировка		1 917,493		-	1 917,493	100	1917,493	0,000	0,000	1917,493	0				-
2	МАФ, покрытие, озеленение		18 296,768		-	18 296,768	100	18296,768	0,000	0,000	18296,768	57	10 487,446			10 487,446
3	Электроснабжение		1 959,903		-	1 959,903	100	1959,903	0,000	0,000	1959,903	0				-
4	Телефонизация		606,625		-	606,625	100	606,625	0,000	0,000	606,625	0				-
5	Теплотрасса		670,902		-	670,902	100	670,902	0,000	0,000	670,902	0				-
6	Наружный водопровод		401,686		-	401,686	100	401,686	0,000	0,000	401,686	0				-
7	Наружная канализация		1 218,954		-	1 218,954	100	1218,954	0,000	0,000	1218,954	0				-
8	Наружный газопровод		907,871		-	907,871	100	907,871	0,000	0,000	907,871	0				-
	ВСЕГО		25 980,202	-	-	25 980,202		25980,202	0,000	0,000	25980,202		10487,446	0,000	0,000	10487,446
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	1,00%	259,802			259,802	100	259,802			259,802	-43	-112,024			-112,024
	Итого по гл.1-8		**26 240,004**	**-**	**-**	**26 240,004**		**26240,004**	**0,000**	**0,000**	**26240,004**		**10375,422**	**0,000**	**0,000**	**10375,422**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90000%	236,160			236,160	100	236,160			236,160	40	93,379			93,379
	Итого по главе 9		**236,160**	**-**	**-**	**236,160**	100	**236,160**	**0,000**	**0,000**	**236,160**	40	**93,379**	**0,000**	**0,000**	**93,379**
11	Итого		**26 476,164**	**-**	**-**	**26 476,164**	100	**26476,164**	**0,000**	**0,000**	**26476,164**	40	**10468,801**	**0,000**	**0,000**	**10468,801**
12	Непревиденные работы и затраты 2%		529,523		-	529,523	100	529,523		0,000	529,523	40	209,376		0,000	209,376
13	ВСЕГО в ценах 2020г.		27 005,687	-	-	27 005,687	100	27005,687	0,000	0,000	27005,687	40	10678,177	0,000	0,000	10678,177

14	Коэффициент					0,900					0,900					0,900
15	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		24 305,11830	-	-	24 305,11830	100	24 305,11830	-	-	24 305,11830	39	9 557,59861	-	-	9 557,59861
16	НДС	12%			2 916,61420	2 916,61420	100			2 916,61420	2 916,61420	39			1 146,91183	1 146,91183
17	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		24 305,11830	-	2 916,61420	27 221,73250	100	24 305,11830	-	2 916,61420	27 221,73250	39	9 557,59861	-	1 146,91183	10 704,51044

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Т.А. Бибосынов

Технадзор:

ТОО "SPC Engineering"

Технадзор _____ Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.директора_____ Нурумгалиев Д.Б.

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Авторский надзор _____ Ли С.А.

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: Дополнительное соглашение №163/4 от 25.09.2020г, к Договору №163 от 26.04.2020г.

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Вертикальная планировка		1 917,493		-	1 917,493	100	1917,493	0,000	0,000	1917,493	100	1 917,493			1 917,493
2	МАФ, покрытие, озеленение		18 296,768		-	18 296,768	43	7809,322	0,000	0,000	7809,322	43	7 809,322			7 809,322
3	Электроснабжение		1 959,903		-	1 959,903	100	1959,903	0,000	0,000	1959,903	4	70,264			70,264
4	Телефонизация		606,625		-	606,625	100	606,625	0,000	0,000	606,625	48	292,016			292,016
5	Теплотрасса		670,902		-	670,902	100	670,902	0,000	0,000	670,902	1	6,290			6,290
6	Наружный водопровод		401,686		-	401,686	100	401,686	0,000	0,000	401,686	43	174,553			174,553
7	Наружная канализация		1 218,954		-	1 218,954	100	1218,954	0,000	0,000	1218,954	7	79,594			79,594
8	Наружный газопровод		907,871		-	907,871	100	907,871	0,000	0,000	907,871	30	270,597			270,597
	ВСЕГО		25 980,202	-	-	25 980,202		15492,756	0,000	0,000	15492,756		10620,129	0,000	0,000	10620,129
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	1,00%	259,802			259,802	143	371,826			371,826	98	254,883			254,883
	Итого по гл.1-8		**26 240,004**	-	-	**26 240,004**		**15864,582**	**0,000**	**0,000**	**15864,582**		**10875,012**	**0,000**	**0,000**	**10875,012**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90000%	236,160			236,160	60	142,781			142,781	41	97,875			97,875
	Итого по главе 9		**236,160**	-	-	**236,160**	60	**142,781**	**0,000**	**0,000**	**142,781**	41	**97,875**	**0,000**	**0,000**	**97,875**
11	Итого		**26 476,164**	-	-	**26 476,164**	60	**16007,363**	**0,000**	**0,000**	**16007,363**	41	**10972,887**	**0,000**	**0,000**	**10972,887**
12	Непревиденные работы и затраты 2%		529,523		-	529,523	60	320,147		0,000	320,147	41	219,458		0,000	219,458
13	ВСЕГО в ценах 2020г.		27 005,687	-	-	27 005,687	60	16327,511	0,000	0,000	16327,511	41	11192,345	0,000	0,000	11192,345

14	Коэффициент					0,900					0,903						0,903
15	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		24 305,11830	-	-	24 305,11830	61	14 747,51969	-	-	14 747,51969	42	10 109,27698	-	-	-	10 109,27698
16	НДС	12%			2 916,61420	2 916,61420	61			1 769,70237	1 769,70237	42			1 213,11324		1 213,11324
17	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		24 305,11830	-	2 916,61420	27 221,73250	61	14 747,51969	-	1 769,70237	16 517,22206	42	10 109,27698	-	1 213,11324		11 322,39022

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Т.А. Бибосынов

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.о. Директора_____Д.Б. Нурумгалиев

Технадзор:

ТОО "SPC Engineering"

Технадзор_____Абитаев М.С.

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Авторский надзор:_____Ли С.А.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"

Договор: дополнительное соглашение №163/1 от 20 мая 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**	5 194 831,84	4 638 242,71	556 589,13	-	4 638 242,71	556 589,13		5 194 831,84
2	В т.ч. НДС	556 589,13	496 954,58	59 634,55	-	496 954,58	59 634,55	-	556 589,13
3	**5% удержание качества**	**259 741,59**	**231 912,14**	**27 829,46**	-	**231 912,14**	**27 829,46**	-	**259 741,59**
4	**Итого к оплате**	**4 935 090,25**	**4 406 330,57**	**528 759,67**	-	**4 406 330,57**	**528 759,67**	-	**4 935 090,25**
5	В т.ч. НДС	528 759,67	472 106,85	56 652,82	-	472 106,85	56 652,82	-	528 759,67

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела_____Т.А. Бибосынов

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор_____А.К. Омарбекова

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"

Договор: доп. соглашение №163/4 от 25 сентября 2020г. к договору №163 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**	27 221 732,50	24 305 118,30	2 916 614,20	-	9 557 598,61	1 146 911,83		10 704 510,44
2	В т.ч. НДС	2 916 614,20	2 604 119,82	312 494,38	-	1 024 028,42	122 883,41	-	1 146 911,83
3	**5% удержание качества**	**1 361 086,63**	**1 215 255,92**	**145 830,71**	-	**477 879,93**	**57 345,59**	-	**535 225,52**
4	**Итого к оплате**	**25 860 645,88**	**23 089 862,39**	**2 770 783,49**	-	**9 079 718,68**	**1 089 566,24**	-	**10 169 284,92**
5	В т.ч. НДС	2 770 783,49	2 473 913,83	296 869,66	-	972 827,00	116 739,24	-	1 089 566,24

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела **Т.А. Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О. директора **Нурумгалиев Д.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"

Договор: Дополнительное соглашение №163/4 от 25.09.2020г, к Договору №163 от 26.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6"**	16 517 222,06	14 747 519,69	1 769 702,37	-	10 109 276,98	1 213 113,24		11 322 390,22
2	В т.ч. НДС	1 769 702,36	1 580 091,40	189 610,97	-	1 083 136,82	129 976,42	-	1 213 113,24
3	**5% удержание качества**	**825 861,10**	**737 375,98**	**88 485,12**	-	**505 463,85**	**60 655,66**	-	**566 119,51**
4	**Итого к оплате**	**15 691 360,96**	**14 010 143,71**	**1 681 217,25**	-	**9 603 813,13**	**1 152 457,58**	-	**10 756 270,71**
5	В т.ч. НДС	1 681 217,25	1 501 086,83	180 130,42	-	1 028 979,98	123 477,60	-	1 152 457,58

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.о. Директора **Нурумгалиев Д.Б.**