ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАК - Т"

ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО (без наружных инженерных сетей)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
ЗА МАЙ 2021 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ

1	234	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	1842,95	1469,46 933,36	69,71 28,44	2708148 1720140	128478 52409	859530	1595293 344275	4647717
			НР - 90%; СП - 8%									
2	235	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	480,82	6641,00 --	-- --	3193126 --	-- --	3193126	-- 255450	3448576
			СП - 8%									
3	236	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	528,6	6127,00 --	-- --	3238732 --	-- --	3238732	-- 259099	3497831
			СП - 8%									
4	237	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	259,46	4089,00 --	-- --	1060932 --	-- --	1060932	-- 84875	1145806
			СП - 8%									
5	238	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	574,08	4990,00 --	-- --	2864659 --	-- --	2864659	-- 229173	3093832
			СП - 8%									
6	239	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2404	401,00 --	-- --	964004 --	-- --	964004	-- 77120	1041124
			СП - 8%									
7	240	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке**	м2 площади остекления	398,48	2405,00 770,88	30,45 8,70	958344 307179	12134 3466	639031	248516 96549	1303408
			НР - 80%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18178294				2181
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2083193			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ

8	270	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	430	3516,07 1082,94	67,16 28,23	1511910 465665	28879 12139	1017366	449135 156884	2117929
			НР - 94%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРОВ,КОЛЯСОЧНЫХ, КОРИДОРОВ, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ									
9	273	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	941	2897,95 1082,94	67,16 28,23	2726971 1019048	63198 26564	1644725	982875 296788	4006634
10	274	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство** **Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	1035,1	506,92 255,82	1,49 0,66	524712 264803	1539 684	258370	249558 61942	836211
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК									
11	277	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	274	2897,95 1082,94	67,16 28,23	794038 296726	18402 7735	478910	286193 86419	1166650
			ПОЛЫ БАЛКОНОВ									
12	281	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	235	2897,95 1082,94	67,16 28,23	681018 254491	15783 6634	410744	245458 74118	1000594
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9128018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2428
			Сметная заработная плата	Тенге					2354488			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			ПОТОЛОК									
13	282	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	8100	725,33 445,09	14,66 11,50	5875167 3605193	118731 93164	2151243	2958686 706708	9540560
14	284	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2900	581,93 439,20	5,69 2,76	1687597 1273680	16504 8013	397413	1025354 217036	2929987
			СТЕНЫ									
15	287	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2844,32	1309,00 788,84	66,93 51,02	3723211 2243713	190370 145127	1289128	1911072 450743	6085025
16	288	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	1374	617,88 337,63	14,66 11,50	848964 463909	20140 15803	364915	383770 98619	1331352
17	289	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями./шпатлевка под обои/** **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	9183,4	640,24 337,63	14,66 11,50	5879558 3100628	134612 105625	2644318	2565002 675565	9120125

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	291	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1025,63	994,03 566,47	22,30 17,40	1019503 580991	22868 17841	415644	479066 119886	1618454
19	292	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.** **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15058,62	1027,56 566,47	22,30 17,40	15473669 8530293	335753 261948	6607623	7033792 1800597	24308058
20	293	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм /2 мм/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,49	635,01 493,44	37,27 30,83	254316 197617	14925 12348	41774	167971 33783	456071
21	298	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1390,1412	4861,81 2060,00	17,50 8,01	6758603 2863691	24323 11136	3870589	2299861 724677	9783142
22	301	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /стояки/** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	237,6	1664,72 517,64	13,11 4,81	395539 122991	3116 1143	269432	111721 40581	547840
23	302	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /щитки/** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	68,904	1664,72 517,64	13,11 4,81	114706 35667	904 332	78135	32399 11768	158874
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				65879489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22218
			Сметная заработная плата	Тенге					23690851			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
24	2	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий RTR-N DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	522	6187,00 --	-- --	3229614 --	-- --	3229614	-- 258369	3487983
25	3	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015 прим	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	522	10302,00 --	-- --	5377644 --	-- --	5377644	-- 430212	5807856
26	5	2304-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим	**Клапан запорный радиаторный RLV DN 15 типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	522	2131,00 --	-- --	1112382 --	-- --	1112382	-- 88991	1201373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	6	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 прим	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	68	1255,00 --	-- --	85340 --	-- --	85340	-- 6827	92167
			СП - 8%									
28	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	534	257,93 146,59	-- --	137734 78279	-- --	59455	76713 17156	231603
			НР - 98%; СП - 8%					10820982				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								66
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					78279			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 108 КОМПЛ

29	43	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10	шт.	16	985,71 985,71	-- --	15771 15771	-- --	--	11829 2208	29808
			НР - 75%; СП - 8%									
30	44	305-1501-0902 РСНБ РК 2015 прим	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss/Ультразвуковой расходомер воды SonoSelect 10/ Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч,	шт.	25	84819,00 --	-- --	2120475 --	-- --	2120475	-- --	2120475
31	48	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем	фильтр	16	981,04 823,49	143,06 41,31	15697 13176	2289 661	232	13560 2341	31597
			НР - 98%; СП - 8%									
32	49	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный	шт.	32	10228,00 --	-- --	327296 --	-- --	327296	-- 26184	353480
			СП - 8%									
33	50	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	903,76 454,67	2,20 0,50	43381 21824	106 24	21451	21411 5183	69975
			НР - 98%; СП - 8%									
34	51	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар	шт.	26	56625,00 --	-- --	1472250 --	-- --	1472250	-- 117780	1590030
			СП - 8%									
35	52	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C	шт.	32	2653,00 --	-- --	84896 --	-- --	84896	-- 6792	91688
			СП - 8%									
36	53	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с	шт.	25	19718,00 --	-- --	492950 --	-- --	492950	-- 39436	532386
			СП - 8%									
37	55	2305-1313-0411 РСНБ РК 2015 прим	Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53	шт.	26	89149,00 --	-- --	2317874 --	-- --	2317874	-- 185430	2503304
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7322742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					51456			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-18 - 29 КОМПЛ

38	73	305-1501-0902 РСНБ РК 2015 прим	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss/Ультразвуковой расходомер воды SonoSelect 10/**	**шт.**	29	84819,00 --	-- --	2459751 --	-- --	2459751	-- --	2459751
39	78	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	**шт.**	29	10228,00 --	-- --	296612 --	-- --	296612	-- 23729	320341
40	80	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	29	56625,00 --	-- --	1642125 --	-- --	1642125	-- 131370	1773495
41	81	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts** *СП - 8%*	**шт.**	29	2653,00 --	-- --	76937 --	-- --	76937	-- 6155	83092
42	82	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	29	19718,00 --	-- --	571822 --	-- --	571822	-- 45746	617568
43	85	2305-1313-0411 РСНБ РК 2015 прим	**Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53** *СП - 8%*	**шт.**	29	89149,00 --	-- --	2585321 --	-- --	2585321	-- 206826	2792147
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8046393				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-18 - 7 КОМПЛ

44	88	305-1501-0902 РСНБ РК 2015 прим	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss/Ультразвуковой расходомер воды SonoSelect 10/**	**шт.**	7	84819,00 --	-- --	593733 --	-- --	593733	-- --	593733
45	94	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	**шт.**	7	10228,00 --	-- --	71596 --	-- --	71596	-- 5728	77324
46	96	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	7	56625,00 --	-- --	396375 --	-- --	396375	-- 31710	428085
47	97	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт.**	7	2653,00	--	18571	--	18571	--	20057

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1486	
48	98	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	7	19718,00	--	138026	--	138026	--	149068
			СП - 8%			--	--	--	--		11042	
49	101	2305-1313-0411 РСНБ РК 2015 прим	**Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53**	**шт.**	7	89149,00	--	624043	--	624043	--	673966
			СП - 8%			--	--	--	--		49923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1942233				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-19 - 4 КОМПЛ

50	105	305-1501-0902 РСНБ РК 2015 прим	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss/Ультразвуковой расходомер воды SonoSelect 10/ Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч,**	**шт.**	4	84819,00	--	339276	--		--	339276
						--	--	--	--	339276	--	
51	110	2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	4	18524,00	--	74096	--	74096	--	80024
			СП - 8%			--	--	--	--		5928	
52	112	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,**	**шт.**	4	73835,00	--	295340	--	295340	--	318967
			СП - 8%			--	--	--	--		23627	
53	113	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	4	40405,00	--	161620	--	161620	--	174550
			СП - 8%			--	--	--	--		12930	
54	114	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	**шт.**	4	2653,00	--	10612	--	10612	--	11461
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
55	117	2305-1313-0411 РСНБ РК 2015 прим	**Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53 Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53**	**шт.**	4	89149,00	--	356596	--	356596	--	385124
			СП - 8%			--	--	--	--		28528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1309401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								122627554

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	117 114 319
СТОИМОСТЬ СМР:	5513235
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	1 054 029
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	118 168 348
ИТОГО:	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	1 488 921
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	119 657 269
ИТОГО	2 393 145
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	133 928 572
НДС 12%	16071428,6
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	150 000 000

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА Г.УРАЛЬСКА" УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т": КУШАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ТАЖИЕВ А.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ": КОМАРОВ Д.С.

проверил Жилков А.С