Утверждена:

Приложение 1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		Договор №36/19 от 06.03.2019 года, Доп. согл. №1 от 29.03.2019 года, Доп. согл. №2 от 06.03.2019 года, Доп. согл. №3 от 11.11.2019 года, Доп. согл. №4 от 28.11.2019 года, Доп. согл. №5 от 19.12.2019 года, Доп.согл. №6 от 25.05.20г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области	412 507 761,47	368 310 501,31							44 197 260,16	412 507 761,47
в том числе:										
за отчетный месяц	67 392 480,78	60 171 857,84							7 220 622,94	67 392 480,78
авансовый платеж 30%	20 217 744,23	18 051 557,35							2 166 186,88	20 217 744,23
удержание суммы в размере 5%	3 369 624,04	3 008 592,89							361 031,15	3 369 624,04
К оплате:	**43 805 112,51**	**39 111 707,60**							**4 693 404,91**	**43 805 112,51**

К оплате: сорок три миллиона восемьсот пять тысяч сто двенадцать тенге 51 тиын

Сдал (Подрядчик):
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН: 140340017022

Руководитель_____ Алимгазинов Б.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-KB", БИН: 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ [illegible] от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 0909400107[illegible]

Директор_____ Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарска ı. **Форма 2В**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: ЛЭП 10кВ

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №11
за 25 декабря 2020 года
ЛЭП 10кВ (локальная смета 4-1-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	3,915	67233,72	32219,92	263220	126141	107014	42,3	165,6045
		км линии		32915,71	11386,46	128865	44578	61,7	14,13	55,31895
2	11-330204-0404	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0201	8	2314,88	1139,88	18519	9119	7439	1,45	11,6
		опора		1128,38	378,75	9027	3030	61,7	0,47	3,76
3	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	1,73826	682568,43		1186481				
		т								
4	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	4	8891,5	2542,25	35566	10169	17872	7,42	29,68
		комплект		6251,75	989,75	25007	3959	61,7	1,02	4,08

5	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	4	4197,5	119,25	16790	477	5587	4	16
		шт.		3223,25	40,25	12893	161	42,8	0,05	0,2
6	58-000002-0001(пр	Разъединители РЛНД-10 с приводом ПРН3-10У1 (ТОО Скала Групп, цена 49810 тенге)	4	41564		166256				
		шт								
7	13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	72	3271,97	593,11	235582	42704	80892	3	216
		комплект (3 фазы)		2417,49	207,53	174059	14942	42,8	0,22	15,84
8	58-000002-0002(пр	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97 (ТОО Скала Групп, цена 25500 тенге)	72	21278		1532016				
		шт								

Раздел 1 Опора анкерная промежуточная двухстоечная А10-1 (8шт)

16	29-000003-0005(пр	Траверса ТМ-6 (ТОО Скала Групп, цена 16500 тенге)К=8,000;	8	13768		110144				
		шт								
17	29-000003-0006(пр	Накладка ОГ-2 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=8,000;	16	1043		16688				
		шт								
18	29-000003-0005(пр	Накладка ОГ-5 (ТОО Скала Групп, цена 800 тенге)К=8,000;	8	668		5344				
		шт								
19	29-000003-0005(пр	Хомут Х-1 (ТОО Скала Групп, цена 1150 тенге)К=8,000;	8	960		7680				
		шт								
20	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,0048	501589,73		2408				
		т								
21	29-000003-0008(пр	Кронштейн У-1 (ТОО Скала Групп, цена 4995 тенге)К=8,000;	8	4168		33344				
		шт								
22	29-000003-0004(пр	Стяжка Г-1 (ТОО Скала Групп, цена 3990 тенге)К=8,000;	16	3329		53264				
		шт								
23	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниямК=8,000;	16	362,69	2,81	5803	45	2106	0,39	6,24
		м		307	0,56	4912	9	42,8	0,0006	0,0096
24	29-000003-0004(пр	Проводник ЗП-1 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=8,000;	16	1043		16688				
		м								
25	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93К=8,000;	8	1068,52		8548				

			шт.							
26	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=8,000;	8	46,02		368				
			шт.							
27	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	16	399,93		6399				
			шт.							
28	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	24	127,55		3061				
			шт.							
29	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93К=8,000;	48	2005,82		96279				
			шт.							
	Раздел 2 Опора промежуточная одностоечная П10-1 (59шт)									
32	29-000003-0005(пр	Траверса ТМ-1 (ТОО Скала Групп, цена 11500 тенге)К=59,000;	59	9596		566164				
			шт							
33	29-000003-0005(пр	Хомут Х-1 (ТОО Скала Групп, цена 1150 тенге)К=59,000;	59	960		56640				
			шт							
34	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	177	1068,52		189128				
			шт.							
35	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=59,000;	177	46,02		8146				
			шт.							
36	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=59,000;	59	399,93		23596				
			шт.							
	Раздел 3 Устройство заземления опор ВЛ-10кВ									
37	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	374,4	292,43	37,65	109486	14095	31290	0,18	67,392
		м шин заземления		127,39	8,06	47696	3017	61,7	4,32	1617,408
	Раздел 4 КР-1 (4шт)									
38	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	4	7776,25	4686,75	31105	18747	6952	3,41	13,64
		шт.		2789	1271,75	11156	5087	42,8	1,37	5,48
39	29-000003-0009(пр	Кронштейн РА1 (ТОО Скала Групп, цена 8500 тенге)К=4,000;	4	7093		28372				
			шт							

40	29-000003-0009(пр	Кронштейн Ра2 (ТОО Скала Групп, цена 1350 тенге)К=4,000;	4	1127		4508				
		шт								
41	29-000003-0009(пр	Кронштейн РА3 (ТОО Скала Групп, цена 9200 тенге)К=4,000;	8	7677		61416				
		шт								
42	29-000003-0009(пр	Кронштенй РА4, РА5 (ТОО Скала Групп, цена 950 тенге)К=4,000;	8	793		6344				
		шт								
43	29-000003-0010(пр	Хомут Х7, Х8(ТОО Скала Групп, цена 1150 тенге)К=4,000;	16	960		15360				
		шт								
44	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниямК=4,000;	18	362,72	2,83	6529	51	2369	0,39	7,02
		м		307	0,56	5526	10	42,8	0,0006	0,0108
45	29-000003-0011(пр	Проводник ЗП-1 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=4,000;	18	1043		18774				
		м								

Раздел 5 Опора анкерная угловая трехстоечная УА10-1 (3шт)

53	29-000003-0005(пр	Траверса ТМ-6 (ТОО Скала Групп, цена 16500 тенге)К=3,000;	3	13768		41304				
		шт								
54	29-000003-0006(пр	Накладка ОГ-2 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=3,000;	6	1043		6258				
		шт								
55	29-000003-0006(пр	Накладка ОГ-5 (ТОО Скала Групп, цена 800 тенге)К=3,000;	3	668		2004				
		шт								
56	29-000003-0007(пр	Хомут Х-1 (ТОО Скала Групп, цена 1150 тенге)К=3,000;	3	960		2880				
		шт								
57	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87К=3,000;	0,0018	501589,73		903				
		т								
58	29-000003-0008(пр	Кронштейн У-1 (ТОО Скала Групп, цена 4995 тенге)К=3,000;	6	4168		25008				
		шт								
59	29-000003-0004(пр	Стяжка Г-1 (ТОО Скала Групп, цена 3990 тенге)К=3,000;	9	3329		29961				
		шт								
60	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниямК=3,000;	6	362,83	2,83	2177	17	790	0,39	2,34
		м								

					307		1842	3	42,8	0,0006	0,0036
61	29-000003-0011(пр	Проводник ЗП-1 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=3,000;	6	1043		6258					
		м									
62	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	1068,52		6411					
		шт.									
63	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=3,000;	6	46,02		276					
		шт.									
64	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	9	399,93		3599					
		шт.									
65	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	9	127,55		1148					
		шт.									
66	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93К=3,000;	18	2005,82		36105					
		шт.									
67	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	6	541,31		3248					
		шт.									
68	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	3	535,74		1607					
		шт.									
69	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	3	590,43		1771					
		шт.									
	Раздел 6 Опора анкерная ответвительная двухстоечная ОА10-1 (2шт)										
77	29-000003-0005(пр	Траверса ТМ-3 (ТОО ЭПС, цена 13150 тенге)К=2,000;	2	10973		21946					
		шт									
78	29-000003-0005(пр	Траверса ТМ-6 (ТОО Скала Групп, цена 16500 тенге)К=2,000;	2	13768		27536					
		шт									
79	29-000003-0007(Кр	Хомут Х-1 (ТОО Скала Групп, цена 1150 тенге)К=2,000;	4	9596		38384					
		шт									
80	29-000003-0008(пр	Кронштейн У-1 (ТОО Скала Групп, цена 4995 тенге)К=2,000;	2	4168		8336					
		шт									
81	29-000003-0004(пр	Стяжка Г-1 (ТОО Скала Групп, цена 3990 тенге)К=2,000;	4	3329		13316					
		шт									
82	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниямК=2,000;	3,4	362,65	2,65	1233	9	448	0,39	1,326	

		м		307,06	0,59	1044	2	42,8	0,0006	0,00204
83	29-000003-0004(пл	Проводник ЗП-1 (ТОО Скала Групп, цена 1250 тенге)К=2,000;	3,4	1043		3546				
		м								
84	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	14	1068,52		14959				
		шт.								
85	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	14	46,02		644				
		шт.								
86	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	14	399,93		5599				
		шт.								
87	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	22	127,55		2806				
		шт.								
88	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93К=2,000;	6	2005,82		12035				
		шт.								
89	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	535,74		1071				
		шт.								
90	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	590,43		2362				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**5270707**				**858**
										1802

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	422 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 974 332
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 698 272
Накладные расходы I уровня, тенге	262 759
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 533 466
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	240 706
Итого, тенге	5 774 172
Сметная прибыль (8 %), тенге	461 934
Всего	**6 236 106**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	185 854
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	282 654

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**6 704 614**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**7 173 937**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**6 079 060,43**
НДС (12 %)	729 487,25
Всего по акту с учетом НДС	**6 808 547,68**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ", БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-ПВ", БИН: 160640018799

Директор_____Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10 VJE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940001018
Директор_____Тайнов С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: ЛЭП-0,4кВ

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №12
за 25 декабря 2020 года
ЛЭП-0,4кВ (локальная смета 4-2-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,435	22894,25	9321,84	9959	4055	4284	16,1	7,0035
		км линии		12383,91	3579,31	5387	1557	61,7	4,44	1,9314
2	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,435	338803,38		147379				
		км								
3	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,03	45800	18666,67	1374	560	591	32,2	0,966
		км линии		24766,67	7166,67	743	215	61,7	8,88	0,2664
4	23-061201-0922	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,06	2043988,66		122639				
		км								
5	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	2	3495,5	1988	6991	3976	2644	2.01	4,02

	светильник								
			1490,5	652,5	2981	1305	61,7	0,81	1,62
6 23-070106-0313	Светильники светодиодные марки СКУ-12-220-12В	2	137948,04		275896				
	шт.								
7 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	376,2	88,08	80,57	33135	30310	7677	0,0115	4,3263
	м3 грунта								
			7,51	27,02	2825	10165	59,1	0,025	9,405
8 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,8	131,03	123,08	1022	960	223	0,013	0,1014
	м3 грунта								
			7,82	40,64	61	317	59,1	0,0376	0,29328
9 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,700;	13,26	52,18		692				
	т								
12 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	376,2	21,13	21,13	7948	7948	1663	–	–
	м3 грунта								
			–	7,48	–	2814	59,1	0,00806	3,03217
13 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	376,2	113,21	48,21	42589	18137	19154	0,108	40,6296
	м3 уплотненного грунта								
			65	21,15	24452	7958	59,1	0,02625	9,87525
14 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	297	88,08	80,57	26159	23929	6061	0,0115	3,4155
	м3 грунта								
			7,51	27,02	2230	8025	59,1	0,025	7,425
15 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	130,83	123	785	738	172	0,013	0,078
	м3 грунта								
			7,83	40,67	47	244	59,1	0,0376	0,2256
16 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,700;	10,2	52,18		532				
	т								
18 29-000001-0001(пр	Кабель ААШв-1 4х70 (ТОО Скала Групп, цена 1600000 тенге)	1,01	1335113		1348464				
	1000м								

19	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	297	21,13	21,13	6275	6275	1313	–	–
		м3 грунта		–	7,48	–	2221	59,1	0,00806	2,39382
20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	297	113,21	48,21	33623	14319	15121	0,108	32,076
		м3 уплотненного грунта		65	21,15	19304	6282	59,1	0,02625	7,79625
21	13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	18647,5	14552,5	74590	58210	13636	5	20
		шт.		4029,25	3935,75	16117	15743	42,8	4,24	16,96
22	29-000001-0001(К	Муфты концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами 4КВТпН 1х70-120 (SANA-2001, 16-10-58)	4	11413		45652				
		шт								
23	13-080201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	6383	54	12766	108	4845	7	14
		шт.		5641	19	11282	38	42,8	0,02	0,04
24	13-080201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	3	7138	53,67	21414	161	8301	8	24
		шт.		6446,67	18,67	19340	56	42,8	0,02	0,06
25	29-000001-0002(К	Муфты концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами 4СТп 1х70-120 (SANA-2001, 16-10-58)	5	27370		136850				
		шт								
26	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	31,2	167,47	37,66	5225	1175	2607	0,18	5,616
		м шин заземления		127,4	8,04	3975	251	61,7	4,32	134,784
27	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0276	141293,11		3900				
		т								

	0.1 Опора промежуточная одностоечная П1(2шт)									
32	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	2678,08		5356				
33	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	2891,7		5783				
34	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	1601,12		3202				
35	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	2586,57		5173				
36	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовК=2,000; *км линии*	0,001	23000	10000	23	10	10	16,1	0,0161
				12000	4000	12	4	61,7	4,44	0,00444
37	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,001	375640		376				
38	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1,125	564,44	–	635	–	375	0,885	0,99563
				564,44	–	635	–	59,1	–	–
	0.2 Опора переходная угловая анкерная двухстоечная ПУА1 (3шт)									
41	24-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	2357		7071				
42	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	4183,43		12550				
43	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1616,14		4848				
44	29-000003-0030(п	Бандажная лента СОТ 37 (1рул=25м) ТОО Скала Групп, цена 11500тенге/рулонК=3,000; *м*	7,8	384		2995				
45	29-000003-0030(п	Бандажная лента СОТ 36-2 (ТОО Скала Групп, цена 14000тенге/100шт)К=3,000; *шт*	6	117		702				
46	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	1601,12		19213				
47	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	2891,7		8675				

48	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	1047,4		6284			
49	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1601,12		4803			
50	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	2586,57		7760			
51	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовК=3,000; *км линии*	0,0015	22666,67	9333,33	34	14	15	16,1	0,02415
				12666,67	3333,33	19	5	61,7	4,44	0,00666
52	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,0015	375640		563			
53	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; *шт.*	3	317,02		951			
54	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниямК=3,000; *м*	3	261,33	10,67	784	32	175	0,17	0,51
				133,67	2,33	401	7	42,8	0,0022	0,0066
55	29-000004-0012(пр	Проводник ЗП6 (ТОО Скала Групп, цена 1600тенге)К=3,000; *м*	3	1335		4005			
56	29-000004-0011(пр	Кронштейн У1 (ТОО Скала Групп, цена 4995тенге)К=3,000; *шт*	3	4168		12504			
	0.3 Опора промежуточная двухстоечная К2 (9шт)								
59	24-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	2357		21213			
60	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	4183,43		37651			
61	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	2891,7		26025			

62	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	1047,4		9427			
63	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	36	1601,12		57640			
64	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	1601,12		14410			
65	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	2586,57		23279			
66	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовК=9,000; *км линии*	0,0045	23111,11	9333,33	104	42	44	16,1	0,07245
				12444,44	3555,56	56	16	61,7	4,44	0,01998
67	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,0045	375640		1690			
68	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=9,000; *шт.*	9	317,02		2853			
69	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниямК=9,000; *м*	9	261,22	10,89	2351	98	523	0,17	1,53
				133,78	2,11	1204	19	42,8	0,0022	0,0198
70	29-000004-0012(пр	Проводник 3П6 (ТОО Скала Групп, цена 1600тенге)К=9,000; *м*	9	1335		12015			
71	29-000004-0011(пр	Кронштейн У4 (ТОО Скала Групп, цена 4880тенге)К=9,000; *шт*	9	4072		36648			
		Всего прямые затраты				**2725455**			**237**
									222
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 071			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				171 057			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 242			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 450 266
- перевозка грузов, тенге	1 224
Накладные расходы I уровня, тенге	89 434
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 814 889
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	122 448
Итого, тенге	2 937 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	234 987
Всего	**3 172 324**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	136 351
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	207 367
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**3 516 042**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**3 762 164**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**3 187 988,18**
НДС (12 %)	382 558,58
Всего по акту с учетом НДС	**3 570 546,76**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" , БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-ПВ", БИН: 160640018799

Директор_____ Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10 VJE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____ Тайнов С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Комплектная однотрансформаторная подстанция КНПН-400 10/0,4

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №13
за 25 декабря 2020 года
Комплектная однотрансформаторная подстанция КНПН-400 10/0,4 (локальная смета 4-3-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,284	4077,46	1095,07	1158	311	148	0,85	0,2414
		м3 основания		580,99	443,66	165	126	50,8	0,54	0,15336
		Всего прямые затраты				**1158**				–
										–

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	682
Накладные расходы I уровня, тенге	148
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 306
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	57
Итого, тенге	1 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	109
Всего	**1 472**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	96
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**1 631**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**1 745**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**1 478,68**
НДС (12 %)	177,44
Всего по акту с учетом НДС	**1 656,12**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Compani-ПВ", БИН: 160640018799

Директор _____Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010715
Директор_____Тайнов С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100 10/0,4 (2шт)

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №14
за 25 декабря 2020 года
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100 10/0,4 (2шт) (локальная смета 4-4-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,568	4079,23	1095,07	2317	622	296	0,85	0,4828
		м3 основания		580,99	445,42	330	253	50,8	0,54	0,30672
		Всего прямые затраты				**2317**				–
										–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 365
Накладные расходы I уровня, тенге	296
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 613
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	114
Итого, тенге	2 727
Сметная прибыль (8 %), тенге	218
Всего	**2 945**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	193
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**3 265**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**3 494**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**2 960,75**
НДС (12 %)	355,29
Всего по акту с учетом НДС	**3 316,04**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" , БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EC Company-ПВ" ,БИН: 160640018799

Директор_____Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____Тайнов С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Насосная станция II подъема

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №15
за 25 декабря 2020 года
Насосная станция II подъема (локальная смета 6-1-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Насосная станция								
18	13-070403-0302	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки АтН8-1-22, масса 2,9 т. Монтаж оборудования	3	95651,67	40613,33	286955	121840	57201	39	117
		шт.		32859	14104	98577	42312	40,6	13,41	40,23
19	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4460	653	4460	653	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
25	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,4	511,02		2760				
		кг								
28	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,93	390031,18	136395,7	362729	126848	162574	306	284,58
		км трубопровода		235350,54	46148,39	218876	42918	62,1	63,4	58,962

29	23-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	948,693	12422,9		11785518				
		м								
Раздел 3 Колодец с задвижками										
34	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Д-30-20	1,05	30375,7		31894				
		м3								
35	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21д-5а, П21-5а, П21-5б	1,06	30375,7		32198				
		м3								
36	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,11	603		1272				
		м3								
37	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01708	299943,06		5123				
		т								
41	11-160601-0108	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	1	12074	1026	12074	1026	5517	11,4	11,4
		шт.		8871	263	8871	263	60,4	0,31	0,31
42	51-010101-0501(от	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1	128589		128589				
		шт.								
45	23-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	7103,46		14207				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**12667779**				**415**
										100

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	327 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	250 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 960 838
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	128 589
Накладные расходы I уровня, тенге	226 084
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 893 863
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	560 883
Итого, тенге	13 454 746
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 076 380
Всего	**16 561 463**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	705 911
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	1 073 578
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**18 340 953**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**19 624 819**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**16 629 706,47**
НДС (12 %)	1 995 564,78
Всего по акту с учетом НДС	**18 625 271,25**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ", БИН: 040640021289

Директор_____Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-ПВ", БИН: 160640018799

Директор_____Нуртазин Ж.А.
аттестат №К210 MJEC0025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____Тайнов С.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл. **Форма 2В**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Насосная станция I подъема на водозаборной скважине (5шт)

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №16
за 25 декабря 2020 года
Общестроительные работы ТХ1 (локальная смета 6-2-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	81	37,4	37,4	3029	3029	517	–	–
		м3 грунта		–	10,8	–	875	59,1	0,01	0,81
2	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=0,500;	40,5	31,41	31,41	1272	1272	217	–	–
		м3 грунта		–	9,09	–	368	59,1	0,0084	0,3402
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	980,90142	84,15	78,35	82542	76854	15455	0,00888	8,7104
		м3 грунта		5,8	20,86	5688	20462	59,1	0,0193	18,9314
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	70,5965	1296,78	–	91548	–	54105	1,848	130,46233
		м3 грунта								

			1296,78	–	91548	–	59,1	–	–
5 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1051,74642	130,98	123,07	137756	129441	30124	0,013	13,6727
	м3 грунта		7,82	40,64	8229	42743	59,1	0,0376	39,54567
6 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,700;	1787,9689	202,16		361456				
	т								
8 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	101,103	564,57	–	57080	–	33734	0,885	89,47616
	м3 грунта		564,57	–	57080	–	59,1	–	–
9 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	882,95526	21,13	21,13	18655	18655	3903	–	–
	м3 грунта		–	7,48	–	6604	59,1	0,00806	7,11662
10 11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	882,95526	10,43	10,43	9212	9212	1927	–	–
	м3 грунта		–	3,69	–	3261	59,1	0,00398	3,51416
11 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	882,95526	113,21	48,21	99958	42569	44955	0,108	95,35917
	м3 уплотненного грунта		65	21,15	57389	18677	59,1	0,02625	23,17758
13 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	3,7	2095,41	790,27	7753	2924	526	0,144	0,5328
	м3 материала основания в плотном теле		96,76	138,92	358	514	60,3	0,143	0,5291
14 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,25	20469,52	5,24	148404	38	11048	3,66	26,535
	м3 подстилающего слоя		2502,21	–	18141	–	60,9	–	–
16 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	10,155	24359,03	5656,03	247366	57437	54622	8,86	89,9733
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6489,12	2172,43	65897	22061	62,1	2,218	22,52379
18 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	5	6955,33		34777				

		шт.								
20	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	10	17894,36		178944				
		шт.								
21	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	5	15382,53		76913				
		шт.								
22	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	5	5611,22		28056				
		шт.								
24	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,194	299943,06		58189				
		т								
27	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	5	4170,6	–	20853	–	5417	2,36	11,8
		сальник								
				1793,8	–	8969	–	60,4	–	–
		Всего прямые затраты				**1663763**				**467**
										116

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	647 577
- перевозка грузов, тенге	361 456
Накладные расходы I уровня, тенге	256 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 920 313
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	83 534
Итого, тенге	2 003 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 308
Всего	**2 164 155**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	93 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	141 527
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**2 398 741**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**2 566 653**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**2 174 933,98**

НДС (12 %)	260 992,08
Всего по акту с учетом НДС	**2 435 926,06**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ", БИН: 040640021289

Директор_____Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-ПВ", БИН: 160640018799

Директор_____Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10 VUE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____Гайнов С.С.

опя №13 не существует.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Насосная станция I подъема на водозаборной скважине (5шт)

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №17
за 25 декабря 2020 года
Технологическое оборудование (локальная смета 6-2-2)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-110203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединенияхК=5,000;	5	3921	278,2	19605	1391	6729	4	20
		шт.		2929,6	129	14648	645	44	0,16	0,8
4	29-000002-0001	Счетчик ВМХ-100 (SANA-2001, 11-2-12)К=5,000;	5	50635		253175				
		шт								
5	13-121203-0203	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудованияК=5,000;	5	5842,8	230,6	29214	1153	11221	7	35
		шт.		5510,2	17,2	27551	86	40,6	0,02	0,1
6	23-040502-0604	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005К=5,000;	5	2628,54		13143				
		шт.								
9	13-110201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединенияхК=5,000;	5	1747,2	–	8736	–	3764	2,06	10,3
		шт.		1710,8	–	8554	–	44	–	–
10	23-051501-0102	Манометры МП-3К=5,000;	5	2073,66		10368				

		комплект							
13	13-121203-0205								
	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудованияК=5,000;	10	7955,4	482,3	79554	4823	29359	9	90
	шт.		7171,3	60	71713	600	40,6	0,07	0,7
14	23-040101-0303								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002К=5,000;	5	12909,61		64548				
	шт.								
15	23-041001-1105	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91К=5,000;	5	23787,03		118935			
	шт.								
16	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. ПриваркаК=5,000;	20	668,3	53,45	13366	1069	6915	0,6	12
	фланец			556,8	–	11136	–	62,1	–	–
17	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80К=5,000;	20	1714,9		34298			
	шт.								
	Всего прямые затраты				**644942**				**167**
									2

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	502 904
Накладные расходы I уровня, тенге	57 988
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	702 930
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	30 577
Итого, тенге	733 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 681
Всего	**792 188**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	34 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	51 806

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**878 058**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**939 522**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**796 133,46**
НДС (12 %)	95 536,02
Всего по акту с учетом НДС	**891 669,48**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ", БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company ПВ", БИН: 160640018799

Директор _____Нуртазин Ж.А.
аттестат №KZ10 VJE00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____ Тайнов С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН: 140340017022, г.Павлодар, Ленина, 59, тел.320788

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Договор: №36/19 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 11.11.2019 года, Дополнительное соглашение №4 от 28.11.2019 года, Дополнительное соглашение №5 от 19.12.2019 года, Дополнительное соглашение №6 от 25.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №19
за 25 декабря 2020 года

Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области (нулевая смета)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ								
		2.1 Насосная станция II подъема								
1	13-120201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	2,9	1805,52	972,76	5236	2821	1269	1,01	2,929
		м трубопровода		813,79	263,79	2360	765	40,6	0,2338	0,67802
2	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2,9	5206,8		15100				
		м								

3	23-020101-0258								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	5931,19		11862				
	шт.								
4	11-220301-0111								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0211	1555118,48	716208,53	32813	15112	12683	857	18,0827
	км трубопровода								
			743222,75	224691,94	15682	4741	62,1	241,28	5,09101
5	23-010201-0262								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	21,1	24634,68		519792				
	м								
6	11-220501-0110								
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,9	567341,11	198501,11	510607	178651	228442	444	399,6
	км трубопровода								
			341488,89	67246,67	307340	60522	62,1	92,49	83,241
7	23-010501-1324								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	918,09	19990,42		18353005				
	м								
8	11-221301-0203								
	Колодцы водопроводные из бетонных блоков прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	12,362	7398,4	842,02	91459	10409	23932	3,69	45,61578
	м3 конструкций колодца								
			2769,21	348,24	34233	4305	62,1	0,381	4,70992
9	21-041201-9903								
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,564	17138,96		26805				
	м3								
10	21-041201-9911								
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,688	14612,08		126950				
	м3								
11	23-030101-0503								
	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	1	6877,78		6878				
	комплект								
12	11-220801-0106								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройник переход 500x400x300мм=1шт)	0,103	721058,25	248135,92	74269	25558	13317	147,7	15,2131
	т фасонных частей								
			137067,96	71135,92	14118	7327	62,1	74,55	7,67865

13	11-160601-0103								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2665	194	2665	194	1215	2,6	2,6
	шт.		1976	35	1976	35	60,4	0,04	0,04
14	23-040101-0303								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	12909,61		12910				
	шт.								
15	11-221201-0103								
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	668,5	53,5	1337	107	692	0,6	1,2
	фланец		557	–	1114	–	62,1	–	–
16	23-020103-0210								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1714,9		3430				
	шт.								
17	11-160601-0108								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	1	12074	1026	12074	1026	5517	11,4	11,4
	шт.		8871	263	8871	263	60,4	0,31	0,31
18	51-010101-0501(ос								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1	128589		128589				
	шт.								
19	11-221201-0108								
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	2	2832	286	5664	572	2844	2,45	4,9
	фланец		2273,5	16	4547	32	62,1	0,02	0,04
20	23-020103-0216								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	7103,46		14207				
	шт.								
21	11-160601-0110								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка	1	17260	1749	17260	1749	7484	15,3	15,3
	шт.		11906	484	11906	484	60,4	0,57	0,57

22	51-010101-0503(о(								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	1	229559		229559				
	шт.								
23	23-020103-0218								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	12546,46		25093				
	шт.								
24	11-221201-0110								
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	2	3372,5	330	6745	660	3361	2,89	5,78
	фланец		2682	24	5364	48	62,1	0,03	0,06
25	11-221301-0101								
	Колодцы (дренажный) круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,25	24358,22	5656	54806	12726	12103	8,86	19,935
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6489,33	2172,44	14601	4888	62,1	2,218	4,9905
26	21-040302-0102								
	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	9659,63		9660				
	шт.								
27	21-040301-0112								
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	12839,88		51360				
	шт.								
28	21-040302-0109								
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	9506,81		9507				
	шт.								
29	23-030101-0503								
	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	1	6877,78		6878				
	комплект								
30	11-221301-0101								
	Колодцы круглые из сборного железобетона (2шт-полевые). Устройство в грунтах сухих	3,38	24359,17	5656,21	82334	19118	18180	8,86	29,9468
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6489,05	2172,49	21933	7343	62,1	2,218	7,49684
31	21-040301-0117								
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	17894,36		71577				
	шт.								
32	21-040302-0113								
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	15382,53		30765				
	шт.								
33	23-030101-0503								
	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	2	6877,78		13756				
	комплект								

34	11-160601-0108								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	1	12074	1026	12074	1026	5517	11,4	11,4
	шт.		8871	263	8871	263	60,4	0,31	0,31
35	51-010101-0501(от								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1	128589		128589				
	шт.								
36	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	2	2832	286	5664	572	2844	2,45	4,9
	фланец		2273,5	16	4547	32	62,1	0,02	0,04
37	23-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	7103,46		14207			
	шт.								
38	23-020101-0278								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 300 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	19119,95		19120				
	шт.								
39	11-160601-0110								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка	1	17260	1749	17260	1749	7484	15,3	15,3
	шт.		11906	484	11906	484	60,4	0,57	0,57
40	51-010101-0503(от								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	1	229559		229559				
	шт.								
41	23-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	12546,46		25093			
	шт.								
42	11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	2	3372,5	330	6745	660	3361	2,89	5,78
	фланец		2682	24	5364	48	62,1	0,03	0,06

43	23-020101-0310								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 400 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	31018,53		31019				
	шт.								
44	11-220301-0108								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (подключение от НС2 до трубы диам.500мм). Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	895000	389200	4475	1946	1770	504	2,52
	км трубопровода		437000	133200	2185	666	62,1	145,33	0,72665
45	23-010201-0246								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	5	10858,41		54292				
	м								
46	11-221201-0108								
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	1	2832	286	2832	286	1422	2,45	2,45
	фланец		2274	16	2274	16	62,1	0,02	0,02
47	23-020103-0216								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	7103,46		7103				
	шт.								
48	23-020101-0278								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 300 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	19119,95		38240				
	шт.								
49	11-220801-0106								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (переход 500х300мм=1шт)	0,043	721046,51	248116,28	31005	10669	5560	147,7	6,3511
	т фасонных частей		137069,77	71139,53	5894	3059	62,1	74,55	3,20565
	2.2 КТПН-400 10/0,4кВ								
50	11-070501-0103								
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	2	2311,5	1151,5	4623	2303	1387	0,937	1,874
	шт. сборных конструкций		703	414	1406	828	62,1	0,4482	0,8964
51	21-041201-9911								
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	1,086	14612,08		15869				
	м3								
	2.3 КТПН-100 10/0,4кВ (2шт)								

52 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2311,75	1151,5	9247	4606	2774	0,937	3,748
	шт. сборных конструкций		703,25	413,5	2813	1654	62,1	0,4482	1,7928
53 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=4,000;	2,172	14612,08		31737				
	м3								
2.4 ЛЭП-0,4кВ									
54 13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1280	251,73	133,63	322211	171046	77660	0,12	153,6
	м кабеля		96,7	45,06	123775	57673	42,8	0,0556	71,168
55 29-000001-0001(пр	Кабель АВБШв-1 4х95 (ТОО "БВБ-Альянс, цена 2923529 тенге с НДС)	1,28	1905878		2439524				
	1000м								
56 29-000001-0001(пр	Кабель АВБШв-1 4х70 (ТОО "БВБ-Альянс" цена 1406490 тенге с НДС)	1,01	1443589		1458025				
	1000м								
2.5 Ограждение									
57 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,44349	109749,94	31703,08	48673	14060	21848	91	40,35759
	т конструкций		73329,73	7565	32521	3355	60,9	7,34	3,25522
58 11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	129,6	2108,07	665,92	273206	86303	114064	1,49	193,104
	м оград		1187,25	230,02	153867	29811	62,1	0,2148	27,83808
59 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,41955	150855,61		214147				
	т								
60 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	57,184	430,5		24618				
	м2								
61 23-010201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	256,944	892		229194				
	м								

62	11-090701-0103								
	Конструкции решетчатые (калитки в кол-ве 3шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,02443	109701,19	31682,36	2680	774	1203	91	2,22313
	т конструкций		73311,5	7572,66	1791	185	60,9	7,34	0,17932
63	11-070111-0208								
	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	2	7425	71,5	14850	143	8127	7,85	15,7
	шт.		6519,5	24	13039	48	62,1	0,0302	0,0604
64	21-050201-0123								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0487	150855,61		7347				
	т								
65	21-050308-0125								
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	4,32	274,44		1186				
	м2								
66	11-090701-0103								
	Конструкции решетчатые (ворота-1шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,04648	109724,61	31691,05	5100	1473	2289	91	4,22968
	т конструкций		73321,86	7551,64	3408	351	60,9	7,34	0,34116
67	11-070111-0201								
	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	22795	3037	22795	3037	9717	17,8	17,8
	шт.		14558	1089	14558	1089	62,1	1,0394	1,0394
68	21-050201-0123								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0404	150855,61		6095				
	т								
69	21-050308-0125								
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	6,08	274,44		1669				
	м2								
	2.6 Насосная станция I подъема								
70	23-030101-0503								
	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	5	6877,78		34389				
	комплект								
	2.7 Устройство укрытий колодцев (5шт) насосной станции I подъема								
71	11-090401-0201								
	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. МонтажК=5,000;	25	419,4	128,28	10485	3207	3962	0,317	7,925
	м2 покрытия		232,16	28,04	5804	701	60,9	0,02673	0,66825

72	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. МонтажК=5,000;	83,85	1482,22	655,41	124284	54956	44240	0,94	78,819
		м2		714,49	151,85	59910	12733	60,9	0,15001	12,57834
73	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотенК=5,000;	8,4	1429,76	82,62	12010	694	6385	1,49	12,516
		м2 проемов		1237,5	33,69	10395	283	59,8	0,0368	0,30912
74	21-100104-0125	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	128,975	2923,34		377038				
		м2								
75	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=5,000;	10	428,36		4284				
		шт.								
76	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86К=5,000;	5	611,59		3058				
		шт.								
77	21-050206-0219	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=5,000;	129,3	1030,17		133201				
		м								
78	21-050206-0469	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=5,000;	81,6	354,96		28965				
		м								
		Всего прямые затраты				**27052739**				**1153**
										240

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	908 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 799 857
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	716 296
Накладные расходы I уровня, тенге	652 653
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 705 392
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 205 185
Итого, тенге	28 910 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 312 846

Всего	**31 223 423**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 307 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	1 989 099
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**34 520 417**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**36 936 846**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927	**31 299 595,88**
НДС (12 %)	3 755 951,51
Всего по акту с учетом НДС	**35 055 547,39**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление
Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" , БИН: 040640021289

Директор_____ Хасенов К.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company-ПВ", БИН: 160640018799

Директор_____Нуртазин Ж.А.
аттестат №К210УВ00025722 от 03.05.2017г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют
ТОО "ИМТОРГ"
БИН: 090940010719
Директор_____ Тайнов С.С.