Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» февраля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «Трест Средазэнергомонтаж», г.Алматы, улица Физули, 64.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Генерального директора Хван С.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство ПС 110/10кВ "Гарден Виладж" с отпайкой от ЛЭП-110кВ "Аэропорт-2 - Северная" и "Достык - Северная", г.Нур-Султан, район «Есиль»,район пересечения ул. КА -2 и КА -32 (проектные наименования)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», Генеральный директор Павлов А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Изумруд-НС», ТОО «Стандарт Электро», АО «Центрказзэнергомонтаж»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», №09-19**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», приказ П-719 от 08.11.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция закрытого типа 110/10 кВ (двухтрансформаторная)	**кВт**	**32000**	**32000**	**32000**	**32000**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подстанция закрытого типа 110/10кВ - двухтрансформаторная. Трансформаторы 110/10кВ - двухобмоточные, с расщепленной обмоткой НН. Схема распределительного устройства ЗРУ-110кВ- 110-4Н. РУ-10кВ выполняется с 4-мя секциями шин.

Подстанция предназначена для электроснабжения коттеджного городка «Гарден Виладж» с учетом расширения и других перспективных электроприемников в рассматриваемом районе.

Подстанция выполняется в блочно-модульном здании с применением сэндвич-панелей. В здании предусмотрены следующие основные помещения: ЗРУ-110кВ, РУ-10кВ помещения силовых трансформаторов, помещение дежурного персонала, помещение ОПУ, помещения ТСН, помещения УДГР (дугогасящих реакторов и фильтров), помещение связи и телемеханики и вспомогательные помещения для оборудования собственных нужд.

В проекте выполнена отпайка от существующих ВЛ 110кВ «Аэропорт-2 -Северная» и «Достык - Северная», которые физически представляют разные цепи на двухцепной ВЛ. Для устройства отпайки на существующей ВЛ выполнена замена промежуточной опоры на отпаечную, а также выполнена установка двухцепных анкерных опор в количестве 2шт на территории проектируемой подстанции. Ввод в ЗРУ 110кВ - воздушный.

Установлены расчетные приборы учета системы АСКУЭ типа Меркурий 234ART. Сбор данных с приборов учета предусмотрен в устройство сбора-передачи данных УСПД по интерфейсу RS-485. Далее УСПД передает данные показаний счетчиков на сервер базы данных АСКУЭ АО «АРЭК».

Выполнено устройство системы телемеханики SCADA на оборудовании ТОО "Техносвязь". Система предусматривает телеуправление выключателями, сигнализацию положения коммутационных аппаратов, срабатывания защит, неисправностей и аварийных ситуаций в цепях и оборудовании, измерение напряжения, тока, частоты, активной и реактивной мощности и передачу всех этих данных в «Целиноградские РЭС» по организованным каналам связи;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2019**;
месяц, год
окончание работ **февраль 2021**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **14,5**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) **(прилагается)**;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1. Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», Генеральный директор Павлов А.В. 25.02.2021г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Dream Village» 25.02.2021г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **(не требуется)**;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство ПС 110/10кВ "Гарден Виладж" с отпайкой от ЛЭП-110кВ "Аэропорт-2 - Северная" и "Достык - Северная"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Акционерное общество «Трест Средазэнергомонтаж», г.Алматы, улица Физули, 64., Генеральный директор Хван С.М. 25.02.2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)