Заказчик: КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО "МК-group"

Договор №23 от 02.04.2021г.

АКТ выполненных работ №1

за май 2021 г.

на Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Корнеевка Есильского района СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ямочный ремонт									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14,25	2926,49 1667,80	1258,69 534,07	41702 23766	17936 7610	–	33887 6047	81636
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9	1806,41 –	1806,41 939,02	3432 –	3432 1784	–	1927 429	5788
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,957	151184,36 –	–	295868 –	– –	295868	– 23669	319537
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285	177,32 45,49	126,76 31,22	50536 12965	36127 8898	1444	23611 5932	80079
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0031	151184,36 –	– –	465 –	– –	465	– 37	502
6	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	27,531	11684,00	–	321672	–	321672	–	347406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	98629,2	25,00	--	2465730	--	--	--	2662988
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		--	--	--	--		197258	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								14222397
		Итого с непредвиденными	Тенге								284 447,94
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								14 506 844,94
		НДС 12%	Тенге								15 232 709,43
		Итого с учетом НДС	Тенге								1 827 925,13
											17 060 634,57

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Аким

_____ **Зимарёв Г.В.**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Инженер

_____ **Тащенов М.Д.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "МК-group"
Директор

_____ **Бабенко О.В.**