Форма №3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Договору №15 от 2021-04-06
Наименование объекта: Капитального ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 27 май месяц 2021 год.

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитального ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района	24 150 000	27 048 000,00	24 150 000	27 048 000	24 150 000	27 048 000
2	**Итого затраты подрядчика**	24 150 000	27 048 000,00	24 150 000	27 048 000	24 150 000	27 048 000
3	**Всего к оплате:**	24 150 000	27 048 000,00	24 150 000	27 048 000	24 150 000	27 048 000

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"

Аким _____ Усенбеков Ж.

Инженер:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор _____ Мырзатай А.

Подрядчик :

ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ Сеитов. К

Форма 4

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"
Инженер: ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Договору №15 от 2021-04-06
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и стены. Отбивка штукатурки	м2	382,7	200,36	--	76678	--	--	64409	152374
					200,36	--	76678	--		11287	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отбивка штукатурки	м2	1242,34	200,36	--	248915	--	--	209088	494643
					200,36	--	248915	--		36640	
3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка от набелов	м2	492,6	156,28	--	76985	--	--	55430	143008
					156,28	--	76985	--		10593	
4	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги 1 ЭТАЖ	м2	140,4	125,20	--	17578	--	--	12657	32654
					125,20	--	17578	--		2419	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков 1 ЭТАЖ	м2	140,4	67,34	--	9455	--	--	6808	17563
					67,34	--	9455	--		1301	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия 1 ЭТАЖ	м2	140,4	312,96	17,95	43939	2520	--	30734	80647
					295,01	9,02	41419	1267		5974	
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой толщ.80мм с мозаично-бетонным покрытием толщ.20мм. Разборка 1 ЭТАЖ	м3	8,445	15221,00	6350,60	128541	53631	--	83029	228496
					8870,40	2834,04	74911	23933		16926	
8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ 2 ЭТАЖ. Разборка	м3	5,577	15221,00	6350,60	84888	35417	--	54832	150897
					8870,40	2834,04	49470	15805		11178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков 2 ЭТАЖ	м2	278,85	67,34	--	18778	--	--	13521	34883
					67,34	--	18778	--		2584	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия 2 ЭТАЖ	м2	278,85	312,96	17,95	87268	5005	--	61041	160173
					295,01	9,02	82263	2516		11865	
11	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.40ММ 2 ЭТАЖ. Разборка	м3	0,532	15221,00	6350,60	8098	3379	--	5230	14394
					8870,40	2834,04	4719	1508		1066	
12	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	МОЗАИЧНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ 2 ЭТАЖ. Разборка	м3	0,266	15221,00	6350,60	4049	1689	--	2615	7197
					8870,40	2834,04	2360	754		533	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	448,62	33,10	--	14850	--	--	10692	27585
					33,10	--	14850	--		2043	
14	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	102,6	125,38	--	12864	--	--	9262	23896
					125,38	--	12864	--		1770	
15	1209-0101-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Металлические перрила. Разборка	м поручня	7,8	21,57	--	168	--	--	121	313
					21,57	--	168	--		23	
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	4,2	1349,69	32,76	5669	138	--	3855	10285
					1316,92	13,20	5531	55		762	
17	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка ФРАМУГА	м2	0,8	1595,10	161,53	1276	129	--	1018	2478
					1433,57	81,19	1147	65		184	
18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	61,57	1726,12	161,53	106277	9946	--	85118	206707
					1564,59	81,19	96332	4999		15312	
19	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	68,2	1023,81	161,53	69824	11017	--	54050	133784
					862,28	81,19	58807	5537		9910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	5,805	784,84	2,20	4556	13	--	4089	9336
					782,64	--	4543	--		692	
21	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	330	226,66	12,10	74797	3995	--	51842	136770
					214,55	3,64	70802	1200		10131	
22	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	330	157,46	19,20	51962	6336	--	34221	93077
					138,26	5,77	45626	1904		6895	
23	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	330	254,03	1,60	83828	528	--	59976	155309
					252,43	--	83300	--		11504	
24	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка ПАРАПЕТ	м3	8,9	11119,60	3231,50	98964	28760	--	69753	182214
					7888,10	1442,10	70204	12835		13497	
		Мусор									
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	57,010106	94,00	--	5359	--		--	5788
					--	--	--	--		429	
26	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	57,010106	41,00	--	2337	--		--	2524
					--	--	--	--		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1337903	162502	--	983391	2506995
							1167705	72378	--	185705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332235				
	Всего заработная плата		Тенге					1234497			
	Транспортные расходы		Тенге				7696				
		Накладные расходы	Тенге				979533				
		Сметная прибыль	Тенге				184941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2496709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1310
		Сметная заработная плата	Тенге					1234497			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5669				
	Всего заработная плата		Тенге					5587			
		Накладные расходы	Тенге				3855				
		Сметная прибыль	Тенге				762				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2506994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					1240083			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Наружняя отделка стен с утеплением и цоколем									
27	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1170	58,53	0,94	68479	1098	--	48514	126352
					57,59	--	67380	--		9359	
28	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1170	84,43	1,35	98788	1584	--	69987	182278
					83,08	--	97205	--		13502	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2925	74799,85	2740,39	21879	802	--	19832	45048
					72059,46	846,45	21077	248		3337	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2925	221225,00	--	64708	--	64708	--	69885
					--	--	--	--		5177	
31	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	234	294,11	4,09	68823	956	--	54520	133210
					290,03	1,21	67867	283		9867	
32	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные "Изовер OL-P"	м3	16,38	31948,00	--	523308	--	523308	--	565173
					--	--	--	--		41865	
		Окна									
33	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	59,015	2211,42	205,82	130507	12146	57905	59556	205268
					1024,42	96,87	60456	5717		15205	
34	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,015	18048,00	--	1065103	--	1065103	--	1150311
					--	--	--	--		85208	
35	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34,7	1106,45	5,97	38394	207	29317	8073	50184
					255,63	2,88	8870	100		3717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	34,7	1144,00	--	39697	--	39697	--	42873
					--	--	--	--		3176	
37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,675	3098,65	17,27	26881	150	16559	9392	39175
					1172,57	4,23	10172	37		2902	
		Фрамуги									
38	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,155	2913,40	209,86	3365	242	1511	1551	5309
					1395,30	96,87	1612	112		393	
39	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,155	13351,00	--	15420	--	15420	--	16654
					--	--	--	--		1234	
40	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,4	3464,99	209,10	4851	293	2269	2180	7594
					1634,81	95,56	2289	134		563	
41	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,4	12875,00	--	18025	--	18025	--	19467
					--	--	--	--		1442	
		Внутренняя отделка									
42	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	593,45	1453,30	94,88	862461	56307	193052	524969	1498425
					1033,11	72,64	613102	43110		110994	
43	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	593,45	995,68	9,14	590884	5425	145186	353558	1019997
					741,89	2,82	440273	1674		75555	
		Кровля									
44	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	259,3	936,42	66,12	242813	17145	77255	139964	413399
					572,36	14,35	148413	3722		30622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	40,06185	28127,00	--	1126820	--	1126820	--	1216965
					--	--	--	--		90146	
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	м2 стяжки	259,3	650,65	125,64	168714	32579	72514	65786	253260
					245,36	30,41	63621	7885		18760	
47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	259,3	168,49	18,55	43689	4810	36523	3290	50737
					9,09	4,70	2356	1219		3758	
48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,171138	16538,95	1686,85	2830	289	5	2418	5668
					14820,74	703,05	2536	120		420	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,171138	287262,00	--	49161	--	49161	--	53094
					--	--	--	--		3933	
50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	55	341,06	15,79	18758	868	13101	4589	25216
					87,07	3,63	4789	200		1868	
51	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	395	62,23	1,97	24582	779	4729	14001	41669
					48,29	0,94	19074	371		3087	
52	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	454,25	704,00	--	319792	--	319792	--	345375
					--	--	--	--		25583	
53	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	395	5447,05	122,81	2151583	48511	1271931	776465	3162292
					2104,16	32,51	831141	12843		234244	
54	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,616	52851,00	--	243960	--	243960	--	263477
					--	--	--	--		19517	
55	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49	1136,00	--	55664	--	55664	--	60117
					--	--	--	--		4453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1021,00	--	33693	--	33693	--	36388
					--	--	--	--		2695	
57	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	1769,28	29,84	61925	1044	503	54784	126046
					1725,08	14,11	60378	494		9337	
58	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ТОЛЩ.29ММ	м3	1,015	52851,00	--	53644	--	53644	--	57935
					--	--	--	--		4292	
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,417	54444,00	--	22703	--	22703	--	24519
					--	--	--	--		1816	
60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,417	8921,10	69,56	3720	29	3291	371	4419
					959,79	30,00	400	13		327	
61	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35	874,40	2,89	30604	101	5835	19773	54407
					704,79	1,39	24668	48		4030	
62	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила,мауэрлат,накладка,подкосы. Установка	м3 древесины в конструкции	4,3686	98695,70	1715,18	431162	7493	312974	102302	576141
					25338,76	680,66	110695	2974		42677	
63	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны, коньковый брус. Укладка	м3 древесины в конструкции	1,38	85542,16	1596,20	118048	2203	88382	25543	155078
					19900,98	664,99	27463	918		11487	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,7486	8921,10	69,56	51284	400	45367	5121	60917
					959,79	30,00	5517	172		4512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев стойки,связи жесткости,лежень. Установка	м3 древесины в конструкции	1,524	97650,46	1254,23	148819	1911	106962	36726	200388
					26211,38	564,30	39946	860		14844	
66	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,524	8506,42	50,39	12964	77	9292	3265	17527
					2358,74	21,50	3595	33		1298	
67	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	23	49,42	6,13	1137	141	61	892	2191
					40,66	2,42	935	56		162	
68	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	15113,00	--	4081	--	4081	--	4407
					--	--	--	--		326	
69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М-1,2	т стальных элементов	0,12761	692344,96	8645,50	88350	1103	78781	10233	106469
					66340,86	1614,53	8466	206		7887	
70	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0087	228396,00	--	1987	--	1987	--	2146
					--	--	--	--		159	
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10	3098,65	17,27	30987	173	19088	10827	45158
					1172,57	4,23	11726	42		3345	
		Ограждение кровли									
72	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	56	111,74	29,38	6257	1645	391	4269	11369
					75,38	7,48	4221	419		842	
73	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2968	540082,00	--	160296	--	160296	--	173120
					--	--	--	--		12824	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	М/конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,6072	961,21	1,25	8273	11	1158	5687	15078
					825,36	0,60	7104	5		1117	
		Слуховое окно									
75	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8920,11	1026,90	8920	1027	558	6978	17170
					7334,61	418,69	7335	419		1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,269	47432,00	--	12759	--	12759	--	13780
					--	--	--	--		1021	
77	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,121	47432,00	--	5739	--	5739	--	6198
					--	--	--	--		459	
78	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	47432,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
79	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,269	8921,10	69,56	2400	19	2123	240	2851
					959,79	30,00	258	8		211	
80	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,28	874,40	2,89	5491	18	1047	3548	9762
					704,79	1,39	4426	9		723	
81	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,81	311,04	3,23	1807	19	1577	198	2165
					36,38	1,39	211	8		160	
82	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81	5122,24	122,81	29760	714	18465	9908	42842
					1821,14	32,51	10581	189		3173	
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65	3098,65	17,27	14409	80	8877	5034	20999
					1172,57	4,23	5452	20		1555	
84	1115-0501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	2141,89	30,22	428	6	224	160	636
					991,62	9,41	198	2		47	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
86	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Ручка скоба	шт.	1	472,00	--	472	--	472	--	510
					--	--	--	--		38	
		Полы 1 этажа									
88	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	112,32	1683,86	23,60	189132	2651	125914	57959	266858
					539,24	9,72	60567	1092		19767	
89	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	112,32	5282,70	57,80	593353	6492	505427	79420	726596
					725,02	27,21	81434	3056		53822	
90	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	120,152	399,11	2,63	47954	316	36550	10565	63200
					92,29	1,25	11088	151		4682	
91	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	112,32	797,06	4,14	89526	465	19571	55771	156920
					618,68	1,99	69490	223		11624	
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,4048	19236,92	10,20	103972	55	82010	20593	134530
					4053,27	--	21907	--		9965	
		Полы 2 этажа									
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	267,75	710,65	35,06	190277	9387	80919	98164	311516
					373,37	16,65	99971	4459		23075	
94	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	267,75	1010,06	13,30	270445	3561	162878	99385	399417
					388,44	6,44	104006	1723		29586	
95	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	267,75	5282,70	57,80	1414444	15476	1204845	189324	1732069
					725,02	27,21	194123	7285		128301	
96	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,3	413,77	29,16	6331	446	4753	1266	8204
					74,01	14,01	1132	214		608	
97	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,3	1444,68	113,23	22104	1732	9188	10720	35449
					731,00	14,36	11184	220		2626	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,3	710,65	35,06	10873	536	4624	5609	17801
					373,37	16,65	5713	255		1319	
		Тамбур входа - 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,4	1794,02	--	9688	--	--	6975	17996
					1794,02	--	9688	--		1333	
100	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,4	852,87	--	4606	--	--	3316	8555
					852,87	--	4606	--		634	
101	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4	19933,34	1663,06	79733	6652	59201	13930	101157
					3470,01	357,03	13880	1428		7493	
102	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Металлический каркас тамбура. Монтаж	т конструкций	0,57963	74690,42	24982,15	43293	14480	9546	15940	63971
					33240,06	6614,68	19267	3834		4739	
103	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Тамбур. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57963	8082,07	1359,70	4685	788	535	2321	7566
					5800,42	3,14	3362	2		560	
104	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ШВЕЛЛЕР	т	0,54305	463125,00	--	251500	--	251500	--	271620
					--	--	--	--		20120	
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК	т	0,0197	463125,00	--	9124	--	9124	--	9853
					--	--	--	--		730	
106	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПОЛОСА	т	0,00872	463501,00	--	4042	--	4042	--	4365
					--	--	--	--		323	
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	214266,00	--	1748	--	1748	--	1888
					--	--	--	--		140	
108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	М/конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,80927	961,21	1,25	16157	21	2262	11107	29445
					825,36	0,60	13874	10		2181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12809035	265464	9022474	3146869	17232417
							3521102	108618	--	1276470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12493969				
	Материалы		Тенге				4924951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3603256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3820349				
		Накладные расходы	Тенге				3128607				
		Сметная прибыль	Тенге				1249806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16872381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3249
		Сметная заработная плата	Тенге					3603256			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315067				
	Материалы		Тенге				10080				
	Всего заработная плата		Тенге					26465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267089				
		Накладные расходы	Тенге				18261				
		Сметная прибыль	Тенге				26666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				359994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17232417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3267
		Сметная заработная плата	Тенге					3629721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19739412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4688808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					427966			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180996			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9022474		
		- Перевозка грузов	Тенге				7696				
		- Накладные расходы	Тенге							4130260	
		- Сметная прибыль	Тенге							1462175	

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4084,55**	**1369,87**	**4085**	**1370**	**111**	**2227**	**6816**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**2604**	**489**		**505**	
2	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**2942,00**	--	**2942**	--	**2942**	--	**3177**
		СП - 8%			--	--	--	--		**235**	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**2707,94**	**26,34**	**18956**	**184**	**10127**	**6224**	**27194**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	--	**8645**	--		**2014**	
4	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2634,00**	--	**2634**	--	**2634**	--	**2845**
		СП - 8%			--	--	--	--		**211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
6	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
8	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823,00	--	3823	--	3823	--	4129
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2707,94	26,34	24371	237	13019	8003	34964
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	11115	--		2590	
10	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634,00	--	2634	--	2634	--	2845
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
11	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
14	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные пластиковые ЩРв-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2707,94	26,34	10832	105	5787	3557	15540
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1151	
16	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634,00	--	2634	--	2634	--	2845
		СП - 8%			--	--	--	--		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	16	1787,42	594,97	28599	9520	3247	15750	47896
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	15832	6042		3548	
19	2307-0102-1307 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	16	2171,00	--	34736	--	34736	--	37515
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	74	2344,74	852,83	173511	63109	15017	96722	291852
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	95385	38952		21619	
21	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	74	5816,00	--	430384	--	430384	--	464815
		СП - 8%			--	--	--	--		34431	
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	7	2087,13	625,20	14610	4376	6497	4944	21119
		НР - 72%; СП - 8%			533,82	447,21	3737	3130		1564	
23	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, тип НПП1301-100(55) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1481,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
24	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1481,00	--	7405	--	7405	--	7997
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
25	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1286,94	148,74	7722	892	424	4760	13480
		НР - 72%; СП - 8%			1067,64	34,10	6406	205		998	
26	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники настенные, "ВЫХОД URAN EFS-193", мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	10910,00	--	10910	--	10910	--	11783
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
27	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник аварийного и эвакуационного освещения "ССА-1001" с люминесцентными лампами	шт.	5	21171,00	--	105855	--	105855	--	114323
		СП - 8%			--	--	--	--		8468	
28	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36	шт.	164	315,00	--	51660	--	51660	--	55793
		СП - 8%			--	--	--	--		4133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы энергосберегающие Mini Full Spiral-55, напряжение электрической сети 220 В, мощность 55 Вт Е27	шт.	2	440,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
30	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы энергосберегающие Mini Full Spiral-18, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт Е27	шт.	5	1285,00	--	6425	--	6425	--	6939
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
31	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34	469,35	3,50	15958	119	788	10867	28971
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	15051	41		2146	
32	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	419,00	--	14246	--	14246	--	15386
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
33	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	394,02	3,50	5122	46	167	3546	9361
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	4909	16		693	
34	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С16-184, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	351,00	--	4563	--	4563	--	4928
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
35	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	394,02	3,50	3940	35	129	2727	7201
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3776	12		533	
36	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С56-186, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	369,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
37	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7	1005,30	17,94	7037	126	713	4478	12436
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	6198	21		921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки РОНДО А110-015 брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 Адо 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	220,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
39	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные пластмассовая с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	30	39,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
40	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка для электроустановочных изделий Л-48 У3	шт.	57	39,00	--	2223	--	2223	--	2401
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	770	80,93	0,88	62320	674	14907	33821	103832
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	46739	234		7691	
42	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	80	173,82	2,63	13906	210	3013	7745	23382
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,91	10683	73		1732	
43	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	330457,00	--	138792	--	138792	--	149895
		СП - 8%			--	--	--	--		11103	
44	2306-0146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	416705,00	--	75007	--	75007	--	81007
		СП - 8%			--	--	--	--		6001	
45	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	467878,00	--	116970	--	116970	--	126327
		СП - 8%			--	--	--	--		9358	
46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	770	403,76	15,90	310891	12240	92999	149926	497683
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	205652	2579		36865	
47	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	770	60,00	--	46200	--	46200	--	49896
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1802633	95983	1259773	359751	2335373
							446878	52774	--	172990	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1756433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				167166				
	Всего заработная плата		Тенге					499652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1046405				
		Накладные расходы	Тенге				359750				
		Сметная прибыль	Тенге				169295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2285477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					499652			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46200				
		Сметная прибыль	Тенге				3696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2335373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					499652			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
48	1308-9304-0304 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	шт.	2	1192,16	410,96	2384	822	–	1336	4018
		НР - 72%; СП - 8%			781,20	146,71	1562	293		298	
49	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	100	167,87	1,67	16787	167	–	12027	31119
		НР - 72%; СП - 8%			166,20	0,84	16620	84		2305	
50	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600	84,85	0,21	50909	125	–	36609	94520
		НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	50784	63		7001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70080	1114	–	49972	129657
							68966	440	–	9604	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2384				
	Всего заработная плата		Тенге					1856			
		Накладные расходы	Тенге				1336				
		Сметная прибыль	Тенге				298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1856			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67696				
	Всего заработная плата		Тенге					67550			
		Накладные расходы	Тенге				48636				
		Сметная прибыль	Тенге				9307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					67550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				129656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					69406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2465030**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97097			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1259773		
		- Накладные расходы	Тенге							409723	
		- Сметная прибыль	Тенге							182594	
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	2300,19	0,24	13801	1	520	8101	23654
		НР - 61%; СП - 8%			2213,40	--	13280	--		1752	
2	2308-0303-0703 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приемно-контрольныеохранно-пожарные модели Циркон-6	шт.	1	7598,00	--	7598	--	7598	--	8206
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16995,71	1947,44	16996	1947	1567	8561	27601
		НР - 61%; СП - 8%			13482,00	551,76	13482	552		2045	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12-1-7, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	1	2838,47	--	2838	--	330	1806	5016
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	2508	--		372	
6	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7 DELTA DT1207	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	2609,68	2,40	99168	91	3773	58135	169888
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	95304	--		12584	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	38	1413,00	--	53694	--	53694	--	57990
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	2	1327,13	--	2654	--	146	1530	4519
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	2508	--		335	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1008,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор оконечный МЛТ-0,25-10кОм	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	80,93	0,88	18615	201	4453	10102	31015
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	13961	70		2297	
13	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем пожарной сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS сечением 2х0,5мм2	км	0,23	22547,00	--	5186	--	5186	--	5601
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	227	224,59	2,28	50982	518	4796	32898	90591
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	45668	24		6710	
15	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	227	43,00	--	9761	--	9761	--	10542
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3	403,76	15,90	1211	48	362	584	1939
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	801	10		144	
17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм	м	3	26,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				312005	2807	121686	121717	468421
							187513	656	--	34698	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				311735				
	Материалы		Тенге				15946				
	Всего заработная плата		Тенге					188168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105469				
		Накладные расходы	Тенге				121717				
		Сметная прибыль	Тенге				34676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				468129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					188168			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192				
		Сметная прибыль	Тенге				15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78				
		Сметная прибыль	Тенге				6				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				468420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					188168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Система оповещения									
18	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	шт	18	9331,02	1681,88	167958	30274	5510	85858	274122
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	132174	8577		20305	
19	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
20	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1326,00	--	22542	--	22542	--	24345
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	180	80,93	0,88	14568	158	3484	7906	24272
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	10926	55		1798	
22	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(А)-FRLSLTx 3x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	329929,00	--	59387	--	59387	--	64138
		СП - 8%			--	--	--	--		4751	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	403,76	15,90	72676	2861	21741	35048	116341
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	48074	603		8618	
24	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	26,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
25	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные У195	шт.	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				344635	33293	120167	128812	511321
							191174	9235	--	37875	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				339955				
	Материалы		Тенге				30735				
	Всего заработная плата		Тенге					200409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84752				
		Накладные расходы	Тенге				128812				
		Сметная прибыль	Тенге				37501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				506268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					200409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4680				
		Сметная прибыль	Тенге				374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				511323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					200409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								979742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				378687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36100			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241853		
		- Накладные расходы	Тенге							250529	
		- Сметная прибыль	Тенге							72573	

1	2	3
Всего:		23 184 184
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
Временные здания и сооружения	2,32%	537 873
Итого		23 722 057
Производство работ в зимнее время года	0,70%	166 054
Итого		23 888 111
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	477 762
Итого		24 365 874
С поправочным коэффициентом	0,991140309	24 150 000
НДС	12%	2 898 000
Всего:		27 048 000

19886565

Инженер:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Инженер-эксперт _____ Әлі Н.

Подрядчик :

ТОО "Республика-Содбис-Строй"

Директор _____ Сеитов К.